Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 17Д0009Р от 14.07.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-К3-10а

АКТ № 8
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Подземная прокладка#								
1	23	Е0124-10-14	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,54	757163,29	344559,41	408868	186062	329427	2080	1123
			км		387000	82269,24	208980	44425	130	335,7	181
2	26	Е0124-9-8	**Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,847	459860,49	192173,99	389502	162771	328173	1360	1152
			км		254250	43791,48	215350	37091	130	197,36	167
3	88	С130806-392 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод Ст 530х12-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	6	104661		627966				
			шт								
4	90	С130806-551ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод Ст 273Х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	8	38545		308360				
			шт.								
5	110	С130806-1335ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Тройник Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	38830		77660				
			шт.								
6	111	С130806-821ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Тройник Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	52267		104534				
			шт.								
7	112	СПРАЙС	**Тройник паралельный Ст 273х11-89х3,5-1-ППУ ПЭ с ОДК**	2	45852,93		91706				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
8	130	Е0124-11-14	Установка сильфонного компенсирующего устройства	12	19422,01	9381,38	233064	112577	160186	41,2	494
			шт		8100	2168,33	97200	26020	130	8,88	107
9	136	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 530-1-ППУ ПЭ	17	5103,27		86756				
			шт								
10	154	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам.530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ-Д	10	146989,19		1469892				
			шт								
11	156	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам.273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ-Д	8	85108,86		680871				
			шт								
12	167	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"МЭЛС 710-700ВК"	100	19032,22		1903222				
			шт								
			ИТОГО:				6382401	461410			2770
							521530	107536			455
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				817786				
			Всего накладных расходов:				817786				
			Итого с накладными				7200187				
			- заработная плата				122668				
			- трудоемкость				409				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				432011				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7632198				
			Итого с временными, 1,078 %				7714473				
			ИТОГО:				7714473				
			Сметная заработная плата				751734				
			Нормативная трудоемкость				3634				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				21112771				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				422255				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21535026				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2584203				
			Итого с НДС				24119229				
			Всего:				24119229				

ЗАКАЗЧИК

и.о. Генерального директора ТОО "Алматинские тепловые сети" — Амангалиев Е.З.

Главный инженер — Кердяйкин Г.В.

Начальник УКС — Низов И.Р.

Начальник ОКС — Атамкулов Р.Б.

Начальник района — Меренков А.Г.

Технический нарзор ТОО "Сейсмостройзащита" — Жаманкараев П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" — Жакпанов У.Т.