Заказчик — ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик — ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор — № 17Д0009Р от 14.07.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-К3-10а

АКТ N 24
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2051,431	6,48	6,48	13292	13292	4186	0	0
			м3		0	2,1	0	4316	97	0,01	17
2	19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы	227,937	134,1	0	30566	0	34540	0,97	222
			м3		134,1	0	30566	0	113	0	0
3	20	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	2279,368	413		941379				
			м3								
4	21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	2051,431	21,55	4,52	44200	9264	33888	0,11	222
			м3		17,03	0	34936	0	97	0	0
5	23	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,017	757163,29	344559,41	12872	5858	10371	2080	35
			км		387000	82269,24	6579	1399	130	335,7	6
6	25	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2112	512417,2	215598,57	108223	45534	90966	1500	317
			км		281250	50066,31	59400	10574	130	207,97	44
7	34	С130806-482 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	209,088	10391		2172633				
			м								
8	64	Е0124-13-7	Установка кранов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	4	5316,6	2536,72	21266	10147	15903	13,4	54
			компл		2475	583,2	9900	2333	130	2,44	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	65	С130904-1294 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HE, DN 300, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором	4	1348591		5394364				
			шт.								
10	137	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 325-1-ППУ ПЭ	90	4360,99		392489				
			шт								
11	148	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.300	90	2867,95		258116				
			шт								
12	155	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам.325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ-Д	10	90155,41		901554				
			шт								
13	157	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции Ст 325-1-ППУ ПЭ	6	5074		30444				
			шт								
14	170	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"Тумар 400-650"	46	10975,97		504895				
			шт								
15	175	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15 мм	46	469,45	1,45	21595	67	11758	1	46
			снимок		284	0	13064	0	90	0	0
16	214	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	670,24	422,65	22,78	283280	15271	12052	0,05	30
			м2		7,7	5,82	5161	3901	133	0,02	13
17	215	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 к=9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	670,24	588,26	0	394278	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
18	216	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	670,24	397,18	15,35	266208	10289	9806	0,03	23
			м2		5,94	5,06	3981	3391	133	0,02	12
19	217	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	670,24	560,4	0	375602	0	107	0	1
			м2		0,12	0	80	0	133	0	0
20	222	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА	2636,4	583,91	15,35	1539422	40473	38571	0,03	89
			м2		5,94	5,06	15660	13340	133	0,02	47
21	223	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к ЩМА	2636,4	144,51	0	380997	0	70	0	0
			м2		0,02	0	53	0	133	0	0
22	254	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	4,056	17355,77	2191,29	70395	8888	46200	73,6	299
			т		12555	101,25	50923	411	90	0,49	2
23	255	С12021-262	Опоры скользящие	4,056	107900		437642				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	256	Е0109-34-1	Стальной кожух	5,511	17355,77	2191,29	95642	12076	62770	73,6	406
			т		12555	101,25	69187	558	90	0,49	3
25	257	С12021-263	Металлоконструкции	5,511	107900		594605				
			т								
26	258	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,1111	154700		17183				
			т								
27	259	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,156	17355,77	2191,29	2707	342	1777	73,6	11
			т		12555	101,25	1959	16	90	0,49	0
28	260	С12021-262	Опоры скользящие	0,156	107900		16832				
			т								
29	261	Е0109-34-1	Стальной кожух	2,769	17355,77	2191,29	48066	6069	31546	73,6	204
			т		12555	101,25	34771	280	90	0,49	1
30	262	С12021-263	Металлоконструкции	0,0989	107900		10672				
			т								
31	263	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0043	154700		661				
			т								
32	264	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,184	17355,77	2191,29	37905	4786	24877	73,6	161
			т		12555	101,25	27420	221	90	0,49	1
33	265	С12021-262	Опоры скользящие	2,184	107900		235654				
			т								
34	266	Е0109-34-1	Стальной кожух	5,011	17355,77	2191,29	86977	10981	57083	73,6	369
			т		12555	101,25	62919	507	90	0,49	2
35	267	С12021-263	Металлоконструкции	5,011	107900		540734				
			т								
36	268	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0598	154700		9252				
			т								
			ИТОГО:				16292602	193336			2487
							426559	41247			157
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				11758				
			На общестроительные работы				250459				
			На металломонтажные работы				224254				
			Всего накладных расходов:				486471				
			Итого с накладными				16779073				
			- заработная плата				72971				
			- трудоемкость				243				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1006745				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17 785 818				
			Итого с временными, 1,078 %				17 977 549				
			ИТОГО:				17 977 549				
			Сметная заработная плата				540 777				
			Нормативная трудоемкость				2 887				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				49 200 492				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				984 010				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50 184 502				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 022 140				
			Итого с НДС				56 206 642				
			Всего:				56 206 642				

ЗАКАЗЧИК

Главный инженер _____ **Кирдяйкин Д.В.**

Начальник ПТУ _____

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник района _____ **Меренков А.Г.**

Технический нарзор ТОО "Техаудит Элит" _____ **Кажигалиев М.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ **Устенов Н.Т.**