Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта: Реконструкция незавершенного строительства лечебно-оздоровительного комплекса по адресу ул.Дружбы Народов, 2/3 под многофункциональный жилой комплекс блок С3.3

Договор: №36 от 09.12.2015г

Акт №1
приемки выполненных работ за январь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Внутреняя отделка								
1	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6940	387,55 170,78	2,82 0,45	2689597 1185213	19571 3123	1247753 105	1,1615 0,05338	8061 370
2	Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4460	402,67 181,13	3,13 0,56	1795908 807840	13960 2498	850855 105	1,219 0,054	5437 241
3	Е15-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов шириной до 200 мм *м откосов*	367	197,08 143,09	0,75 0,29	72328 52514	275 106	55251 105	0,713 0,00138	262 1

Раздел 4 Полы										
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,500;	432,5	5959,13	–	2577324	–	346875	4,209	1820
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	282012	–	123	–	–
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,500;	60	1776,1	–	106566	–	45066	3,726	224
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	36639	–	123	–	–
6	Е12-13-3	Устройство звукоизоляцииК=0,200;	1730	2372,46	5,9	4104356	10207	172395	0,46345	802
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	141012	3858	119	0,01075	19
7	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=0,200;	525	453,15	23,03	237904	12091	69405	0,4784	251
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	51891	4536	123	0,04213	22
8	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетонаК=0,200;	1725	266,36	16,79	459471	28963	175873	0,5175	893
		м2 стяжки		76,59	6,3	132118	10868	123	0,03075	53
Раздел 6 Стены										
9	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	977,08865	8896,57	466,04	8692738	455362	988644	4,278	4180
		м3 кладки		683,1	174,38	667449	170385	118	0,85	831
10	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=0,500;	1,4	179612,58	670,08	251458	938	80628	332,35	465
		т		54596,25	253,13	76435	354	105	1,2375	2
11	Е7-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	19117,98	485,49	344124	8739	16250	2,7715	50
		шт сборных конструкций		476,1	168,72	8570	3037	140	0,69175	12

12 Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	18126,07	709,41	326269	12769	20192	3,358	60
	шт сборных конструкций		556,31	244,92	10014	4409	140	0,98838	18
13 Е7-21-4	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	19297,21	437,55	347350	7876	12933	2,116	38
	шт сборных конструкций		359,66	153,54	6474	2764	140	0,64413	12
14 Е7-53-6	Установка плит балконов	40	38210,58	1156,21	1528423	46248	74192	5,5545	222
	шт сборных конструкций		928,91	395,95	37156	15838	140	1,56638	63
	Всего прямые затраты				**23533816**	**616999**			**22765**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3495337** 19421480	**221776**			**1644**
	Накладные расходы, тенге				4156312				
	- заработная плата, тенге				623447				
	- трудоемкость, чел-ч				2078				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1661408				
	Всего				**29351536**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				293515				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				117406				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29762457**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**81459845**				
	- материалы, тенге				53156591				
	- сметная заработная плата, тенге				13004803				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26487				
	Налог (2 %)				1629197				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**83089042**
НДС (12 %)	9970685
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**93059727**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио"

Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-пласт"

Набиев С. Ч.