ф-2в

Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта: Реконструкция незавершенного строительства лечебно-оздоровительного комплекса по адресу ул.Дружбы Народов, 2/3 под многофункциональный жилой комплекс блок С3.3

Договор: №36 от 09.12.2015г

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Внутреняя отделка									
1	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором 0:	6940	387,55	2,82	2689597	19571	1247753	1,1615	8061
		м2 оштукатуриваемой поверхности		170,78	0,45	1185213	3123	105	0,05338	370
2	Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	4460	402,67	3,13	1795908	13960	850855	1,219	5437
		м2 оштукатуриваемой поверхности		181,13	0,56	807840	2498	105	0,054	241
3	Е15-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов шириной до 200 мм	367	197,08	0,75	72328	275	55251	0,713	262
		м откосов		143,09	0,29	52514	106	105	0,00138	1

Раздел 4 Полы

4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,500;	432,5	5959,13	–	2577324	–	346875	4,209	1820
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	282012	–	123	–	–
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,500;	60	1776,1	–	106566	–	45066	3,726	224
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	36639	–	123	–	–
6	Е12-13-3	Устройство звукоизоляцииК=0,300;	2595	2372,46	5,9	6156534	15311	258593	0,46345	1203
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	211518	5787	119	0,01075	28
7	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=0,300;	787,5	453,15	23,03	356856	18136	104108	0,4784	377
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	77837	6804	123	0,04213	33
8	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетонаК=0,300;	2587,5	266,36	16,79	689207	43444	263808	0,5175	1339
		м2 стяжки		76,59	6,3	198177	16301	123	0,03075	80

Раздел 5 Проемы

9	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2К=0,200;	216	18638,27	73,96	4025866	15975	66013	1,357	293
		м2 проемов		228,22	26,46	49296	5715	120	0,11213	24
10	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=0,200;	216	245,86	6,98	53106	1508	28722	0,6739	146
		м2 проемов		108,16	2,65	23363	572	120	0,01288	3
11	6-1-198	Доски подоконные из ПВХ профилейК=0,200;	108	1500		162000				
		м								

Раздел 6 Стены

12	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 мК=0,500;	916	8896,57	466,04	8149258	426893	926833	4,278	3919
		м3 кладки		683,1	174,38	625720	159732	118	0,85	779
13	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=0,500;	1,4	179612,58	670,08	251458	938	80628	332,35	465
		т		54596,25	253,13	76435	354	105	1,2375	2
14	Е7-53-6	Установка плит балконов	20	38210,58	1156,21	764212	23124	37096	5,5545	111
		шт сборных конструкций		928,91	395,95	18578	7919	140	1,56638	31

Раздел 7 разные работы

15	Е6-1-13	Устройство бетонных пандусов и крылец	20,8	6977,84	119,96	145139	2495	20372	5,635	117
		м3		887,51	45,31	18460	942	105	0,22138	5

Всего прямые затраты	**27995359**	**581630**	**23774**
	3663602	**209853**	**1597**
В том числе стоимость: материалов, тенге	23750129		
Накладные расходы, тенге	4331973		
- заработная плата, тенге	649796		
- трудоемкость, чел-ч	2166		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1939640		
Всего	**34266972**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	342670		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137068		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34746710**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**95101745**		

- материалы, тенге	65004103
- сметная заработная плата, тенге	13693181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27537
Налог (2 %)	1902035
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**97003780**
НДС (12 %)	11640454
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**108644234**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио"

_____ **Тарнайкин В. Е.**

Подрядчик:
ТОО " Өскемен-пласт"

_____ **Набиев С. Ч.**