Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта: Реконструкция незавершенного строительства лечебно-оздоровительного комплекса по адресу ул.Дружбы Народов, 2/3 под многофункциональный жилой комплекс блок С3.3

Договор: №36 от 09.12.2015г

Акт №3
приемки выполненных работ за март 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлатов, подкосовК=0,700; *м3 древесины в конструкции*	98	28621,39	417,85	2804896	40949	478001	25,415	2491
				3907,13	157,5	382899	15435	120	0,775	76
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=0,700; *м3 древесины в конструкции*	98	599,34	35,14	58735	3444	18292	0,897	88
				142,31	13,23	13946	1297	120	0,065	6
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=0,300; *м2 кровли*	1116	1834,53	10,25	2047335	11439	421972	1,9665	2195
				313,89	3,85	350301	4297	119	0,01875	21

Раздел 2 Наружная отделка

4	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,400;	1852,8	9573,98	4,99	17738670	9245	1048106	3,105	5753
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	995361	2835	105	0,00575	11
5	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,400;	648	669,58	2,53	433888	1639	50330	0,45138	292
		м		73,75	0,22	47790	143	105	0,00163	1
6	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,400;	216	446,03	2,53	96342	546	16777	0,45138	97
		м		73,75	0,22	15930	48	105	0,00163	–
7	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,400;	1852,8	3909,22	1,27	7243003	2353	85132	0,27106	502
		м2		43,57	0,19	80726	352	105	0,00068	1
8	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=0,400;	2400	128,79	0,78	309096	1872	225059	0,4991	1198
		м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	190032	696	118	0,00138	3

Раздел 3 Внутреняя отделка

9	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	6940	387,55	2,82	2689597	19571	1247753	1,1615	8061
		м2 оштукатуриваемой поверхности		170,78	0,45	1185213	3123	105	0,05338	370
10	Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	4460	402,67	3,13	1795908	13960	850855	1,219	5437
		м2 оштукатуриваемой поверхности		181,13	0,56	807840	2498	105	0,054	241
11	Е15-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов шириной до 200 мм	367	197,08	0,75	72328	275	55251	0,713	262

	м откосов								
			143,09	0,29	52514	106	105	0,00138	1
12 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6940	535,4	4,29	3715676	29773	629816	0,52348	3633
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	588443	11382	105	0,00788	55
13 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4460	642,77	4,93	2866754	21988	558636	0,63653	2839
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	523738	8296	105	0,00911	41
14 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	367	960,74	7,65	352592	2808	63775	0,92644	340
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	59674	1064	105	0,01415	5
Раздел 4 Полы									
15 Е12-13-3	Устройство звукоизоляцииК=0,500;	4325	2372,46	5,9	10260890	25518	430989	0,46345	2004
	м2 утепляемого покрытия								
			81,51	2,23	352531	9645	119	0,01075	46
16 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=0,500;	1312,5	453,15	23,03	594759	30227	173514	0,4784	628
	м2 изолируемой поверхности								
			98,84	8,64	129728	11340	123	0,04213	55
17 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетонаК=0,500;	4312,5	266,36	16,79	1148678	72407	439679	0,5175	2232
	м2 стяжки								
			76,59	6,3	330294	27169	123	0,03075	133
18 Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	6600	146,77	12,29	968682	81114	1112897	0,7935	5237
	м2 покрытия								
			132,48	4,61	874368	30426	123	0,0225	149

Раздел 5 Проемы									
19	Е10-16-2								
	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2К=0,400;	432	18638,27	73,96	8051733	31951	132026	1,357	586
	м2 проемов		228,22	26,46	98591	11431	120	0,11213	48
20	Е10-22-2								
	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=0,400;	432	245,86	6,98	106212	3015	57444	0,6739	291
	м2 проемов		108,16	2,65	46725	1145	120	0,01288	6
21	6-1-198								
	Доски подоконные из ПВХ профилейК=0,400;	216	1500		324000				
	м								
Раздел 7 разные работы									
22	Е10-75-1								
	Ограждение лестничных площадок кованными периламиК=0,400;	125,6	30065,85	12,54	3776271	1575	8201	0,3036	38
	м перил		49,68	4,73	6240	594	120	0,02313	3
Раздел 8 Отопление									
23	Е16-6-2								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=0,300;	360	122,3	4,95	44028	1782	28520	0,34155	123
	м трубопровода		60,03	1,86	21611	670	128	0,00913	3
24	Е16-6-4								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=0,300;	72	166,3	4,95	11974	356	5704	0,34155	25
	м трубопровода		60,03	1,86	4322	134	128	0,00913	1
25	Е16-6-5								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=0,500;	40	187,3	4,95	7492	198	3168	0,34155	14
	м трубопровода		60,03	1,86	2401	74	128	0,00913	–

26	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 ммК=0,500;	42	240,12	9,94	10085	417	4248	0,4278	18
		м трубопровода		75,3	3,71	3163	156	128	0,01813	1
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=0,400;	216	521,42	49,05	112627	10595	86284	1,6905	365
		шт		292,39	19,69	63156	4253	128	0,0875	19
28	9-4-987	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005К=0,400;	216	1191		257256				
		шт								
29	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4794	1,6905	20
		шт		292,39	19,69	3509	236	128	0,0875	1
30	9-4-106	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	12	3377		40524				
		шт								
31	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 ммК=0,400;	40	13		520				
		шт								
32	Е18-6-3	Установка биметаллических радиаторовК=0,400;	346	8846,92	21,49	3061034	7436	78739	1,0005	346
		кВт		169,74	8,05	58730	2785	128	0,03938	14
33	Е18-18-1	Установка узлов тепловых	1	524807,29	317,79	524807	318	2669	10,925	11
		узел		1966,5	118,13	1967	118	128	0,575	1
34	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	10	217,08	103	2171	1030	1530	0,6722	7

	шт								
			114,08	38,9	1141	389	100	0,19	2
35 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	10	149,1	71,34	1491	713	1048	0,4577	5
	шт								
			77,76	26,96	778	270	100	0,1316	1
36 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	20	59,11	28,22	1182	564	831	0,1767	4
	отверстие								
			30,89	10,67	618	213	100	0,0521	1
Раздел 10 Канализация									
37 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	198	764,6	1,79	151391	354	30013	0,644	128
	м трубопровода								
			117,74	0,68	23313	135	128	0,00325	1
Раздел 11 Электроснабжение									
38 Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобахК=0,500;	9460	104,75	0,06	990935	568	1069596	0,595	5629
	м								
			104,69	–	990367	–	108	0,0001	1
39 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,500;	7,445	97726		727570				
	км								
40 16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,500;	1,7	882503		1500255				
	км								
41 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобамиК=0,500;	2440	240,78	8,65	587503	21106	154053	0,3289	803
	м труб								

42	Ц8-420-1	Коробки ответвительныеК=0,500;	445	53,05	5,41	129442	13200	108	0,02363	58
				578,1	31,1	257255	13840	173581	2,09	930
		шт								
				403	7,6	179335	3382	95	0,044	20
43	18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3К=0,500;	445	345		153525				
		шт								
44	Е46-32-5	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях потолковК=0,500;	7020	221,94	99,04	1558019	695261	1125446	0,7074	4966
		м борозд								
				122,9	37,42	862758	262688	100	0,1827	1283
45	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2К=0,500;	7020	61,81	28,71	433906	201544	308529	0,1961	1377
		м борозд								
				33,1	10,85	232362	76167	100	0,053	372
		Всего прямые затраты				**77897852**	**1362340**			**58975**
						9711857	**508192**			**3051**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				66823656				
		Накладные расходы, тенге				11183258				
		- заработная плата, тенге				1677489				
		- трудоемкость, чел-ч				5592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5344867				
		Всего				**94425977**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				944260				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				377704				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**95747941**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**262062115**
- материалы, тенге	182896346
- сметная заработная плата, тенге	36181777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67618
Налог (2 %)	5241242
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**267303357**
НДС (12 %)	32076403
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**299379760**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио"

_____ **Тарнайкин В. Е.**

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-пласт"

_____ **Набиев С. Ч.**