Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта: Реконструкция незавершенного строительства лечебно-оздоровительного комплекса по адресу ул.Дружбы Народов, 2/3 под многофункциональный жилой комплекс блок С3.3

Договор: №36 от 09.12.2015г

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля										
1	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлатов, подкосовК=0,300; *м3 древесины в конструкции*	42	28621,39	417,85	1202098	17550	204857	25,415	1067
				3907,13	157,5	164099	6615	120	0,775	33
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=0,300; *м3 древесины в конструкции*	42	599,34	35,14	25172	1476	7840	0,897	38
				142,31	13,23	5977	556	120	0,065	3
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=0,700; *м2 кровли*	2604	1834,53	10,25	4777116	26691	984600	1,9665	5121
				313,89	3,85	817370	10025	119	0,01875	49

4	E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицейК=0,400; *м трубы*	124,4	239,56	9,24	29801	1149	31922	1,334	166
				212,18	3,46	26395	430	119	0,01875	2
5	E12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листаК=0,600; *м ендовы*	312	284,55	11,02	88780	3438	32732	0,52314	163
				87,03	1,13	27153	353	119	0,00438	1
6	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слойК=0,600; *м2 утепляемого покрытия*	1266	2372,46	5,9	3003534	7469	126158	0,46345	587
				81,51	2,23	103192	2823	119	0,01075	14
7	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=0,600; *м2 изолируемой поверхности*	1326	105,07	1,24	139323	1644	21791	0,07981	106
				13,33	0,48	17676	636	119	0,00225	3
8	E12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизныхК=0,600; *м планки*	226,8	518,88	309,39	117682	70170	25011	0,26197	59
				43,88	48,79	9952	11066	119	0,15725	36
		Раздел 2 Наружная отделка								
9	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,400; *м2 поверхности облицовки*	1852,8	9573,98	4,99	17738670	9245	1048106	3,105	5753
				537,22	1,53	995361	2835	105	0,00575	11
10	E15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,400; *м*	648	669,58	2,53	433888	1639	50330	0,45138	292
				73,75	0,22	47790	143	105	0,00163	1
11	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,400; *м*	216	446,03	2,53	96342	546	16777	0,45138	97

			73,75	0,22	15930	48	105	0,00163	–
12	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,400;	1852,8	3909,22	1,27	7243003	2353	85132	0,27106	502
		м2		43,57	0,19	80726	352	105	0,00068	1
13	Е15-15-2	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе К=0,400;	128	7625,41	3,2	976052	410	92668	3,8755	496
		м2 поверхности облицовки		688,28	1,21	88100	155	105	0,00588	1
14	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки К=0,400;	2400	128,79	0,78	309096	1872	225059	0,4991	1198
		м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	190032	696	118	0,00138	3
		Раздел 3 Внутреняя отделка								
15	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	6940	387,55	2,82	2689597	19571	1247753	1,1615	8061
		м2 оштукатуриваемой поверхности		170,78	0,45	1185213	3123	105	0,05338	370
16	Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	4460	402,67	3,13	1795908	13960	850855	1,219	5437
		м2 оштукатуриваемой поверхности		181,13	0,56	807840	2498	105	0,054	241
17	Е15-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов шириной до 200 мм	367	197,08	0,75	72328	275	55251	0,713	262
		м откосов		143,09	0,29	52514	106	105	0,00138	1
18	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм К=2,000;	13880	535,4	4,29	7431352	59545	1259630	0,52348	7266
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1176885	22763	105	0,00788	109

19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 ммК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8920	642,77 117,43	4,93 1,86	5733508 1047476	43976 16591	1117270 105	0,63653 0,00911	5678 81
20	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 ммК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	734	960,74 162,6	7,65 2,9	705183 119348	5615 2129	127551 105	0,92644 0,01415	680 10
21	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	2940	503,18 128,34	2,91 1,1	1479349 377320	8555 3234	399582 105	0,71875 0,00538	2113 16
22	Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	2590	544,61 166,12	3,51 1,33	1410540 430251	9091 3445	455381 105	0,93495 0,0065	2422 17
	Раздел 4 Полы									
23	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условияхК=0,500; *м2 покрытия*	995	1652,5 152,78	37,95 9,32	1644238 152016	37760 9273	198385 123	0,92115 0,0475	917 47
24	Е15-31-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитами в зданиях с повышенными требованиями к отделкеК=0,500; *м2 облицовки*	98	8429,31 2975,63	854,16 501,14	826072 291612	83708 49112	357760 105	14,95 2,447	1465 240
25	Е11-35-3	Устройство покрытий из плит ОСБК=0,500; *м2 покрытия*	3300	1750,81 90,83	6,08 2,28	5777673 299739	20064 7524	377933 123	0,57155 0,01113	1886 37

Раздел 5 Проемы										
26	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2К=0,400;	432	18638,27	73,96	8051733	31951	132026	1,357	586
		м2 проемов		228,22	26,46	98591	11431	120	0,11213	48
27	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=0,400;	432	245,86	6,98	106212	3015	57444	0,6739	291
		м2 проемов		108,16	2,65	46725	1145	120	0,01288	6
28	6-1-198	Доски подоконные из ПВХ профилейК=0,400;	216	1500		324000				
		м								
29	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенахК=0,600;	117,18	26447,45	128,16	3099112	15018	30793	1,03385	121
		м2 проемов		174,4	44,59	20436	5225	120	0,17413	20
Раздел 7 разные работы										
30	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок кованными периламиК=0,600;	188,4	30065,85	12,54	5664406	2363	12301	0,3036	57
		м перил		49,68	4,73	9360	891	120	0,02313	4
Раздел 8 Отопление										
31	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=0,700;	840	122,3	4,95	102732	4158	66543	0,34155	287
		м трубопровода		60,03	1,86	50425	1562	128	0,00913	8
32	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=0,700;	168	166,3	4,95	27938	832	13308	0,34155	57
		м трубопровода		60,03	1,86	10085	312	128	0,00913	2

33	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=0,500; *м трубопровода*	40	187,3	4,95	7492	198	3168	0,34155	14
				60,03	1,86	2401	74	128	0,00913	–
34	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 ммК=0,500; *м трубопровода*	42	240,12	9,94	10085	417	4248	0,4278	18
				75,3	3,71	3163	156	128	0,01813	1
35	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=0,600; *шт*	324	521,42	49,05	168940	15892	129426	1,6905	548
				292,39	19,69	94734	6380	128	0,0875	28
36	9-4-987	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005К=0,600; *шт*	324	1191		385884				
37	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	15	521,42	49,05	7821	736	5992	1,6905	25
				292,39	19,69	4386	295	128	0,0875	1
38	9-4-106	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт*	15	3377		50655				
39	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 ммК=0,600; *шт*	60	13		780				
40	Е18-6-3	Установка биметаллических радиаторовК=0,600; *кВт*	519	8846,92	21,49	4591551	11153	118109	1,0005	519
				169,74	8,05	88095	4178	128	0,03938	20

41	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1604	12,59 12,29	– –	20194 19713	– –	25233 128	0,05762 –	92 –
42	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами фольгированными из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	66	350,33 63,4	10,59 3,94	23122 4184	699 260	4444 100	0,3795 0,01875	25 1
43	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	48,174	156,85 124,2	0,09 0,03	7556 5983	4 1	6283 105	0,7429 0,00013	36 –
44	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	5	217,08 114,08	103 38,9	1085 570	515 195	765 100	0,6722 0,19	3 1
45	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	10	149,1 77,76	71,34 26,96	1491 778	713 270	1048 100	0,4577 0,1316	5 1
46	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	40	59,11 30,89	28,22 10,67	2364 1236	1129 427	1663 100	0,1767 0,0521	7 2
47	Е46-33-4	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках *м3 заделки*	0,6	21384,74 9117	355,81 135	12831 5470	213 81	5551 100	61,11 0,66	37 –
48	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях *м3 заделки*	0,8	18571,22	208,73	14857	167	6647	55,16	44

				8230,5	78,75	6584	63	100	0,39	–
Раздел 9 Водоснабжение										
49	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	120	960,53	26	115264	3120	24549	0,83375	100
		м трубопровода		150,08	9,74	18010	1169	128	0,0475	6
50	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	160	310,28	17,65	49645	2824	24988	0,63595	102
		м трубопровода		115,4	6,61	18464	1058	128	0,03225	5
51	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	898	266,28	17,65	239119	15850	140243	0,63595	571
		м трубопровода		115,4	6,61	103629	5936	128	0,03225	29
52	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	19631,62	112,66	39263	225	1426	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	128	0,2	–
53	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	14	1386,42	49,05	19410	687	5592	1,6905	24
		шт		292,39	19,69	4093	276	128	0,0875	1
Раздел 10 Канализация										
54	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	28	636,63	0,8	17826	22	4389	0,6716	19
		м трубопровода		122,13	0,31	3420	9	128	0,0015	–
55	Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	45	19513,3	117,43	878099	5284	34934	3,335	150
		комплект		561,49	45	25267	2025	128	0,2125	10
56	Е17-2-3	Установка смесителей	45	2152,61	1,96	96867	88	8347	0,805	36

		шт							
				144,9	–	6521	–	128	–	–
57	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	45	4794,64	26,91	215759	1211	23601	2,2425	101
		комплект								
				398,48	11,25	17932	506	128	0,05	2
58	E17-2-3	Установка смесителей	45	6002,61	1,96	270117	88	8347	0,805	36
		шт								
				144,9	–	6521	–	128	–	–
59	E17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	45	7362,17	8,69	331298	391	27585	2,852	128
		шт								
				476,1	2,81	21425	126	128	0,0125	1
60	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	45	7658,48	49,05	344632	2207	26769	2,553	115
		комплект								
				445,05	19,69	20027	886	128	0,0875	4
61	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	45	4182,73	17,38	188223	782	18804	1,794	81
		комплект								
				320,85	5,63	14438	253	128	0,0375	2
62	E17-2-3	Установка смесителей	45	5522,61	1,96	248517	88	8347	0,805	36
		шт								
				144,9	–	6521	–	128	–	–
		Раздел 11 Электроснабжение								
63	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
		шт								
				317	13,5	1268	54	95	0,079	–
64	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	3	67729		203187				
		шт								

65	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	41545		41545			
		шт							
66	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	15	961,6	22,6	14424	339	5904	2	30
		шт		412	2,3	6180	35	95	0,013	–
67	18-3-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	15	12400		186000				
		шт								
68	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	89	862	28	76718	2492	29128	2	178
		шт		340	4,5	30260	401	95	0,026	2
69	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	267	501,2	13,2	133820	3524	58162	1	267
		шт		227	2,3	60609	614	95	0,013	3
70	18-1-422	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	89	2089		185921				
		шт								
71	18-1-216	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	267	653		174351				
		шт								
72	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобахК=0,500;	9460	104,75	0,06	990935	568	1069596	0,595	5629
		м		104,69	–	990367	–	108	0,0001	1
73	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,500;	7,445	97726		727570				
		км								
74	16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,500;	1,7	882503		1500255				

		км							
75	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобамиК=0,500;	2440	240,78	8,65	587503	21106	154053	0,3289	803
		м труб								
				53,05	5,41	129442	13200	108	0,02363	58
76	Ц8-420-1	Коробки ответвительныеК=0,500;	445	578,1	31,1	257255	13840	173581	2,09	930
		шт								
				403	7,6	179335	3382	95	0,044	20
77	18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3К=0,500;	445	345		153525				
		шт								
78	Ц8-420-1	Коробки монтажные под розетки и выключателиК=0,500;	890	578,1	31,1	514509	27679	347162	2,09	1860
		шт								
				403	7,6	358670	6764	95	0,044	39
79	18-3-59	Коробки монтажныеК=0,500;	895	491		439445				
		шт								
80	Е46-32-5	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях потолковК=0,500;	7020	221,94	99,04	1558019	695261	1125446	0,7074	4966
		м борозд								
				122,9	37,42	862758	262688	100	0,1827	1283
81	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2К=0,500;	7020	61,81	28,71	433906	201544	308529	0,1961	1377
		м борозд								
				33,1	10,85	232362	76167	100	0,053	372
		Всего прямые затраты				**99667270**	**1536438**			**72157**
						12121435	**565110**			**3308**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85764668				

оборудования, тенге	244732
Накладные расходы, тенге	13656064
- заработная плата, тенге	2048410
- трудоемкость, чел-ч	6828
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6784716
Всего	**120108050**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1198633
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	479453
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**121786136**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**333328654**
- материалы, тенге	234737896
- оборудование, тенге	669831
- сметная заработная плата, тенге	44922493
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82293
Налог (2 %)	6666573
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**339995227**
НДС (12 %)	40799427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**380794654**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио"

Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-пласт"

Набиев С. Ч.