Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта: Реконструкция незавершенного строительства лечебно-оздоровительного комплекса по адресу ул.Дружбы Народов, 2/3 под многофункциональный жилой комплекс блок С3.3

Договор: №36 от 09.12.2015г

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицейК=0,600;	186,6	239,56	9,24	44702	1724	47884	1,334	249
		м трубы		212,18	3,46	39593	646	119	0,01875	3
2	Е12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листаК=0,400;	208	284,55	11,02	59186	2292	21821	0,52314	109
		м ендовы		87,03	1,13	18102	235	119	0,00438	1
3	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слойК=0,400;	844	2372,46	5,9	2002356	4980	84104	0,46345	391
		м2 утепляемого покрытия								

			81,51	2,23	68794	1882	119	0,01075	9
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=0,400;	884	105,07	1,24	92882	1096	14528	0,07981	71
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	11784	424	119	0,00225	2
5	Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизныхК=0,400;	151,2	518,88	309,39	78455	46780	16674	0,26197	40
		м планки								
				43,88	48,79	6635	7377	119	0,15725	24
	Раздел 2 Наружная отделка									
6	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,200;	926,4	9573,98	4,99	8869335	4623	524053	3,105	2876
		м2 поверхности облицовки								
				537,22	1,53	497681	1417	105	0,00575	5
7	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,200;	324	669,58	2,53	216944	820	25164	0,45138	146
		м								
				73,75	0,22	23895	71	105	0,00163	1
8	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,200;	108	446,03	2,53	48171	273	8388	0,45138	49
		м								
				73,75	0,22	7965	24	105	0,00163	–
9	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,200;	926,4	3909,22	1,27	3621501	1177	42566	0,27106	251
		м2								
				43,57	0,19	40363	176	105	0,00068	1
10	Е15-15-2	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе К=0,600;	192	7625,41	3,2	1464079	614	139001	3,8755	744
		м2 поверхности облицовки								
				688,28	1,21	132150	232	105	0,00588	1

11	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=0,200;	1200	128,79	0,78	154548	936	112530	0,4991	599
		м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	95016	348	118	0,00138	2
	Раздел 3 Внутреняя отделка									
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6940	535,4	4,29	3715676	29773	629816	0,52348	3633
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	588443	11382	105	0,00788	55
13	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4460	642,77	4,93	2866754	21988	558636	0,63653	2839
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	523738	8296	105	0,00911	41
14	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	367	960,74	7,65	352592	2808	63775	0,92644	340
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	59674	1064	105	0,01415	5
15	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000;	5880	503,18	2,91	2958698	17111	799162	0,71875	4226
		м2 окрашиваемой поверхности		128,34	1,1	754639	6468	105	0,00538	32
16	Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000;	5180	544,61	3,51	2821080	18182	910761	0,93495	4843
		м2 окрашиваемой поверхности		166,12	1,33	860502	6889	105	0,0065	34

Раздел 4 Полы

17	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условияхК=0,500;	995	1652,5	37,95	1644238	37760	198385	0,92115	917
		м2 покрытия		152,78	9,32	152016	9273	123	0,0475	47
18	Е15-31-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитами в зданиях с повышенными требованиями к отделкеК=0,500;	98	8429,31	854,16	826072	83708	357760	14,95	1465
		м2 облицовки		2975,63	501,14	291612	49112	105	2,447	240
19	Е11-35-3	Устройство покрытий из плит ОСБК=0,500;	3300	1750,81	6,08	5777673	20064	377933	0,57155	1886
		м2 покрытия		90,83	2,28	299739	7524	123	0,01113	37
	Раздел 5 Проемы									
20	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенахК=0,400;	78,12	26447,45	128,16	2066075	10012	20528	1,03385	81
		м2 проемов		174,4	44,59	13624	3483	120	0,17413	14
	Раздел 9 Водоснабжение									
21	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	80	1020,42	49,05	81634	3924	31956	1,6905	135
		шт		292,39	19,69	23391	1575	128	0,0875	7
22	Е16-15-1	Установка фильтров на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	178	521,42	49,05	92813	8731	71104	1,6905	301
		шт		292,39	19,69	52045	3505	128	0,0875	16
23	9-5-1795	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	178	6749		1201322				
		шт								
24	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	178	86,34	1,96	15369	349	17687	0,4715	84
		счетчик (водомер)								

			77,63	–	13818	–	128	–	–
25 11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые д-15	178	8187		1457286				
	шт								
26 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	138,995	156,85	0,09	21801	13	18130	0,7429	103
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	17263	4	105	0,00013	–
27 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25-80 мм	1,178	9302,01	–	10958	–	14147	59,225	70
	км трубопровода								
			9237,38	–	10882	–	130	–	–
28 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	288	12,59	–	3626	–	4531	0,05762	17
	м трубопровода								
			12,29	–	3540	–	128	–	–
29 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	120	12,73	–	1528	–	1888	0,05762	7
	м трубопровода								
			12,29	–	1475	–	128	–	–
30 Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6627	360,11	6627	360	3402	15,065	15
	узел								
			2522,81	135	2523	135	128	0,6625	1
31 8-1-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	1	3390		3390				
	комплект								
32 11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	1	14158		14158				
	шт								

33 11-2-4	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные СТВГ-1-100	1	16200		16200				
	шт								
34 9-5-1118	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	14480		28960				
	шт								
35 12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	2	895		1790				
	комплект								
Раздел 10 Канализация									
36 Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	44	19513,3	117,43	858585	5167	34158	3,335	147
	комплект		561,49	45	24706	1980	128	0,2125	9
37 Е17-2-3	Установка смесителей	44	2152,61	1,96	94715	86	8161	0,805	35
	шт		144,9	–	6376	–	128	–	–
38 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	44	4794,64	26,91	210964	1184	23076	2,2425	99
	комплект		398,48	11,25	17533	495	128	0,05	2
39 Е17-2-3	Установка смесителей	44	6002,61	1,96	264115	86	8161	0,805	35
	шт		144,9	–	6376	–	128	–	–
40 Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	44	7362,17	8,69	323935	382	26972	2,852	125
	шт		476,1	2,81	20948	124	128	0,0125	1
41 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	44	7658,48	49,05	336973	2158	26173	2,553	112
	комплект		445,05	19,69	19582	866	128	0,0875	4
42 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	44	4182,73	17,38	184040	765	18387	1,794	79
	комплект		320,85	5,63	14117	248	128	0,0375	2
43 Е17-2-3	Установка смесителей	44	5522,61	1,96	242995	86	8161	0,805	35

	шт								
			144,9	–	6376	–	128	–	–
Раздел 11 Электроснабжение									
44 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	89	166,9	5,4	14854	481	13554	1	89
	шт								
			158	2,3	14062	205	95	0,013	1
45 18-1-1003	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	89	13710		1220190				
	шт								
46 Ц8-420-1	Коробки монтажные под розетки и выключателиК=0,500;	890	578,1	31,1	514509	27679	347162	2,09	1860
	шт								
			403	7,6	358670	6764	95	0,044	39
47 18-3-59	Коробки монтажныеК=0,500;	895	491		439445				
	шт								
48 Ц8-591-3	Выключатель	910	134,8	3,6	122668	3276	99590	0,68	619
	шт								
			115	0,2	104650	182	95	0,001	1
49 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	890	534		475260				
	шт								
50 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	20	815		16300				
	шт								
51 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	890	133,4	3,6	118726	3204	97486	0,68	605
	шт								
			115	0,3	102350	267	95	0,001	1
52 18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	890	226		201140				

		шт							
53	Ц8-593-5								
	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	96	314,3	120	30173	11520	15139	0,79	76
	шт		132	34	12672	3264	95	0,199	19
54	17-6-57								
	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	96	19		1824				
	шт								
55	17-1-4								
	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	96	3970		381120				
	шт								
56	Е46-33-3								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	36,4	24105,26	355,81	877431	12951	416298	75,58	2751
	м3 заделки		11301,75	135	411384	4914	100	0,66	24
	Всего прямые затраты				**49568441**	**389123**			**33154**
					5730704	**140851**			**681**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				43448619				
	Накладные расходы, тенге				6258792				
	- заработная плата, тенге				938819				
	- трудоемкость, чел-ч				3129				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3349634				
	Всего				**59176867**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				591769				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				236707				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**60005343**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**164234616**
- материалы, тенге	118918870
- сметная заработная плата, тенге	20907532
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36964
Налог (2 %)	3284692
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**167519308**
НДС (12 %)	20102317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**187621625**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио"

_____ **Тарнайкин В. Е.**

Подрядчик:
ТОО " Өскемен-пласт"

_____ **Набиев С. Ч.**