Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта:Реконструкция незавершенного строительства лечебно -оздоровительного комплекса по адресу ул. Дружбы Народов,2/2 под многофункциональный жилой комплекс блок Д в городе Усть-Каменогорске

Договор: № 26 от от 17.06.2016г

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлатов, подкосовК=0,800;	96	28621,39	417,85	2747653	40114	468245	25,415	2440
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	375084	15120	120	0,775	74
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=0,800;	96	599,34	35,14	57537	3373	17918	0,897	86
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	13662	1270	120	0,065	6
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=0,800;	4960	1834,53	10,25	9099269	50840	1875428	1,9665	9754
		м2 кровли		313,89	3,85	1556894	19096	119	0,01875	93
4	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицейК=0,700;	394,8	239,56	9,24	94578	3648	101311	1,334	527
		м трубы		212,18	3,46	83769	1366	119	0,01875	7

5	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слойК=0,800;	4576	2372,46	5,9	10856377	26998	456001	0,46345	2121
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	372990	10204	119	0,01075	49
6	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	4576	105,07	1,24	480800	5674	75201	0,07981	365
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	60998	2196	119	0,00225	10
7	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	300	8896,57	466,04	2668971	139812	303548	4,278	1283
		м3 кладки		683,1	174,38	204930	52314	118	0,85	255
8	Е7-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	50	19117,98	485,49	955899	24275	45137	2,7715	139
		шт сборных конструкций		476,1	168,72	23805	8436	140	0,69175	35
9	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	50	18126,07	709,41	906304	35471	56087	3,358	168
		шт сборных конструкций		556,31	244,92	27816	12246	140	0,98838	49
10	Е7-21-4	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	50	19297,21	437,55	964861	21878	35924	2,116	106
		шт сборных конструкций		359,66	153,54	17983	7677	140	0,64413	32
11	Е7-53-6	Установка плит балконов	52	38210,58	1156,21	1986950	60123	96449	5,5545	289
		шт сборных конструкций		928,91	395,95	48303	20589	140	1,56638	81
12	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	1012	18638,27	73,96	18861929	74848	309284	1,357	1373
		м2 проемов		228,22	26,46	230959	26778	120	0,11213	113
13	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	1012	245,86	6,98	248810	7064	134568	0,6739	682
		м2 проемов		108,16	2,65	109458	2682	120	0,01288	13
14	6-1-198	Доски подоконные из ПВХ профилей	456	1500		684000				
		м								

Всего прямые затраты	**50613938**	**494118**	**19333**
	3126651	**179974**	**817**
В том числе стоимость: материалов, тенге	46993172		
Накладные расходы, тенге	3975101		
- заработная плата, тенге	596265		
- трудоемкость, чел-ч	1988		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3275342		
Всего	**57864381**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	578644		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	231458		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58674483**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**160592060**		
- материалы, тенге	128620312		
- сметная заработная плата, тенге	12899459		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22138		
Налог (2 %)	3211841		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**163803901**		
НДС (12 %)	19656468		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**183460369**		

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио" _____ Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт" _____ Набиев С. Ч.