Заказчик: ТОО "Восток-Клио" ф-2в

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта:Реконструкция незавершенного строительства лечебно -оздоровительного комплекса по адресу ул. Дружбы Народов,2/2 под многофункциональный жилой комплекс блок Д в городе Усть-Каменогорске

Договор: № 26 от от 17.06.2016г

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлатов, подкосовК=0,300;	36	28621,39	417,85	1030370	15043	175592	25,415	915
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	140657	5670	120	0,775	28
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=0,300;	36	599,34	35,14	21576	1265	6719	0,897	32
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	5123	476	120	0,065	2
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=0,300;	1860	1834,53	10,25	3412226	19065	703285	1,9665	3658
		м2 кровли		313,89	3,85	583835	7161	119	0,01875	35
4	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицейК=0,300;	169,2	239,56	9,24	40534	1563	43418	1,334	226

	м трубы								
			212,18	3,46	35901	585	119	0,01875	3
5 Е12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	420	284,55	11,02	119511	4628	44063	0,52314	220
	м ендовы								
			87,03	1,13	36553	475	119	0,00438	2
6 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слойК=0,300;	1716	2372,46	5,9	4071141	10124	171001	0,46345	795
	м2 утепляемого покрытия								
			81,51	2,23	139871	3827	119	0,01075	18
7 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=0,300;	1716	105,07	1,24	180300	2128	28201	0,07981	137
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,48	22874	824	119	0,00225	4
8 Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	396	518,88	309,39	205476	122518	43669	0,26197	104
	м планки								
			43,88	48,79	17376	19321	119	0,15725	62
9 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	300	8896,57	466,04	2668971	139812	303548	4,278	1283
	м3 кладки								
			683,1	174,38	204930	52314	118	0,85	255
10 Е7-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	19117,98	485,49	764719	19420	36110	2,7715	111
	шт сборных конструкций								
			476,1	168,72	19044	6749	140	0,69175	28
11 Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	18126,07	709,41	725043	28376	44869	3,358	134
	шт сборных конструкций								
			556,31	244,92	22252	9797	140	0,98838	40
12 Е7-21-4	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	19297,21	437,55	771888	17502	28739	2,116	85

	шт сборных конструкций								
			359,66	153,54	14386	6142	140	0,64413	26
13 Е7-53-6	Установка плит балконов	53	38210,58	1156,21	2025161	61279	98304	5,5545	294
	шт сборных конструкций								
			928,91	395,95	49232	20985	140	1,56638	83
14 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,200;	1933,6	9573,98	4,99	18512248	9649	1093813	3,105	6004
	м2 поверхности облицовки								
			537,22	1,53	1038769	2958	105	0,00575	11
15 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,200;	513,6	669,58	2,53	343896	1299	39891	0,45138	232
	м								
			73,75	0,22	37878	113	105	0,00163	1
16 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,200;	171,2	446,03	2,53	76360	433	13297	0,45138	77
	м								
			73,75	0,22	12626	38	105	0,00163	–
17 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,200;	1933,6	3909,22	1,27	7558868	2456	88845	0,27106	524
	м2								
			43,57	0,19	84247	367	105	0,00068	1
18 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=0,200;	2256	128,79	0,78	290550	1760	211555	0,4991	1126
	м2 вертикальной проекции								
			79,18	0,29	178630	654	118	0,00138	3
19 Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	701	18638,27	73,96	13065427	51846	214236	1,357	951
	м2 проемов								
			228,22	26,46	159982	18548	120	0,11213	79
20 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	701	245,86	6,98	172348	4893	93214	0,6739	472
	м2 проемов								
			108,16	2,65	75820	1858	120	0,01288	9
21 6-1-198	Доски подоконные из ПВХ профилей	403	1500		604500				

		м								
22	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	572	5959,13	–	3408622	–	458757	4,209	2408
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	372973	–	123	–	–
23	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	858	1776,1	–	1523894	–	644444	3,726	3197
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	523938	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**61593629**	**515059**			**22985**
						3776897	**158862**			**690**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				57301672				
		Накладные расходы, тенге				4585570				
		- заработная плата, тенге				687836				
		- трудоемкость, чел-ч				2293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3970752				
		Всего				**70149951**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				701500				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				280600				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**71132051**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**194688424**				
		- материалы, тенге				156834676				
		- сметная заработная плата, тенге				15342787				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25968				
		Налог (2 %)				3893768				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**198582192**				
		НДС (12 %)				23829863				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **222412055**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио" _____ Гарнайкин В. Е.

Подрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт" _____ Набиев С. Ч.