ф-2в

Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта:Реконструкция незавершенного строительства лечебно -оздоровительного комплекса по адресу ул. Дружбы Народов,2/2 под многофункциональный жилой комплекс блок Д в городе Усть-Каменогорске

Договор: № 26 от от 17.06.2016г

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,220;	2126,96	9573,98	4,99	20363473	10614	1203194	3,105	6604
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	1142645	3254	105	0,00575	12
2	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,220;	564,96	669,58	2,53	378286	1429	43880	0,45138	255
		м		73,75	0,22	41666	124	105	0,00163	1
3	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,220;	188,32	446,03	2,53	83996	476	14627	0,45138	85
		м		73,75	0,22	13889	41	105	0,00163	–
4	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,220;	2126,96	3909,22	1,27	8314755	2701	97730	0,27106	577

	м2		43,57	0,19	92672	404	105	0,00068	1
5 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	0,22	128,79	0,78	28	–	20	0,4991	–
	м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	17	–	118	0,00138	–
6 Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	15200	387,55	2,82	5890760	42864	2732831	1,1615	17655
	м2 оштукатуриваемой поверхности		170,78	0,45	2595856	6840	105	0,05338	811
7 Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	10300	402,67	3,13	4147501	32239	1964977	1,219	12556
	м2 оштукатуриваемой поверхности		181,13	0,56	1865639	5768	105	0,054	556
8 Е12-13-3	Устройство звукоизоляции	7520	2372,46	5,9	17840899	44368	749373	0,46345	3485
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	612955	16770	119	0,01075	81
9 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	7520	453,15	23,03	3407688	173186	994148	0,4784	3598
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	743277	64973	123	0,04213	317
10 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	7520	266,36	16,79	2003027	126261	766700	0,5175	3892
	м2 стяжки		76,59	6,3	575957	47376	123	0,03075	231
11 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1200	113,48	3,96	136176	4752	82468	0,297	356
	м трубопровода		52,2	1,49	62640	1788	128	0,0073	9
12 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	240	157,48	3,96	37795	950	16494	0,297	71
	м трубопровода		52,2	1,49	12528	358	128	0,0073	2

13	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	80	178,48	3,96	14278	317	5498	0,297	24
		м трубопровода		52,2	1,49	4176	119	128	0,0073	1
14	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	84	228,31	7,95	19178	668	7359	0,372	31
		м трубопровода		65,48	2,97	5500	249	128	0,0145	1
15	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	15	217,08	103	3256	1545	2295	0,6722	10
		шт		114,08	38,9	1711	584	100	0,19	3
16	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	20	149,1	71,34	2982	1427	2094	0,4577	9
		шт		77,76	26,96	1555	539	100	0,1316	3
17	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	60	59,11	28,22	3547	1693	2493	0,1767	11
		отверстие		30,89	10,67	1853	640	100	0,0521	3
18	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	120	935,75	20,8	112290	2496	21242	0,725	87
		м трубопровода		130,5	7,79	15660	935	128	0,038	5
19	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	160	291,7	14,12	46672	2259	21635	0,553	88
		м трубопровода		100,35	5,29	16056	846	128	0,0258	4
20	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	898	247,7	14,12	222435	12680	121426	0,553	497
		м трубопровода		100,35	5,29	90114	4750	128	0,0258	23

21	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	19541,93	90,13	39084	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
22	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	14	1338,47	39,24	18739	549	4840	1,47	21
		шт		254,25	15,75	3560	221	128	0,07	1
23	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	80	972,47	39,24	77798	3139	27648	1,47	118
		шт		254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6
24	Е16-15-1	Установка фильтров на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	210	473,47	39,24	99429	8240	72577	1,47	309
		шт		254,25	15,75	53393	3308	128	0,07	15
25	9-5-1795	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	210	6749		1417290				
		шт								
26	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	210	75,82	1,57	15922	330	18144	0,41	86
		счетчик (водомер)		67,5	–	14175	–	128	–	–
27	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые д-15	210	8187		1719270				
		шт								
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	138,995	140,63	0,07	19547	10	15765	0,646	90
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	15011	3	105	0,0001	–
29	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25-80 мм	1,178	8097,13	–	9538	–	12301	51,5	61
		км трубопровода		8032,5	–	9462	–	130	–	–

30	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	288	10,99	–	3165	–	3941	0,0501	14
				10,69	–	3079	–	128	–	–
31	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	120	11,13	–	1336	–	1642	0,0501	6
				10,69	–	1283	–	128	–	–
32	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
33	8-1-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм *комплект*	1	3390		3390				
34	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100 *шт*	1	14158		14158				
35	11-2-4	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные СТВГ-1-100 *шт*	1	16200		16200				
36	9-5-1118	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, T 120 °C, PN 16, DN 80 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	2	14480		28960				
37	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 *комплект*	2	895		1790				
38	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	28	620,54	0,64	17375	18	3816	0,584	16

	м трубопровода		106,2	0,25	2974	7	128	0,0012	–
39 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	198	748,88	1,43	148278	283	26084	0,56	111
	м трубопровода		102,38	0,54	20271	107	128	0,0026	1
40 Е46-32-5	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях потолков	24040	221,94	99,04	5335438	2380922	3854093	0,7074	17006
	м борозд		122,9	37,42	2954516	899577	100	0,1827	4392
41 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	24040	61,81	28,71	1485912	690188	1056558	0,1961	4714
	м борозд		33,1	10,85	795724	260834	100	0,053	1274
42 Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобахК=0,600;	23352	104,75	0,06	2446122	1401	2640299	0,595	13894
	м		104,69	–	2444721	–	108	0,0001	2
43 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,600;	19,512	97726		1906830				
	км								
44 16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,600;	3,84	882503		3388812				
	км								
45 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобамиК=0,600;	2928	240,78	8,65	705004	25327	184864	0,3289	963
	м труб		53,05	5,41	155330	15840	108	0,02363	69
46 Ц8-420-1	Коробки ответвительныеК=0,600;	660	578,1	31,1	381546	20526	257446	2,09	1379
	шт		403	7,6	265980	5016	95	0,044	29

47	18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛЗК=0,600;	666	345		229770				
		шт								
48	Ц8-420-1	Коробки монтажные под розетки и выключателиК=0,600;	1176	578,1	31,1	679846	36574	458723	2,09	2458
		шт		403	7,6	473928	8938	95	0,044	52
49	18-3-59	Коробки монтажныеК=0,600;	1176	491		577416				
		шт								
		Всего прямые затраты				**83823213**	**3630900**			**91155**
						15133203	**1351645**			**7906**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				65059112				
		Накладные расходы, тенге				17493406				
		- заработная плата, тенге				2624011				
		- трудоемкость, чел-ч				8747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6078997				
		Всего				**107395616**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1073956				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				429582				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**108899154**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**298056984**				
		- материалы, тенге				178066790				
		- сметная заработная плата, тенге				56416131				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				107808				
		Налог (2 %)				5961140				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**304018124**
НДС (12 %)	36482175
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**340500299**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио" _____ Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт" _____ Набиев С. Ч.