ф-2в

Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта:Реконструкция незавершенного строительства лечебно -оздоровительного комплекса по адресу ул. Дружбы Народов,2/2 под многофункциональный жилой комплекс блок Д в городе Усть-Каменогорске

Договор: № 26 от от 17.06.2016г

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,330;	3190,44	9573,98	4,99	30545209	15920	1804791	3,105	9906
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	1713968	4881	105	0,00575	18
2	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,330;	847,44	669,58	2,53	567429	2144	65819	0,45138	383
		м		73,75	0,22	62499	186	105	0,00163	1
3	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,330;	282,48	446,03	2,53	125995	715	21940	0,45138	128
		м		73,75	0,22	20833	62	105	0,00163	–
4	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,330;	3190,44	3909,22	1,27	12472132	4052	146594	0,27106	865

	м2		43,57	0,19	139007	606	105	0,00068	2
5 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	0,33	128,79	0,78	43	–	31	0,4991	–
	м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	26	–	118	0,00138	–
6 Е15-60-9	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	26400	387,55	2,82	10231320	74448	4746496	1,1615	30664
	м2 оштукатуриваемой поверхности		170,78	0,45	4508592	11880	105	0,05338	1409
7 Е15-60-10	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	16520	402,67	3,13	6652108	51708	3151595	1,219	20138
	м2 оштукатуриваемой поверхности		181,13	0,56	2992268	9251	105	0,054	892
8 Е15-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов шириной до 200 мм	1284	197,08	0,75	253051	963	193305	0,713	915
	м откосов		143,09	0,29	183728	372	105	0,00138	2
9 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16400	535,4	4,29	8780560	70356	1488325	0,52348	8585
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1390556	26896	105	0,00788	129
10 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	11300	642,77	4,93	7263301	55709	1415376	0,63653	7193
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1326959	21018	105	0,00911	103
11 Е12-13-3	Устройство звукоизоляции	7640	2372,46	5,9	18125594	45076	761330	0,46345	3541
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	622736	17037	119	0,01075	82
12 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	7640	453,15	23,03	3462066	175949	1010012	0,4784	3655

	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	755138	66010	123	0,04213	322
13 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	7640	266,36	16,79	2034990	128276	778934	0,5175	3954
	м2 стяжки		76,59	6,3	585148	48132	123	0,03075	235
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	540	473,47	39,24	255674	21190	186624	1,47	794
	шт		254,25	15,75	137295	8505	128	0,07	38
15 9-4-987	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	540	1191		643140				
	шт								
16 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	27	473,47	39,24	12784	1059	9331	1,47	40
	шт		254,25	15,75	6865	425	128	0,07	2
17 9-4-106	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	27	3377		91179				
	шт								
18 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 мм	100	13		1300				
	шт								
19 Е18-6-3	Установка биметаллических радиаторов	865	8820,48	17,19	7629715	14869	170554	0,87	753
	кВт		147,6	6,44	127674	5571	128	0,0315	27
20 Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобахК=0,400;	15568	104,75	0,06	1630748	934	1760199	0,595	9263
	м		104,69	–	1629814	–	108	0,0001	2

21 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,400;	13,008	97726		1271220				
	км								
22 16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,400;	2,56	882503		2259208				
	км								
23 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобамиК=0,400;	1952	240,78	8,65	470003	16885	123243	0,3289	642
	м труб		53,05	5,41	103554	10560	108	0,02363	46
24 Ц8-420-1	Коробки ответвительныеК=0,400;	440	578,1	31,1	254364	13684	171631	2,09	920
	шт		403	7,6	177320	3344	95	0,044	19
25 18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3К=0,400;	444	345		153180				
	шт								
26 Ц8-420-1	Коробки монтажные под розетки и выключателиК=0,400;	784	578,1	31,1	453230	24382	305815	2,09	1639
	шт		403	7,6	315952	5958	95	0,044	34
27 18-3-59	Коробки монтажныеК=0,400;	784	491		384944				
	шт								
	Всего прямые затраты				**116024487**	**718319**			**103978**
					16799932	**240694**			**3363**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				98506235				

Накладные расходы, тенге	18311945
- заработная плата, тенге	2746792
- трудоемкость, чел-ч	9156
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8060186
Всего	**142396618**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1423966
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	569586
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**144390170**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**395195895**
- материалы, тенге	269611565
- сметная заработная плата, тенге	59614515
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116497
Налог (2 %)	7903918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**403099813**
НДС (12 %)	48371978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**451471791**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио" _____ Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт" _____ Набиев С. Ч.