ф-2в

Заказчик: ТОО "Восток-Клио"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование объекта:Реконструкция незавершенного строительства лечебно -оздоровительного комплекса по адресу ул. Дружбы Народов,2/2 под многофункциональный жилой комплекс блок Д в городе Усть-Каменогорске

Договор: № 26 от от 17.06.2016г

Акт № 5
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданийК=0,250;	2417	9573,98	4,99	23140310	12061	1367267	3,105	7505
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	1298461	3698	105	0,00575	14
2	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,250;	642	669,58	2,53	429870	1624	49863	0,45138	290
		м		73,75	0,22	47348	141	105	0,00163	1
3	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=0,250;	214	446,03	2,53	95450	541	16622	0,45138	97
		м		73,75	0,22	15783	47	105	0,00163	–
4	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,250;	2417	3909,22	1,27	9448585	3070	111056	0,27106	655
		м2		43,57	0,19	105309	459	105	0,00068	2

5 Е15-15-2	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	676	7625,41	3,2	5154777	2163	489400	3,8755	2620
	м2 поверхности облицовки		688,28	1,21	465277	818	105	0,00588	4
6 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=0,250;	2820	128,79	0,78	363188	2200	264445	0,4991	1407
	м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	223288	818	118	0,00138	4
7 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25200	535,4	4,29	13492080	108108	2286938	0,52348	13192
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	2136708	41328	105	0,00788	199
8 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15250	642,77	4,93	9802243	75183	1910132	0,63653	9707
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1790808	28365	105	0,00911	139
9 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1284	960,74	7,65	1233590	9823	223127	0,92644	1190
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	208778	3724	105	0,01415	18
10 Е12-13-3	Устройство звукоизоляции	7430	2372,46	5,9	17627378	43837	740404	0,46345	3443
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	605619	16569	119	0,01075	80
11 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	7430	453,15	23,03	3366905	171113	982248	0,4784	3555
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	734381	64195	123	0,04213	313
12 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	7430	266,36	16,79	1979055	124750	757524	0,5175	3845
	м2 стяжки		76,59	6,3	569064	46809	123	0,03075	228

13 Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5720	146,77	12,29	839524	70299	964511	0,7935	4539
	м2 покрытия		132,48	4,61	757786	26369	123	0,0225	129
14 Е18-18-1	Установка узлов тепловых	1	524487,23	254,23	524487	254	2310	9,5	10
	узел		1710	94,5	1710	95	128	0,46	–
15 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1604	10,99	–	17628	–	21948	0,0501	80
	м трубопровода		10,69	–	17147	–	128	–	–
16 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами фольгированными из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	66	339,94	8,47	22436	559	3847	0,33	22
	м трубопровода		55,13	3,15	3639	208	100	0,015	1
17 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	48,174	140,63	0,07	6775	3	5464	0,646	31
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5203	1	105	0,0001	–
18 Е46-33-4	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,6	21384,74	355,81	12831	213	5551	61,11	37
	м3 заделки		9117	135	5470	81	100	0,66	–
19 Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,8	18571,22	208,73	14857	167	6647	55,16	44
	м3 заделки		8230,5	78,75	6584	63	100	0,39	–
20 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
	шт		317	13,5	1268	54	95	0,079	–

21 75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	3	67729		203187				
	шт								
22 75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	41545		41545				
	шт								
23 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	32	961,6	22,6	30771	723	12595	2	64
	шт		412	2,3	13184	74	95	0,013	–
24 18-3-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	32	12400		396800				
	шт								
25 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	107	862	28	92234	2996	35019	2	214
	шт		340	4,5	36380	482	95	0,026	3
26 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	267	501,2	13,2	133820	3524	58162	1	267
	шт		227	2,3	60609	614	95	0,013	3
27 18-1-422	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	107	2089		223523				
	шт								
28 18-1-216	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	267	653		174351				
	шт								
	Всего прямые затраты				**88873397**	**633484**			**52822**
					9109804	**235012**			**1138**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				78885380				
	оборудования, тенге				244732				
	Накладные расходы, тенге				10316336				
	- заработная плата, тенге				1547450				
	- трудоемкость, чел-ч				5158				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5936700
Всего	**105126433**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1048817
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	419527
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**106594777**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**291749905**
- материалы, тенге	215909285
- оборудование, тенге	669831
- сметная заработная плата, тенге	33830990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59118
Налог (2 %)	5834998
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**297584903**
НДС (12 %)	35710188
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**333295091**

Заказчик:
Директор ТОО "Восток-Клио" _____ Тарнайкин В. Е.

Подрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт" _____ Набиев С. Ч.