Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аманкарагай ул.Новая, 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	Договор №239 доп. согл №1 доп. согл №2 доп. согл №3	16.08.2021 13.10.2021г. 13.12.2021г. 18.02.2022г.				-	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им Н Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области	89875514,91	43291991							5195039	48487029,91

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.І.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Евденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**
доп. соглашение №1 от 13.10.2021г
доп. соглашение №2 от 13.12.2021г
доп. соглашение №3 от 18.02.2022г

Акт выполненных работ №30

апрель 2022 (месяц, год) на 2-1-6 ОВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Теплоснабжение приточных установок										
1	36	С1261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91		182		182	15	197	
			Итого по разделу: 17. Теплоснабжение приточных установок									197	
			Раздел: 18. Система отопления 2										
2	80	С1261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91		182		182	15	197	
			Итого по разделу: 18. Система отопления 2									197	
			Раздел: 20. Вентиляция										
3	351	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4026,3 721,84	55,59 15,74	4026 722	56 16	3249	531 365	4922	
4	352	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26 7916,97	1245,54 514,97	10902 7917	1246 515	1740	6071 1358	18331	
5	353	С1246-501-0204	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	175576		175576		175576	14046	189622	
6	354	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6577,86 5816,54	98,04 15,74	13156 11633	196 31	1327	8398 1724	23278	
7	355	С1246-305-0208	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5	шт.	2	5873		11746		11746	940	12686	
8	356	Е11-200501-0301	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	5956,2 4216,8	295,09 107,94	5956 4217	295 108	1444	3114 726	9796	
9	357	С1246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954		36954		36954	2956	39910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	358	E12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	591,75 579,68	0,25 0,13	592 580	0 0	12	417 81	1090	
11	359	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170		3170		3170	254	3424	
12	360	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	6419,5 2108,57	59,34 23,97	1284 422	12 5	850	307 127	1718	
13	361	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6419,5 2108,57	59,34 23,97	11555 3795	107 43	7653	2764 1146	15465	
14	362	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	7298,48 1670,42	47,19 18,83	32113 7350	208 83	24556	5352 2997	40462	
15	363	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,2	7298,48 1670,42	47,19 18,83	140131 32072	906 361	107153	23352 13079	176562	
16	364	E11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	27383,63 4242,17	252,46 69,71	54767 8484	505 139	45778	6209 4878	65854	
17	365	С1261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	3,2	5962		19078		19078	1526	20604	
18	366	E11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17738,44 2414,13	195,55 53,97	17738 2414	196 54	15129	1777 1561	21076	
19	367	С1261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,64	5962		3816		3816	305	4121	
20	368	E11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	31,6	2058,4 1923	108,38 15,89	65045 60767	3425 502	854	44114 8733	117892	
21	369	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
22	370	E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	31,6	6148,86 934,2	136,57 64,46	194304 29521	4316 2037	160468	22722 17362	234388	
23	371	E11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	3	9322,05 7475,83	242,38 69,71	27966 22427	727 209	4812	16298 3541	47805	
24	372	С1246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	3	69628		208884		208884	16711	225595	
			Итого по разделу: 20. Вентиляция									1284505	
			ИТОГО:					1048293 192321	12195 4103	843783	141426 95180	1284899	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		29810				1314709	
			Итого с временными			2 %		26294				1341003	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												1206903	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9										
			НДС			12 %		144828					
			Итого с НДС									1351731	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Заказчик
ГУ "Отдел образования Мугалжарского района"Управления образования акимата Костанайской области"
Руководитель Кусайнов Д.Т.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору Жеткеев К.К.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.

Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , селю Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**
доп соглашение №1 от 13.10.2021г
доп соглашение №2 от 13.12.2021г
доп соглашение №3 от 18.02.2022г

Акт выполненных работ №31

апрель 2022 (месяц, год) на Корректировочная смета №2

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 30. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**306,24**	**6385,97**	**1081,08**	**1955639**	**331070**	**570648**	**857979**	**3038708**	
				м3 подстилающего слоя		**3441,49**	**449,7**	**1053922**	**137716**		**225090**		
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	342,9888	1660				569361,41			Казахстан 100%
2	9	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		**106,637**	**18874,94**	**1832,94**	**2012767**	**195459**	**1356934**	**379888**	**2584067**	
				м3 изоляции		**4317,2**	**630,63**	**460373**	**67248**		**191412**		
	9.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	117,3007	11568				1356934,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 30. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**5622775**	
			Раздел: 31. ВК										
3	20	**Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**80,796208**	**290,66**	**290,66**	**23484**	**23485**	**0**	**3127**	**28740**	
				м3 грунта		**0**	**53,76**	**0**	**4344**		**2129**		
4	21	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**1,52**	**3180,2**	**180,18**	**4834**	**274**	**2776**	**1342**	**6670**	
				м3 основания		**1174,02**	**52,46**	**1785**	**80**		**494**		
	21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,672	1660				2775,52			Казахстан 100%
5	22	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**51,2496**	**39,35**	**39,35**	**2017**	**2017**	**0**	**482**	**2699**	
				м3 грунта		**0**	**13,07**	**0**	**670**		**200**		
6	23	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**51,2496**	**175,67**	**80,74**	**9003**	**4138**	**0**	**4955**	**15075**	
				м3 уплотненного грунта		**94,93**	**39,35**	**4865**	**2017**		**1117**		
7	24	**Прайс**	**Емкость 5м3**		**4**	**414375**		**1657500**		**1657500**		**1790100**	
				шт							**132600**		
8	25	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,019**	**513031,3**	**157409,58**	**9748**	**2991**	**173**	**5412**	**16373**	
				км трубопровода		**346541**	**49104,92**	**6584**	**933**		**1213**		
	25.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,912	187				170,54			Казахстан 100%
	25.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	19,19								
9	26	**С1241-204-0205**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**		**19**	**2668**		**50692**		**50692**		**54747**	**Казахстан**
				м							**4055**		
10	27	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		**1,36**	**42352,58**	**11527,48**	**57600**	**15677**	**15931**	**23399**	**87479**	
				м3 конструкций колодца		**19111,48**	**4784,6**	**25992**	**6507**		**6480**		
	27.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5576	21134				11784,32			Казахстан 100%
	27.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0023	903027				2087,8			Казахстан 100%
	27.3	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3	0,0163								
11	28	**С1225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**		**6**	**10332**		**61992**		**61992**		**66951**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4959		
12	29	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		4	9762		39048		39048		42172	Казахстан
				шт.							3124		
13	30	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		4	5144		20576		20576		22222	Казахстан
				комплект							1646		
			Итого по разделу: 31. ВК									2133228	
			Раздел: 36. Очистка стен										
14	53	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		547,6	239,61	0	131210	0	0	94472	243737	
				м2		239,61	0	131210	0		18055		
15	54	Е12-120104-0504	Стены. Очистка от краски водоэмульсионной с земли и лесов		5677,78	269,85	0	1532149	0	0	1103147	2846120	
				м2		269,85	0	1532149	0		210824		
			Итого по разделу: 36. Очистка стен									3089857	
			Раздел: 37. Отделка стен (8мм)										
16	55	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		4889,343	1888,77	21,53	9234844	105268	3967946	3740981	14013891	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	5161631	34177		1038066		
	55.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	44532,136	86				3829763,7			Казахстан 100%
17	56	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами		236,64688	686,74	5,82	162515	1377	62330	71564	252805	
				м откоса		417,53	2,48	98807	587		18726		
	56.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт	22,2448	680				15126,47			Казахстан 100%
	56.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	694,18	61				42344,98			Казахстан 100%
18	57	С1217-505-0203	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм		260,311568	1172		305085		305085		329492	
				м2							24407		
19	58	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами		110,8445	1358,84	5,82	150620	645	103694	33520	198871	
				м откоса		417,53	2,48	46281	275		14731		
	58.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт	10,4194	680				7085,18			Казахстан 100%
	58.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	121,9289	611				74498,59			Казахстан 100%
	58.3	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	325,1513	61				19834,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 37. Отделка стен (8мм)									14795059	
			Раздел: 38. Крыша										
20	59	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		26,268	34039,41	91,79	894147	2411	701800	137573	1114258	
				м3 кладки		7230,69	43,32	189936	1138		82538		
	59.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,3043	16108				101549,99			Казахстан 100%
	59.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	9,9818	60131				600218,02			Казахстан 100%
21	60	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		5,64432	114480,76	1559,88	646166	8805	488672	109702	816337	
				м3 древесины в конструкции		26343,2	651,08	148689	3675		60469		
	60.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2145	216199				46371,26			
	60.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,9031	69870				63098,98			
	60.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,6848	69663				326356,22			
22	61	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		8,903136	114538,23	1201,39	1019749	10696	766265	178267	1293857	
				м3 древесины в конструкции		27270	539,64	242789	4804		95841		
	61.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,2799	70707				585448,05			
	61.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0684	69663				74426,3			
23	62	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,59136	97144,65	1458,06	57447	862	44352	9079	71848	
				м3 древесины в конструкции		20686,2	636,09	12233	376		5322		
	62.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6032	70372				42447,49			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	63	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**36,1152**	**152,83** **42,3**	**5,48** **2,31**	**5519** **1528**	**197** **83**	**3794**	**1160** **534**	**7213**	
	63.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1083	34153				3700,33			
25	64	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**7,126944**	**4589,26** **1794,65**	**28,8** **13,49**	**32707** **12790**	**205** **96**	**19712**	**9278** **3359**	**45344**	
	64.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0656	69663				4567,66			
	64.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0755	161450				12196,84			
26	65	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**13,050576**	**8956,84** **998,4**	**64,41** **28,7**	**116892** **13030**	**841** **375**	**103022**	**9651** **10123**	**136666**	
	65.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0874	1148617				100433,76			
27	66	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**40,128**	**312,32** **37,82**	**2,99** **1,33**	**12533** **1518**	**120** **53**	**10895**	**1131** **1093**	**14757**	
	66.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0092	1148617				10601,09			
28	67	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**23,1264**	**969,21** **372,06**	**12,59** **3,32**	**22414** **8604**	**291** **77**	**13519**	**6250** **2293**	**30957**	
	67.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	47,6404	236				11243,13			
29	68	**С1224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**23,1264**	**1692**		**39130**		**39130**	**3130**	**42260**	**Казахстан**
30	69	**С1224-105-0302**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**1,056**	**363**		**383**		**383**	**31**	**414**	**Казахстан**
31	70	**Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**63,5712**	**2209,23** **463,83**	**1678,09** **381,51**	**140443** **29486**	**106678** **24253**	**4279**	**38692** **14331**	**193466**	
	70.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	1,5893	1090				1732,32			
	70.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,509	1015				2546,66			Казахстан 100%
32	71	**С1224-105-0110**	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**31,7856**	**1430**		**45453**		**45453**	**3636**	**49089**	**Казахстан**
33	72	**С1224-105-0109**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**31,7856**	**1483**		**47138**		**47138**	**3771**	**50909**	**Казахстан**
34	73	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**44,2464**	**1770,41** **313,91**	**1182,06** **269,33**	**78334** **13889**	**52302** **11917**	**12143**	**18581** **7753**	**104668**	
	73.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	45,5738	236				10755,41			
35	74	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**44,2464**	**729**		**32256**		**32256**	**2580**	**34836**	**Казахстан**
36	75	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**299,365**	**3442,8** **1219,86**	**2,22** **1,05**	**1030654** **365183**	**664** **314**	**664806**	**263158** **103505**	**1397317**	
	75.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,7064	384947				656866,05			
			Итого по разделу: 38. Крыша									**5404196**	
			Раздел: 39. Фасад										
37	76	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**498,772**	**3442,8** **1219,86**	**2,22** **1,05**	**1717172** **608432**	**1108** **524**	**1107633**	**438448** **172450**	**2328070**	
	76.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,843	384947				1094404,47			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	77	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**19,2**	**24995,73**	**1626,56**	**479918**	**31230**	**43192**	**302526**	**845039**	
						21119,6	764,49	405496	14678		62595		
	77 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,1394	132012				18401,42			
	77 2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	26,88	322				8655,36			Казахстан 100%
	77 3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	38,4	158				6067,2			
	77 4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	57,6	91				5241,6			
39	78	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**23,808**	**33855**		**806020**		**806020**	**64482**	**870502**	**Казахстан**
40	79	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,472**	**24995,73**	**1626,56**	**86785**	**5647**	**7811**	**54707**	**152811**	
						21119,6	764,49	73327	2654		11319		
	79 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0252	132012				3327,59			
	79 2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	4,8608	322				1565,18			Казахстан 100%
	79 3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,944	158				1097,15			
	79 4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,416	91				947,86			
41	80	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**4,30528**	**33855**		**145755**		**145755**	**11660**	**157415**	**Казахстан**
42	81	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**34,72**	**2874,9**	**9,24**	**99817**	**321**	**48350**	**36870**	**147622**	
						1473,08	1,82	51145	63		10935		
	81 1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0 6П	м	76,384	266				20318,14			Казахстан 100%
	81 2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	173,6	26				4513,6			
	81 3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г -образный/	шт	90,272	73				6589,86			
	81 4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	10,8326	1015				10995,13			Казахстан 100%
	81 5	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	38,192								
43	82	С1214-204-0819	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**34,72**	**2764**		**95966**		**95966**	**7677**	**103643**	
			Итого по разделу: 39. Фасад									**4605102**	
			Раздел: 41. Ограждения лестничных маршей										
44	85	Прайс ТОО РаДмир2013	**Изготовление и установка ограждений из нержавеющей стали на лестничных маршах, высота 1м с дополнительным детским поручнем**	**м**	**3,3789**	**49520,09**		**167323**		**167323**	**13386**	**180709**	
			Итого по разделу: 41. Ограждения лестничных маршей									**180709**	
			Раздел: 42. Отмостка										
45	86	Е11-110101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**		**362**	**1351,3**	**99,46**	**489170**	**36005**	**379821**	**62673**	**595990**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		202,61	37,85	73344	13702		44147		
	86 1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,9598	17069				357762,83			Казахстан 100%
46	87	Е11-110101-1904 К=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	362	680,14	11,86	246211	4294	215028	20885	288464	
	87 1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,5976	74,28 17069	5,85	26889	2118	215028,43	21368		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 42. Отмостка									884454	
			Раздел: 43. Монтаж видеонаблюдения										
47	90	1Ц3-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800	514,07 421,08	36,7 12,02	411256 336864	29360 9616	45032	249466 52858	713580	
48	91	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметром 32 мм	м	800	66		52800		52800	4224	57024	
49	94	1Ц3-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2000	355,24 149,9	160,42 51,85	710480 299800	320840 103700	89840	290520 80080	1081080	
50	95	СПрайс-лист	Кабель видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,5	м	2000	145,71		291420		291420	23314	314734	
			Итого по разделу: 43. Монтаж видеонаблюдения									2166418	
			Раздел: 44. Увеличение пандуса и крыльцо№1										
51	96	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,41	28713,11 4989,6	674,89 259,46	69199 12025	1626 625	55547	9108 6265	84572	
	96 1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4462	21134				51696,93			Казахстан 100%
52	97	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,122864	275482		33847		33847	2708	36555	Казахстан
53	98	Прайс ТОО РаДмир2013	Изготовление и установка ограждений из нержавеющей стали для людей с ограниченными возможностями на пандусе с дополнительным детским поручнем	м	39,4	30964,29		1219993		1219993	97599	1317592	
54	99	Прайс ТОО РаДмир2013	Ограждение разделительное из нержавеющей стали на центральной входной группе	м	5	40299,11		201496		201496	16120	217616	
55	100	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	81,63	480,97 438,53	41,61 17,33	39262 35797	3397 1415	68	26793 5284	71339	
	100 1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0408	1660				67,75			Казахстан 100%
56	101	С1255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм (лазурно-синяя, черная, зеленая, красная, бежево-коричневая, светло-серая) ГОСТ 17608-2017	м2	81,63	4738		386763		386763	30941	417704	
			Итого по разделу: 44. Увеличение пандуса и крыльцо№1									2145378	
			Раздел: 45. Ограждение отопительного прибора										
57	102	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48,76	1014,04 981,91	15,67 7,35	49445 47878	764 358	803	34730 6734	90909	
58	103	С1215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,4876	135179		65913		65913	5273	71186	
59	104	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	97,52	914 733,1	2,79 1,32	89133 71492	272 129	17369	51567 11256	151956	
	104 1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,8743	568				5040,61			
	104 2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,1602	483				12152,36			
	104 3	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	37,0876								
60	105	С1215-203-0102	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2	50458		10092		10092	807	10899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	106	С1215-202-0701	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	0,032	67696		2166		2166	173	2339	
62	107	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка**	м уголка	6,16	442,46 384,46	0,7 0,25	2726 2368	5 2	353	1706 355	4787	
	107.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.1001	86				352.61			Казахстан 100%
63	108	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0142912	273545		3909		3909	313	4222	Казахстан
64	109	Е11-130301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	м2	0,9856	120 50,21	2,72 0,3	118 49	2 0	66	36 12	166	
	109.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.0001	700445				62.13			
65	110	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9856	82,35 29,35	1,93 0,3	81 29	2 0	50	21 8	110	
	110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0001	508438				45.1			
			Итого по разделу: 45. Ограждение отопительного прибора									336574	
			Раздел: 46. Ограждение в санузлах для МГН										
66	111	Прайс ТОО РаДмир2013	**Ограждение для раковины**	шт	1	31875		31875		31875	2550	34425	
67	112	Прайс ТОО РаДмир2013	**Ограждение для**	шт	1	18214,29		18214		18214	1457	19671	
			Итого по разделу: 46. Ограждение в санузлах для МГН									54096	
			Раздел: 47. Тестовая										
68	113	Е11-100402-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14.11	9606,59 3571,92	78,11 33,88	135549 50400	1102 478	84047	36632 13774	185955	
	113.1	261-102-0121	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.0288	405467				11671.12			
	113.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1.5239	23746				36186.05			Казахстан 100%
	113.3	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	29.631	611				18104.54			Казахстан 100%
	113.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.0008	1589156				1345.38			Казахстан 100%
	113.5	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумарано-каучуковая КН-3	кг	7.3372	508				3727.3			
	113.6	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0.0706	1168				82.4			
69	114	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,89	1870,11 1271,79	88,78 38,72	3535 2404	168 73	963	1783 425	5743	
	114.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.4536	1712				776,56			Казахстан 100%
70	115	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	1,89	5812		10985		10985	879	11864	
71	116	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,7	1196,57 1055,69	21,53 6,99	37931 33465	683 222	3783	24255 4975	67161	
	116.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	72.1809	40				2887,24			Казахстан 100%
72	117	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	14,6	308,98 186,71	2,79 1,32	4511 2726	40 19	1744	1977 519	7007	
	117.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0076	220158				1671.44			
73	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	17,1	3735,73 1652,03	38,7 18,77	63881 28250	662 321	34970	20571 6756	91208	
	118.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	17.1	1781				30455.1			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 47. Тестовая									**368938**	
			Раздел: 48. Санузел на кухне										
74	**119**	**Е11-100402-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,21**	**9606,59** **3571,92**	**78,11** **33,88**	**40444** **15038**	**329** **143**	**25077**	**10930** **4110**	**55484**	
	119.1	261-102-0121	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0086	405467				3482,31			
	119.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,4547	23746				10796,83			Казахстан 100%
	119.3	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	8,841	611				5401,85			Казахстан 100%
	119.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0003	1589156				401,42			Казахстан 100%
	119.5	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумарово-каучуковая КН-3	кг	2,1892	508				1112,11			
	119.6	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0211	1168				24,59			
75	**120**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,89**	**1870,11** **1271,79**	**88,78** **38,72**	**3535** **2404**	**168** **73**	**963**	**1783** **425**	**5743**	
	120.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1712				776,56			Казахстан 100%
76	**121**	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**1,89**	**5812**		**10985**		**10985**	**879**	**11864**	
77	**122**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,2**	**1196,57** **1055,69**	**21,53** **6,99**	**30154** **26603**	**542** **176**	**3008**	**19281** **3955**	**53390**	
	122.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	57,3804	40				2295,22			Казахстан 100%
78	**123**	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,9**	**308,98** **186,71**	**2,79** **1,32**	**2441** **1475**	**22** **10**	**944**	**1070** **281**	**3792**	
	123.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0041	220158				904,41			
79	**124**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**9,4**	**3735,73** **1652,03**	**38,7** **18,77**	**35116** **15529**	**363** **176**	**19223**	**11308** **3714**	**50138**	
	124.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	9,4	1781				16741,4			
80	**125**	**Е11-170101-0104 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	**комплект**	**1**	**2464,55** **2143,57**	**92,68** **44,8**	**2465** **2144**	**93** **45**	**228**	**1576** **323**	**4364**	
	125.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216199				15,57			
	125.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				95,1			
	125.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%
	125.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4			
	125.5	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1								
81	**126**	**С1244-101-0104**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**комплект**	**1**	**10803**		**10803**		**10803**	**864**	**11667**	**Казахстан**
82	**127**	**С1244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289.94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**785**		**785**		**785**	**63**	**848**	**Казахстан**
83	**128**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**4013,75** **3276,72**	**202,96** **98,62**	**4014** **3277**	**203** **99**	**534**	**2430** **516**	**6960**	
	128.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				135,86			
	128.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			
	128.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%
	128.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			
	128.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				94,15			
	128.6	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1								
84	**129**	**С1244-101-0304**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм**	**комплект**	**1**	**8873**		**8873**		**8873**	**710**	**9583**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 48. Санузел на кухне									**213833**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 49. Прочистка вентиляции										
85	130	E12-150103-0801	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	256	244,39 / 234,68	0,25 / 0,13	62564 / 60078	64 / 33	2422 / 2413,26	43280 / 8468	114312	
	130 1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1024	23567						114312	
			Итого по разделу: 49. Прочистка вентиляции										
			Раздел: 50. Окна в коридоре (2 окна на каждом этаже)										
86	131	E11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	27,9912	2748,59 / 1334,51	198,56 / 93,8	76936 / 37355	5558 / 2626	34024 / 34023,86	28786 / 8458	114180	Казахстан 100%
	131 1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	19,8738	1712							
87	132	C1223-102-0310	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	27,9912	23913		669354		669354	53548	722902	
			Итого по разделу: 50. Окна в коридоре (2 окна на каждом этаже)									837082	
			Раздел: 51. Кабинет медика										
88	133	E11-100402-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,61	9606,59 / 3571,92	78,11 / 33,88	82713 / 30754	673 / 292	51286 / 7121,78	22353 / 8405	113471	
	133 1	261-102-0121	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0176	405467				22080,93			Казахстан 100%
	133 2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,9299	23746				11047,49			Казахстан 100%
	133 3	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	18,081	611				820,96			Казахстан 100%
	133 4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759 0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005	1589156				2274,42			
	133 5	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	4,4772	508				50,28			
	133 6	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0431	1168							
89	134	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,89	1870,11 / 1271,79	88,78 / 38,72	3535 / 2404	168 / 73	963 / 776,56	1783 / 425	5744	Казахстан 100%
	134 1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1712							
90	135	C1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	1,89	5812		10985		10985	879	11865	
91	136	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	1196,57 / 1055,69	21,53 / 6,99	27521 / 24281	495 / 161	2745 / 2094,84	17598 / 3610	48730	Казахстан 100%
	136 1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	52,371	40							
92	137	E11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	23	308,98 / 186,71	2,79 / 1,32	7107 / 4294	64 / 30	2748 / 2633,09	3114 / 818	11040	
	137 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,012	220158						190850	
			Итого по разделу: 51. Кабинет медика										
			Раздел: 52. Перепланировка столовой										
93	138	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	2,25	26761,06 / 21644,58	5116,48 / 2403,84	60212 / 48700	11512 / 5409	0	38958 / 7934	107104	
			Итого по разделу: 52. Перепланировка столовой									107104	
			ИТОГО:					31073947 / 11999790	1324255 / 461758	17749901	8972314 / 3203700	43249965	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,32 %		1003399,19					
			Временные здания и сооружения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												44253364,19	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**885067,28**				45138431,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40624588,32	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9			**12 %**		**4874950,60**					
			НДС									45499538,91	
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Жеткеев К.К.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021 1 1)

Форма по приложению К-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкаратай ул.Новая, 1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 16.08.2021
доп соглашение №1 от 13 10 2021г
доп соглашение №2 от 13 12 2021г
доп соглашение №3 от 18 02 2022г

Акт выполненных работ №32

апрель 2022 (месяц, год) на Корректировочная смета №1

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 72. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	45	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	177,3206	1653,37 / 1488,3	165,07 / 78,19	293176 / 263906	29270 / 13865	0 / 946537	199995 / 39454	532625 / 1022260	
2	46	С1232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	177,3206	5338		946537			75723	1554885	
			Итого по разделу: 72. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					1239714 / 263906	29271 / 13865	946537	199995 / 115177	1554885	
			ИТОГО:							0 / 0			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,32 %		36073				1590958	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2 %		31819				1622777	
			Непредвиденные работы и затраты									1460500	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9			12 %		175260				1635760	
			НДС										
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
Руководитель _____ Кусайнов Д.Т.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору Жеткеев К.К.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.