Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	Договор №117	01.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."	13615713	12156887							1458826	13615713

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Директор_____**Кульчанов Б.**
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Зам.руководителя _____**Катпаев Р.Ж.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**
(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 01.07.2021

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **01-01 Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений										
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2019 т.1601-0204-20 п.7#к=1,4 прим.п.4	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м50: 1 категории сложности**	км хода	0,1237	115890,6	0	14336	0	14336	0	14336	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу:Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений									14336	
			ИТОГО:					14336	0	14336			
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0					
			Итого с временными									14336	
			Зимние удорожания			2,2 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									14336	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14336	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									14329	
			НДС			12 %		1720					
			Итого с НДС									16049	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"

Директор_____**Кульчанов Б.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____**Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"

Специалист по авторскому надзору_____**Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

(наименование, адрес)

Объект : Переход №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 01.07.2021

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8		9,52	2028,03	0	19307	0	0	13901	35864	
				м3 грунта		2028,03	0	19307	0		2657		
2	2	С341-310104-0101	Погрузка вытесненного грунта при монтаже свай		52,2375	284		14835				16022	
				т							1187		
3	3	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		68,8975	212		14606				15775	
				т							1169		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									67661	
			Раздел: 2. Свайный куст СК1-СК5 (12 шт)										
4	4	Е11-050101-5002	Скважины диаметром 350 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2		360	3739,48	2294,96	1346213	826186	122825	789198	2306244	
				м скважины		1103,34	1111,02	397202	399967		170833		
5	5	Е11-050101-5701	Каркас арматурный. Установка в скважину		48	16819,77	12865,82	807349	617559	12164	372455	1274188	
				скважина		3700,52	4137,34	177625	198592		94384		
6	7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,18464	229584		271974		271974		293732	
				т							21758		
7	8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,73392	247607		181724		181724		196262	
				т							14538		
8	9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,91856	20146,61	1377,83	38652	2643	553	32937	77316	
				т		18480,78	384,4	35456	737		5727		
9	10	Е11-50101-5801	Сваи. Бетонирование		27,84	9082,26	1616,58	252850	45006	187866	33456	309210	
				м3 конструктивного объема сваи		717,63	496,22	19979	13815		22904		
10	11	С121-020101-0707	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010		27,84	18289		509166		509166		549899	
				м3							40733		
11	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		13,8	5999,1	1753,7	82788	24201	46469	20866	111946	
				м3 основания		878,05	747,8	12117	10320		8292		
12	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,88	20426,09	1106,37	120105	6505	106114	8118	138481	
				м3		1273,05	244,03	7486	1435		10258		
13	14	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		27,96	29777,92	1936,75	832591	54152	578837	192796	1107417	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		7138,84	438,54	199602	12262		82031		
14	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,24368	221450		275413		275413		297446	
				т							22033		
15	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3216	229584		73834		73834		79741	
				т							5907		
16	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,56528	20146,61	1377,83	31535	2157	451	26872	63079	
				т		18480,78	384,4	28928	602		4673		
17	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,16512	250545		41370		41370		44680	
				т							3310		
18	19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,16512	20305,92	1011,04	3353	167	48	2905	6759	
				т		19006,88	326,74	3138	54		501		
19	20	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,419808	381790,76	1429,38	160279	600	98401	55926	233501	
				т		145966	427,01	61278	179		17296		
20	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		125,28	876,19	19,96	109770	2500	72079	33041	154236	
				м2 поверхности		280,9	2,69	35191	337		11425		
			Итого по разделу:2. Свайный куст СК1-СК5 (12 шт)									7244137	
			ИТОГО:					5187714	1581676	2579288	1582471	7311798	
								997309	638300		541616		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		109677					
			Итого с временными									7421475	
			Зимние удорожания			2,2 %		163272					
			Итого с зимними удорожаниями									7584747	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151695					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7736442	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									7732850	
			НДС			12 %						927942	
			Итого с НДС									8660792	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN siroy"
Директор Кульчанов Б.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору_____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**

(наименование, адрес)

Объект : **Переход №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **117** от **01.07.2021**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	5,55	2028,03	0	11256	0	0	8104	20908	
						2028,03	0	11256	0		1549		
2	2	С341-310104-0101	Погрузка вытесненного грунта при монтаже свай	т	30,4675	284		8653				9345	
											692		
3	3	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	40,18	212		8518				9200	
											681		
			Итого по разделу:1. Земляные работы									39453	
			Раздел:2. Сваи										
4	4	Е11-050101-5002	Скважины диаметром 350 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2	м скважины	30	3739,48	2294,96	112184	68849	10235	65766	192187	
						1103,34	1111,02	33100	33331		14236		
5	5	Е11-050101-5701	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	4	16819,77	12865,82	67279	51463	1014	31038	106182	
						3700,52	4137,34	14802	16549		7865		
6	7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09872	229584		22665		22665		24478	
											1813		
7	8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06116	247607		15144		15144		16355	
											1211		
8	9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15988	20146,61	1377,83	3221	220	46	2745	6443	
						18480,78	384,4	2955	61		477		
9	10	Е11-50101-5801	Сван. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	2,32	9082,26	1616,58	21071	3750	15655	2788	25768	
						717,63	496,22	1665	1151		1909		
10	11	С121-020101-0707	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,32	18289		42430		42430		45825	Казахстан
											3394		
11	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,15	5999,1	1753,7	6899	2017	3872	1739	9329	
						878,05	747,8	1010	860		691		
12	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,49	20426,09	1106,37	10009	542	8843	676	11540	
						1273,05	244,03	624	120		855		
13	14	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,98	29777,92	1936,75	88738	5772	61693	20548	118029	
						7138,84	438,54	21274	1307		8743		
14	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10364	221450		22951		22951		24787	
											1836		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03962	229584		9096		9096	728	9824	
16	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14326	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	2886 2648	197 55	41	2459 428	5773	
17	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02624	250545		6574		6574	526	7100	
18	19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02624	20305,92 19006,88	1011,04 326,74	533 499	27 9	8	462 80	1074	
19	20	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,069968	381790,76 145966	1429,38 427,01	26713 10213	100 30	16400	9321 2883	38917	
20	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,5	876,19 280,9	19,96 2,69	10952 3511	249 34	7192	3297 1140	15389	
21	22	Е11-050101-5002	Скважины диаметром 350 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2	м скважины	172,5	3739,48 1103,34	2294,96 1111,02	645060 190326	395881 191651	58854	378157 81857	1105075	
22	23	Е11-050101-5701	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	23	16819,77 3700,52	12865,82 4137,34	386855 85112	295914 95159	5829	178468 45226	610548	
23	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56764	229584		130321		130321	10426	140747	
24	26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,35167	247607		87076		87076	6966	94042	
25	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91931	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	18521 16990	1267 353	265	15782 2744	37047	
26	28	Е11-50101-5801	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	13,34	9082,26 717,63	1616,58 496,22	121157 9573	21565 6620	90019	16031 10975	148163	
27	29	С121-020101-0707	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,34	18289		243975		243975	19518	263493	Казахстан
28	30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,6125	5999,1 878,05	1753,7 747,8	39669 5806	11596 4945	22267	9998 3973	53641	
29	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8175	20426,09 1273,05	1106,37 244,03	57551 3587	3117 688	50847	3890 4915	66355	
30	32	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,3975	29777,92 7138,84	1936,75 438,54	398950 95643	25948 5875	277359	92381 39306	530637	
31	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59593	221450		131969		131969	10557	142526	
32	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1541	229584		35379		35379	2830	38209	
33	35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75003	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	15111 13861	1033 288	216	12876 2239	30225	
34	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07912	250545		19823		19823	1586	21409	
35	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07912	20305,92 19006,88	1011,04 326,74	1607 1504	80 26	23	1392 240	3238	
36	38	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,201158	381790,76 145966	1429,38 427,01	76800 29362	288 86	47151	26798 8288	111886	
37	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,03	876,19 280,9	19,96 2,69	52598 16862	1198 162	34538	15832 5474	73905	
			Итого по разделу:2. Сваи									4130146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**2960194**	**891076**	**1479770**	**900548**	**4169599**	
								572183	**359360**		**308857**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**62544**					
			Итого с временными									**4232143**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**93107**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4325250**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86505**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4411755**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-К-0,99953570836									**4409707**	
			НДС			**12 %**		**529165**					
			Итого с НДС									**4938872**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____**Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Директор_____**Кульчанов Б.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору_____**Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №117	01.07.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."	51022471	33398891							4007867	37406758

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Зам.руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 от29.05.2019г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ

за октябрь 2021 года

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство теплого перехода между зданием Костанайского перинатального центра и Костанайской областной больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской областной больницы в г.Костанай Костанайской области"

№ п/п	Наименование	№ акта	Лок.смета	Сумма, тенге
2	Общестроительные работы	4	02-01-01	29 568 765
3	Общестроительные работы	5	02-02-01	7 837 993

37 406 758

Форма по приложению 4.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**

(наименование, адрес)

Объект : **Переход №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Каркас (КМ-4)										
1	22	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	12,29343	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	314594 144714	142044 39902	27835	127385 35358	477337	
2	23	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	26,96597	56562,41 23620,5	27814,38 5982,3	1525260 636950	750042 161318	138269	550805 166085	2242151	
3	24	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	39,2594	3099,23 2323,56	490,3 1,35	121674 91222	19249 53	11203	62979 14772	199426	
4	25	С121-060801-0303 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	12,29343	524262		6444978		6444978	515598	6960576	
5	26	С121-060801-0103 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,36828	466421		2037458		2037458	162997	2200454	
6	27	С121-060801-0104 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	22,68552	466421		10581003		10581003	846480	11427483	
7	28	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255	т	34,97895	10504		367419		367419	29394	396812	
8	29	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	723,995821	452,87 33,89	3,99 0,81	327877 24539	2889 585	300449	17335 27617	372829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,2751	849703				233768,94			
9	30	E11-130301-1706	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	259,5	821,14 / 728,59	92,55 / 36,48	213086 / 189070	24016 / 9466	0	136990 / 28006	378082	
10	31	C122-050109-0101	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	кг	661,725	431		285203		285203	22816	308020	
			Итого по разделу:4. Каркас (КМ-4)									24963170	
			ИТОГО:					22218552 / 1086495	938240 / 211324	20193817	895494 / 1849123	24963170	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		374448				25337618	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		557428				25895045	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		517901				26412946	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									26400683	
			НДС			12 %		3168082					
			Итого с НДС									29568765	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Сдал

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Принял

Гл.специалист _____ **Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства и/и эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**

(наименование, адрес)

Объект : **Переход №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117 от 01.07.2021**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Сваи										
1	22	Е11-050101-5002	Скважины диаметром 350 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2	м скважины	60	3739,48 1103,34	2294,96 1111,02	-224369 -66200	-137698 -66661	-20471	-131533 -28472	-384374	
2	23	Е11-050101-5701	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	8	16819,77 3700,52	12865,82 4137,34	-134558 -29604	-102927 -33099	-2027	-62076 -15731	-212365	
3	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19744	229584		-45329		-45329	-3626	-48955	
4	26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,12232	247607		-30287		-30287	-2423	-32710	
5	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31976	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	-6442 -5909	-441 -123	-92	-5489 -955	-12886	
6	28	Е11-50101-5801	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	0,58	9082,26 717,63	1616,58 496,22	5268 416	938 288	3914	697 477	6442	
7	29	С121-020101-0707	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,58	18289		10608		10608	849	11456	
8	30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,0125	5999,1 878,05	1753,7 747,8	-12073 -1767	-3529 -1505	-6777	-3043 -1209	-16325	
9	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8575	20426,09 1273,05	1106,37 244,03	-17515 -1092	-949 -209	-15475	-1184 -1496	-20195	
10	32	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,0775	29777,92 7138,84	1936,75 438,54	-121419 -29109	-7897 -1788	-84414	-28116 -11963	-161498	
11	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18137	221450		-40164		-40164	-3213	-43378	
12	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0469	229584		-10767		-10767		-11629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							-861		
13	35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,22827	20146,61	1377,83	-4599	-315	-66	-3919	-9199	
				т		18480,78	384,4	-4219	-88		-681		
14	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02408	250545		-6033		-6033		-6516	
				т							-483		
15	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02408	20305,92	1011,04	-489	-24	-7	-424	-986	
				т		19006,88	326,74	-458	-8		-73		
16	38	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,061222	381790,76	1429,38	-23374	-88	-14350	-8156	-34052	
				т		145966	427,01	-8936	-26		-2522		
17	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18,27	876,19	19,96	-16008	-365	-10511	-4819	-22493	
				м2 поверхности		280,9	2,69	-5132	-49		-1666		
			Итого по разделу: 2. Сваи									-999663	
			Раздел: 3. Каркас КМ-4										
18	41	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		12,18912	56562,41	27814,38	689446	339033	62500	248974	1013494	
				т конструкций		23620,5	5982,3	287913	72919		75074		
19	42	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		12,18912	3099,23	490,3	37777	5976	3478	19554	61917	
				т		2323,56	1,35	28322	16		4586		
20	45	С121-060801-0104 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		12,18912	466421		5685262		5685262		6140082	
				т							454821		
21	46	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255		12,18912	10504		128035		128035		138277	
				т							10243		
22	47	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		225,068988	452,87	3,99	101927	898	93401	5389	115902	
				м2		33,89	0,81	7628	182		8585		
23	48	Е11-130301-1706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		55,39	821,14	92,55	45483	5126	0	29240	80701	
				м2		728,59	36,48	40357	2020		5978		
24	49	С122-050109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		142,748	431		61524		61524		66447	
				кг							4922		
			Итого по разделу: 3. Каркас КМ-4									7616820	
			ИТОГО:					6071904	97742	5761952	55095	6617157	
								212210	-28131		490161		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		99257					
			Итого с временными									6716414	
			Зимние удорожания			2,2 %		147761					
			Итого с зимними удорожаниями									6864175	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		137284					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7001459**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									**6998208**	
			НДС			**12 %**		**839785**					
			Итого с НДС									**7837993**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора Гроховенко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Гл.специалист Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 01.29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	Договор №117 доп соглашение №1	01.07.2021 19.11.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 11)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."	84716556	30084004							3610081	33694085

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Принял
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Зам.руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению к 1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Объект: Переход №1

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

(наименование)

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Стены										
1	32	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,17911	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	55764 25652	25179 7073	4934	22580 6268	84612	
2	33	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,17911	3099,23 2323,56	490,3 1,35	6754 5063	1068 3	622	3496 820	11069	
3	34	С121-060801-0301 попр. на грунтовку Ф.1-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,17911	553958		1207135		1207135	96571	1303706	
4	35	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	71,692719	452,87 33,89	3,99 0,81	32468 2430	286 58	29752	1717 2735	36919	
5	36	Е11-80201-303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,1	36524,68 8677,98	2555,28 565,32	661097 157071	46251 10232	457775	155592 65335	882024	
6	37	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	115,3	28649,23 4270,56	2676,96 592,24	3303256 492396	308653 68285	2502207	521433 305975	4130664	
7	38	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,81	28649,23 4270,56	2676,96 592,24	23206 3459	2168 480	17578	3663 2150	29019	
8	39	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		1,31848	31135,27	10305	41051	13587	5713	17733	63487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	40	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	1,31848	16497 497899	2994,92	21751 656470	3949	656470	4703 52518	708987	
10	41	Е11-090501-0201	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	1,31848	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	9739 7138	1386 4	1216	4928 1173	15841	
11	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48,78376	157,51 52,7	3,44 0,54	7684 2571	168 26	4945	1792 758	10234	
			Итого по разделу: 4. Стены									7276562	
			Раздел: 5. Перекрытие (АС-6)										
12	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	234,0075	630,27 370,89	167,76 49,66	147489 86791	39257 11620	21441	67903 17231	232624	
13	48	С121-100103-1204	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	234,0075	4318		1010444		1010444	80836	1091280	Казахстан
14	49	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	38,5	38262,81 11939,2	3195,16 643,26	1473118 459659	123013 24766	890445	440827 153116	2067060	
15	50	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5795	229584		362628		362628	29010	391638	
16	51	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,5795	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	31822 29190	2176 607	455	27116 4715	63652	
17	52	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7868	306489		241146		241146	19292	260437	
18	53	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07421	262504		19480		19480	1558	21039	
19	54	С121-050201-0702	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06038	262484		15849		15849	1268	17117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	55	С121-130206-0301	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 /шпилька-упор SD1-16x175-A/**	т	0,026688	257671		6877		6877	550	7427	
21	56	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02355	267007		6288		6288	503	6791	
22	57	Е11-070516-0104	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом /деформационный шов из резиновой пластины 1Н-1-ТМКЦ-Т2-20/**	м шва	16,8	54,05 47,74	6,31 3,1	908 802	106 52	0	1008 153	2069	
23	58	С121-130816-1906	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90/пластина ТМКЦ толщ.20мм, вес 22,4кг/м2/**	кг	112,896	1319		148910		148910	11913	160823	
			Итого по разделу: 5. Перекрытие (АС-6)									4321957	
			Раздел: 6. Крыша (АС-9)										
24	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,688	91809,75 24480	1045,48 484,56	63165 16842	719 333	45604	15458 6290	84913	
25	60	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	5,68	91587,88 23647	1431 584,42	520219 134315	8128 3320	377776	123871 51527	695617	
26	61	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	355,5	995,41 191,79	12,28 6,16	353867 68180	4366 2190	281321	50666 32363	436896	
27	62	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	64,3	3490,93 1610,18	24,87 12,11	224467 103535	1599 779	119333	93882 25468	343817	
28	63	Е11-100104-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка под штукатурку**	м2 потолков	154,745	1280,19 399,91	30,64 13,53	198103 61884	4741 2094	131478	57581 20455	276138	
			Итого по разделу: 6. Крыша (АС-9)									1837381	
			Раздел: 11. Примыкание перехода №1 к перинатальному центру (АР1-5)										
29	126	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Разборка облицовки из керамогранита/ Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	12	2805,86 2777,17	28,69 8,28	33670 33326	344 99	0	26740 4833	65244	
30	127	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /восстановить сущ. облицовку/**	м2 поверхности облицовки	3	3507,33 3471,47	35,86 10,35	10522 10414	108 31	0	8356 1510	20389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	128	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,39034	229235,09 213723,16	4499,21 1729,92	89480 83425	1756 675	4299	70644 12810	172933	
32	129	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,26864	299957		80580		80580	6446	87027	
33	130	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1059	362825		38423		38423	3074	41497	
34	131	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	267007		2670		2670	214	2884	
35	132	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0258	633851		16353		16353	1308	17662	
36	133	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255		0,39034	10504		4100		4100		4428	
37	134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,881282	102,14 45,08	2,44 0,27	1418 626	34 4	758	434 148	2000	
38	135	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,881282	157,51 52,7	3,44 0,54	2186 731	48 7	1407	510 216	2912	
39	136	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,92	3758,11 1611,52	35,1 16,52	10974 4706	102 48	6166	3803 1182	15959	
			Итого по разделу: 11. Примыкание перехода №1 к перинатальному центру (АР1-5)									432935	
			Раздел: 12. Примыкание перехода №1 к роддому (АР1-6)										
40	137	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Разборка облицовки из керамогранита/ Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	12	2805,86 2777,17	28,69 8,28	33670 33326	344 99	0	26740 4833	65244	
41	138	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /восстановить сущ. облицовку/	м2 поверхности облицовки	3	3507,33 3471,47	35,86 10,35	10522 10414	108 31	0	8356 1510	20389	
42	139	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,2363	229235,09 213723,16	4499,21 1729,92	54168 50503	1063 409	2602	42766 7755	104689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	140	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2302	362825		83522		83522	6682	90204	
44	141	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0025	267007		668		668	53	721	
45	142	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	633851		2282		2282	183	2464	
46	143	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255	т	0,2363	10504		2482		2482	199	2681	
47	144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,32	102,14 45,08	2,44 0,27	646 285	15 2	345	198 67	911	
48	145	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,32	157,51 52,7	3,44 0,54	995 333	22 3	641	232 98	1326	
49	146	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	3758,11 1611,52	35,1 16,52	11274 4835	105 50	6334	3907 1215	16396	
50	147	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,81	28649,23 4270,56	2676,96 592,24	23206 3459	2168 480	17578	3663 2150	29019	
			Итого по разделу: 12. Примыкание перехода №1 к роддому (АР1-6)									334044	
			Раздел: 13. Демонтажные работы										
51	148	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	8,82	1849,69 1678,71	170,98 87,15	16314 14806	1508 769	0	13083 2352	31749	
52	149	Е11-460401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	1,68	8406,53 6120,4	2286,13 1036,42	14123 10282	3841 1741	0	10100 1938	26161	
53	150	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /блок оконный/	т	0,08	97		8			1	8	
54	151	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /бетоные блоки/	т	2,688	97		261			21	282	
55	152	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,768	212		587			47	634	
			Итого по разделу: 13. Демонтажные работы									58834	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**11374508**	**594421**	**8839032**	**1830778**	**14261713**	
			В том числе :					**1940200**	**140319**		**1056427**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**213926**					
			Итого с временными									**14475639**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**318464**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14794103**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**295882**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15089985**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									**15082979**	
			НДС			**12 %**		**1809957**					
			Итого с НДС									**16892936**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренадер"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О. Л.
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Гл.специалист _____ Жаксай С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TNSshoy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от 29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021 г.

Форма по приказу №1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

(наименование, адрес)

Объект: Переход №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Каркас КМ-4										
1	40	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	6,20844	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	158876 73084	71735 20151	14057	64332 17857	241065	
2	41	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,89638	56562,41 23620,5	27814,38 5982,3	50701 21173	24932 5362	4596	18309 5521	74532	
3	42	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,10482	3099,23 2323,56	490,3 1,35	22019 16508	3484 10	2027	11397 2673	36090	
4	43	С121-060801-0303 попр. на грунтовку Ф.Л-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	6,20844	524262		3254849		3254849	260388	3515237	
5	44	С121-060801-0103 попр. на грунтовку Ф.Л-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,89638	466421		418090		418090	33447	451538	
6	46	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255	т	7,10482	10504		74629		74629	5970	80599	
7	47	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	127,647338	452,87 33,89	3,99 0,81	57808 4326	509 103	52972	3056 4869	65733	
8	48	Е11-130301-1706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	97,2678	821,14 728,59	92,55 36,48	79871 70869	9002 3548	0	51347 10497	141715	
9	49	С122-050109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	246,5293	431		106254		106254	8500	114754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Каркас КМ-4									**4721263**	
			Раздел: 4. Стены										
10	50	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,17398	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	30043 13820	13565 3811	2658	12165 3377	45584	
11	51	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,17398	3099,23 2323,56	490,3 1,35	3638 2728	576 2	335	1883 442	5963	
12	52	С121-060801-0301 попр. на грунтовку Ф.Л-03К	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,17398	553958		650336		650336	52027	702362	
13	53	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	38,621968	452,87 33,89	3,99 0,81	17491 1309	154 31	16028	925 1473	19889	
14	54	Е11-80201-303 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,84	36524,68 8677,98	2555,28 565,32	359403 85391	25144 5563	248868	84587 35519	479509	
15	55	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	52,76	28649,23 4270,56	2676,96 592,24	1511533 225315	141236 31247	1144982	238602 140011	1890146	
16	56	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	0,59545	31135,27 16497	10305 2994,92	18539 9823	6136 1783	2580	8008 2124	28672	
17	57	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	0,59545	497899		296474		296474	23718	320192	
18	58	Е11-090501-0201	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	0,59545	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	4399 3224	626 2	549	2225 530	7154	
19	59	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,03165	157,51 52,7	3,44 0,54	3470 1161	76 12	2233	809 342	4622	
			Итого по разделу: 4. Стены									**3504093**	
			Раздел: 5. Перекрытие (АС-8)										
20	64	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	112,665	630,27 370,89	167,76 49,66	71010 41786	18901 5594	10323	32693 8296	111999	
21	65	С121-100103-1204	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	112,665	4318		486487		486487	38919	525406	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	66	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	17,3	38262,81 11939,2	3195,16 643,26	661947 206548	55276 11128	400122	198086 68803	928835	
23	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76212	229584		174971		174971	13998	188968	
24	68	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,76212	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	15354 14085	1050 293	219	13084 2275	30713	
25	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4062	306489		124496		124496	9960	134455	
26	70	С121-130206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 /шпилька-упор SD1-16x175-A/	т	0,013376	257671		3447		3447	276	3722	
27	71	Е11-070516-0104	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом /деформационный шов из резиновой пластины 1Н-1- ТМКЩ-Т2-20/	м шва	11,2	54,05 47,74	6,31 3,1	605 535	71 35	0	672 102	1379	
28	72	С121-130816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90/пластина ТМКЩ толщ.20мм, вес 22,4кг/м2/	кг	75,264	1319		99273		99273	7942	107215	
			Итого по разделу: 5. Перекрытие (АС-8)									2032692	
			Раздел: 6. Крыша (АС-9)										
29	73	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,371	91809,75 24480	1045,48 484,56	34061 9082	388 180	24591	8336 3392	45789	
30	74	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	2,79	91587,88 23647	1431 584,42	255530 65975	3992 1631	185563	60845 25310	341685	
31	75	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кров.лю из листовой стали. Устройство	м2	169	992,36 191,79	12,28 6,16	167710 32412	2075 1041	133222	24086 15344	207139	
32	76	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34,28	3357,23 1610,18	24,87 12,11	115086 55197	853 415	59036	50051 13211	178348	
33	77	Е11-100104-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	106,2	1280,14 399,91	30,64 13,53	135951 42470	3254 1437	90227	39517 14037	189505	
34	78	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,161	954,06 895,44	58,07 25,76	3016 2830	184 81	2	2621 451	6087	
35	79	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кров.лю, покрытия и настилы по фермам		309,48	36,64	2,69	11340	833	6	9784	22814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		33,93	1,2	10501	370		1690		
36	80	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		386,44	355		137186		137186		148161	
				кг							10975		
37	83	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		42,4	1132,28	14,09	48009	597	1006	42835	98111	
				м2		1094,47	3,63	46406	154		7267		
38	84	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,0302225	134788		4074		4074		4400	
				т							326		
39	85	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		36,9	2472		91217		91217		98514	Казахстан
				м2							7297		
40	86	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /+ накосное ребро/		8,2	937,93	11,72	7691	96	4856	2542	11052	
				м планки		333,99	2,98	2739	24		819		
41	87	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		8,2	1858		15236		15236		16454	Казахстан
				м							1219		
42	88	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		161,1	93,82	12,62	15114	2033	0	12496	29819	
				м2		81,2	3,11	13081	502		2209		
43	89	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/		177,21	91		16126		16126		17416	
				м2							1290		
44	90	Е11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо		138,64	520,27	135,16	72131	18738	6560	48527	130311	
				м2		337,8	42,66	46833	5915		9653		
45	91	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ПЖ-140/		17,135904	25953		444728		444728		480306	
				м3							35578		
			Итого по разделу: 6. Крыша (АС-9)									2025911	
			Раздел:11. Примыкание перехода №2 к сущ. зданию, роддому (АР2-5,6)										
46	141	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Разборка облицовки из керамогранита/ Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		24	2805,86	28,69	67341	688	0	53481	130487	
				м2 поверхности облицовки		2777,17	8,28	66652	199		9666		
47	142	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /восстановить сущ. облицовку/		6	3507,33	35,86	21044	215	0	16713	40777	
				м2 поверхности облицовки		3471,47	10,35	20829	62		3021		
48	143	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,2363	229235,09	4499,21	54168	1063	2602	42766	104689	
				т		213723,16	1729,92	50503	409		7755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	144	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2302	362825		83522		83522	6682	90204	
50	145	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0025	267007		668		668	53	721	
51	146	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	633851		2282		2282	183	2464	
52	147	ССЦ РК 8.04-08-2019 раздел 2.4 таб.6	Доплата на изменение марки стали на С255	т	0,2363	10504		2482		2482	199	2681	
53	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,32	102,14 45,08	2,44 0,27	646 285	15 2	345	198 67	911	
54	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,32	157,51 52,7	3,44 0,54	995 333	22 3	641	232 98	1326	
55	150	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		3	3758,11	35,1	11274	105	6334	3907	16396	
56	151	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,81	28649,23 4270,56	2676,96 592,24	23206 3459	2168 480	17578	3663 2150	29019	
			Итого по разделу: 11. Примыкание перехода №2 к сущ. зданию, роддому (АР2-5,6)									419675	
			Раздел: 12. Демонтажные работы										
57	152	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	8,82	1849,69 1678,71	170,98 87,15	16314 14806	1508 769	0	13083 2352	31749	
58	153	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,859	11884,65 8470,3	3414,35 1547,9	33978 24217	9762 4425	0	24059 4643	62681	
59	154	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /блок оконный/	т	0,08	97		8			1	8	
60	155	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /бетоные блоки/	т	4,5744	97		444			35	479	
61	156	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,6544	212		987			79	1066	
			Итого по разделу: 12. Демонтажные работы									95983	
			ИТОГО:					10649578 1305130	421063 106824	8921945	1201922 948123	12799617	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**191994**				**12991611**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**285815**				**13277427**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**265549**				**13542975**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836										
			НДС			**12 %**		**1624402**				**13536687**	
			Итого с НДС										
												15161090	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740001635

Гл.специалист Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351699

KZ77VJE00045662 от 25.03.2019г.

Разработчики проектной документации и/или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению А 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:1. Кабельная линия 0,4кВ										
1	1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	12,24	1675,52 1675,52	0 0	20508 20508	0 0	0	14766 2822	38096	
2	2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	12,24	873,83 873,83	0 0	10696 10696	0 0	0	7701 1472	19868	
3	3	1Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68	486,95 80,76	406,19 163,07	33112 5492	27621 11089	0	11938 3604	48654	
4	4	1Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	68	143,32 26,92	116,4 46,73	9746 1831	7915 3178	0	3606 1068	14420	
5	5	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,068	148792,24 147098	0 0	10118 10003	0 0	115	7602 1418	19137	
6	6	С123-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	68	1245		84660		84660	6773	91433	
7	7	1Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	78	379,16 161,52	170,91 54,56	29574 12599	13331 4256	3645	12135 3337	45046	
8	8	1Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	78	328,5 134,6	148,51 46,53	25623 10499	11583 3629	3541	10172 2864	38659	
9	9	1Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	52	747,43 188,44	422,36 141,69	38866 9799	21963 7368	7105	12360 4098	55324	
10	10	С123-060137-0730	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14076	1078005		151740		151740	12139	163879	Казахстан
11	13	1Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,068	28488,38	19517,18	1937	1327	0	555	2692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	С 121-130809-1301	Лента К226 /Лента сигнальная ЛСЭ/	км кабеля	0,68	8971,2	4410,67	610	300		199		
				100 м		1755		1193		1193	95	1289	
13	15	Н13-080206-0601 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	5	591,4	149,04	2957	745	127	1707	5037	
						416,96	57,19	2085	286		373		
14	16	С 121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01686	262504		4426		4426	354	4780	
			Итого по разделу:1. Кабельная линия 0,4кВ									548314	
			ИТОГО:					425156	84487	256552	82542	548314	
			В том числе :					84122	30106		40616		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8225					
			Итого с временными									556539	
			Зимние удорожания			2,2 %		12244					
			Итого с зимними удорожаниями									568783	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11376					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									580158	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									*579889*	
			НДС			12 %		69587					
			Итого с НДС									649476	

Составил

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Гл.специалист Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору Шаповалов А.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма № приложение 4
к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской об.л. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской об.л. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

(наименование, адрес)

Объект: Строительство теплого перехода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2021 (месяц, год) наКорректировочная №1

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:4. Теплосеть демонтаж										
1	26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,08	1675,52	0	3485	0	0	2509	6474	
				м3 грунта		1675,52	0	3485	0		480		
2	27	Е12-160101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		5,6	551,32	117,7	3087	659	45	1899	5385	
				м трубопровода		425,63	45,36	2384	254		399		
3	28	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство(демонтаж)		2,16	10994,71	2636,96	23749	5696	10466	11083	37619	
				м3 сборных конструкций		3512,32	836,19	7587	1806		2787		
4	29	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,98	35,37	35,37	105	105	0	28	144	
				м3 грунта		0	12,96	0	39		11		
5	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,98	161,94	76,73	483	229	0	259	801	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	254	105		59		
			Итого по разделу: 4. Теплосеть демонтаж									50423	
			Раздел: 5. Теплосеть монтаж										
6	31	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,0104	1633894,95	744445,21	16993	7742	318	10783	29998	
				км трубопровода		858872	188460,96	8932	1960		2222		
7	32	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		10,504	3682		38676		38676		41770	
				м							3094		
8	33	С123-020101-3034	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001		8	51260		410080		410080		442886	
				шт.							32806		
9	34	Ц13-121001-0506	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали		2	24095,92	329,66	48192	659	913	28438	82760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				врезка		23310	0	46620	0		6130		
10	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,19	102,14	2,44	530	13	284	162	748	
				м2		45,08	0,27	234	1		55		
11	36	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной		0,846	148387,74	8692,92	125536	7354	60880	44692	183846	
				м3 изоляции		67733,1	1776,72	57302	1503		13618		
12	37	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95		0,2704	13219		3574		3574		3860	Казахстан
				м3							286		
			Итого по разделу: 5. Теплосеть монтаж									785868	
			ИТОГО:					674490	22456	525236	99853	836291	
								126798	5668		61947		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		12544					
			Итого с временными									848835	
			Зимние удорожания			2,2 %		18674					
			Итого с зимними удорожаниями									867510	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17350					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									884860	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836										
			НДС			12 %		106134				884449	
			Итого с НДС									990583	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Сдал

Вр.и.о.директора Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт "Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору Шилюбостов Л.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №117 доп.соглашение №1	01.07.2021 19.11.2021г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."	118831985,61	30460205							3655225	34115429,61

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Зам.руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эсперт_____ **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**

(наименование, адрес)

Объект : **Переход №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Крыша (АС-9)										
1	65	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	641,5	36,64 33,93	2,69 1,2	23506 21766	1728 767	12	20280 3503	47289	
2	67	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	355,5	792,62 688,05	21,54 8,02	281775 244603	7658 2849	29514	227657 40755	550187	
3	74	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	352,6	93,82 81,2	12,62 3,11	33080 28630	4449 1098	0	27350 4834	65265	
4	75	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/	м2	387,86	91		35295		35295	2824	38119	
5	76	Е11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо /вдоль карнизов/	м2	287	520,27 337,8	135,16 42,66	149318 96949	38791 12244	13579	100457 19982	269758	
6	77	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ПЖ-140/	м3	35,4731	25953		920633		920633	73651	994284	
			Итого по разделу: 6. Крыша (АС-9)									1964902	
			Раздел: 10. Фасад (АР1-3и)										
7	109	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	807,44	2039,1 2024,97	14,13 2,61	1646449 1635041	11408 2111	0	1309722 236494	3192664	
8	110	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/	м3	99,799584	20681		2063955		2063955	165116	2229072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	111	С121-130816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	4040	15		60600		60600	4848	65448	
10	113	С121-130211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	807,44	5262		4248749		4248749	339900	4588649	
11	114	Е11-150108-1901	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	50,9951	2077,5 459,23	5,67 1,15	105942 23418	289 59	82235	18782 9978	134702	
12	115	Е11-150108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	33,222	1475,85 459,23	5,67 1,15	49031 15256	188 38	33586	12236 4901	66168	
13	119	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	715,2	782,58 499,38	1,92 0,94	559699 357157	1373 674	201169	332782 71399	963880	
			ИТОГО:					10178032 2422820	65883 19840	7689327	2049266 978185	13205485	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		198082,28				13403567,28	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		294878,48				13698445,76	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		273968,92				13972414,67	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									13965927,39	
			НДС			12 %		1675911,29					
			Итого с НДС									15641838,65	

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN sirey"
Эксперт _____ Семенин Д.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 0429.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

(наименование, адрес)

Объект : Переход №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г.

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:6. Крыша (АС-9)										
1	81	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	169	792,62	21,54	133952	3641	14031	108225	261551	
						688,05	8,02	116281	1355		19374		
			Итого по разделу: 6. Крыша (АС-9)									261551	
			Раздел: 10. Фасад (АР2-4и)										
2	124	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	382,32	2039,1	14,13	779588	5402	0	620149	1511715	
						2024,97	2,61	774186	1000		111979		
3	125	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110/ПЖ-100/	м3	47,254752	20681		977276		977276		1055458	
4	126	С121-130816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	1920	15		28800		28800	78182	31104	
5	128	С121-130211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	382,32	5262		2011768		2011768	2304	2172709	
			Итого по разделу: 10. Фасад (АР2-4и)								160941	4770986	
			ИТОГО:					3931384	9043	3031875	728374	5032537	
			В том числе :					890467	2355		372780		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		75488,06				5108025,06	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		112376,55				5220401,61	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		104408,03				5324809,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									***5322337,37***	
			НДС			**12 %**		**638680,48**					
			Итого с НДС									**5961017,86**	

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045663 от 29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____**Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору_____**Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**

(наименование, адрес)

Объект : **Переход №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **Корректировочная смета №2**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:12. Фасад (Переход №1)										
1	60	Прайс ТОО "Тритон М"	Металлосайдинг "Евробрус"	м2	847,812	4692		3977934		3977934	318235	4296169	
2	61	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/	м3	24,949896	20681		515989		515989	41279	557268	
			Итого по разделу: 12. Фасад (Переход №1)									4853437	
			Раздел:13. Фасад (Переход №2)										
3	64	Прайс ТОО "Тритон М"	Металлосайдинг "Евробрус"	м2	401,436	4692		1883538		1883538	150683	2034221	
4	65	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/	м3	11,813688	20681		244319		244319	19546	263864	
			Итого по разделу: 13. Фасад (Переход №2)									2298085	
			Раздел: 15. Крыша (АС-9)(Переход №1)										
5	74	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	379,2	2685		1018152		1018152	81452	1099604	Казахстан
6	75	Е11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо /вдоль карнизов/	м2	92,2	520,27	135,16	47969	12462	4362	32272	86661	
						337,8	42,66	31145	3933		6419		
7	76	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ПЖ-140/	м3	42,642	25953		1106688		1106688	88535	1195223	
			Итого по разделу: 15. Крыша (АС-9)(Переход №1)									2381488	
			Раздел: 16. Крыша (АС-9)(Переход №2)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	77	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	174,7875	2685		469304		469304	37544	506849	Казахстан
9	78	Е11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	30,32	520,27 337,8	135,16 42,66	15775 10242	4098 1294	1435	10613 2111	28498	
10	79	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ПЖ-140/	м3	17,669856	25953		458586		458586	36687	495273	
			Итого по разделу: 16. Крыша (АС-9)(Переход №2)									1030620	
			ИТОГО:					9738254 41387	16560 5227	9680307	42885 782491	10563630	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		158454,45				10722084,45	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		235885,8579				10957970,31	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		219159,4062				11177129,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									11171940,27	
			НДС			12 %		1340632,83					
			Итого с НДС									12512573,10	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351684

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору_____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021