Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	Договор №117 доп.соглашение №1	01.07.2021 19.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."	34608014,39	30900013							3708002	34608014,39

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эсперт_____ **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689
KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Принял
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Зам.руководителя _____ **Ихласова Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112 — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА" г. Костанай, пр. Абая, 2/1 — **961240000127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 117 переход от 01 Июля 2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	**30 Апреля 2022 г.**		

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные раб.по объекту «Строит.теплого перехода между зданием Костанайского перинат.центра и Костанайской обл.больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл.больницы в г.Костанай Костанайской обл.»		работа	1.000	34608014.39	34608014.39
			ИТОГО:	**1**	**X**	**34608014.39**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ *Должность* _____ *подпись* Громченко О.Л. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *Должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект : Переход №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №13

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Крыша (АС-9)										
1	63	Е11-100104-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	66,955	1280,19 399,91	30,64 13,53	85715 26776	2051 906	56888	24914 8850	119479	
2	64	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,368	954,06 895,44	58,07 25,76	6075 5702	370 164	4	5280 908	12263	
3	66	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	797,2	355		283006		283006	22640	305646	
4	69	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	82,6	1132,28 1094,47	14,09 3,63	93526 90403	1164 300	1959	83447 14158	191132	
5	70	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,0302225	134788		4074		4074	326	4400	
6	71	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	77,1	2472		190591		190591	15247	205838	Казахстан
7	72	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /+ накосное ребро/	м планки	10,5	937,93 333,99	11,72 2,98	9848 3507	123 31	6218	3255 1048	14152	
8	73	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	1858		19509		19509	1561	21070	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Крыша (АС-9)									873980	
			Раздел: 7. Проемы (АР1-2)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	78	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	52,3776	2976,18 1301,16	175,43 83,18	155885 68151	9188 4357	78545	65258 17691	238834	
10	79	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	52,3776	24590		1287965		1287965	103037	1391002	
11	80	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	58,9	1206,18 238,6	5 2,47	71044 14054	294 145	56696	12779 6706	90529	
12	81	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	58,9	1156		68088		68088	5447	73535	
13	82	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	62	111		6882		6882	551	7433	
14	83	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,76	844,23 825,91	18,32 5,21	2330 2280	51 14	0	2065 352	4746	
15	84	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,9	1710,28 1281,16	37,92 15,27	11801 8840	262 105	2699	8051 1588	21440	
16	85	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,76	30448		84036		84036	6723	90759	
17	86	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,9	56847		392244		392244	31380	423624	
			Итого по разделу:7. Проемы (АР1-2)									2341902	
			Раздел: 8. Внутренняя отделка помещений (АР1-1)										
18	98	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка откосов "Сэндвич" панелями	м откоса	125	508,33 392,13	4,83 1,95	63541 49016	604 244	13920	44334 8630	116505	
19	99	С121-060903-0101	Уголок декоративный облицовки откоса	м	125	34		4250		4250	340	4590	
20	100	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/Деталь пластиковая облицовки откосов/		0,02625	2819601		74015		74015		79936	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка помещений (АР1-1)								5921	201031	
			Раздел: 9. Полы (АР1-1)										
21	101	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1000 м2 м2 стяжки	216	725,55 348,52	29,51 14,3	156718 75281	6373 3089	75064	73668 18431	248817	
22	102	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216	383,95 17,23	20,04 9,46	82933 3722	4329 2043	74882	5419 7068	95420	
23	103	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	135	121,47 62,03	2,44 0,27	16398 8374	329 36	7695	5803 1776	23978	
24	104	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	135	949,39 366,91	15,77 4,25	128168 49533	2129 574	76505	47100 14021	189290	
25	105	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	135	694,21 110,57	13,5 4,22	93718 14926	1823 570	76969	14566 8663	116948	
26	106	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	216	3121,49 299,6	23,01 10,29	674242 64714	4970 2222	604558	62920 58973	796134	
27	107	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	185	225,38 86,78	2,27 0,88	41696 16054	420 162	25222	15243 4555	61495	
28	108	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	81,5	412,63 388,99	0,82 0,4	33630 31703	67 33	1859	28880 5001	67510	
			Итого по разделу: 9. Полы (АР1-1)									1599592	
			Раздел: 10. Фасад (АР1-3и)										
29	114	Е11-150108-1901	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	63,0849	2077,5 459,23	5,67 1,15	131059 28970	357 73	101731	23234 12343	166636	
30	115	Е11-150108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	25,678	1475,85 459,23	5,67 1,15	37897 11792	145 30	25959	9457 3788	51142	
31	116	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	102	579,48 440,22	1,04 0,52	59107 44902	106 53	14098	35964 7606	102676	
32	117	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	57,36	1132,28 1094,47	14,09 3,63	64948 62779	808 208	1361	57948 9832	132728	
33	118	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	57,36	2835		162616		162616	13009	175625	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	120	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78	234,81 74,09	31,99 11,84	18315 5779	2495 924	10041	6301 1969	26585	
35	121	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,7	21558,96 3780,78	7,68 0	252240 44235	90 0	207915	41581 23506	317327	
36	124	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	1103,27 771,99	31,78 12,26	99295 69479	2860 1104	26956	76229 14042	189566	
37	125	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,44	41222		59360		59360	4749	64108	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Фасад (АР1-3и)									1226393	
			ИТОГО:					5026765 800972	41407 17387	4184380	753696 462436	6242898	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		93643,47				6336541,47	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		139403,91				6475945,38	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		129518,91				6605464,29	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6602397,43	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		792287,69				7394685,12	
			НДС										
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Я.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.05.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект : Переход №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №14

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Внутренняя отделка помещений (АР2-2)										
1	103	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка откосов "Сэндвич" панелями	м откоса	55	508,33 392,13	4,83 1,95	27958 21567	266 107	6125	19507 3797	51262	
2	104	С121-060903-0101	Уголок декоративный облицовки откоса	м	55	34		1870		1870	150	2020	
3	105	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/Деталь пластиковая облицовки откосов/	1000 м2	0,01155	2819601		32566		32566	2605	35172	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка помещений (АР2-2)									88454	
			Раздел: 8. Полы (АР2-1)										
4	106	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /для создания уклона/	м3	0,468	19855,91 1273,05	1106,37 244,03	9293 596	518 114	8179	646 795	10734	
5	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105	725,55 348,52	29,51 14,3	76182 36595	3098 1502	36489	35811 8959	120953	
6	108	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	105	383,95 17,23	20,04 9,46	40315 1809	2104 993	36401	2634 3436	46385	
7	109	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	25,4	121,47 62,03	2,44 0,27	3085 1576	62 7	1448	1092 334	4511	
8	110	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	25,4	949,39 366,91	15,77 4,25	24115 9320	401 108	14394	8862 2638	35614	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	111	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	25,4	694,21 110,57	13,5 4,22	17633 2808	343 107	14482	2741 1630	22004	
10	112	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	105	3121,49 299,6	23,01 10,29	327756 31458	2416 1080	293882	30586 28667	387010	
11	113	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	91	225,38 86,78	2,27 0,88	20510 7897	206 80	12407	7498 2241	30249	
12	114	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	79,6	412,63 388,99	0,82 0,4	32846 30964	66 32	1816	28206 4884	65936	
			Итого по разделу: 8. Полы (АР2-1)									723396	
			Раздел: 9. Проемы (АР2-2)										
13	115	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,6544	2976,18 1301,16	175,43 83,18	70400 30778	4150 1968	35472	29471 7990	107861	
14	116	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,6544	24590		581662		581662	46533	628195	
15	117	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	26,6	1206,18 238,6	5 2,47	32084 6347	133 66	25605	5771 3028	40884	
16	118	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	26,6	1156		30750		30750	2460	33210	
17	119	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	28	111		3108		3108	249	3357	
18	120	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,38	844,23 825,91	18,32 5,21	1165 1140	25 7	0	1032 176	2373	
19	121	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,45	1710,28 1281,16	37,92 15,27	5900 4420	131 53	1350	4025 794	10720	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	122	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,38	30448		42018		42018	3361	45380	
21	123	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,45	56847		196122		196122	15690	211812	
			Итого по разделу: 9. Проемы (АР2-2)									1083792	
			Раздел: 10. Фасад (АР2-4и)										
22	129	Е11-150108-1901	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	51,52	2077,5 459,23	5,67 1,15	107033 23659	292 59	83081	18975 10081	136088	
23	130	Е11-150108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	1475,85 459,23	5,67 1,15	39258 12215	151 31	26891	9797 3924	52979	
24	131	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56	579,48 440,22	1,04 0,52	32451 24652	58 29	7740	19745 4176	56371	
25	132	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,68	1132,28 1094,47	14,09 3,63	18886 18256	235 61	396	16851 2859	38597	
26	133	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,68	2835		47288		47288	3783	51071	
27	134	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	341,2	782,58 499,38	1,92 0,94	267015 170388	655 321	95972	158760 34062	459838	
28	135	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39	234,81 74,09	31,99 11,84	9157 2890	1248 462	5020	3150 985	13293	
29	136	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,85	21558,96 3780,78	7,68 0	126120 22118	45 0	103957	20791 11753	158663	
30	139	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	45	1103,27 771,99	31,78 12,26	49647 34739	1430 552	13478	38115 7021	94783	
31	140	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,72	41222		29680		29680	2374	32054	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10. Фасад (АР2-4и)									**1093737**	
			ИТОГО:					**2303873**	**18035**	**1789649**	**464066**	**2989379**	
								496192	**7739**		**221435**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**1,5 %**		**44840,69**				**3034219,69**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,2 %**		**66752,83**				**3100972,52**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**62019,45**				**3162991,97**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3161523,42**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			**12 %**		**379382,81**				**3540906,23**	
			НДС										
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Семенин И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от 29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ **Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Атропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**
(наименование, адрес)

Объект : **Переход №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**
доп соглашение №1 от 19 11 2021г

Акт выполненных работ №15

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0103	**Конвекторы. Установка**	квт	20	1173,7 1088,76	76,21 37,29	23474 21775	1524 746	175	22071 3644	49188	
2	2	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	шт.	22	17122		376684		376684	30135	406819	
3	3	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	9	17122		154098		154098	12328	166426	
			Итого по разделу: 1. Отопление									622433	
			ИТОГО:					554256 21775	1524 746	530957	22071 46107	622433	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		9336,50				631769,50	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		13898,93				645668,42	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		12913,37				658581,79	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									658276,02	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		78993,12				737269,14	
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект : Переход №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №16

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Силовое оборудование, электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:1. Силовое оборудование, электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной /в нише/, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,96 2796	1358,3 524,88	4251 2796	1358 525	97	2391 531	7173	
2	2	С123-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13467		13467		13467	1077	14544	
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1410,68 1398	0 0	5643 5592	0 0	51	4026 774	10442	
4	4	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1332		1332		1332	107	1439	
5	5	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409	33	442	
6	6	С123-070204-1807	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3738		7476		7476	598	8074	
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1324,94 1216,26	81,4 32,68	1325 1216	81 33	27	899 178	2402	
8	8	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P RS код NI, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	
9	11	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1357,75 1146,36	140,83 36,6	2715 2293	282 73	141	1703 354	4772	
10	12	С123-080304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 /Световой указатель "Выход" аварийный на 1,5 часа, 3Вт, IP30, 220В, REXANT/		2	1757		3514		3514		3795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Прайс 1 п.3	Блок аварийного питания БАП300-3,0	шт.	3	33696,43		101089		101089	281	109176	
				шт							8087		
12	15	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		31	503,79	3,26	15617	101	782	10638	28356	
				шт		475,32	1,31	14735	41		2100		
13	16	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	31	393		12183		12183	975	13158	
14	17	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	421,64	3,26	843	7	26	586	1543	
				шт.		405,42	1,31	811	3		114		
15	18	С123-070206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В /переключатель проходной Legrand Valena/	шт.	2	2008		4016		4016	321	4337	
16	19	С123-070202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /коробка монтажная II-У/	шт.	33	109		3597		3597	288	3885	
17	20	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 /У194/	шт.	46	42		1932		1932	155	2087	
18	21	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		426	846,09	26,23	360434	11173	105027	178355	581892	
				м кабеля		573,32	8,17	244234	3480		43103		
19	22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	177804		19950		19950	1596	21546	
20	23	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	276382		27063		27063	2165	29228	
21	24	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	461855		103640		103640	8291	111931	
22	25	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,8	1675,52	0	3016	0	0	2171	5602	
				м3		1675,52	0	3016	0		415		
23	26	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,8	873,83	0	1573	0	0	1132	2922	
				м3		873,83	0	1573	0		216		
24	27	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		3	3343,69	163,24	10031	490	6805	2069	13068	
				шт		912,1	45,75	2736	137		968		
25	28	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		10	475,22	17,47	4752	175	2493	1534	6789	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		208,48	4,58	2085	46		503		
26	29	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		10	368,45	15,47	3685	155	1315	1621	5730	
				м		221,51	3,59	2215	36		424		
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение									1053195	
								768055	13820	470934	207125	1053195	
			ИТОГО:					283302	4374		78014		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		15797,93				1068992,93	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		23517,84				1092510,77	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		21850,22				1114360,98	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1113843,60	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		133661,23				1247504,83	
			НДС										
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**
(наименование, адрес)

Объект : **Переход №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**
доп соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №17

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1709,63 1346	325,6 130,72	10258 8076	1954 784	228 8094	6379 1331	17968 8742	
2	2	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1349		8094			648		
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	21	2774,6 2692	2,24 0	58267 56532	47 0	1688 39627	34485 7420	100171 42797	
4	4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	21	1887		39627			3170		
5	5	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	3	690,28 686	0 0	2071 2058	0 0	13 366	1255 266	3592 395	
6	6	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44(КО-2)	шт.	2	183		366			29		
7	7	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556	284	3840	
8	8	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3	358,82 286,66	15,06 3,59	1076 860	45 11	171 270	627 136	1840 292	
9	9	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	90		270			22		
10	10	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	282	239,2 215,84	2,23 0,11	67455 60868	629 32	5958 21285	43848 8904	120207 22988	
11	11	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	287,64	74		21285			1703		
12	12	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	285	84,54 65,15	0,81 0,33	24093 18568	232 93	5293 35950	13436 3002	40531 38825	
13	13	Прайс 1 п.1	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм	м	219,3	163,93		35950			2876		
14	14	Прайс 1 п.2	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.3х2х0,5 мм	м	71,4	373,39		26660		26660	2133	28793	
15	15	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		3	1709,63	325,6	5129	977	114	3190	8984	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1346 896	130,72	4038 2688	392	2688	665 215	2903	
17	17	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	690,28 686	0 0	1381 1372	0 0	9	837 177	2395	
18	18	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У195)	шт.	2	342		684		684	55	739	
19	19	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	239,2 215,84	2,23 0,11	23920 21584	223 11	2113 7548	15549 3158	42626 8152	
20	20	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	102	74		7548			604		
21	21	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100 102	84,54 65,15 163,93	0,81 0,33	8454 6515 16721	81 33	1857 16721	4714 1053 1338	14221 18058	
22	22	Прайс 1 п.1	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм	м									
23	23	Прайс 3 п.1	Автономный модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-С2)-9(п)-И-ГЭ-У2 (Тунгус 9Н-С2)	шт	5	39097,62		195488		195488	15639	211127 740186	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация					561041	4189	376381	124320	740186	
			ИТОГО:					180471	1356		54828		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11102,79				751288,79	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		16528,35				767817,14	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15356,34				783173,49	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		93937,18				782809,87	
			НДС									876747,05	
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект: Переход №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г.

Акт выполненных работ №18

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-02-02 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	9	1173,7 1088,76	76,21 37,29	10563 9799	686 336	79	9932 1640	22135	
2	2	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	18	17122		308196		308196	24656	332852 354987	
			Итого по разделу: 1. Отопление					318759 9799	686 336	308275	9932 26296	354987	
			ИТОГО:										
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		5324,81				360311,81	
			Временные здания и сооружения Итого с временными			2,2 %		7926,86				368238,66	
			Зимние удорожания Итого с зимними удорожаниями			2 %		7364,77				375603,44	
			Непредвиденные работы и затраты Итого с непредвиденными работами и затратами									375429,05	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		45051,49				420480,53	
			НДС Итого с НДС										

ТОО " Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт Семенин Н.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп соглашение №1 от 19 11 2021г

Акт выполненных работ №19

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-02-03 Силовое оборудование, электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование , электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной /в нише/, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,96 2796	1358,3 524,88	4251 2796	1358 525	97	2391 531	7173	
2	2	С123-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13467		13467		13467	1077	14544	
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1410,68 1398	0 0	5643 5592	0 0	51	4026 774	10442	
4	4	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1368		1368		1368	109	1477	
5	5	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409	33	442	
6	6	С123-070204-1806	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3738		7476		7476	598	8074	
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1324,94 1216,26	81,4 32,68	1325 1216	81 33	27	899 178	2402	
8	8	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC 1P P RS код NI, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	
9	11	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1357,75 1146,36	140,83 36,6	2715 2293	282 73	141	1703 354	4772	
10	12	С123-080304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 /Световой указатель "Выход" аварийный на 1,5 часа, 3Вт, IP30, 220В, REXANT/	шт.	2	1757		3514		3514	281	3795	
11	13	Прайс 1 п.3	Блок аварийного питания БАП300-3,0	шт	2	33696,43		67393		67393	5391	72784	
12	15	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	18	503,79 475,32	3,26 1,31	9068 8556	59 24	454	6177 1220	16465	
13	16	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	393		7074		7074	566	7640	
14	17	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	421,64 405,42	3,26 1,31	843 811	7 3	26	586 114	1543	
15	18	С123-070206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В /переключатель проходной Legrand Valena/	шт.	2	2008		4016		4016	321	4337	
16	19	С123-070202-0601	Коробки монтажные распаичные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /коробка монтажная II-У/		20	109		2180		2180		2354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	20	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 /У194/	шт.	27	42		1134		1134	174 91	1225	
18	21	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	219	846,09 573,32	26,23 8,17	185294 125557	5744 1789	53993	91689 22159	299142	
19	22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	177804		10882		10882	871	11752	
20	23	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	276382		15223		15223	1218	16441	
21	24	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	461855		49465		49465	3957	53422	
22	25	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,8	1675,52 1675,52	0 0	3016 3016	0 0	0	2171 415	5602	
23	26	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,8	873,83 873,83	0 0	1573 1573	0 0	0	1132 216	2922	
24	27	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	3343,69 912,1	163,24 45,75	10031 2736	490 137	6805	2069 968	13068	
25	28	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	475,22 208,48	17,47 4,58	4752 2085	175 46	2493	1534 503	6789	
26	29	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	368,45 221,51	15,47 3,59	3685 2215	155 36	1315	1621 424	5730	
			Раздел: 1. Силовое оборудование , электроосвещение					470299 158446	8350 2666	303505	115998 46903	633199	
			ИТОГО:							0 0			
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		9497,99				642696,99	
			Временные здания и сооружения Итого с временными			2,2 %		14139,33				656836,32	
			Зимние удорожания Итого с зимними удорожаниями			2 %		13136,73				669973,05	
			Непредвиденные работы и затраты Итого с непредвиденными работами и затратами									*669661,98*	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		80359,44				750021,42	
			НДС Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт_____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист_____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору_____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект : Переход №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп соглашение №1 от 19 11 2021г

Акт выполненных работ №20

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-02-04 Пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1709,63 1346	325,6 130,72	6839 5384	1302 523	152	4253 887	11979	
2	2	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1349		5396		5396	432	5828	
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	11	2774,6 2692	2,24 0	30521 29612	25 0	884	18063 3887	52471	
4	4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	11	1887		20757		20757	1661	22418	
5	5	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	3	690,28 686	0 0	2071 2058	0 0	13	1255 266	3592	
6	6	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44(КО-2)	шт.	2	183		366		366	29	395	
7	7	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556	284	3840	
8	8	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	112	239,2 215,84	2,23 0,11	26791 24174	250 13	2366	17415 3536	47742	
9	9	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	114,24	74		8454		8454	676	9130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115	84,54 65,15	0,81 0,33	9722 7492	94 38	2136	5421 1211	16355	
11	11	Прайс 1 п.1	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм	м	102	163,93		16721		16721	1338	18058	
12	12	Прайс 1 п.2	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.3х2х0,5 мм	м	15,3	373,39		5713		5713	457	6170	
13	13	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1709,63 1346	325,6 130,72	3419 2692	651 261	76	2126 444	5989	
14	14	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	896		1792		1792	143	1935	
15	15	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	690,28 686	0 0	690 686	0 0	4	418 89	1197	
16	16	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У195)	шт.	1	342		342		342	27	369	
17	17	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	239,2 215,84	2,23 0,11	10764 9713	100 5	951	6997 1421	19182	
18	18	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	45,9	74		3397		3397	272	3668	
19	19	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	84,54 65,15	0,81 0,33	3804 2932	37 15	836	2121 474	6400	
20	20	Прайс 1 п.1	Кабель КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм	м	45,9	163,93		7524		7524	602	8126	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									244844	
			ИТОГО:					168639 84743	2460 855	81436	58069 18136	244844	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3672,66				248516,66	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		5467,37				253984,03	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5079,68				259063,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									**258943,43**	
			НДС			**12 %**		**31073,21**				**290016,64**	
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ Семенин И.А.
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ Жаукин С.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Шилохвостов Д.С.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020 2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 01.07.2021
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г

Акт выполненных работ №21

за апрель 2022 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия 0,4кВ										
1	11	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22212,79 5384	16772,91 5965,68	88851 21536	67092 23863	224	32687 9723	131261	
2	12	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (rek-1КНТ 4-16/50-ВЛ-М)	шт.	4	9975		39900		39900	3192	43092	
3	17	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5880 2952	113,16 32,68	11760 5904	226 65	5630	4298 1285	17343	
4	20	Ц13-080103-1701 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	6	730,52 592,24	104,67 83,78	4383 3553	628 503	202	2920 584	7888	
5	21	С123-070222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1,5	1597		2396		2396	192	2587	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия 0,4кВ									202171	
			Раздел: 2. Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия тротуаров										
6	22	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	6,11	367,3 110,33	256,97 55,83	2244 674	1570 341	0	1096 267	3608	
7	23	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,11	2913,61 1658,5	1255,11 530,89	17802 10133	7669 3244	0	14447 2580	34829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	23,829	590		14059			1125	15184	
9	25	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23,829	212		5052			404	5456	
10	26	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,11	2857,51 143,57	1045,14 232,36	17459 877	6386 1420	10196	2481 1595	21535	
11	27	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	61,1	812,62 34,09	205,66 59,83	49651 2083	12566 3655	35002	6197 4468	60317	
12	28	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	61,1	134,97 0	29,73 8,88	8246 0	1817 542	6430	586 707	9539	
13	29	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	61,1	1809,16 45,23	126,53 31,01	110539 2763	7731 1895	100045	5031 9246	124816	
14	30	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	61,1	818,45 0,48	0,08 0	50007 30	5 0	49972	32 4003	54042	
15	31	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	61,1	1770,51 45,23	126,53 31,01	108178 2763	7731 1895	97684	5031 9057	122266	
			Итого по разделу: 2. Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия тротуаров									451592	
			ИТОГО:					530527 50316	113420 37423	347681	74806 48428	653763	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9806,45				663569,45	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		14598,53				678167,97	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13563,36					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**691731,33**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836									**691410,17**	
			НДС			**12 %**		**82969,22**				**774379,39**	
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ **Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Семенив И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Шилохвостов Д.С.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные раб. по объекту "Строит. теплого перехода между зданием Костанайского перинат. центра и Костанайской обл. больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской обл. больницы в г. Костанай Костанайской обл."**
(наименование, адрес)

Объект : **Переход №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117** от **01.07.2021**
доп. соглашение №1 от 19.11.2021г.

Акт выполненных работ №22

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-02-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Фасад (Переход №1)										
1	62	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	78	432,51 393,57	38,18 15,55	33736 30699	2978 1213	59	34465 5456	73657	
2	63	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	78	2227		173706		173706	13896	187602	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Фасад (Переход №1)									261259	
			Раздел: 13. Фасад (Переход №2)										
3	66	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	39	432,51 393,57	38,18 15,55	16868 15349	1489 607	30	17232 2728	36828	
4	67	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	39	2227		86853		86853	6948	93801	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Фасад (Переход №2)									130629	
			Раздел: 14. Армопояс										
5	68	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,97705	90322,66 66105	21705,73 5850,2	449540 329008	108031 29117	12502	247106 55732	752378	
6	69	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,97705	3099,23 2323,56	490,3 1,35	15425 11564	2440 7	1420	7984 1873	25284	
7	70	С121-060801-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,97705	523374		2604859		2604859	208389	2813247	
8	71	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	168	452,87 33,89	3,99 0,81	76082 5694	670 136	69718	4023 6408	86513	
9	72	Е11-130301-1706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		168	4821,14	92,55	137952	15548	0	88687	244772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		728,59	36,48	122404	6128		18131		
10	73	С122-050109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	428,4	431		184640		184640	14771	199414	
			Итого по разделу: 14. Армопояс									4121608	
			Раздел: 15. Внутренняя отделка помещений (АР1-1)(Переход №1)										
11	80	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	216	1478,74 1335,58	143,17 70,2	319408 288484	30924 15164	0	242919 44986	607313	
12	81	С122-030301-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	216	6246		1349136		1349136	107931	1457067	
13	82	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	409	1529,89 976,61	14,46 5,56	625725 399434	5916 2272	220376	361536 78981	1066242	
14	83	Прайс ТОО "Тритон М"	Металлосайдинг "Евробрус"	м2	429,45	4692		2014979		2014979	161198	2176178	
15	84	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка откосов "Сэндвич" панелями	м откоса	30	508,33 392,13	4,83 1,95	15250 11764	145 59	3341	10640 2071	27961	
16	85	С121-060903-0101	Уголок декоративный облицовки откоса	м	30	34		1020		1020	82	1102	
17	86	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/Деталь пластиковая облицовки откосов/	1000 м2	0,0063	2819601		17763		17763	1421	19185	
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка помещений (АР1-1)(Переход №1)									5355048	
			Раздел: 18. Пол(Переход №1)										
18	87	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216	575,92 25,85	30,06 14,19	124399 5583	6493 3065	112324	8128 10602	143130	
			Итого по разделу: 18. Пол(Переход №1)									143130	
			Раздел: 19. Внутренняя отделка помещений (АР2-2)(Переход №2)										
19	88	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	105	1478,74 1335,58	143,17 70,2	155268 140235	15033 7371	0	118085 21868	295222	
20	89	С122-030301-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	105	6246		655830		655830	52466	708296	
21	90	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	189	1529,89 976,61	14,46 5,56	289149 184580	2734 1050	101836	167067 36497	492713	
22	91	Прайс ТОО "Тритон М"	Металлосайдинг "Евробрус"	м2	198,45	4692		931127		931127	74490	1005618	
23	92	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка откосов "Сэндвич" панелями	м откоса	50	508,33 392,13	4,83 1,95	25416 19606	242 98	5568	17734 3452	46602	
24	93	С121-060903-0101	Уголок декоративный облицовки откоса	м	50	34		1700		1700	136	1836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	94	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/Деталь пластиковая облицовки откосов/	1000 м2	0,0105	2819601		29606		29606	2368	31974	
												2582261	
			Итого по разделу: 19. Внутренняя отделка помещений (АР2-2)(Переход №2)										
			Раздел: 20. Пол(Переход №2)										
26	95	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	105	575,92	30,06	60472	3156	54602	3951	69577	
						25,85	14,19	2714	1490		5154		
												69577	
			Итого по разделу: 20. Пол(Переход №2)										
			Раздел: 21. Кабельная линия 0,4кВ										
27	96	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	8	747,43	422,36	5979	3379	1093	1902	8511	
						188,44	141,69	1508	1134		630		
28	97	Прайс ТОО "КНК-электро"	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 50А	шт	1	37530,54		37531		37531		37531	
						37531		37531					
			Отпускная цена					*37531*					
			Сметная стоимость оборудования										
29	98	Прайс ТОО "КНК-электро"	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 50А	шт	1	37530,54		37531		37531		37531	
						37531		37531					
			Отпускная цена					*37531*					
			Сметная стоимость оборудования										
30	99	Прайс ТОО "КНК-электро"	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 50А	шт	1	741470,79		741471		741471		741471	
						741471		741471					
			Отпускная цена					*741471*					
			Сметная стоимость оборудования										
31	100	Ц13-080103-1701 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	4	730,52	104,67	2922	419	134	1947	5259	
						592,24	83,78	2369	335		390		
32	101	С123-070222-0219	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт	4	46649		186596		186596	14928	201524	
			Итого по разделу:21. Кабельная линия 0,4кВ									1031827	
			Раздел: 22. Сваи										
33	102	Е11-50101-5801	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	19,034	9082,26	1616,58	172872	30770	128442	22873	211405	
						717,63	496,22	13659	9445		15660		
34	103	С121-020101-0707	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	19,034	18289		348113		348113	27849	375962	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Сваи									587367	
			Раздел: 23. Стены										
35	104	Е11-80201-303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,42	36524,68	2555,28	453636	31737	314119	106766	605234	
						8677,98	565,32	107781	7021		44832		
36	105	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		12,42	28649,23	2676,96	355823	33248	269535	56168	444951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		4270,56	592,24	53040	7356		32959	1050185	
			Итого по разделу: 23. Стены										
			Раздел: 24. Освещение (Переход №1)										
37	106	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.	19	1370,67 1319,71	16,28 6,54	26043 25075	309 124	659	18143 3535	47721	
38	107	С123-070106-0201	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	19	10272		195168		195168	15613	210781 258502	
			Итого по разделу: 24. Освещение (Переход №1)										
			Раздел: 25. Освещение (Переход №2)										
39	108	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.	10	1370,67 1319,71	16,28 6,54	13707 13197	163 65	347	9549 1860	25116	
40	109	С123-070106-0201	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	10	10272		102720		102720	8218	110938 136054	
			Итого по разделу: 25. Освещение (Переход №2)										
			ИТОГО:					13076021 1783747	295826 93257	10179921 816533	1546905 1104509	15727447	
			В том числе :							816532 0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		223663,71				15951110,71	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		332960,7096				16284071,42	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		309350,7684				16593422,19	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16585718,00	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,99953570836			12 %		1990286,16				18576004,04	
			НДС										
			Итого с НДС										

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Семенив И.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 900519351689

KZ77VJE00045662 от29.03.2019г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Гл.специалист _____ **Жаукин С.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"Институт"Агропромпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Шилохвостов Д.С**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №13 от 05.05.2021