Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2022 года
Доп согласшение № 02 от 25.02.2022 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	595 929 306,67	201 166 914,17	-	159 956 430,72	41 210 483,45	-	41 210 483,45
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			140 375 251,07	140 375 251,07	-	140 375 251,07		-	-
	в т.ч. 2022г.		**268 025 015 422**						
			455 554 055,60	60 791 663,20	-	19 581 179,75	41 210 483,45		41 210 483,45
	Всего по акту:		595 929 306,67	201 166 914,27	-	159 956 430,82	41 210 483,45	-	41 210 483,45

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____**Самуратов С.З.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____**Ерназаров К.М.**
М.П.
Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____**Алдибеков М.Е.**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____**Юров П.Я.**

Представитель заказчика:
_____**Досжанов А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 02 от 25.02.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района за май месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1-1-2 Подготовительные работы											
		ДЕМОНТАЖ СУЩ-Х ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	5	3013,41	571,52	15067	2858	1141	12990	30301
		НР - 108%; СП - 8%			2213,76	191,76	11069	959		2245	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,056	97,00	0,00	5	0	5	0	6
					0,00	0,00	0	0		0	
9	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,056	197,00	0,00	11	0	11	0	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								30 319
		Временные здания и сооружения	Тенге								945,96
		Итого	Тенге								31 265,15
		Работы в зимнее время	Тенге								759,74
		Итого	Тенге								32 024,89
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								33 622,96
		НДС 12%	Тенге								4 034,76
		Итого с НДС	Тенге								37 657,72
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								33 891,95
№ 2-1-3 Искусственные сооружения											
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м									
11	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, типП ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	18	27281,00	0,00	491058	0	491058	0	530343
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		39285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,7	18,59	18,59	1444	1444	0	418	2011
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,47	0	580		149	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	77,7	68,99	68,99	5361	5361	0	1517	7428
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,12	0	2107		550	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	77,7	6,68	6,68	519	519	0	115	685
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,06	0	160		51	
20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание бетоном/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2	22750,89	3497,72	45502	6995	31820	7053	56759
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	6686	1710		4204	
21	1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	49	115,80	111,71	5674	5474	2	1066	7280
		НР - 72%; СП - 8%			4,04	26,18	198	1283		539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								604 505
		Временные здания и сооружения									18 860,57
		Итого									623 365,89
		Работы в зимнее время									19 636,03
		Итого									643 001,91
		с учетом коефицента = 1,049901									675 088,35
		НДС 12%	Тенге								81 010,60
		Итого с НДС	Тенге								756 098,95
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								680 489,06
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м									
44	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2,5	3302,64	174,00	8257	435	4711	2316	11418
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	3111	106		846	
45	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2,5	-513,65	-3,70	-1284	-9	-886	-281	-1690
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-389	-1		-125	
46	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	17,5	3302,64	174,00	57796	3045	32974	16212	79929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	21777	740		5921	
47	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	17,5	513,65	3,70	8989	65	6204	1966	11831
		НР - 72%; СП - 8%			155,45	0,55	2720	10		876	
48	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	4,5	3302,64	174,00	14862	783	8479	4169	20553
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	5600	190		1522	
49	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	4,5	513,65	3,70	2311	17	1595	505	3042
		НР - 72%; СП - 8%			155,45	0,55	700	2		225	
50	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	14,79	6092,97	232,37	90115	3437	55569	27511	127036
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	31110	1642		9410	
51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,87	24132,99	3497,72	214060	31025	153382	31279	264965
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	29653	7583		19627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								638 285
		Временные здания и сооружения	Тенге								19 914,48
		Итого	Тенге								658 198,98
		Работы в зимнее время	Тенге								20 733,27
		Итого	Тенге								678 932,25
		Непредвиденые затраты	Тенге								0,00
		Итого с непредвидеными затратами	Тенге								678 932,25
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								712 811,64
		НДС 12%	Тенге								85 537,40
		Итого с НДС	Тенге								798 349,04
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								718 514,14
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5)									
68	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	26,4	23876,97	3497,72	630352	92340	449756	93095	781323
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	88257	22571		57876	
84	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	3,3	3302,64	174,00	10899	574	6218	3057	15072
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	4107	139		1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	3,3	-513,65	-3,70	-1695	-12	-1170	-371	-2231
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-513	-2		-165	
86	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2,1	3302,64	174,00	6936	365	3957	1945	9591
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	2613	89		710	
87	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2,1	-513,65	-3,70	-1079	-8	-744	-236	-1420
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-326	-1		-105	
88	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	1,3	3302,64	174,00	4293	226	2450	1204	5938
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	1618	55		440	
89	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1,3	-513,65	-3,70	-668	-5	-461	-146	-879
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-202	-1		-65	
90	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	10,1	3302,64	174,00	33357	1757	19031	9357	46130
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	12568	427		3417	
91	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	10,1	513,65	3,70	5188	37	3580	1134	6828
		НР - 72%; СП - 8%			155,45	0,55	1570	6		506	
92	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	11,65	24132,99	3497,72	281149	40748	201454	41082	348010
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	38947	9960		25778	
93	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,5622	60497,20	0,00	34012	0	189	28411	67416
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	0,00	33823	0		4994	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5622	216607,00	0,00	121776	0	121776	0	131519
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		9742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,3	95954,91	1051,20	124741	1367	90820	29880	166991
		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	32555	644		12370	
96	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	25,55	6092,97	232,37	155675	5937	95996	47526	219457
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	53743	2836		16256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 793 746
		Временные здания и сооружения	Тенге								55 964,87
		Итого	Тенге								1 849 710,62
		Работы в зимнее время	Тенге								58 265,88
		Итого	Тенге								1 907 976,51
		с учетом коефициента = 1,049901	Тенге								2 003 186,45
		НДС 12%	Тенге								240 382,37
		Итого с НДС	Тенге								2 243 568,82
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								2 019 211,94
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(4,0х2,5)									
128	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2,1	3302,64	174,00	6936	365	3957	1945	9591
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	2613	89		710	
129	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2,1	-513,65	-3,70	-1079	-8	-744	-236	-1420
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-326	-1		-105	
130	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	1,3	3302,64	174,00	4293	226	2450	1204	5938
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	1618	55		440	
131	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1,3	-513,65	-3,70	-668	-5	-461	-146	-879
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-202	-1		-65	
132	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	0,9	3302,64	174,00	2972	157	1696	834	4111
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	1120	38		304	
133	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	0,9	-513,65	-3,70	-462	-3	-319	-101	-608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-155,45	-0,55	-140	0		-45	
134	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	11,1	3302,64	174,00	36659	1931	20915	10283	50698
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	13813	469		3755	
135	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	11,1	513,65	3,70	5702	41	3935	1246	7504
		НР - 72%; СП - 8%			155,45	0,55	1725	6		556	
136	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,3	24132,99	3497,72	200304	29031	143525	29269	247938
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	27747	7096		18366	
137	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,4626	60497,20	0,00	27986	0	155	23378	55473
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	0,00	27831	0		4109	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4626	216607,00	0,00	100202	0	100202	0	108219
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8016	
139	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1	95954,91	1051,20	95955	1051	69861	22984	128454
		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	25043	496		9515	
140	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	21,05	6092,97	232,37	128257	4891	79088	39155	180805
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	44277	2336		13393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								795 824
		Временные здания и сооружения	Тенге								24 829,70
		Итого	Тенге								820 653,52
		Работы в зимнее время	Тенге								25 850,59
		Итого	Тенге								846 504,10
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								888 745,50
		НДС 12%	Тенге								106 649,46
		Итого с НДС	Тенге								995 394,96
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								895 855,47
№ 2-1-1 Земляные работы											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	147,9	55,27	55,27	8175	8175	0	1843	10819
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,31	0	2560		801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	147,9	46,48	46,48	6874	6874	0	1550	9098
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,56	0	2153		674	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	806,4	62,81	62,81	50650	50650	0	11421	67036
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	15862		4966	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	806,4	211,04	211,04	170184	170184	0	38373	225242
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	66,09	0	53296		16685	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1032,3	62,81	62,81	64839	64839	0	14620	85815
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	20305		6357	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1032,3	52,76	52,76	54465	54465	0	12281	72085
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	17057		5340	
7	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1032,3	143,62	138,54	148261	143010	71	27865	190215
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	5180	33521		14090	
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1703,295	44,00	0,00	74945	0	74945	0	80941
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5996	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,9	62,81	62,81	23422	23422	0	5281	30999
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	7335		2296	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	372,9	52,76	52,76	19674	19674	0	4436	26039
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	6161		1929	
11	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	372,9	143,62	138,53	53557	51660	25	10066	68712
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1871	12109		5090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	615,285	61,00	0,00	37532	0	37532	0	40535
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3003	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	255,9	62,81	62,81	16073	16073	0	3624	21273
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	5034		1576	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	255,9	52,76	52,76	13502	13502	0	3044	17870
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	4228		1324	
15	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	255,9	143,62	138,54	36753	35451	18	6907	47153
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1284	8310		3493	
16	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	422,235	78,00	0,00	32934	0	32934	0	35569
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2635	
17	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4151,41	128,92	122,24	535189	507452	284	113837	700947
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	31,47	27453	130653		51922	
18	4102-0104-1053 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км	т	6849,8265	751,00	0,00	5144220	0	5144220	0	5555757
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		411538	
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,225	55,27	55,27	8856	8856	0	1997	11721
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,31	0	2773		868	
20	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	160,225	46,48	46,48	7447	7447	0	1679	9856
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,56	0	2332		730	
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	801,125	112,22	107,08	89904	85783	0	15788	114147
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	4121	17807		8455	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6531,6	68,99	68,99	450591	450591	0	127525	624365
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,12	0	177118		46249	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6531,6	33,38	33,38	217992	217992	0	48379	287682
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,29	0	67194		21310	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6531,6	82,48	69,74	538730	455483	18942	125304	717157
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	64306	109727		53123	
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19636,5	6,93	6,93	136115	136115	0	27532	176738
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	38239		13092	
26	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	5922,3	112,22	107,08	664614	634153	0	116710	843829
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	30461	131635		62506	
27	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	279,6	112,22	107,08	31377	29939	0	5510	39838
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	1438	6215		2951	
28	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3294,3	6,93	6,93	22835	22835	0	4619	29650
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	6415		2196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								10 141 091
		Временные здания и сооружения	Тенге								316 402,03
		Итого	Тенге								10 457 492,70
		Работы в зимнее время	Тенге								677 645,53
		Итого	Тенге								11 135 138,23
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								11 690 792,76
		НДС 12%	Тенге								1 402 895,13
		Итого с НДС	Тенге								13 093 687,89
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								11 784 319,10

№ 2-1-2 Дорожная одежда

				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2335	1228,00	1079,09	2867386	2519681	4740	995375	4 171 782
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	342965	578678		309021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2335	1423,00	0,00	3322705	0	3322705	0	3 588 521
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		265816	
4	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7000	1970,00	0,00	13790000	0	13790000	0	14 893 200
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1103200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 653 503
		Временные здания и сооружения	Тенге								706 789,29
		Итого	Тенге								23 360 292,20
		Работы в зимнее время	Тенге								336 388,21
		Итого	Тенге								23 696 680,41
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								24 879 168,45
		НДС 12%	Тенге								2 985 500,21
		Итого с НДС	Тенге								27 864 668,67
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								25 078 201,80
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36 657 272
		Временные здания и сооружения	Тенге								1 143 706,89
		Итого	Тенге								37 800 979,05
		Работы в зимнее время	Тенге								1 139 279,24
		Итого	Тенге								38 940 258,29
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								40 883 416,12
		НДС 12%	Тенге								4 906 009,93
		Итого с НДС	Тенге								45 789 426,05
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								41 210 483,45

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Ерназаров К.М.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____**Юров П.Я.**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**