Форма КС-3

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Договор №35 от 14 августа 2018г

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному дому в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок 1 пятно 1

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	За отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На проибретение материалов	Другие дополнитель. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										5 000 000
К оплате										**5 000 000**

Генподрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор **Есбосынов Н.**

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор **Абильдаев С.**

Форма - 2В

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор №35 от 14 августа 2018г

Объект: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному дому в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок 1 пятно 1

Акт выполненных работ на октября 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружная канализация							
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**162,470**	**177,67**	**28866**
			Накладные расходы			***25,94***	**4214**
			Сметная прибыль			***13,16***	**2138**
2	**2**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**44,020**	**225,44**	**9924**
			Накладные расходы			***32,89***	***1448***
			Сметная прибыль			***16,70***	***735***
3	**3**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,380**	**4765,32**	**30403**
			Накладные расходы			***1847,02***	***11784***
			Сметная прибыль			***352,99***	***2252***
4	**4**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,129**	**177,67**	**378**
			Накладные расходы			***25,94***	***55***
			Сметная прибыль			***13,16***	***28***

5	5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,664	1840,86	14108
			Накладные расходы			*713,51*	*5468*
			Сметная прибыль			*136,36*	*1045*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,918	1287,38	42378
			Накладные расходы			*498,99*	*16426*
			Сметная прибыль			*95,36*	*3139*
7	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,656	47,73	1463
			Накладные расходы			*8,64*	*265*
			Сметная прибыль			*3,54*	*108*
8	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,656	255,73	7840
			Накладные расходы			*82,03*	*2515*
			Сметная прибыль			*18,94*	*581*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,672	40,84	5377
			Накладные расходы			*7,39*	*973*
			Сметная прибыль			*3,02*	*398*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,672	214,39	28230
			Накладные расходы			*68,75*	*9052*
			Сметная прибыль			*15,88*	*2091*
11	11	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,500	310,58	3882
			Накладные расходы			*47,87*	*598*
			Сметная прибыль			*23,01*	*288*
12	12	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	26,750	336,96	9014
			Сметная прибыль			*24,96*	*668*
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,500	25,42	318
			Накладные расходы			*5,81*	*73*
			Сметная прибыль			*1,88*	*24*
14	14	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	914352,39	58061
			Накладные расходы			*351452,88*	*22317*

			Сметная прибыль			*67729,81*	*4301*
16	16	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,078	734237,80	57124
			Накладные расходы			*328782,54*	*25579*
			Сметная прибыль			*54387,99*	*4231*
18	18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,480	53172,96	344561
			Накладные расходы			*16823,71*	*109018*
			Сметная прибыль			*3938,74*	*25523*
24	24	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3,000	3083,45	9250
			Накладные расходы			*1114,99*	*3345*
			Сметная прибыль			*228,40*	*685*
26	26	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	72,000	646,92	46578
			Сметная прибыль			*47,92*	*3450*
27	27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,391	218656,08	85403
			Накладные расходы			*18247,60*	*7127*
			Сметная прибыль			*16196,75*	*6326*
28	28	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,097	594895,32	57943
			Сметная прибыль			*44066,32*	*4292*
Водопровод							
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,760	177,67	490
			Накладные расходы			*25,94*	72
			Сметная прибыль			*13,16*	36
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	64,620	225,44	14568
			Накладные расходы			*32,89*	2125
			Сметная прибыль			*16,70*	1079

3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,080	4765,32	9912
			Накладные расходы			*1847,02*	3842
			Сметная прибыль			*352,99*	734
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,340	1840,86	24557
			Накладные расходы			*713,51*	9518
			Сметная прибыль			*136,36*	1819
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,552	1287,38	711
			Накладные расходы			*498,99*	275
			Сметная прибыль			*95,36*	53
6	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	53,360	47,73	2547
			Накладные расходы			*8,64*	461
			Сметная прибыль			*3,54*	189
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,360	255,73	13646
			Накладные расходы			*82,03*	4377
			Сметная прибыль			*18,94*	1011
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,208	40,84	90
			Накладные расходы			*7,39*	16
			Сметная прибыль			*3,02*	7
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,208	214,39	473
			Накладные расходы			*68,75*	152
			Сметная прибыль			*15,88*	35
10	10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,060	735808,07	44443
			Накладные расходы			*312669,62*	18885
			Сметная прибыль			*54504,30*	3292

12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонных частей	0,006	1858871,71	11153
			Накладные расходы			*512881,86*	3077
			Сметная прибыль			*137694,20*	826
13	13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,065	2197936,59	142866
			Накладные расходы			*763548,00*	49631
			Сметная прибыль			*162810,12*	10583
15	15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	65,000	2107,56	136991
			Накладные расходы			*892,50*	58013
			Сметная прибыль			*156,12*	10148
16	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2013,75	2014
			Накладные расходы			*833,84*	834
			Сметная прибыль			*149,17*	149
17	17	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	26072,28	26072
			Сметная прибыль			*1931,28*	1931
18	18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1308,96	2618
			Сметная прибыль			*96,96*	194
19	19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	934,88	1870
			Накладные расходы			*403,60*	807
			Сметная прибыль			*69,25*	139
20	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1,000	2013,75	2014
			Накладные расходы			*833,84*	834
			Сметная прибыль			*149,17*	149
21	21	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	5111,64	5112
			Сметная прибыль			*378,64*	379
22	22	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1087,56	2175

			Сметная прибыль			*80,56*	161
23	23	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	6374,72	6375
			Накладные расходы			*2141,31*	2141
			Сметная прибыль			*472,20*	472
24	24	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1,000	3083,45	3083
			Накладные расходы			*1114,99*	1115
			Сметная прибыль			*228,40*	228
25	25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,060	100631,63	6078
			Накладные расходы			*45529,61*	2750
			Сметная прибыль			*7454,19*	450
26	26	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,060	1163736,91	70290
			Накладные расходы			*208150,67*	12572
			Сметная прибыль			*86202,73*	5207
27	27	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,065	4976654,50	323483
			Накладные расходы			*408889,06*	26578
			Сметная прибыль			*368641,07*	23962
Газопровод							
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	210,000	177,67	37311
			Накладные расходы			*25,94*	5447
			Сметная прибыль			*13,16*	2764
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,000	40,84	6289
			Накладные расходы			*7,39*	1138
			Сметная прибыль			*3,02*	465
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,000	214,39	33016

			Накладные расходы			*68,75*	10588
			Сметная прибыль			*15,88*	2446
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,000	1287,38	36047
			Накладные расходы			*498,99*	13972
			Сметная прибыль			*95,36*	2670
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	28,000	5030,41	140851
			Накладные расходы			*863,96*	24191
			Сметная прибыль			*372,62*	10433
6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,179	551396,85	98700
			Накладные расходы			*219108,32*	39220
			Сметная прибыль			*40844,21*	7311
8	8	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82,000	3219,92	264033
			Накладные расходы			*712,12*	58394
			Сметная прибыль			*238,51*	19558
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	6353,53	6354
			Накладные расходы			*2543,31*	2543
			Сметная прибыль			*470,63*	471
10	10	2304-0101-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	16924,68	16925
			Сметная прибыль			*1253,68*	1254
11	11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1987,20	3974
			Сметная прибыль			*147,20*	294
12	12	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2102149,96	2628
			Накладные расходы			*733668,44*	917
			Сметная прибыль			*155714,81*	195
13	13	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,255	5109,48	6412
			Сметная прибыль			*378,48*	475

14	14	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(патрубок)	м	0,200	5535,00	1107
			Сметная прибыль			*410,00*	82
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1949,01	3898
			Накладные расходы			*602,01*	1204
			Сметная прибыль			*144,37*	289
16	16	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	7373,16	7373
			Сметная прибыль			*546,16*	546
17	17	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4605,12	4605
			Сметная прибыль			*341,12*	341
18	18	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубок.)	т конструкций	0,022	464877,60	10285
			Накладные расходы			*125842,41*	2784
			Сметная прибыль			*34435,38*	762
19	19	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023	227558,16	5236
			Сметная прибыль			*16856,16*	*388*
20	20	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8,000	213,88	1711
			Накладные расходы			*80,69*	646
			Сметная прибыль			*15,84*	127
21	21	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,278	688939,56	191525
			Сметная прибыль			*51032,56*	14187
22	22	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	803617,20	8
			Сметная прибыль			*59527,20*	*1*
23	23	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,004	93130,56	373
			Сметная прибыль			*6898,56*	28
24	24	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,030	2759,40	83

			Сметная прибыль			*204,40*	6
25	25	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,007	284514,12	1935
			Сметная прибыль			*21075,12*	143
26	26	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	248207,76	149
			Сметная прибыль			*18385,76*	11
27	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,020	5030,41	101
			Накладные расходы			*863,96*	17
			Сметная прибыль			*372,62*	7
28	28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,013	846203,85	11255
			Накладные расходы			*327684,08*	4358
			Сметная прибыль			*62681,77*	834
29	29	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,433	7449,84	100074
			Сметная прибыль			*551,84*	7413
30	30	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,000	11929,02	23858
			Накладные расходы			*3421,79*	6844
			Сметная прибыль			*883,63*	1767
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,600	1109,60	3995
			Накладные расходы			*209,00*	752
			Сметная прибыль			*82,19*	296
32	32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,040	5623,62	225
			Накладные расходы			*897,08*	36
			Сметная прибыль			*416,56*	17
33	33	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	51,84	104
			Сметная прибыль			*3,84*	8

34	34	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	11929,02	11929
			Накладные расходы			*3421,79*	3422
			Сметная прибыль			*883,63*	884
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,800	1109,60	1997
			Накладные расходы			*209,00*	376
			Сметная прибыль			*82,19*	148
36	36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,020	5623,62	112
			Накладные расходы			*897,08*	18
			Сметная прибыль			*416,56*	8
37	37	2302-0304-2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3864,24	7728
			Сметная прибыль			*286,24*	572
38	38	2302-0103-2707 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 76 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1555,20	1555
			Сметная прибыль			*115,20*	115
39	39	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	2462,40	9850
			Сметная прибыль			*182,40*	730
40	40	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	592,92	2372
			Сметная прибыль			*43,92*	176
41	41	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x8,2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	11544,12	23088
			Сметная прибыль			*855,12*	1710
42	42	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	3071,52	67573
			Сметная прибыль			*227,52*	5005
43	43	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,897	5303,19	57789

			Накладные расходы			*791,25*	8622
			Сметная прибыль			*392,83*	4281
44	44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	3,000	7900,98	23703
			Накладные расходы			*3315,28*	9946
			Сметная прибыль			*585,26*	1756
45	45	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,077	229076,37	17566
			Накладные расходы			*74224,98*	5692
			Сметная прибыль			*16968,62*	1301
46	46	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,080	227558,16	18136
			Сметная прибыль			*16856,16*	1343
47	47	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24,000	213,88	5133
			Накладные расходы			*80,69*	1937
			Сметная прибыль			*15,84*	380
48	48	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	626387,04	2004
			Сметная прибыль			*46399,04*	148
49	49	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	730640,52	292
			Сметная прибыль			*54121,52*	22
50	50	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,336	21205,80	7125
			Сметная прибыль			*1570,80*	528
51	51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под стойки песчаное. Устройство	м3 основания	0,048	5623,62	270
			Накладные расходы			*897,08*	43
			Сметная прибыль			*416,56*	20
52	52	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	41388,39	41388
			Накладные расходы			*14673,88*	14674
			Сметная прибыль			*3065,81*	3066
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,090	122,00	2329

			Накладные расходы			*24,80*	473
			Сметная прибыль			*9,04*	173
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,090	92,30	1762
			Накладные расходы			*14,55*	278
			Сметная прибыль			*6,84*	131
55	55	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,177	35834,27	6343
			Накладные расходы			*7632,46*	1351
			Сметная прибыль			*2654,39*	470
56	56	СТПРАЙС	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м	177,000	43,58	7714
			Сметная прибыль			*3,23*	572
57	57	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	177,000	448,08	79310
			Накладные расходы			*112,40*	19895
			Сметная прибыль			*33,19*	5875
58	58	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,177	395579,16	70018
			Сметная прибыль			*29302,16*	5186
59	59	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 90,79 мм. Испытание воздухом на гермитичность от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,255	1345364,87	343068
			Накладные расходы			*303835,10*	77478
			Сметная прибыль			*99656,66*	25412
60	60	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 90 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	20,000	38794,74	775895
			Накладные расходы			*6400,05*	128001
			Сметная прибыль			*2873,68*	57474
61	61	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 90 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	20,000	13117,76	262355
			Накладные расходы			*2230,15*	44603
			Сметная прибыль			*971,69*	19434

62	62	1109-0501-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	11,304	6639,98	75058
			Накладные расходы			*2448,03*	27673
			Сметная прибыль			*491,85*	5560
Электроснабжение							
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	132,960	177,67	23623
			Накладные расходы			*25,94*	3449
			Сметная прибыль			*13,16*	1750
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,110	2959,11	12162
			Накладные расходы			*1146,94*	4714
			Сметная прибыль			*219,19*	901
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,208	40,84	4174
			Накладные расходы			*7,39*	755
			Сметная прибыль			*3,02*	309
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,208	214,39	21912
			Накладные расходы			*68,75*	7027
			Сметная прибыль			*15,88*	1623
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,700	237,34	3726
			Накладные расходы			*36,58*	574
			Сметная прибыль			*17,58*	276
6	6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,591	336,96	8623

			Сметная прибыль			*24,96*	639
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,700	25,42	399
			Накладные расходы			*5,81*	91
			Сметная прибыль			*1,88*	30
8	8	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	276,000	550,58	151960
			Накладные расходы			*134,62*	37155
			Сметная прибыль			*40,78*	11255
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	183,000	647,82	118551
			Накладные расходы			*139,07*	25450
			Сметная прибыль			*47,99*	8782
10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	183,000	191,20	34990
			Накладные расходы			*42,01*	7688
			Сметная прибыль			*14,16*	2591
11	11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90,000	789,54	71059
			Накладные расходы			*201,79*	18161
			Сметная прибыль			*58,48*	5263
12	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,090	223107,78	20080
			Накладные расходы			*88546,08*	7969
			Сметная прибыль			*16526,50*	1487
14	14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,000	2759,40	41391
			Сметная прибыль			*204,40*	3066
15	15	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18,000	1748,58	31474
			Накладные расходы			*354,00*	6372
			Сметная прибыль			*129,52*	2331
16	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,138	35834,27	4945

			Накладные расходы			*7632,46*	1053
			Сметная прибыль			*2654,39*	366
17	17	СТПРАЙС	Лента сигнальная 250 мм ЛСЭ-250	м	138,000	64,24	8865
			Сметная прибыль			*4,76*	657
18	18	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	789,54	14212
			Накладные расходы			*201,79*	3632
			Сметная прибыль			*58,48*	1053
21	21	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18,000	1797,22	32350
			Накладные расходы			*615,36*	11076
			Сметная прибыль			*133,13*	2396
22	22	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	2136,24	38452
			Сметная прибыль			*158,24*	2848
23	23	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	40140,08	240840
			Накладные расходы			*9503,40*	57020
			Сметная прибыль			*2973,34*	17840
24	24	СТПРАЙС	Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x185-240/750	шт	4,000	31995,00	127980
			Сметная прибыль			*2370,00*	9480
25	25	СТПРАЙС	Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x95	шт	2,000	23142,86	46286
			Сметная прибыль			*1714,29*	3429
26	26	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	22952,23	22952
			Накладные расходы			*7693,84*	7694
			Сметная прибыль			*1700,17*	1700
27	27	СТПРАЙС	Муфта соединительная Райхем POLJ 01/4x150-240	шт	1,000	45803,57	45804
			Сметная прибыль			*3392,86*	3393
28	28	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200X500X400 мм. Установка	шт.	2,000	7259,58	14519

			Накладные расходы			*2150,34*	4301
			Сметная прибыль			*537,75*	1076
29	29	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф под оборудование 1200х500х400	шт	2,000	30325,32	60651
			Сметная прибыль			*2246,32*	4493
30	30	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1919,96	3840
			Накладные расходы			*712,69*	1425
			Сметная прибыль			*142,22*	284
31	31	2307-0501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчик DTZ 1513	шт	2,000	77147,64	154295
			Сметная прибыль			*5714,64*	11429
32	32	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6,000	2402,71	14416
			Накладные расходы			*886,32*	5318
			Сметная прибыль			*177,98*	1068
33	33	СТПРАЙС	Предохранитель ПН-2-250	шт	6,000	561,21	3367
			Сметная прибыль			*41,57*	249
			ИТОГО:				4823041
			Итого с временными		1 %	48230,41	4871271
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	30689,01	4901960
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			98039,21	5 000 000,00

Итого по акту: 5 000 000

Генподрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор **Есбосынов Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"
Директор **Абильдаев С.**