Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и
финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2017г.

Подрядчик:ТОО «Бер-Нур-Тараз»
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: № 3 от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения а. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем водоснабжения а. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области									5 000 000,00
	Итого к оплате									**5 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО «Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ **Есбосынов Н.Н.**

м.п.

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Подрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в а. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области

А К Т №1
выполненных работ на июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтно-строительные работы по существующему резервуару								
18	Е0107-13-7	Демонтаж плит покрытий	29	1501,29	527,44	43537	15296	23230	2,76	80
		шт		413,1	159,07	11980	4613	140	0,72	21
19	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий	29	1983,4	586,05	57518	16995	25811	2,76	80
		шт		459	176,74	13311	5125	140	0,72	21
20	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	6,746	23600		159196				
		м3								
21	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	126,02	583,53	2,07	73536	261	40230	1,38	174
		м2		258,75	0,79	32608	100	123	0	0
22	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	126,02	48,53	5,55	6116	699	6983	0,26	33
		м2		42,98	2,07	5416	261	123	0,01	1
23	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	7,788	11576		90154				
		м3								
24	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	126,02	242,04	13,43	30502	1692	8942	0,37	46
		м2		52,65	5,04	6635	635	123	0,02	3
25	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	126,02	149,02	2,68	18780	338	546	0,02	2
		м2		2,52	1	318	126	123	0	1
26	Е0108-12-1	Армирование стен и других конструкций	0,16	8679,65	422,15	1389	68	1589	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1321	25	118	0,77	0
27	Е0122-9-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	0,0012	331679,14	156130,76	398	187	323	775	1
		км		148275	58979,25	178	71	130	288,06	0
28	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0012	1043023,23	154581,1	1252	185	190	368	0
		км		63225	58394,25	76	70	130	285,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377мм, толщина стенки 4,0 мм	1,205	2496		3007				
		м								
30	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
		фланец		616,5	4,5	1233	9	130	0,03	0
31	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400ГОСТ 12816-80	2	3532		7064				
		шт.								
		Итого по разделу: ремонтно-строительные работы по существующему резервуару				494184				
		Раздел: Резервуар емк.150м3(п.3,3а)								
76	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1586,432	29,64	28,03	47019	44465	13336	0,01	18
		м3		1,61	7,06	2554	11194	97	0,02	39
77	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	111,05	176,15	74,72	19561	8298	12998	0,67	74
		м3		100,8	19,87	11194	2206	97	0,07	8
78	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	874,242	6,48	6,48	5665	5665	1784	0	0
		м3		0	2,1	0	1839	97	0,01	7
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	874,242	21,55	4,52	18836	3948	14442	0,11	94
		м3		17,03	0	14888	0	97	0	0
80	Е0101-73-12	Устройство обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	527,408	49,08	47,11	25887	24848	5673	0,01	7
		м3		1,97	9,12	1039	4809	97	0,03	16
81	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	295,83	29,63	28,58	8764	8453	3028	0,01	2
		м3		0,99	9,56	293	2829	97	0,04	10
82	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км из отвала	517,702	45	45	23297	23297	4659	0	0
		т		0	9	0	4659	100	0,19	98
83	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	527,408	48,83	0,23	25753	121	29018	0,33	175
		м2		48,6	0,09	25632	47	113	0	0
84	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	29,47	0		0				
		м3								
		Итого по разделу: Резервуар емк.150м3(п.3,3а)				174784				
		Раздел: водопровод В1								
85	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	322,915	467,1	0	150833	0	170442	2,98	961
		м3		467,1	0	150833	0	113	0	0
86	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	206,943	389,25	0	80553	0	91024	2,48	513
		м3		389,25	0	80553	0	113	0	0
87	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	160,71	1428,2	152,52	229526	24511	44047	1,02	164
		м3		153,68	57,15	24698	9185	130	0,28	45
88	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	786,15	122,18	0	96052	0	108539	0,89	696
		м3		122,18	0	96052	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143008-92	Песок природный	692,265	1020		706110				
		м3								
90	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1445,971	167,18	0	241737	0	273163	1,21	1750
		м3		167,18	0	241737	0	113	0	0
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8510,5	21,55	4,52	183368	38434	140586	0,11	919
		м3		17,03	0	144934	0	97	0	0
92	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
		шт								
93	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	14	5190		72660				
		шт								
94	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dyионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	4	6480		25920				
		км								
95	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием(гребенки и гильзы)	0,065	121367,16	49858,78	7889	3241	6782	336	22
		км		61425	18834,75	3993	1224	130	91,99	6
96	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,105	129222,58	54072,58	13568	5678	11603	352	37
		км		64575	20425,5	6780	2145	130	99,76	10
97	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,048	160329,25	60626,12	7696	2910	6582	442	21
		км		82575	22902,75	3964	1099	130	111,85	5
98	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,065	176712,4	29493,95	11486	1917	3926	203	13
		км		35325	11142	2296	724	130	54,42	4
99	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,105	277986,61	30429,76	29189	3195	6422	205	22
		км		35550	11495,25	3733	1207	130	56,14	6
100	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,048	420081,51	68116,36	20164	3270	4386	256	12
		км		44550	25731	2138	1235	130	125,67	6
101	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	0	0
102	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
103	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,369	121294,13	49389,75	44758	18225	39063	312,7	115
		т		62775	18657	23164	6884	130	91,12	34
		Итого по разделу: водопровод В1				1944287				
		ИТОГО:								
						2613255				
		Всего прямые затраты:				916762				
		в том числе стоимость:				3530017				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования								
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1105148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				3924				
		Всего накладных расходов:				1109072				
		Итого с накладными				4639089				
		- заработная плата								
		- трудоемкость								
		Итого с временными, 3,4 %				157729,026				
						4796818,026				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				56122,7709				
						4852940,797				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19412				
						4872353				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				48724				
						4901961				
		ИТОГО:				4901961				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98039				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 000 000				

Подрядчик:
ТОО «Бер-Нур-Тараз"
Директор
м.п. _____ **Есбосынов Н.Н.**

Субподрядчик:
ТОО «Құрылыс-2015"
Директор
М.П. _____ **Абильдаев С.Б.**