Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№13

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		3,5	343,42	310,87	1202	1088	0	404	1734
			м3 грунта		32,43	127,71	113	447		128	
2	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		4,165	1697		7068				7633
			тенге за 1 тонну							565	
3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,45	16,48	13,79	40	34	0	15	60
			м3 грунта		2,63	5,94	6	15		4	
4	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		1,785	96		171				185
			тенге за 1 тонну							14	
5	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		1,05	816,86	0	858	0	0	618	1593
			м3 грунта		816,86	0	858	0		118	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2,5	64,62	64,62	162	162	0	49	227
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	68		17	
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		17,5	6,27	6,27	110	110	0	26	147
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	36		11	
8	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20		1,6666667	5575,23	1040,63	9292	1734	7312	713	10805
			м3		147,31	248,57	246	414		800	
9	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		8,3333333	902,05	189,65	7517	1580	5645	917	9109
			м2 основания		34,98	66,9	291	558		675	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0208333	123912,86	1819,75	2582	38	2544	22	2811
			т		0	957	0	20		208	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	8,3333333	1242,56	44,07	10355	367	9575	529	11754
					49,51	9,21	413	77		871	
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	16,6666667	133,23	1,46	2221	24	2195	6	2404
					0,1	0,23	2	4		178	
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	8,3333333	1329,9	44,07	11082	367	10303	529	12540
					49,51	9,21	413	77		929	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	16,6666667	147,5	1,46	2458	24	2432	6	2661
					0,1	0,23	2	4		197	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									55117,16
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	1,7571667	5572,99	1040,63	9793	1829	7705	751	11387
					147,31	248,57	259	437		844	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0263575	123912,86	1819,75	3266	48	3218	27	3557
					0	957	0	25		263	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	5,2715	1242,45	44,07	6550	232	6056	334	7435
					49,51	9,21	261	49		551	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	17,5716667	1329,79	44,07	23367	774	21722	1114	26440
					49,51	9,21	870	162		1958	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	35,1433333	147,5	1,46	5184	51	5129	12	5612
					0,1	0,23	3	8		416	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									48158,49
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	8,6535	828,84	127,48	7172	1103	3682	2987	10972
					275,81	43,82	2387	379		813	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023076	123912,86	1819,75	2859	42	2817	24	3114
					0	957	0	22		231	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,701855	12805	969,68	21792	1650	18859	2053	25753
					754,03	363,18	1283	618		1908	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,845	1188,99	2,86	34296	83	28752	5933	43448
					189,36	1,09	5462	31		3218	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28,845	743,68	0	21451	0	17931	3802	27273
					122,03	0	3520	0		2020	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									87571,98

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,04	2742,01 2742,01	0 0	2852 2852	0 0	0	2053 392	5297
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,768	261		461			37	498
27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,768	1697		3000			240	3240
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,04	16,48 2,63	13,79 5,94	17 3	14 6	0	6 2	25
29	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4	695,73 275,81	136,62 46,03	2783 1103	546 184	1133	1390 334	4507
30	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12 см	м2	4	930,51 275,81	136,62 46,03	3722 1103	546 184	2072	1390 409	5521
31	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4	506,86 275,81	136,62 46,03	2027 1103	546 184	378	1390 273	3691
32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4	1318,88 1182,16	128,54 39,08	5276 4729	514 156	33	4592 789	10657
33	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4	3315		13260		13260	1061	14321
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие бельевой площадки									33398,45
		Раздел: 5. Устройство бортового камня и поребрика									
34	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,0645	2109,24 2109,24	0 0	136 136	0 0	0	98 19	253
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,625	261		685			55	740
36	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,55	1697		4327			346	4674
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,5	16,48 2,63	13,79 5,94	25 4	21 9	0	9 3	37
38	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1	6343,24 901	1617,14 767,26	6343 901	1617 767	3825	1551 632	8526
39	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	10	1821,05 1098	30,07 12,59	18210 10980	301 126	6930	11994 2416	32621
40	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,43	29213		12562		12562	1005	13567
41	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,6516667	2109,24 2109,24	0 0	9811 9811	0 0	0	7064 1350	18226
42	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,9078333	261		2064			165	2229
43	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,9078333	1697		13420			1074	14493
44	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6516667	16,48 2,63	13,79 5,94	77 12	64 28	0	29 8	114
45	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,8606667	6343,24 901	1617,14 767,26	11803 1676	3009 1428	7117	2887 1175	15865
46	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	46,5166667	1821,05 1098	30,07 12,59	84709 51075	1399 586	32235	55794 11240	151743

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,7442667	29213		21742		21742	1739	23482
		Итого по разделу: 5. Устройство бортового камня и поребрика									185914,24
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,5766667	2234,23	0	19162	0	0	13797	35596
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,5803333	261		3805			2637	4110
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,5803333	1697		24743			304	26722
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,5766667	16,48	13,79	141	118	1	1979	210
					2,63	5,94	23	51		53	
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,3	64,62	64,62	536	536	0	16	755
					0	27,2	0	226		163	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,3	5572,99	1040,63	46256	8637	36396	56	53789
					147,31	248,57	1223	2063		3549	
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	27,6666667	891,37	189,65	24661	5247	18446	3984	29922
					34,98	66,9	968	1851		3044	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0691667	123912,86	1819,75	8571	126	8445	2216	9334
					0	957	0	66		71	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27,6666667	1188,99	2,86	32895	79	27577	691	41673
					189,36	1,09	5239	30		5690	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	110,6666667	185,92	0	20575	0	17199	3087	26159
					30,51	0	3376	0		3646	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	27,6666667	1052,28	4,94	29113	137	11274	1938	49485
					639,84	2,54	17702	70		16706	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	27,6666667	12822,86		354766		354766	3666	383147
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								28381	565225,32
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
60	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	330,6	146,83	5290	2349	731	2141	8025
					138,1	47,76	2210	764		594	
61	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	
62	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
63	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,072	162997		11736		11736		12675

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км км	0,0206	394639		8130		8130	939 650	8780
65	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	34790 12476	18925 7165	3389	14142 3914	52846
66	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571	16286	219857
67	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	33114 14404	17860 6785	851	15256 3870	52239
68	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096	1128	15224
69	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
70	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
71	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
72	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
73	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	43	577
75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	130	1754
76	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195	16	211
77	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
78	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
79	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
80	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	185	2501
81	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	159	2145
82	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
83	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
84	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1967		3934		3934		4249

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							315	
85	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
86	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
87	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
88	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
89	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									408028,85
		Раздел: 8. Озеленение									
90	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	186,1666667	415,57 269,14	9,78 2,62	77366 50105	1821 488	25440	44522 9751	131639
		Итого по разделу: 8. Озеленение									77365,64
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
91	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6 2563,6	0 0	7691 7691	0 0	0	5537 1058	14286
92	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24 901	1617,14 767,26	171 24	44 21	103	42 17	230
93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	1698 106	89 20	1504	115 145	1958
94	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	270 78	129 39	63	81 28	379
95	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427	194	2621
96	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1 125671	38277,14 13688,54	17440 12957	3947 1411	536	9914 2188	29542
97	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	6181 5554	255 51	372	3868 804	10853
98	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771		10546		10546	844	11389
99	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292	1223	16515
100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	127	1713
101	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	8	112
102	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04 393,04	0 0	525 525	0 0	0	362 71	958

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
					46,26	0,28	247	1		51	
104	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
					27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
105	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
106	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена			58009		58009		58009		
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
107	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611		78611		78611		
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					1731320	93611	1101233	313022	2196964
		В том числе :					340110	33129	136620	152616	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		27815				
		Итого с зимними удорожаниями									2224777
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2335785
		НДС			12 %		280294				
		Итого с НДС									2616079

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЕДОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)