Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 г.

согласно доп.соглашения №1 от 18.03.2022г. к договору №8 от 01.03.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Кызылорда-Айдарлы-Тартогай" участок-39,5км в Сырдарьинском районе Кызылординской области (33,5-50,5км) 17км"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	183 459 995,77	183 459 995,77	183 459 995,77	183 459 995,77	55 037 998,73	30,00	55 037 998,73	183 459 995,77	128 421 997,04	-
НДС	22 015 199,49	22 015 199,49	22 015 199,49	22 015 199,49	6 604 559,85	30,00	6 604 559,85	22 015 199,49	15 410 639,64	-
Всего с НДС	**205 475 195,26**	**205 475 195,26**	**205 475 195,26**	**205 475 195,26**	**61 642 558,58**	30,00	61 642 558,58	**205 475 195,26**	**143 832 636,68**	-

К оплате: сто сорок три миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать шесть тенге шестьдесят восемь тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Кызылорда-Айдарлы-Тартогай" участок-39,5км в Сырдарьинском районе Кызылординской области (33,5-50,5км) 17км"

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %**	**м2**	**1810**	3157,19	189,78	5714513	343502	1220132	7489417
					865,87	70,39	1567216	127412	554772	
4	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**11,0985**	123358,66	1616,77	1369096	17944	9037	1488384
						753,98	0	8368	110251	
5	1127-0602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**52850**	1477	33,97	78058774	1795315	2779699	87305550
					40,32	8,38	2130912	442883	6467078	
6	1127-0602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	**м2 покрытия**	**52850**	1406,5	0,03	74333525	1586	416669	80730210
					7,3		385805	0	5980016	

7	1127-0301-0103	Основания обочины. Исправление профиля с добавлением фрезерованного материала НР = 108 %	м2 площади основания	7550	134,79	108,08	1017665	816004	438930	1573122
					26,27	27,56	198338,5	208078	116528	
8	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство примыкании НР = 108 % К=0,120:	м3 материала основания в плотном теле	205,2	1103,92	987,86	226525	202709	69115	319291
					116,06	195,8	23816	40179	23651	
9	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство примыкании НР = 108 %	м2 покрытия	1710	1477	33,97	2525674	58093	89932	2824854
					40,32	8,38	68946	14324	209248	
10	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6:	м2 покрытия	1710	1406,5	0,03	2405118	49	13473	2612078
					7,3	–	12475	–	193487	
11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970:	м3 грунта	48,5	139,3	132,54	6756	6428	1284	8683
					6,76	30	328	1455	643	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030:	м3 грунта	1,5	1353,33	–	2030	–	1462	3771
					1353,33	–	2030	–	279	

13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49	30,63	30,63	1501	1501	369	2020
					–	10,47	–	513	150	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49	131,73	62,84	6455	3079	3438	10684
					68,9	28,55	3376	1399	791	
15	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство для усиления трубы НР = 91 %	м3	1,2	22938,33	1279,17	27526	1535	3128	33106
					2616,67	247,5	3140	297	2452	
16	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,2	2385	985	477	197	67	588
					115	195	23	39	44	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	197029		15762			17023
					–		–		1261	
18	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	17	17008,82	8882,94	289150	151010	84545	403591
					2353,18	2251,65	40004	38278	29896	
19	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	25	4036,16	690,44	100904	17261	84469	200203
					2912	216,48	72800	5412	14830	

20	2401-0201-0215	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	13806		82836			89463
					–		–		6627	
21	2401-0201-0203	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**19**	6652		126388			136499
					–		–		10111	
22	2401-0202-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**25**	7395		184875			199665
					–		–		14790	
23	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %**	**шт.**	**36**	4036,17	690,44	145302	24856	121633	288290
					2912	216,42	104832	7791	21355	
24	2401-0202-0702	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**36**	4639		167004			180364
					–		–		13360	
25	2401-0201-0246	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**36**	3022		108792			117495
					–		–		8703	
		Итого прямые затраты по смете	тенге				**166 916 647,48**			
		Накладные расходы, тенге	тенге				**5 337 382,31**			

		Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				13 780 321,58				
		Итого по смете	тенге				186 034 351,37				
		Итого по АКТУ	тенге				186 034 351,37				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	тенге				4 382 523,26				
		Итого	тенге				190 416 874,63				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге				3 720 687,03				
		Итого	тенге				194 137 561,66				
		Итого в ценах2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	тенге				203 844 439,74				
		НДС 12%	тенге				24 461 332,77				
		Всего по АКТУ	тенге				228 305 772,51				
		Всего по АКТУ с учетом коэф.пониж. к-0,9	тенге				205 475 195,26				

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»