Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛАМАН-Құрылыс"
Наименование строительства (объекта): Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области
Договор: Договор №63 от 25.03.2022 года.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года.

по объекту: Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области за май месяц 2022 года	28 499,654	17099,793.76	11 069,697	11 069,697
2	В том числе НДС-12%	3 053,354	1832,120.76	1 186,039	1 186,039

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
_____ Қ. Жансұлтанұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"
_____ А. Акпанбетов

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт по технадзору ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ Д. Абиев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ А. Мусіреп

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛАМАН-Құрылыс"

Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Договор: Договор №63 от 25.03.2022 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Канал Жынгылдыколь с ПК-33+00 по ПК-47+25									
1	1101-0107-0112	Очистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3. Грунт группы2 НР=72%	м3 грунта	19208	302,35	287,99	5807539	5531712	–	1079275	7437758
					14,36	63,68	275827	1223165	–	550945	
2	1101-0104-0202	Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	2637	63,92	63,92	168557	168557	–	40574	225861
						21,37		56353	–	16730	
3	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	7539	302,35	287,99	2279417	2171157	–	423608	2919267
					14,36	63,68	108260	480084	–	216242	

4	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	38199	35,43	35,43	1353391	1353391	–	269807	1753054
					–	9,81	–	374732	–	129856	
5	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированн ой поверхности	92610	7,05	7,05	652901	652901	–	140693	857082
						2,11		195407	–	63488	
6	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР=72%	га	9,26	30870,51	30870,51	285861	285861	–	80228	395376
						12033,24		111428	–	29287	
7	1101-0107-0112	Очистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вмесмимостью 0,63м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	5	302,35	287,99	1512	1440	–	281	1936
					14,36	63,68	72	318	–	143	
		Итого по локальной смете №2-1-1									**13 590 334**
		ВСЕГО ПО Акту № 1									**13 590 334**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	Обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг				
Глава 2. Основные объекты строительства											

1	2-1	Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области	Тенге	13 590,334	0,000	450,007	13 590,334				
		Итого по главе 2	Тенге	13 590,334	0,000		13 590,334				
		Итого по главе 1-7	Тенге	13 590,334	0,000	450,007	14 040,341				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п.48	Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8		467,507			467,507				
		Итого по главе 8	Тенге	467,507			467,507				
		Итого по главам 1-8:	Тенге	14 057,841	0,000	450,007	14 507,848				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п.IX.2а	Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге	569,343			569,343				
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 103,029	1 103,029				
		Итого по главе 9	Тенге	569,343		1 103,029	1 672,371				
		Итого по главам 1-9:	Тенге	14 627,184	0,000	1 553,036	16 180,220				
5		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**Тенге**	**292,544**			**292,544**				
6		**Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 07.07.2020 г**	**Тенге**	**14 919,728**	**0,000**	**1 553,036**	**16 472,764**				
7		в т.ч с разбивкой по годам 2021г. - 100% (МРП=2917 тенге)	Тенге	14 919,728	0,000	1 553,036	16 472,764				
9		**в текущих и прогнозых ценах**	**Тенге**	**14 919,728**	**0,000**	**1 553,036**	**16 472,764**				
10		в т.ч с разбивкой по годам 2021г. - 100% (Иинф=1,050)	Тенге	14 919,728	0,000	1 553,036	16 472,764				
12		Итого с понижающей коэфицентом скидкок, согласно договора, К пониж = 0,599999999	Тенге	8 951,837	0,000	931,821	9 883,658				

13		Налог на добавленную стоимость12%	Тенге			1 186,039	1 186,039				
14		**Всего по сметному расчету**	Тенге	**8 951,837**	**0,000**	**2 117,860**	**11 069,697**				

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **К. Садыков**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"

_____ **А. Ақпанбетов**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт по технадзору ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Д. Абиев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **А. Мусіреп**