Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. БЕСАРЫК СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**11 738 401**									
в т.ч.:										
СМР	11 738 401	10 480 716							1 257 686	11 738 401

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кушмурзаев А.Е.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)
Договор №12 от 09.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1
30 мая 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1008,8	153,64	145,41	154990	146686	0	32488	202476
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	8304	36817		14998	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	31,2	1242,40	123,32	38763	3848	--	26261	70226
		НР - 72%; СП - 8%			1119,08	49,95	34915	1559		5202	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	м3	1040	49,84	49,84	51835	51835	--	13623	70694
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	18921		5237	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	1040	42,65	42,65	44352	44352	--	11656	60490
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	16190		4481	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	330,74	159,33	75,52	52696	24978	0	28232	87402
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	27717	11494		6474	

9	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	106,575	204,80	195,59	21826	20844	10	4841	28798
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	972	5750		2133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364461	292543	10	117100	520086
							71909	90730	--	38526	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ.									
11	1101-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытие щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м3 покрытия	250	5179,39	300,98	1294847	75246	1083630	151599	1562162
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	135971	25305		115716	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1571,36	2958,00	--	4648083	--	4648083	--	5019930
		СП - 8%			--	--	--	--		371847	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,65	39421,00	--	65045	--	65045	--	70248
		СП - 8%			--	--	--	--		5204	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ									
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	26066,00	--	55260	--	55260	--	59681
		СП - 8%			--	--	--	--		4421	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,801	20873,00	--	79338	--	79338	--	85685
		СП - 8%			--	--	--	--		6347	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	229820,00	--	26199	--	26199	--	28295
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	

25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,869	268025,00	--	232914		232914	--	251547
		СП - 8%			--	--	--	--		18633	
26	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,614	268004,00	--	164554		164554	--	177719
		СП - 8%			--	--	--	--		13164	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1- 2 шт									
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,86	21466,76	1092,54	39928	2032	35568	2524	45849
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	2328	446		3396	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09454	229820,00	--	21727	--	21727	--	23465
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09454	19980,58	989,54	1889	94	27	1637	3808
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	1768	30		282	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	236183,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094454	229820,00	--	21727	--	21727	--	23465
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06456	220545,00	--	14238	--	14238	--	15377

		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 - 6 ШТ									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,72	22666,97	2292,74	38987	3944	32891	4213	46656
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	1440,25	2152	2477		3456	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09094	229820,00	--	20900	--	20900	--	22572
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	236183,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09094	229820,00	--	20900	--	20900	--	22572
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19894	220545,00	--	43875	--	43875	--	47385
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3 - 2 ШТ									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	21706,80	1332,58	22575	1386	19887	1639	26151
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	480,08	1302	499		1937	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05076	229820,00	--	11666	--	11666	--	12599
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07828	229820,00	--	17990	--	17990	--	19430
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	236183,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4 - 2 ШТ									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	21706,80	1332,58	12590	773	11091	914	14584
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	480,08	726	278		1080	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02764	229820,00	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	236183,00	--	2579	--	2579	--	2785
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05528	229820,00	--	12704	--	12704	--	13721
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5 - 4 ШТ									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,06	22186,88	1812,66	23518	1921	20270	2133	27704
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	960,16	1327	1018		2052	

55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05412	229820,00	--	12438	--	12438	--	13433
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	236183,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08176	229820,00	--	18790	--	18790	--	20293
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-6 - 4 ШТ									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,26	22186,88	1812,66	27955	2284	24094	2536	32931
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	960,16	1577	1210		2439	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	229820,00	--	15665	--	15665	--	16918
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01414	236183,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09926	229820,00	--	22812	--	22812	--	24637
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-7 - 2 ШТ									

66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	21706,80	1332,58	29521	1812	26007	2143	34197
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	480,08	1702	653		2533	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	229820,00	--	15665	--	15665	--	16918
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	236183,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0958	229820,00	--	22017	--	22017	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-8- 2 ШТ									
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	21706,80	1332,58	29521	1812	26007	2143	34197
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	480,08	1702	653		2533	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	229820,00	--	15665	--	15665	--	16918
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	236183,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	

77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09926	229820,00	--	22812	--	22812	--	24637
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
		БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ									
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	229820,00	--	49651	--	49651	--	53622
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14784	236183,00	--	34917	--	34917	--	37711
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05608	229820,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03784	236183,00	--	8937	--	8937	--	9652
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	229820,00	--	3907	--	3907	--	4219
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	236183,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	

89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03228	229820,00	--	7419	--	7419	--	8012
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	236183,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	229820,00	--	7115	--	7115	--	7684
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	236183,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01606	229820,00	--	3691	--	3691	--	3986
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	236183,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		МЕЗОНИН									
98	2110-0104-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	234	6152,00	--	1439568	--	1439568	--	1554733
		СП - 8%			--	--	--	--		115165	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,563	236183,00	--	369154	--	369154	--	398686
		СП - 8%			--	--	--	--		29532	

103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9484	229820,00	--	217961	--	217961	--	235398
		СП - 8%			--	--	--	--		17437	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93	220545,00	--	205107	--	205107	--	221515
		СП - 8%			--	--	--	--		16409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10477625
							150555	32569	--		

НВК

РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	206,935435	169,22	162,51	35018	33629	--	8425	46918
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	1389	10312		3475	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,400065	1647,80	--	10546	--	--	7593	19590
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	10546	--		1451	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,6684	34,93	34,93	5962	5962	--	1567	8131
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	2176		602	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,6671	860,22	--	36703	--	--	26426	68180
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	36703	--		5050	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170,6684	159,33	75,52	27192	12889	--	14569	45103
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	14303	5932		3341	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0455	352836,63	105993,19	16054	4823	109	12375	30704

		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	11122	1378		2274	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	310337,34	83723,62	6207	1674	22	4934	12032
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	4511	473		891	
8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,955	1646,00	--	75642	--	75642	--	81693
		СП - 8%			--	--	--	--		6051	
9	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	770,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0455	63926,74	--	2909	--	313	2570	5917
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	2596	--		438	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	58785,49	--	1176	--	35	1130	2490
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	1141	--		184	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02481	1364322,42	510723,98	33849	12671	8905	15801	53622
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	12273	3687		3972	
13	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	943256,93	36812,92	472	18	324	129	649
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	130	--		48	
14	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1523455,45	38846,08	1523	39	1221	260	1927
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	263	--		143	
15	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3035619,05	238540,22	1518	119	1221	197	1852
		НР - 99%; СП - 8%			356396,00	41295,76	178	21		137	

16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2051,17	81,66	4102	163	655	3330	8027
		НР - 99%; СП - 8%			1642,20	39,72	3284	79		595	
17	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519,00	--	109038	--	109038	--	117761
		СП - 8%			--	--	--	--		8723	
18	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2202,00	--	22020	--	22020	--	23782
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1232,54	27,22	1233	27	174	1035	2449
		НР - 99%; СП - 8%			1032,24	13,24	1032	13		181	
20	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	--	29844	--	29844	--	32232
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
21	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
22	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4547,00	--	4547	--	4547	--	4911
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2752,10	181,06	2752	181	554	2073	5211
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	2017	78		386	
24	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	39405,00	--	39405	--	39405	--	42557
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4796,80	808,30	4797	808	443	4114	9623
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	3546	263		713	

26	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	116287,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7565,44	4194,27	7565	4194	350	4310	12826
		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	3021	1333		950	
28	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1232,54	27,22	2465	54	347	2070	4898
		НР - 99%; СП - 8%			1032,24	13,24	2064	26		363	
29	2304-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19704,00	--	39408	--	39408	--	42561
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	446186,02	69587,26	89	14	2	78	180
		НР - 99%; СП - 8%			367356,00	24924,76	73	5		13	
31	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	974,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
32	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	1564,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
33	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	43998,10	9328,90	137274	29106	53524	65674	219183
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	54644	11693		16236	
34	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19565,00	--	39130	--	39130	--	42260
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	

35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,054	581946,00	--	31425	--	31425	--	33939
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3523,00	--	7046	--	7046	--	7610
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22529,00	--	45058	--	45058	--	48663
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
39	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20969,00	--	41938	--	41938	--	45293
		СП - 8%			--	--	--	--		3355	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
41	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,08	23179,54	1286,88	1854	103	1469	279	2304
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	282	25		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1694632	106476	1423039	178938	1199626
							165120	37494	--	149885	

в т.ч. Ст-сть оборудования

р1. Земляные работы		520086
Р2. Фундаменты		10477625
Наружный В1		1199626
ИТОГО	Тенге	12 197 337
Временные здания и сооружения -1,5%		182 960

ИТОГО	Тенге	**12 380 297**
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		**167 134**
Оплата труда в зонах экологического бедствия		**148 971**
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**12 696 402**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		**250 949**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**12 947 350**
в том числе в текущих ценах на 2021г.		**12 947 350**
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		**10 480 716**
НДС 12%		**1 257 686**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**11 738 401**

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.Аймаханов**
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б**
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"