Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.2-я Заславского, 2б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.2-я Заславского, 2б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32 от 08.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**		15,5966667	5575,23	1040,63	86955	16230	68427	6668	101113
			м3		147,31	248,57	2298	3877		7490	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,23395	123912,86	1819,75	28989	426	28564	242	31570
			т		0	957	0	224		2338	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		46,79	1242,56	44,07	58139	2062	53761	2967	65995
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2317	431		4889	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**		155,9666667	1329,9	44,07	207419	6873	192824	9892	234696
			м2 покрытия		49,51	9,21	7722	1437		17385	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		311,9333333	147,5	1,46	46009	455	45523	110	49808
			м2 покрытия		0,1	0,23	31	71		3690	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									427511,99
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		5,66	828,84	127,48	4691	722	2409	1954	7177
			м2 покрытия		275,81	43,82	1561	248		532	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0150933	123912,86	1819,75	1870	27	1843	16	2037
			т		0	957	0	14		151	
8	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		1,1131333	12805	969,68	14254	1079	12335	1343	16844
			т смеси		754,03	363,18	839	404		1248	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		18,8666667	1188,99	2,86	22432	54	18806	3881	28418
			м2 покрытия		189,36	1,09	3573	20		2105	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		18,8666667	743,68	0	14031	0	11728	2487	17839
			м2 покрытия		122,03	0	2302	0		1321	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									57278,25
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,22575	2109,24	0	476	0	0	343	885
			м3 грунта		2109,24	0	476	0		66	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,1875	261		2398				2590
			тенге за 1 тонну							192	
13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		8,925	1697		15146				16357
			тенге за 1 тонну							1212	
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,25	16,48	13,79	87	72	0	32	128
			м3 грунта		2,63	5,94	14	31		10	
15	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,5	6343,24	1617,14	22201	5660	13388	5430	29842
			м3 основания		901	767,26	3154	2685		2211	
16	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		35	1821,05	30,07	63737	1052	24254	41980	114174
			м бортового камня		1098	12,59	38430	441		8457	
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,505	29213		43966		43966		47483
			м3							3517	
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2,7416667	2109,24	0	5783	0	0	4164	10742
			м3 грунта		2109,24	0	5783	0		796	
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,6608333	261		1216				1314
			т							97	
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,6608333	1697		7909				8542
			т							633	
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,7416667	16,48	13,79	45	38	0	17	67
			м3 грунта		2,63	5,94	7	16		5	
22	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,0966667	6343,24	1617,14	6956	1773	4195	1701	9351
			м3 основания		901	767,26	988	841		693	
23	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		27,4166667	1821,05	30,07	49927	824	18999	32885	89436
			м поребрика		1098	12,59	30104	345		6625	
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,4386667	29213		12815		12815		13840
			м3							1025	
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									232662,12
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
			м3 грунта		2742,01	0	2139	0		294	
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,326	261		346				374
			тенге за 1 тонну							28	
27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,326	1697		2250				2430
			тенге за 1 тонну							180	
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,78	16,48	13,79	13	11	0	5	19
			м3 грунта		2,63	5,94	2	5		1	
29	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		3	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		251	
30	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
			м2		275,81	46,03	827	138		307	
31	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		205	
32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
			м2 покрытия		1182,16	39,08	3546	117		592	
33	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3	3315		9945		9945		10741
			м2							796	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие									25054,6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
34	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		8,6386667	2234,23	0	19301	0	0	13897	35853
			м3 грунта		2234,23	0	19301	0		2656	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,6857333	261		3833				4140
			тенге за 1 тонну							307	
36	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,6857333	1697		24922				26915
			тенге за 1 тонну							1994	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,6386667	16,48	13,79	142	119	1	53	211
			м3 грунта		2,63	5,94	23	51		16	
38	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		8,36	64,62	64,62	540	540	0	164	760
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	227		56	
39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,36	5575,23	1040,63	46609	8700	36678	3574	54198
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1232	2078		4015	
40	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		27,8666667	892,33	189,65	24866	5285	18607	3066	30167
			м2 основания		34,98	66,9	975	1864		2235	
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0696667	123912,86	1819,75	8633	127	8506	72	9401
			т		0	957	0	67		696	
42	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		27,8666667	1188,99	2,86	33133	80	27777	5732	41974
			м2 покрытия		189,36	1,09	5277	30		3109	
43	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		111,4666667	185,92	0	20724	0	17323	3673	26348
			м2 покрытия		30,51	0	3401	0		1952	
44	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		27,8666667	1052,28	4,94	29324	138	11356	16827	49843
			м2 покрытия		639,84	2,54	17830	71		3692	
45	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		27,8666667	12822,86		357330		357330		385917
			м2							28586	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									569356,76
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
46	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		14,5	330,6	146,83	4794	2129	662	1940	7273
			м кабеля		138,1	47,76	2002	693		539	
47	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
			1км		20801,2	6131,64	624	184		138	
48	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00255	75193		192		192		207
			км							15	
49	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,06	162997		9780		9780		10562
			км							782	
50	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0309	394639		12194		12194		13170
			км							976	
51	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
			шт.		4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
52	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		2	67857,14		135714		135714		146571

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							10857	
53	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
54	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
55	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
56	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
57	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
58	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
59	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492		2691
										199	
61	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	406		7389		7389		7980
										591	
62	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	39		1599		1599		1727
										128	
63	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332		4679
										347	
64	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3089		30890		30890		33361
										2471	
65	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3475		24325		24325		26271
										1946	
66	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	772		7720		7720		8338
										618	
67	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	662		6620		6620		7150
										530	
68	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326		19792
										1466	
69	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	869		7821		7821		8447
										626	
70	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
71	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1967		19670		19670		21244
										1574	
72	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494		27534
										2040	
73	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44		48
										4	
74	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
										1	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
76	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
77	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									447416,06
		Раздел: 8. Озеленение									
78	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	194,0166667	415,57 269,14	9,78 2,62	80628 52217	1898 509	26512	46399 10162	137189
79	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5	8294,64 0	0 0	41473 0	0 0	0	0 3318	44791
80	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	536		402			32	434
81	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837		628			50	678
82	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366		275			22	296
		Итого по разделу: 8. Озеленение									123405,34
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
83	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6 2563,6	0 0	12818 12818	0 0	0	9229 1764	23811
84	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24 901	1617,14 767,26	285 41	73 35	172	70 28	384
85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2830 176	148 34	2506	191 242	3263
86	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	450 130	214 64	106	134 47	631
87	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
88	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29066 21595	6578 2352	894	16524 3647	49237
89	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10302 9257	424 86	621	6446 1340	18089
90	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	249771		17576		17576	1406	18982
91	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	262471		25486		25486	2039	27525
92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
93	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173	14	187
94	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04 393,04	0 0	875 875	0 0	0	603 118	1596
95	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	46,26	0,28	412	2		85	
					92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/	м2		27,03	0,28	481	5		159	
											108986,55
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
97	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
98	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
		Отпускная цена			58009,29		58009				58009
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009		58009		
99	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611		78611		78611		
		Сметная стоимость оборудования									
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					2196816	103506	1498088	332092	2720293
		В том числе :					357812	34065	136620	191390	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		34880				
		Итого с зимними удорожаниями									2755174
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		347118				2892646
		Итого с НДС									3239764

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛЕДОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)