бухг.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор №71 2021-09-02

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 26 октября 2021 г.
за октябрь 2021 г.

Наименование объекта : Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области;

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	238 615 497,79
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	57 267 719,47
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	61 538 461,54
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2021 года	61 538 461,54
8	Удержания резерва 5%	3 076 923,08
9	Удержание аванса	18 461 538,46
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	40 000 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	4 285 714,29

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель _____ Аринов Б.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ1982110ECB10000999
АО "Банк "BANK RBK"
Тел.:87019839492

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес:Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименование		наименование	код
		№71	02.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области;	61 538 461,54	54 945 054,95	61 538 461,54	61 538 461,54					6 593 406,59	61 538 461,54
Итого:	61 538 461,54	54 945 054,95	61 538 461,54	61 538 461,54					6 593 406,59	61 538 461,54

М. П.
Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" — Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик — Директор ТОО "КазЕвроСтрой" — Мукаев Б.К.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — Эксперт ТОО "Expert Group LLC" — Аяпов М.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района

Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор подряда: №71 2021-09-02

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за октябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети смета 2-1									
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
1	1101-0101-0401	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %**	**м3 грунта**	**39806,4**	133,16	127,73	5300799	5084631	–	1310216	7139896
					5,43	40,28	216168	1603577	–	528881	

2 1101-0105-0801	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта недобора**	**1189,44**	723,46	329,08	860511	391417	894	415646	1378250
				393,63	91,71	468200	109086	–	102093	
3 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**297,36**	1318,06	–	391938	–	–	282195	728064
				1318,06	–	391938	–	–	53931	
4 1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**38175,36**	15,63	15,63	596669	596669	–	172540	830746
				–	6,28	–	239639	–	61537	
5 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**38175,36**	164,73	77,25	6288770	2949190	–	3401631	10465633
				87,48	36,28	3339580	1384907	–	775232	
6 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1770**	816,85	–	1445833	–	–	1041000	2685780
				816,85	–	1445833	–	–	198947	
7 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**856**	2767,57	160,75	2369044	137606	1305058	958107	3593323
				1082,22	48,37	926380	41405	–	266172	

8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 245 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	3,9	367036,15	107722,56	1431441	420118	16394	1107104	2741629
				255110	31630,26	994929	123358	–	203084	
9 2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3939	1646		6483594		6483594	–	7002282
				–		–		–	518688	
10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,8	303905,56	75234,44	547030	135422	2117	444362	1070703
				227495	21866,67	409491	39360	–	79311	
11 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1818	136		247248		247248	–	267028
				–		–		–	19780	
12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	2125,73	83,4	31886	1251	4910	26084	62608
				1715	41,47	25725	622	–	4638	

13 2304-0102-2304	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**15**	30546		458190		458190	–	494845
				–		–		–	36655	
14 1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,139**	1053482,01	518496,4	146434	72071	2602	92387	257927
				516266,19	155100,72	71761	21559	–	19106	
15 2900-0000-0002 (пл)	**(Стр.1) Тройник с пожарной подставкой 108х108**	**шт**	**1**	49179		49179		49179	–	53113
				–		–		–	3934	
16 2900-0000-0004 (пл)	**(Стр.8) Подставка пожарная прямая 100 мм**	**шт**	**4**	31283		125132		125132	–	135143
				–		–		–	10011	

Итого по разделу 2	**38 906 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 290 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 788 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 563 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 695 318
- накладные расходы, тенге	9 251 272
в т.ч. зарплата, тенге	832 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 882 000

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

17	**1122-1301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**72,83**	43780,13	9507,07	3188507	692400	1164884	1599976	5171562
					18278,5	3912,04	1331223	284914	–	383079	
18	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**36,465**	22375,29	9397,56	815915	342682	84891	525037	1448228
					10649,72	3894,09	388342	141998	–	107276	
19	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**55**	25596		1407780		1407780	–	1520402
					–		–		–	112622	
20	**2104-0302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	38687		154748		154748	–	167128
					–		–		–	12380	

21	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**						
			шт.	**55**	15960	877800	877800	– 948024
					–	–	–	70224
22	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**						
			шт.	**55**	20681	1137455	1137455	– 1228451
					–	–	–	90996
23	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**						
			шт.	**55**	20681	1137455	1137455	– 1228451
					–	–	–	90996
24	2104-0301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**						
			шт.	**4**	24792	99168	99168	– 107101
					–	–	–	7933
25	2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**						
			шт.	**8**	31008	248064	248064	– 267909

				–	–	–	19845	
26	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**55**	19603	1078165	1078165	–	1164418
					–	–	–	86253	
27	2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	40624	162496	162496	–	175496
					–	–	–	13000	
28	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**59**	5100	300900	300900	–	324972
					–	–	–	24072	
29	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**59**	5830	343970	343970	–	371488
					–	–	–	27518	
30	2106-0208-0501	**Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=59,000;**	**т**	**1,1977**	582046	697116	697116	–	752885
					–	–	–	55769	

Итого по разделу 3	**14 876 515**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 719 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 035 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 894 892
- накладные расходы, тенге	2 125 013
в т.ч. зарплата, тенге	191 251
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 101 963

Итого по смете	**53 783 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 009 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 823 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 990 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 590 210
- накладные расходы, тенге	11 376 285
в т.ч. зарплата, тенге	1 023 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 983 963

Итого по акту		53 783 486
Временные здания и сооружени	Тенге	1 398 371
Итого	Тенге	55 181 857
Зимние удорожания 3,3%	Тенге	1 821 001
Итого	Тенге	57 002 858
Непредвиденные работы и затр	Тенге	1 140 057
Итого	Тенге	58 142 915
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)		43 607 186
2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)		14 535 729
- в текущих и прогнозных ценах		61 050 061
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)		45 787 546
2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)		15 262 515

скидка	Тенге	6 105 006
итого со скидкой	Тенге	54 945 055
НДС 12%	Тенге	6 593 406,59
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	61 538 461,54

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель

_____Аринов Б.Б.

Технический надзор

ТОО "Expert Group LLC"

_____Аяпов М.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ1982110ECB10000999
АО "Банк "BANK RBK"
Тел.:87019839492

Директор

_____ Мукаев Б.К.