Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор №71 2021-09-02

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 24 декабря 2021 г.
за декабрь 2021 г.

Наименование объекта : Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области;

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	238 615 497,79
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	186 470 769,23
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	57 267 719,47
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	121 206 000,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	190 892 398,23
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2021 года	4 421 629,00
8	Удержания резерва 5%	221 081,45
9	Удержание аванса	1 326 488,70
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 874 058,85
11	в т.ч. НДС 12%	307 934,88

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248
Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ1982110ECB10000999
АО "Банк "BANK RBK"
Тел.:87019839492

Директор
_____Мукаев Б.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес:Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №71	Договор 02.09.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования:	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области;	190 892 398,23	3 947 883,04	190 892 398,23	4 421 629,00					473 745,96	4 421 629,00
Итого:	190 892 398,23	3 947 883,04	190 892 398,23	4 421 629,00					473 745,96	4 421 629,00

М. П.
Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" — Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик — Директор ТОО "КазЕвроСтрой" — Мукаев Б.К.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — Эксперт ТОО "Expert Group LLC" — Аяпов М.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор подряда: №71 2021-09-02

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за декабрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Буровые работы сметы 2-2-1									
1	1104-0101-0105	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %**	**м бурения**	**5**	14375,4	7308,8	71877	36544	17408	25181	104823
					3585	2340	17925	11700	–	7765	
2	1104-0101-0107	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %**	**м бурения**	**15**	29979,2	14563,27	449688	218449	120126	148494	646037
					7407,53	4239,07	111113	63586	–	47855	
3	1104-0201-0102	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %**	**м закрепленной скважины**	**20**	1789,85	954,45	35797	19089	235	18318	58444

				823,65	253,85	16473	5077	–	4329	
4	2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,5	7399		151680		151680	–	163814
					–		–		–	12134	
5	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	446127	256793	446127	256793	–	234430	735002
					189334	86466	189334	86466	–	54445	
6	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	0,71	23779		16883		16883	–	18234
					–		–		–	1351	
7	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	30	29199,73	14563,37	875992	436901	216865	296984	1266814
					7407,53	4238,9	222226	127167	–	93838	
8	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	30	1789,83	954,4	53695	28632	353	27477	87666
					823,67	253,87	24710	7616	–	6494	
9	2301-0201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	4091		126821		126821	–	136967
					–		–		–	10146	
10	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	352984	263080	352984	263080	–	143701	536420

				89904	79156	89904	79156	–	39735	
11 1122-0301-0101	**(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Установка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0185**	462864,86	70864,86	8563	1311	161	7496	17344
				383297,3	26000	7091	481	–	1285	
12 2301-0201-0153	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,5**	1241		22959		22959	–	24796
				–		–		–	1837	
13 1122-0301-0101	**(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Установка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0185**	463783,78	70864,86	8580	1311	178	7496	17362
				383297,3	26000	7091	481	–	1286	
14 2301-0301-0108	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-91**	**м**	**18,5**	1184		21904		21904	–	23656
				–		–		–	1752	
15 1106-0801-0113	**Перекрытие устья скважины. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,633**	30282,78	2515,01	19169	1592	11502	5867	27039
				9597,16	587,68	6075	372	–	2003	

Итого по смете		**3 864 423**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		691 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 263 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		382 102
- материалы, изделия и конструкции, тенге		707 075
- накладные расходы, тенге		915 444
в т.ч. зарплата, тенге		82 390
- сметная прибыль (8 %), тенге		286 255
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	100 475
Итого	Тенге	3 964 898
Зимние удорожания 3,3%	Тенге	130 842

Итого	Тенге	4 095 739
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	81 915
Итого	Тенге	4 177 654
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)		3 133 241
2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)		1 044 414
- в текущих и прогнозных ценах		4 386 537
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)		3 289 903
2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)		1 096 634
скидка	Тенге	438 654
итого со скидкой	Тенге	3 947 883
НДС 12%	Тенге	473 745,96
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4 421 629,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель

_____Аринов Б.Б.

Технический надзор

ТОО "Expert Group LLC"

_____Аяпов М.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ198211 0ECB10000999
АО"Банк "BANK-RBK"
Тел.:87019839492

Директор

_____ Мукаев Б.К.