Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	E11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	18,9	343,42 32,43	310,87 127,71	6491 613	5875 2414	2	2179 694	9363
2	C341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	22,491	1697		38167				41221
3	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,23	16,48 2,63	13,79 5,94	218 35	182 79	1	3053 82 24	324
4	C341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	9,639	96		925				999
5	E11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	5,67	816,86 816,86	0 0	4632 4632	0 0	0	74 3335 637	8604
6	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,5	64,62 0	64,62 27,2	872 0	872 367	0	264 91	1228
7	E11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	94,5	6,27 0	6,27 2,06	592 0	592 195	0	140 59	791
8	E11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	9	5575,23 147,31	1040,63 248,57	50177 1326	9366 2237	39486	3848 4322	58347
9	E11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	45	902,05 34,98	189,65 66,9	40592 1574	8534 3011	30484	4952 3644	49187
10	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1125	123912,86 0	1819,75 957	13940 0	205 108	13735	116 1125	15181
11	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	45	1242,56 49,51	44,07 9,21	55915 2228	1983 415	51704	2854 4702	63470

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	90	133,23	1,46	11991	131	11850	32	12984
					0,1	0,23	9	20		962	
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	45	1329,9	44,07	59845	1983	55634	2854	67715
					49,51	9,21	2228	415		5016	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	90	147,5	1,46	13275	131	13134	32	14371
					0,1	0,23	9	20		1065	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									297632,67
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	16,5873333	5575,23	1040,63	92478	17261	72773	7092	107536
					147,31	248,57	2444	4123		7966	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24881	123912,86	1819,75	30831	453	30378	257	33575
					0	957	0	238		2487	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	49,762	1242,56	44,07	61832	2193	57175	3156	70187
					49,51	9,21	2464	458		5199	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	165,8733333	1329,9	44,07	220594	7310	205072	10520	249603
					49,51	9,21	8212	1528		18489	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	331,7466667	147,5	1,46	48931	484	48414	117	52972
					0,1	0,23	33	75		3924	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									454666,63
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,0903	2109,24	0	190	0	0	137	354
					2109,24	0	190	0		26	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,675	261		959				1036
										77	
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,57	1697		6058				6543
										485	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,1	16,48	13,79	35	29	0	13	51
					2,63	5,94	6	12		4	
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,4	6343,24	1617,14	8881	2264	5355	2172	11937
					901	767,26	1261	1074		884	
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	14	1821,05	30,07	25495	421	9702	16792	45670
					1098	12,59	15372	176		3383	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,602	29213		17586		17586		18993
										1407	
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1,9333333	2109,24	0	4078	0	0	2936	7575
					2109,24	0	4078	0		561	
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,2866667	261		858				926
										69	
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,2866667	1697		5577				6024
										446	
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,9333333	16,48	13,79	32	27	0	12	47
					2,63	5,94	5	11		4	
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,7733333	6343,24	1617,14	4905	1251	2958	1200	6594
					901	767,26	697	593		488	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	19,3333333	1821,05	30,07	35207	581	13398	23189	63068
					1098	12,59	21228	243		4672	
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3093333	29213		9037		9037		9759
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика								723	
											118897,91
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
36	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
37	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
39	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
40	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
41	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37				39
										3	
42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4083333	5071,26	1632,06	2071	666	2	1610	3975
					3434,4	759,55	1402	310		294	
43	Е11-110101-0209	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4083333	21365,03	7,2	8724	3	7137	1489	11030
					3879,6	0	1584	0		817	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									38783,33
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
44	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	5,078	828,84	127,48	4209	647	2161	1753	6439
					275,81	43,82	1401	223		477	
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0135413	123912,86	1819,75	1678	25	1653	14	1827
					0	957	0	13		135	
46	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,9986733	12805	969,68	12788	968	11067	1205	15112
					754,03	363,18	753	363		1119	
47	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,9266667	1188,99	2,86	20126	48	16872	3481	25496
					189,36	1,09	3205	18		1889	
48	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	16,9266667	743,68	0	12588	0	10522	2231	16004
					122,03	0	2066	0		1186	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									51388,51
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
49	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	6,975	2234,23	0	15584	0	0	11220	28948
					2234,23	0	15584	0		2144	
50	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,8575	261		3095				3342
										248	
51	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,8575	1697		20122				21732
										1610	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,975	16,48	13,79	115	96	0	43	171
					2,63	5,94	18	41		13	
53	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,75	64,62	64,62	436	436	0	132	614
					0	27,2	0	184		45	
54	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,75	5575,23	1040,63	37633	7024	29614	2886	43760
					147,31	248,57	994	1678		3242	
55	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	22,5	892,33	189,65	20077	4267	15023	2476	24357
					34,98	66,9	787	1505		1804	
56	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05625	123912,86	1819,75	6970	102	6868	58	7590
					0	957	0	54		562	
57	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,5	1188,99	2,86	26752	64	22427	4628	33891
					189,36	1,09	4261	24		2510	
58	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	90	185,92	0	16733	0	13987	2965	21274
					30,51	0	2746	0		1576	
59	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	22,5	1052,28	4,94	23676	111	9169	13586	40244
					639,84	2,54	14396	57		2981	
60	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	22,5	12822,86		288514		288514		311595
										23081	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									459707,91
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
61	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
62	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,026	36143,74	14082,11	940	366	33	560	1620
					20801,2	6131,64	541	159		120	
63	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
64	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	162997		3912		3912		4225
										313	
65	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02678	394639		10568		10568		11414
										845	
66	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
67	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
68	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
69	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
70	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
71	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
72	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
73	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
74	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
75	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
										28	
76	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812		877
										65	
77	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39		78		78		84
										6	
78	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722		780
										58	
79	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
80	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
81	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
82	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
83	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618		2827
										209	
84	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	
85	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
										1	
86	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4		5
										0	
87	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7		8
										1	
88	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
										0	
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									195940,99
		Раздел: 8. Озеленение									
89	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	70,4583333	415,57	9,78	29281	689	9628	16850	49821
					269,14	2,62	18963	185		3690	
90	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1	8294,64	0	8295	0	0	0	8958
					0	0	0	0		664	
91	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,15	536		80				87
										6	
92	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,15	837		126				136

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							10	
93	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,15	366		55				59
			т							4	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									37836
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
94	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
			яма		2563,6	0	7691	0		1058	
95	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
			м3 основания		901	767,26	24	21		17	
96	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
			м3		1305,45	250,38	106	20		145	
97	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
			т конструкций		7332,36	3633,08	78	39		28	
98	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	809		2427		2427		2621
			м							194	
99	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
			т конструкций		125671	13688,54	12957	1411		2188	
100	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
			т конструкций		53869,6	499,15	5554	51		804	
101	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,042222	249771		10546		10546		11389
			т							844	
102	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,05826	262471		15292		15292		16515
			т							1223	
103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00798	198797		1586		1586		1713
			т							127	
104	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000462	224711		104		104		112
			т							8	
105	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,335	393,04	0	525	0	0	362	958
			м2		393,04	0	525	0		71	
106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
			м2		46,26	0,28	247	1		51	
107	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
			м2		27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
108	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
109	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
110	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					1925395	108886	1334692	247619	2335920
		В том числе :					260772	34130	136620	162912	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		29691				
		Итого с зимними удорожаниями									2365617
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2483652
		НДС			12 %		298038				
		Итого с НДС									2781690

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)