**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

**Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения п."Магаджан" г. Актобе**

**Договор подряда (контракт): №220016/00 от 19.01.2022г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 220016/00 | 19.01.2022 г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **29 420 053** | | | | | | | | | |
| Акт №1 за май 2022г. | **29 420 053** | **26 267 905** | | | | | | | **3 152 149** | **29 420 053** |

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Руководитель_____Танкиев Ә.К.**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Руководитель_____Мукаев Б.К.**

**Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

**Эксперт-технадзор_____Кубаев С.**

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** Форма 2В

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

**Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения п."Магаджан" г. Актобе**

**Договор подряда (контракт): №220016/00 от 19.01.2022г.**

**А К Т №1**

**выполненных работ за май 2022 г**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 6-1-1. Разводящие сети** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 13 | 2301-0501-1118 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 254,5 | 5679 | -- | 1445306 | -- | 1445306 | -- | 1560930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115624 | |
| 16 | 2301-0501-1115 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (С К=1,01)** | м | 1960 | 2855 | -- | 5595800 | -- | 5595800 | -- | 6043464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 447664 | |
| 19 | 2301-0501-1112 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21- 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)** | м | 1741 | 1359 | -- | 2366019 | -- | 2366019 | -- | 2555301 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189282 | |
| 22 | 2301-0501-1007 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 25 | 381 | -- | 9525 | -- | 9525 | -- | 10287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 762 | |
| 26 | 2301-0201-0237 | **Гильзы -50шт.дл.0,3м. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 15 | 12186 | -- | 182790 | -- | 182790 | -- | 197413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14623 | |
| 28 | 2301-0201-0221 | **Гильзы -45шт.дл.0,3м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 13,5 | 6362 | -- | 85887 | -- | 85887 | -- | 92758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6871 | |
| 30 | 2301-0201-0186 | **Гильзы -4шт.дл.0,3м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 1,2 | 2677 | -- | 3212 | -- | 3212 | -- | 3469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | | 10 463 622 |
| | | **Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2700мм-94 шт, Ду 1500мм Н=2900мм (ВК2,К3,ВК4,ВК5,ВК6,ВК7)-6шт и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-5шт** | | | | | | | | | |
| 39 | 2104-0302-0102 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000;** | шт | 100 | 18911 | -- | 1891100 | -- | 1891100 | -- | 2042388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000; | шт | 100 | 19492 | -- | 1949200 | -- | 1949200 | -- | 2105136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 155936 | |
| 41 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000; | шт | 200 | 16873 | -- | 3374600 | -- | 3374600 | -- | 3644568 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 269968 | |
| 42 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000; | шт | 200 | 4518 | -- | 903600 | -- | 903600 | -- | 975888 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 72288 | |
| 43 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=100,000; | шт | 100 | 5654 | -- | 565400 | -- | 565400 | -- | 610632 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45232 | |
| 44 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=100,000; | шт | 100 | 5654 | -- | 565400 | -- | 565400 | -- | 610632 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45232 | |
| 51 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000; | шт | 5 | 18911 | -- | 94555 | -- | 94555 | -- | 102119 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7564 | |
| 52 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=100,000; | шт | 5 | 19492 | -- | 97460 | -- | 97460 | -- | 105257 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7797 | |
| 53 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000; | шт | 5 | 16873 | -- | 84365 | -- | 84365 | -- | 91114 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6749 | |
| 54 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=100,000; | шт | 5 | 5654 | -- | 28270 | -- | 28270 | -- | 30532 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2262 | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | | | | | | 10 318 266 |
| | | **Раздел 4 Переход водопровода Ду 160х7,7мм под автодорогой методом ГНБ (ВК7-ВК-8)** | | | | | | | | | |
| 114 | 2301-0501-1115 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 17,3 | 2855 | -- | 49392 | -- | 49392 | -- | 53343 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3951 | |
| 116 | 2301-0501-1523 | Футляр -1шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01) | м | 15,2 | 24877 | -- | 378130 | -- | 378130 | -- | 408381 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30250 | |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | | | | | 461 724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 5 Переход водовода Ду 160х7,7мм под автодорогой методом ГНБ (ПГ3/ВК24-ВК25)** | | | | | | | | | |
| 122 | 2301-0501-1115 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 34,7 | 2855 | -- | 99069 | -- | 99069 | -- | 106994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7925 | |
| 124 | 2301-0501-1523 | Футляр -1шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01) | м | 19,2 | 24877 | -- | 477638 | -- | 477638 | -- | 515849 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38211 | |
| | | Итого по разделу 5 | | | | | | | | | 622 843 |
| | | **Раздел 6 Переход водопровода Ду 110х5,3мм. под автодорогой методом ГНБ (ВК13-ВК87)** | | | | | | | | | |
| 130 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 37,7 | 1359 | -- | 51234 | -- | 51234 | -- | 55333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4099 | |
| 132 | 2301-0501-1522 | Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 ( с К=1,01) | м | 17,2 | 19659 | -- | 338135 | -- | 338135 | -- | 365186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27051 | |
| | | Итого по разделу 6 | | | | | | | | | 420 519 |
| | | **Раздел 7 Переход водопровода Ду 110х5,3мм. под автодорогой методом ГНБ (ВК19-ВК74)** | | | | | | | | | |
| 138 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 35,7 | 1359 | -- | 48516 | -- | 48516 | -- | 52398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3881 | |
| 140 | 2301-0501-1522 | Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 ( с К=1,01) | м | 15,2 | 19659 | -- | 298817 | -- | 298817 | -- | 322722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23905 | |
| | | Итого по разделу 7 | | | | | | | | | 375 120 |
| | | **Раздел 8 Переход водопровода Ду 110х5,3мм. под автодорогой методом ГНБ (ВК21-ВК70)** | | | | | | | | | |
| 146 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 34,7 | 1359 | -- | 47157 | -- | 47157 | -- | 50930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3773 | |
| 148 | 2301-0501-1522 | Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 ( с К=1,01) | м | 15,2 | 19659 | -- | 298817 | -- | 298817 | -- | 322722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23905 | |
| | | Итого по разделу 8 | | | | | | | | | 373 652 |
| | | **Раздел 9 Переход водопровода Ду 100х5,3мм.под автодорогой методом ГНБ (ВК27-ВК61)** | | | | | | | | | |
| 154 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,02) | м | 42,84 | 1359 | -- | 58220 | -- | 58220 | -- | 62877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4658 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2301-0501-1522 | **Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 ( с К=1,01)** | м | 15,2 | 19659 | -- | 298817 | -- | 298817 | -- | 322722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23905 | |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | | | | | | 385 599 |
| | | **Раздел 10 Переход водопровода Ду 225x10мм.под автодорогой методом ГНБ (ВК1--ВК1А)** | | | | | | | | | |
| 162 | 2301-0501-1118 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 28,6 | 5679 | -- | 162419 | -- | 162419 | -- | 175413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12994 | |
| 164 | 2301-0501-1525 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450x40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)** | м | 25,3 | 40109 | -- | 1014758 | -- | 1014758 | -- | 1095938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81181 | |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | | | | | | 1 271 351 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 24 692 696 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге** | | | **24 692 696** | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3%) | | | 321 005 | | | | | | |
| | | Итого | | | 25 013 701 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание (3,213%) | | | 803 690 | | | | | | |
| | | Итого | | | 25 817 391 | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 516 348 | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | **26 333 739** | | | | | | |
| | | В текущих и прогнозных ценах 2021г. (Иинф = 1,050) | | | 27 650 426 | | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | 3 318 051 | | | | | | |
| | | Итого по Акту | | | 30 968 477 | | | | | | |
| | | **Итого с К=0,95** | | | **29 420 053** | | | | | | |

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Руководитель_____Танкиев Э.К.**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Руководитель_____Мукаев Ь.К.**

**Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

**Эксперт-технадзор_____Кубаев С.**