Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снятие и хранение растительного грунта				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,000	240,19	5524
			Накладные расходы			*37,68*	*867*
			Сметная прибыль			*17,79*	*409*
2	2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/избыточный	т	37,950	152,28	5779
			Сметная прибыль			*11,28*	*428*
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/плодородный	м3 грунта	23,000	39,02	898
			Накладные расходы			*7,69*	*177*
			Сметная прибыль			*2,89*	*66*
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/плодородный	м3 грунта	23,000	30,89	710
			Накладные расходы			*6,09*	*140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2,29***	***53***
			Раздел: Разбивка осей теплотрассы				
5	**5**	**Сборник цен наинженерныеизыскания длястроительстваСЦИ РК 8.03-04-2017 т. 1601-0103п.1 ,к-0,5 п.20общ.указ., к-0,85п.14 общ.указ.,к-0,65 примеч.1**	**Разбивка осей теплотрассы**	**км**	**0,092**	**34993,97**	**3219**
			ИТОГО:				**16131**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1184**
			Сметная прибыль				**956**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**16936**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**16722**
			Итого с НДС		**12 %**	**2007**	**18729**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VTI00016497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО «Промстройпроект»
Едоволий С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,800	240,19	11241
			Накладные расходы			*37,68*	*1763*
			Сметная прибыль			*17,79*	*833*
2	2	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	77,220	172,80	13344
			Сметная прибыль			*12,80*	*988*
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,404	4882,66	6855
			Накладные расходы			*1892,51*	*2657*
			Сметная прибыль			*361,68*	*508*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,400	1325,30	1855

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*513,68*	*719*
			Сметная прибыль			*98,17*	*137*
5	**5**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,400**	**219,77**	**308**
			Накладные расходы			*70,83*	*99*
			Сметная прибыль			*16,28*	*23*
			Раздел: Устройство фундаментов				
6	**6**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**35,600**	**7137,40**	**254091**
			Накладные расходы			*1233,80*	*43923*
			Сметная прибыль			*528,70*	*18822*
7	**7**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**11,200**	**3595,77**	**40273**
			Накладные расходы			*1014,64*	*11364*
			Сметная прибыль			*266,35*	*2983*
8	**8**	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**11,200**	**18987,48**	**212660**
			Сметная прибыль			*1406,48*	*15753*
9	**9**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,497**	**234498,24**	**116611**
			Сметная прибыль			*17370,24*	*8638*
10	**10**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,038**	**298972,48**	**11337**
			Накладные расходы			*53679,02*	*2036*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*840*
11	**11**	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,110**	**276,66**	**30**
			Накладные расходы			*51,07*	*6*
			Сметная прибыль			*20,49*	*2*
12	**12**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,110**	**219,25**	**24**
			Накладные расходы			*29,96*	*3*
			Сметная прибыль			*16,24*	*2*
13	**23**	**1106-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**4,200**	**6898,88**	**28975**
			Накладные расходы			*2503,20*	*10513*
			Сметная прибыль			*511,03*	*2146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**24**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,184**	**234498,24**	**43105**
			Сметная прибыль			***17370,24***	***3193***
15	**25**	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,200**	**18987,48**	**79747**
			Сметная прибыль			***1406,48***	***5907***
			ИТОГО:				**820458**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**73084**
			Сметная прибыль				**60775**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**861396**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**850528**
			Итого с НДС		**12 %**	**102063**	**952591**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VIL00016497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
Ефревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы (кабельная линия 0,4 кВ)				
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	12,510	128,82	1611
			Сметная прибыль			*9,54*	*119*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,340	770,52	6426
			Сметная прибыль			*57,08*	*476*
3	3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,170	1101,63	4594
			Сметная прибыль			*81,60*	*340*
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80,000	503,90	40312
			Сметная прибыль			*37,33*	*2986*
5	5	1308-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	80,000	537,76	43021

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,83*	*3187*
6	6	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,000	1708,13	20498
			Сметная прибыль			*126,53*	*1518*
7	7	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	529045,56	48672
			Сметная прибыль			*39188,56*	*3605*
8	8	1308-0201-1904 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3777,34	15109
			Сметная прибыль			*279,80*	*1119*
9	9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,600	247,32	890
			Сметная прибыль			*18,32*	*66*
10	10	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	11713,68	46855
			Сметная прибыль			*867,68*	*3471*
11	11	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,500	660,07	1650
			Сметная прибыль			*48,89*	*122*
12	12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	240106,68	2024
			Сметная прибыль			*17785,68*	*150*
13	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка /Щит вводно-учетный 390х310х150)	шт.	1,000	3863,38	3863
			Сметная прибыль			*286,18*	*286*
14	14	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	12697,56	12698
			Сметная прибыль			*940,56*	*941*
15	15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4603,76	4604
			Сметная прибыль			*341,02*	*341*
16	16	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1640,52	1641

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***121,52***	***122***
17	**17**	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1182,10**	**1182**
			Сметная прибыль			***87,56***	***88***
18	**18**	**2307-0501-1107 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5**	**шт.**	**1,000**	**49104,36**	**49104**
			Сметная прибыль			***3637,36***	***3637***
			Раздел: Строительные работы (заземление ДЭС и дымовой трубы)				
19	**21**	**1308-0101-2526 РСНБ РК 2015**	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,000**	**60830,30**	**60830**
			Сметная прибыль			***4505,95***	***4506***
20	**22**	**Прайс-лист**	**Дизельная электростанция 0,4 кВ, мощн.8 кВт в контейнере Север 3000х2400х2500 комплектно с системой автоматического пожаротушения**	**шт**	**1,000**	**2165607,71**	**2165608**
			ИТОГО:				**2531193**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**27080**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2657490**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**2623960**
			Итого с НДС		**12 %**	**314875**	**2938835**

Заказчик

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159

_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VTP00046497

_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик

Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340002781

_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор
Егоровский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	9,359	160,77	1505
			Накладные расходы			*29,59*	*277*
			Сметная прибыль			*11,91*	*111*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,360	2540,31	915
			Накладные расходы			*984,61*	*354*
			Сметная прибыль			*188,17*	*68*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,359	1325,30	12403
			Накладные расходы			*513,68*	*4808*
			Сметная прибыль			*98,17*	*919*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,100	3719,23	372
			Накладные расходы			*889,31*	*89*
			Сметная прибыль			*275,50*	*28*
5	5	1123-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	11,000	2132,70	23460
			Накладные расходы			*692,34*	*7616*
			Сметная прибыль			*157,98*	*1738*
6	6	2301-1001-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150, с уплотнительным кольцом	м	11,000	16663,32	183297
			Сметная прибыль			*1234,32*	*13578*
7	7	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1,000	38353,10	38353
			Накладные расходы			*16821,64*	*16822*
			Сметная прибыль			*2840,97*	*2841*
8	8	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,107	43093,03	47698
			Накладные расходы			*12023,02*	*13308*
			Сметная прибыль			*3192,08*	*3533*
9	9	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15053,04	15053
			Сметная прибыль			*1115,04*	*1115*
10	10	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	12714,84	12715
			Сметная прибыль			*941,84*	*942*
11	11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	17745,48	17745
			Сметная прибыль			*1314,48*	*1314*
12	12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	8532,00	8532
			Сметная прибыль			*632,00*	*632*
13	13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	17653,68	17654
			Сметная прибыль			*1307,68*	*1308*
14	14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2237,76	2238
			Сметная прибыль			*165,76*	*166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	6055,56	6056
			Сметная прибыль			*448,56*	*449*
16	16	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20332,08	20332
			Сметная прибыль			*1506,08*	*1506*
17	17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С1-03	т	0,016	562981,32	9120
			Сметная прибыль			*41702,32*	*676*
18	18	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,180	39174,43	7051
			Накладные расходы			*5198,36*	*936*
			Сметная прибыль			*2901,81*	*522*
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,104	1122,26	12461
			Накладные расходы			*215,37*	*2391*
			Сметная прибыль			*83,13*	*923*
20	20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3,140	570,76	1792
			Накладные расходы			*98,78*	*310*
			Сметная прибыль			*42,28*	*133*
21	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,140	349,81	1098
			Накладные расходы			*163,61*	*514*
			Сметная прибыль			*25,91*	*81*
22	22	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,224	18014,40	4039
			Сметная прибыль			*1334,40*	*299*
			Раздел: Накопитель стоков				
23	23	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15,075	160,77	2424
			Накладные расходы			*29,59*	*446*
			Сметная прибыль			*11,91*	*180*
24	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,200	2540,31	3048

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*984,61*	*1182*
			Сметная прибыль			*188,17*	*226*
25	**25**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,760**	**1325,30**	**3658**
			Накладные расходы			*513,68*	*1418*
			Сметная прибыль			*98,17*	*271*
26	**26**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**0,942**	**312,13**	**294**
			Накладные расходы			*65,93*	*62*
			Сметная прибыль			*23,12*	*22*
27	**27**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,140**	**1001,01**	**3143**
			Накладные расходы			*278,35*	*874*
			Сметная прибыль			*74,15*	*233*
28	**28**	**1141-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	**м2**	**3,140**	**669,78**	**2103**
			Накладные расходы			*273,05*	*857*
			Сметная прибыль			*49,61*	*156*
29	**29**	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,123**	**17027,28**	**2090**
			Сметная прибыль			*1261,28*	*155*
30	**30**	**2113-0104-0703 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V**	**т**	**0,001**	**110846,88**	**70**
			Сметная прибыль			*8210,88*	*5*
31	**31**	**1111-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,135**	**1153,96**	**23235**
			Накладные расходы			*493,25*	*9932*
			Сметная прибыль			*85,48*	*1721*
32	**32**	**Прайс**	**Пенетрон**	**кг**	**74,000**	**1733,79**	**128300**
			Сметная прибыль			*128,43*	*9504*
33	**33**	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,000**	**40496,49**	**40496**
			Накладные расходы			*10414,05*	*10414*
			Сметная прибыль			*2999,74*	*3000*
34	**34**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**2237,76**	**4476**
			Сметная прибыль			*165,76*	*332*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	4517,64	4518
			Сметная прибыль			*334,64*	*335*
36	36	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	9858,24	9858
			Сметная прибыль			*730,24*	*730*
37	37	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27224,64	27225
			Сметная прибыль			*2016,64*	*2017*
38	38	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17525,16	35050
			Сметная прибыль			*1298,16*	*2596*
39	39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	26571,24	26571
			Сметная прибыль			*1968,24*	*1968*
40	40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27883,44	27883
			Сметная прибыль			*2065,44*	*2065*
41	41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17260,56	17261
			Сметная прибыль			*1278,56*	*1279*
42	42	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	4559,76	4560
			Сметная прибыль			*337,76*	*338*
43	43	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	6197,04	6197
			Сметная прибыль			*459,04*	*459*
44	44	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами/крышка деревянная КД1	м2	1,000	4114,87	4115
			Накладные расходы			*193,86*	*194*
			Сметная прибыль			*304,81*	*305*
45	45	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,126	175699,80	22068
			Сметная прибыль			*13014,80*	*1635*
46	46	2105-0304-0134 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004	240527,88	1037
			Сметная прибыль			*17816,88*	*77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	213156,36	166
			Сметная прибыль			*15789,36*	*12*
48	48	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001	1309117,68	1008
			Сметная прибыль			*96971,68*	*75*
49	49	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,060	1967,76	118
			Сметная прибыль			*145,76*	*9*
50	50	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы а/цементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,850	1036,80	1918
			Сметная прибыль			*76,80*	*142*
			ИТОГО:				**846779**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**72802**
			Сметная прибыль				**62724**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**889030**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**877813**
			Итого с НДС		**12 %**	**105338**	**983151**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VJE00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
Сдревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	311,000	108,26	33670
			Накладные расходы			*26,48*	*8235*
			Сметная прибыль			*8,02*	*2494*
2	2	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	559,800	172,80	96733
			Сметная прибыль			*12,80*	*7165*
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	18,500	4882,66	90329
			Накладные расходы			*1892,51*	*35011*
			Сметная прибыль			*361,68*	*6691*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,500	1325,30	24518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*513,68*	*9503*
			Сметная прибыль			*98,17*	*1816*
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	268,000	41,42	11101
			Накладные расходы			*7,62*	*2042*
			Сметная прибыль			*3,07*	*822*
6	6	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	482,400	172,80	83359
			Сметная прибыль			*12,80*	*6175*
			Раздел: Устройство трубопроводов				
7	7	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,184	1623964,88	298810
			Накладные расходы			*590541,63*	*108660*
			Сметная прибыль			*120293,70*	*22134*
8	8	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	175,000	1868,40	326970
			Сметная прибыль			*138,40*	*24220*
9	9	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	690,12	2760
			Сметная прибыль			*51,12*	*204*
10	10	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,000	1036,80	5184
			Сметная прибыль			*76,80*	*384*
11	11	2302-0101-2507 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	16497,00	32994
			Сметная прибыль			*1222,00*	*2444*
12	12	2302-0101-2908 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1,000	6716,52	6717
			Сметная прибыль			*497,52*	*498*
13	13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	184,000	156,29	28757
			Накладные расходы			*68,25*	*12557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***11,58***	***2130***
14	**14**	**1339-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6,000**	**1180,24**	**7081**
			Накладные расходы			***386,74***	***2320***
			Сметная прибыль			***87,43***	***525***
15	**15**	**1124-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка /диаметр труб 80 мм/**	**компенсатор**	**4,000**	**9535,04**	**38140**
			Накладные расходы			***3941,05***	***15764***
			Сметная прибыль			***706,30***	***2825***
16	**16**	**2304-1012-0308 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,000**	**15756,12**	**63024**
			Сметная прибыль			***1167,12***	***4668***
			Раздел: Устройство канала				
17	**17**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**29,440**	**4317,28**	**127101**
			Накладные расходы			***923,64***	***27192***
			Сметная прибыль			***319,80***	***9415***
18	**18**	**1107-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**10,800**	**18206,75**	**196633**
			Накладные расходы			***6767,97***	***73094***
			Сметная прибыль			***1348,65***	***14565***
19	**20**	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**15,000**	**9447,22**	**141708**
			Накладные расходы			***2196,06***	***32941***
			Сметная прибыль			***699,79***	***10497***
20	**21**	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,400**	**64567,80**	**154963**
			Сметная прибыль			***4782,80***	***11479***
21	**22**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**66,400**	**2116,28**	**140521**
			Накладные расходы			***532,67***	***35369***
			Сметная прибыль			***156,76***	***10409***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	23	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	66,400	2656,00	176358
			Накладные расходы			*642,16*	*42640*
			Сметная прибыль			*196,74*	*13064*
23	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,700	1122,26	83833
			Накладные расходы			*215,37*	*16088*
			Сметная прибыль			*83,13*	*6210*
			Раздел: Сбросной колодец СК-1				
24	25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,944	47466,40	92266
			Накладные расходы			*11440,50*	*22238*
			Сметная прибыль			*3516,03*	*6835*
25	26	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20332,08	20332
			Сметная прибыль			*1506,08*	*1506*
26	27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2237,76	2238
			Сметная прибыль			*165,76*	*166*
27	28	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	4517,64	9035
			Сметная прибыль			*334,64*	*669*
28	29	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27224,64	27225
			Сметная прибыль			*2016,64*	*2017*
29	30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	12619,80	50479
			Сметная прибыль			*934,80*	*3739*
30	31	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 /Клапан "Захлопка"д.100/	шт.	1,000	14597,28	14597
			Сметная прибыль			*1081,28*	*1081*
31	32	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7,500	1036,80	7776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*76,80*	*576*
			Раздел: Скользящие опоры ОП-2 (200х300х90 Н)- 50 шт.				
32	33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,073	21978,02	1604
			Накладные расходы			*8340,14*	*609*
			Сметная прибыль			*1628,00*	*119*
33	34	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	50,000	845,64	42282
			Сметная прибыль			*62,64*	*3132*
34	35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,013	151076,21	1934
			Накладные расходы			*51481,36*	*659*
			Сметная прибыль			*11190,83*	*143*
35	36	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные/упорные/	т	0,013	458976,24	5875
			Сметная прибыль			*33998,24*	*435*
			Раздел: Теплофикационная камера тип.1 1500х1800х2100(Н)-1 шт.				
36	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,035	219,77	227
			Накладные расходы			*70,83*	*73*
			Сметная прибыль			*16,28*	*17*
37	38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,035	12040,68	12462
			Накладные расходы			*3135,11*	*3245*
			Сметная прибыль			*891,90*	*923*
38	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,092	24888,15	27178
			Накладные расходы			*1125,87*	*1229*
			Сметная прибыль			*1843,57*	*2013*
39	40	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,035	25209,05	26091
			Накладные расходы			*1788,72*	*1851*
			Сметная прибыль			*1867,34*	*1933*
40	41	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	249622,56	9226

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18490,56*	*683*
41	**42**	**1113-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	**м2**	**9,100**	**5378,01**	**48940**
			Накладные расходы			*1438,25*	*13088*
			Сметная прибыль			*398,37*	*3625*
42	**43**	**1113-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой**	**м2**	**9,100**	**6825,00**	**62108**
			Накладные расходы			*2183,22*	*19867*
			Сметная прибыль			*505,56*	*4601*
43	**44**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,350**	**1361,34**	**14090**
			Накладные расходы			*299,05*	*3095*
			Сметная прибыль			*100,84*	*1044*
44	**45**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,000**	**2464,48**	**19716**
			Накладные расходы			*842,34*	*6739*
			Сметная прибыль			*182,55*	*1460*
45	**46**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,000**	**3477,51**	**62595**
			Накладные расходы			*1183,64*	*21305*
			Сметная прибыль			*257,59*	*4637*
46	**47**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,078**	**23660,64**	**120149**
			Сметная прибыль			*1752,64*	*8900*
47	**48**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,000**	**695,25**	**4171**
			Накладные расходы			*222,49*	*1335*
			Сметная прибыль			*51,50*	*309*
48	**49**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,246**	**81531,36**	**20057**
			Сметная прибыль			*6039,36*	*1486*
49	**50**	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,000**	**13132,88**	**13133**
			Накладные расходы			*2926,94*	*2927*
			Сметная прибыль			*972,81*	*973*
50	**51**	**2104-0302-0504 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,000**	**53722,44**	**53722**
			Сметная прибыль			*3979,44*	*3979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,040	21978,02	879
			Накладные расходы			*8340,14*	*334*
			Сметная прибыль			*1628,00*	*65*
52	53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	2237,76	4476
			Сметная прибыль			*165,76*	*332*
53	54	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,700	376,92	1018
			Сметная прибыль			*27,92*	*75*
54	55	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3033,80	6068
			Накладные расходы			*1291,29*	*2583*
			Сметная прибыль			*224,73*	*449*
55	56	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20332,08	40664
			Сметная прибыль			*1506,08*	*3012*
56	57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,160	39174,43	6268
			Накладные расходы			*5198,36*	*832*
			Сметная прибыль			*2901,81*	*464*
57	58	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,830	1681,18	26613
			Накладные расходы			*563,79*	*8925*
			Сметная прибыль			*124,53*	*1971*
58	59	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,590	1974,09	62361
			Накладные расходы			*677,55*	*21404*
			Сметная прибыль			*146,23*	*4619*
59	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,000	1272,60	38178
			Накладные расходы			*215,37*	*6461*
			Сметная прибыль			*94,27*	*2828*
60	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,070	1001,01	7077

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*278,35*	*1968*
			Сметная прибыль			*74,15*	*524*
61	**62**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,070**	**2050,96**	**14500**
			Накладные расходы			*532,67*	*3766*
			Сметная прибыль			*151,92*	*1074*
62	**63**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,070**	**1262,68**	**8927**
			Накладные расходы			*321,08*	*2270*
			Сметная прибыль			*93,53*	*661*
63	**64**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,070**	**1001,01**	**7077**
			Накладные расходы			*278,35*	*1968*
			Сметная прибыль			*74,15*	*524*
64	**65**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,000**	**2368,81**	**16582**
			Накладные расходы			*178,94*	*1253*
			Сметная прибыль			*175,47*	*1228*
65	**66**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**6519,23**	**26077**
			Накладные расходы			*2618,59*	*10474*
			Сметная прибыль			*482,91*	*1932*
66	**67**	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**43505,64**	**87011**
			Сметная прибыль			*3222,64*	*6445*
67	**68**	**2304-0601-0904 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**26664,12**	**53328**
			Сметная прибыль			*1975,12*	*3950*
68	**69**	**2304-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,000**	**14597,28**	**29195**
			Сметная прибыль			*1081,28*	*2163*
69	**70**	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**6,000**	**54747,71**	**328486**
			Накладные расходы			*16579,19*	*99475*
			Сметная прибыль			*4055,39*	*24332*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	71	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	6,000	33043,68	198262
			Сметная прибыль			*2447,68*	*14686*
71	72	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	115,500	174,96	20208
			Сметная прибыль			*12,96*	*1497*
72	73	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	49,000	570,30	27945
			Накладные расходы			*215,60*	*10564*
			Сметная прибыль			*42,24*	*2070*
73	74	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03/за 4 раза/	м2	49,000	1446,32	70870
			Накладные расходы			*40,48*	*1983*
			Сметная прибыль			*107,13*	*5250*
			Раздел: Неподвижные опоры для КЛ 90х45 - 5 шт.				
74	75	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	3,000	12165,96	36498
			Накладные расходы			*3245,43*	*9736*
			Сметная прибыль			*901,18*	*2704*
75	76	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	33,000	6898,88	227663
			Накладные расходы			*2503,20*	*82605*
			Сметная прибыль			*511,03*	*16864*
76	77	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	33,000	19837,44	654636
			Сметная прибыль			*1469,44*	*48492*
77	78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,664	234498,24	390275
			Сметная прибыль			*17370,24*	*28909*
78	79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223	211779,36	47142
			Сметная прибыль			*15687,36*	*3492*
79	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,500	1272,60	47722
			Накладные расходы			*215,37*	*8076*
			Сметная прибыль			*94,27*	*3535*
80	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,163	298972,48	48613

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*53679,02*	*8728*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*3601*
81	82	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,090	271184,76	24352
			Сметная прибыль			*20087,76*	*1804*
82	83	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,026	1267416,72	33460
			Сметная прибыль			*93882,72*	*2479*
83	84	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,046	1538334,72	71379
			Сметная прибыль			*113950,72*	*5287*
			Раздел: Герметичный ввод для 2х труб д.89х3,5				
84	87	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8,000	7641,83	61135
			Накладные расходы			*3206,42*	*25651*
			Сметная прибыль			*566,06*	*4528*
85	88	2302-0103-0616 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	21826,80	174614
			Сметная прибыль			*1616,80*	*12934*
86	89	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	8,000	9878,26	79026
			Накладные расходы			*2976,35*	*23811*
			Сметная прибыль			*731,72*	*5854*
			ИТОГО:				**5919357**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**852546**
			Сметная прибыль				**438471**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**6214710**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**6136298**
			Итого с НДС		**12 %**	**736356**	**6872654**

Заказчик

Подрядчик

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159

_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VIE00046497

_____ Баймухамбетов Е.К.

Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781

_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
Сдревский С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземный и подземный газопровод высокого давления				
1	1	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	669,118	79,28	53049
			Накладные расходы			*20,06*	*13420*
			Сметная прибыль			*5,87*	*3930*
2	2	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	20,697	3678,49	76134
			Накладные расходы			*1425,77*	*29509*
			Сметная прибыль			*272,48*	*5640*
3	3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	671,050	17,44	11705
			Накладные расходы			*1,45*	*974*
			Сметная прибыль			*1,29*	*867*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	11,680	1586,52	18531
			Сметная прибыль			*117,52*	*1373*
5	19	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1169,64	3509
			Сметная прибыль			*86,64*	*260*
6	20	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	31749,84	31750
			Сметная прибыль			*2351,84*	*2352*
7	21	2302-0103-2007 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	28593,00	57186
			Сметная прибыль			*2118,00*	*4236*
8	22	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,010	16844,76	168
			Сметная прибыль			*1247,76*	*12*
9	23	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутонзогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	498,96	998
			Сметная прибыль			*36,96*	*74*
10	31	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,232	504108,18	116701
			Накладные расходы			*204766,60*	*47403*
			Сметная прибыль			*37341,35*	*8645*
11	32	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	231,500	1010,88	234019
			Сметная прибыль			*74,88*	*17335*
12	33	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,232	485326,14	112353
			Накладные расходы			*101379,17*	*23469*
			Сметная прибыль			*35950,08*	*8322*
13	34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	756902,37	7569
			Накладные расходы			*322290,48*	*3223*
			Сметная прибыль			*56066,84*	*561*
14	35	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	1169,64	11696
			Сметная прибыль			*86,64*	*866*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	1987,48	15900
			Накладные расходы			*619,73*	*4958*
			Сметная прибыль			*147,22*	*1178*
16	37	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	498,96	998
			Сметная прибыль			*36,96*	*74*
17	38	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	2082,24	10411
			Сметная прибыль			*154,24*	*771*
18	39	Коммерческое передложение	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х58/Ст57	шт	1,000	1394,36	1394
			Сметная прибыль			*103,29*	*103*
19	40	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	1,600	1890,82	3025
			Накладные расходы			*815,27*	*1304*
			Сметная прибыль			*140,06*	*224*
20	41	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	1,600	1868,40	2989
			Сметная прибыль			*138,40*	*221*
21	42	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях/футляр под автодорогой/	м трубопроводов	7,500	3319,17	24894
			Накладные расходы			*1313,53*	*9851*
			Сметная прибыль			*245,86*	*1844*
22	43	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/футляр под автодорогой/	м	7,500	2682,72	20120
			Сметная прибыль			*198,72*	*1490*
23	44	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	562,68	563
			Сметная прибыль			*41,68*	*42*
24	45	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	1169,64	1754
			Сметная прибыль			*86,64*	*130*
25	46	2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1610,28	1610
			Сметная прибыль			*119,28*	*119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,215	10067,88	2167
			Накладные расходы			*3509,56*	*755*
			Сметная прибыль			*745,77*	*161*
27	48	2102-0101-0502 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,010	17047,80	170
			Сметная прибыль			*1262,80*	*13*
28	49	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	1164648,31	26205
			Накладные расходы			*215499,42*	*4849*
			Сметная прибыль			*86270,25*	*1941*
29	50	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 /лента полиэтиленовая "Полилен 40-ЛИ-63",40-ОБ-63/	кг	4,840	4507,92	21818
			Сметная прибыль			*333,92*	*1616*
30	51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240,000	413,26	99182
			Накладные расходы			*115,76*	*27782*
			Сметная прибыль			*30,61*	*7347*
31	52	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,240	86946,48	20867
			Сметная прибыль			*6440,48*	*1546*
32	53	2110-0501-1403 РСНБ РК 2015	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	1,200	198,72	238
			Сметная прибыль			*14,72*	*18*
33	54	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,150	864,90	995
			Накладные расходы			*213,68*	*246*
			Сметная прибыль			*64,07*	*74*
34	55	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель трубчатый	м	1,150	339,12	390
			Сметная прибыль			*25,12*	*29*
35	56	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,232	121425,69	28110
			Накладные расходы			*26208,23*	*6067*
			Сметная прибыль			*8994,50*	*2082*
36	57	Прайс	Сигнальная полиэтиленовая лента шириной 0,2 м	м	231,500	100,00	23150

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	58	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	2,000	9407,14	18814
			Накладные расходы			*3725,57*	*7451*
			Сметная прибыль			*696,83*	*1394*
38	59	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	703,08	1406
			Сметная прибыль			*52,08*	*104*
39	69	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,600	8252,69	136995
			Накладные расходы			*2678,97*	*44471*
			Сметная прибыль			*611,31*	*10148*
40	70	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,000	39232,13	78464
			Накладные расходы			*6593,00*	*13186*
			Сметная прибыль			*2906,08*	*5812*
41	71	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	26,800	346,68	9291
			Сметная прибыль			*25,68*	*688*
42	72	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	24874,61	49749
			Накладные расходы			*3986,13*	*7972*
			Сметная прибыль			*1842,56*	*3685*
43	73	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11,000	346,68	3813
			Сметная прибыль			*25,68*	*282*
44	74	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	242,000	968,32	234334
			Накладные расходы			*436,64*	*105668*
			Сметная прибыль			*71,73*	*17358*
			ИТОГО:				**1575188**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**352560**
			Сметная прибыль				**114966**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1 653 784**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**1 632 918**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**195 950**	**1 828 868**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VJF00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007782
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Устройство фундаментов				
			Раздел: Монтаж котельной				
1	33	Комм. предл	**Стоимость блочной котельной на заводе изготовителе с монтажом и пусконаладочными работами**	шт	1,000	19913902,88	19913903,00
			ИТОГО:				19913903,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0,00
			Сметная прибыль				0,00
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				20907528,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**20643733,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**2477247,98**	**23120981,13**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36УНР00046997
_____ Баймухамбетов Е.К.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Едревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Устройство трубопроводов				
			Раздел: Устройство канала				
1	19	2104-0303-0112 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,800	57720,60	623382
			Сметная прибыль			*4275,60*	*46176*
			Раздел: Герметичный ввод для 2х труб д.89х3,5				
2	100	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,001	189614,35	152
			Накладные расходы			*68584,48*	*55*
			Сметная прибыль			*14045,51*	*11*
3	101	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут	шт.	4,000	99,36	397
			Сметная прибыль			*7,36*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	102	2113-0201-0205 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	709800,84	170
			Сметная прибыль			*52577,84*	*13*
5	103	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	720226,08	29
			Сметная прибыль			*53350,08*	*2*
6	104	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ14918-80/козырек+фартук/	т	0,002	317216,52	542
			Сметная прибыль			*23497,52*	*40*
7	105	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,041	107096,66	4402
			Накладные расходы			*22437,31*	*922*
			Сметная прибыль			*7933,09*	*326*
8	106	2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,041	1310159,88	53848
			Сметная прибыль			*97048,88*	*3989*
9	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,100	22417,26	2242
			Накладные расходы			*1125,87*	*113*
			Сметная прибыль			*1660,54*	*166*
10	108	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,850	23119,42	42771
			Накладные расходы			*1014,64*	*1877*
			Сметная прибыль			*1712,55*	*3168*
11	109	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,000	578,97	579
			Накладные расходы			*231,51*	*232*
			Сметная прибыль			*42,89*	*43*
12	110	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	-1,000	63,00	-63
			Накладные расходы			*-28,26*	*-28*
			Сметная прибыль			*-4,67*	*-5*
13	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,800	1122,26	3142
			Накладные расходы			*215,37*	*603*
			Сметная прибыль			*83,13*	*233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	112	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,800	2778,62	7780
			Накладные расходы			*476,55*	*1334*
			Сметная прибыль			*205,82*	*576*
15	113	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,350	39174,43	13711
			Накладные расходы			*5198,36*	*1819*
			Сметная прибыль			*2901,81*	*1016*
16	114	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,505	12403,99	31072
			Накладные расходы			*4887,53*	*12243*
			Сметная прибыль			*918,81*	*2302*
17	115	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,305	78621,84	102602
			Сметная прибыль			*5823,84*	*7600*
18	116	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,007	148720,32	982
			Сметная прибыль			*11016,32*	*73*
19	117	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,800	72864,36	58291
			Сметная прибыль			*5397,36*	*4318*
20	119	1107-0104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	2,000	5059,22	10118
			Накладные расходы			*2067,56*	*4135*
			Сметная прибыль			*374,76*	*750*
21	120	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт	2,000	4986,36	9973
			Сметная прибыль			*369,36*	*739*
22	121	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,002	148720,32	357
			Сметная прибыль			*11016,32*	*26*
23	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,400	1122,26	36361

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*215,37*	*6978*
			Сметная прибыль			*83,13*	*2693*
24	**123**	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,260**	**39174,43**	**10185**
			Накладные расходы			*5198,36*	*1352*
			Сметная прибыль			*2901,81*	*754*
25	**124**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,004**	**368541,58**	**1474**
			Накладные расходы			*51587,21*	*206*
			Сметная прибыль			*27299,38*	*109*
			ИТОГО:				**1014500,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31841,00**
			Сметная прибыль				**75148,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1065120,00**
			Итого с понижающим коэффициентом **К=**	**0,987382781**			**1051681,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**126201,74**	**1177882,89**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VJE00046497
_____ Байгуханбетов Е.К.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Едревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы (кабельная линия 0,4 кВ)				
			Раздел: Строительные работы (заземление ДЭС и дымовой трубы)				
1	**19**	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**6,300**	**128,82**	**812**
			Сметная прибыль			***9,54***	***60***
2	**20**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,300**	**770,52**	**4854**
			Сметная прибыль			***57,08***	***360***
3	**23**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**35,000**	**243,02**	**8506**
			Сметная прибыль			***18,00***	***630***
4	**24**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,031**	**217419,12**	**6773**
			Сметная прибыль			***16105,12***	***502***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования/молниеприемник/**	шт.	2,000	3269,43	6539
			Сметная прибыль			*242,18*	*484*
6	26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 32Х4 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,000	1642,71	9856
			Сметная прибыль			*121,68*	*730*
7	27	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,047	244630,80	11498
			Сметная прибыль			*18120,80*	*852*
			ИТОГО:				**48837,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0,00**
			Сметная прибыль				**3618,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**51274,00**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**50627,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**6075**	**56702,31**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159

_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VJE00046497

_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340001781

_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ Едревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Герметичный ввод для 2х труб д.89х3,5				
1	87	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**-8,000**	**7641,83**	**-61135**
			Накладные расходы			***3206,42***	***-25651***
			Сметная прибыль			***566,06***	***-4528***
2	88	2302-0103-0616 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-8,000**	**21826,80**	**-174614**
			Сметная прибыль			***1616,80***	***-12934***
3	89	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**-8,000**	**9878,26**	**-79026**
			Накладные расходы			***2976,35***	***-23811***
			Сметная прибыль			***731,72***	***-5854***
			ИТОГО:				**-314775,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-49461,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**-23316,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**-330480,00**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**-326310,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**-39157**	**-365467,49**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VTE00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Гдревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземный и подземный газопровод высокого давления				
1	1	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	-371,179	79,28	-29428
			Накладные расходы			*20,06*	*-7445*
			Сметная прибыль			*5,87*	*-2180*
2	2	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	-10,863	3678,49	-39959
			Накладные расходы			*1425,77*	*-15488*
			Сметная прибыль			*272,48*	*-2960*
3	3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-352,193	17,44	-6143
			Накладные расходы			*1,45*	*-511*
			Сметная прибыль			*1,29*	*-455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	-6,130	1586,52	-9725
			Сметная прибыль			*117,52*	*-720*
5	5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	39670,42	39670
			Накладные расходы			*11739,17*	*11739*
			Сметная прибыль			*2938,55*	*2939*
6	6	Ценовое предложение	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03М1-2Н-У1	шт	1,000	380584,29	380584
7	7	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	5904,53	5905
			Накладные расходы			*2239,34*	*2239*
			Сметная прибыль			*437,37*	*437*
8	8	Ценовое предложение	Комплекс на базе ультразвукового преобразователя расхода ULTRAMAG-G40 в комплекте	комплект	1,000	710207,14	710207
9	9	1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях/Сигнализатор загазованности/	шт.	1,000	8970,80	8971
			Накладные расходы			*3525,69*	*3526*
			Сметная прибыль			*664,50*	*665*
10	10	Ценовое предложение	Сигнализатор загазованности с клапаном запорным газовым КЗГЭМ-Дт50 ВД САГЗ-МК-2	шт	1,000	484285,71	484286
11	11	1312-1305-0102 РСНБ РК 2015	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6866,81	6867
			Накладные расходы			*2060,75*	*2061*
			Сметная прибыль			*508,65*	*509*
12	12	Ценовое предложение	Клапан термозапорный КТЗ 001-50-Ф	шт	1,000	8035,71	8036
13	13	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	1,000	4691,52	4692
			Сметная прибыль			*347,52*	*348*
14	14	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1833,84	1834
			Сметная прибыль			*135,84*	*136*
15	15	Ценовое предложение	Оправа защитная 2П	шт	1,000	1875,00	1875
16	16	Ценовое предложение	Бобышка БШ-35 мм	шт	1,000	803,57	804
17	17	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1539,00	1539

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*114,00*	*114*
18	18	1312-1801-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	3,000	2919,65	8759
			Накладные расходы			*631,90*	*1896*
			Сметная прибыль			*216,27*	*649*
19	24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/опоры под газопровод/	т конструкций	0,013	235033,24	2959
			Накладные расходы			*76454,29*	*963*
			Сметная прибыль			*17409,87*	*219*
20	25	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,650	1585,44	2616
			Сметная прибыль			*117,44*	*194*
21	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,157	836,72	131
			Накладные расходы			*251,58*	*39*
			Сметная прибыль			*61,98*	*10*
22	27	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	145366,92	283
			Сметная прибыль			*10767,92*	*21*
23	28	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,500	3999,78	2000
			Накладные расходы			*1550,30*	*775*
			Сметная прибыль			*296,28*	*148*
24	29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/бетонирование столбов/	т	0,013	118809,07	1496
			Накладные расходы			*47591,63*	*599*
			Сметная прибыль			*8800,67*	*111*
25	30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,389	29115,93	11326
			Накладные расходы			*4297,83*	*1672*
			Сметная прибыль			*2156,74*	*839*
26	31	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	-0,122	504108,18	-61249
			Накладные расходы			*204766,60*	*-24879*
			Сметная прибыль			*37341,35*	*-4537*
27	32	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-121,500	1010,88	-122822

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*74,88*	*-9098*
28	33	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	-0,122	485326,14	-58967
			Накладные расходы			*101379,17*	*-12318*
			Сметная прибыль			*35950,08*	*-4368*
29	38	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-4,000	2082,24	-8329
			Сметная прибыль			*154,24*	*-617*
30	51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-120,000	413,26	-49591
			Накладные расходы			*115,76*	*-13891*
			Сметная прибыль			*30,61*	*-3673*
31	52	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-0,120	86946,48	-10434
			Сметная прибыль			*6440,48*	*-773*
32	56	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	-0,122	121425,69	-14753
			Накладные расходы			*26208,23*	*-3184*
			Сметная прибыль			*8994,50*	*-1093*
33	57	Прайс	Сигнальная полиэтиленовая лента шириной 0,2 м	м	-121,500	100,00	-12150
34	60	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,310	570,30	747
			Накладные расходы			*215,60*	*282*
			Сметная прибыль			*42,24*	*55*
35	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода/	м2	0,540	122,96	66
			Накладные расходы			*25,53*	*14*
			Сметная прибыль			*9,11*	*5*
36	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/газопровода/	м2	0,540	219,25	118
			Накладные расходы			*29,96*	*16*
			Сметная прибыль			*16,24*	*9*
37	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/опоры-стойки/	м2	0,530	245,92	130
			Накладные расходы			*51,07*	*27*
			Сметная прибыль			*18,22*	*10*
38	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/опоры-стойки/	м2	0,240	219,25	53

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***29,96***	***7***
			Сметная прибыль			***16,24***	***4***
39	65	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**3,000**	**1111,24**	**3334**
			Накладные расходы			***502,14***	***1506***
			Сметная прибыль			***82,31***	***247***
40	66	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,003**	**485326,14**	**1456**
			Накладные расходы			***101379,17***	***304***
			Сметная прибыль			***35950,08***	***108***
41	67	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,000**	**944,03**	**944**
			Накладные расходы			***309,39***	***309***
			Сметная прибыль			***69,93***	***70***
42	68	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали**	**врезка**	**1,000**	**16894,90**	**16895**
			Накладные расходы			***5773,04***	***5773***
			Сметная прибыль			***1251,47***	***1251***
43	69	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**-8,700**	**8252,69**	**-71798**
			Накладные расходы			***2678,97***	***-23307***
			Сметная прибыль			***611,31***	***-5318***
44	74	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**-122,000**	**968,32**	**-118135**
			Накладные расходы			***436,64***	***-53270***
			Сметная прибыль			***71,73***	***-8751***
45	75	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,680**	**570,30**	**958**
			Накладные расходы			***215,60***	***362***
			Сметная прибыль			***42,24***	***71***
46	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода/**	**м2**	**1,680**	**122,96**	**207**
			Накладные расходы			***25,53***	***43***
			Сметная прибыль			***9,11***	***15***
47	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/газопровода/**	**м2**	**1,680**	**219,25**	**368**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,96*	*50*
			Сметная прибыль			*16,24*	*27*
48	**78**	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**8,000**	**1111,24**	**8890**
			Накладные расходы			*502,14*	*4017*
			Сметная прибыль			*82,31*	*659*
49	**79**	**1109-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм**	**м шва**	**0,204**	**6836,79**	**1395**
			Накладные расходы			*2522,43*	*515*
			Сметная прибыль			*506,43*	*103*
			Раздел: Стальной надземный газопровод среднего давления (11-18-ГСН.СО л.3)				
50	**80**	**1124-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**1443466,90**	**11548**
			Накладные расходы			*550278,10*	*4402*
			Сметная прибыль			*106923,47*	*855*
51	**81**	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**1169,64**	**9357**
			Сметная прибыль			*86,64*	*693*
52	**82**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,034**	**1522033,49**	**51216**
			Накладные расходы			*528580,95*	*17787*
			Сметная прибыль			*112743,22*	*3794*
53	**83**	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**498,96**	**1996**
			Сметная прибыль			*36,96*	*148*
54	**84**	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,000**	**2067,41**	**6202**
			Накладные расходы			*858,55*	*2576*
			Сметная прибыль			*153,14*	*459*
55	**85**	**2304-0905-2902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1281,96**	**1282**
			Сметная прибыль			*94,96*	*95*
56	**86**	**2304-0905-2906 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**7815,96**	**15632**
			Сметная прибыль			*578,96*	*1158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	87	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4,000	962,09	3848
			Накладные расходы			*415,96*	*1664*
			Сметная прибыль			*71,27*	*285*
58	88	2302-0103-2007 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	28593,00	114372
			Сметная прибыль			*2118,00*	*8472*
59	92	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,110	57672,73	6336
			Накладные расходы			*13907,98*	*1528*
			Сметная прибыль			*4272,05*	*469*
60	93	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,102	547815,96	55669
			Сметная прибыль			*40578,96*	*4124*
61	94	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/пята/	т	0,007	1538334,72	10522
			Сметная прибыль			*113950,72*	*779*
62	95	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89/косынка/	т	0,001	238632,48	334
			Сметная прибыль			*17676,48*	*25*
63	96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/рама ГРПШ/	м2	4,620	245,92	1136
			Накладные расходы			*51,07*	*236*
			Сметная прибыль			*18,22*	*84*
64	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/Рама ГРПШ/	м2	4,620	219,25	1013
			Накладные расходы			*29,96*	*138*
			Сметная прибыль			*16,24*	*75*
65	98	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,452	26727,38	12081
			Накладные расходы			*3509,56*	*1586*
			Сметная прибыль			*1979,81*	*895*
66	99	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,500	3999,78	2000
			Накладные расходы			*1550,30*	*775*
			Сметная прибыль			*296,28*	*148*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,070	312,13	22
			Накладные расходы			*65,93*	*5*
			Сметная прибыль			*23,12*	*2*
68	101	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1,000	2750,65	2751
			Накладные расходы			*946,11*	*946*
			Сметная прибыль			*203,75*	*204*
69	102	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	5794,20	5794
			Сметная прибыль			*429,20*	*429*
70	103	2401-0201-0201 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002 /табличка-указатель/	шт.	1,000	11234,16	11234
			Сметная прибыль			*832,16*	*832*
			ИТОГО:				**1431261,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-83913,00**
			Сметная прибыль				**-10546,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				
			Итого с понижающим коэффициентом К=	0,987382781			**1502675,00**
			Итого с НДС				**1483715,42**
					12 %	178 046	**1661761,27**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VIB00016497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Едревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Устройство фундаментов				
1	13	1127-0602-0710 РСНБ РК 2015	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**	м2 покрытия или основания	26,000	1765,12	45893
			Накладные расходы			*99,41*	*2585*
			Сметная прибыль			*130,75*	*3399*
2	14	1127-0602-0711 РСНБ РК 2015	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**	м2 покрытия или основания	26,000	360,23	9366
			Накладные расходы			*4,54*	*118*
			Сметная прибыль			*26,68*	*694*
3	15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	26,000	349,81	9095
			Накладные расходы			*163,61*	*4254*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,91*	*674*
4	16	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**-26,000**	**54,51**	**-1417**
			Накладные расходы			*-26,21*	*-681*
			Сметная прибыль			*-4,04*	*-105*
5	17	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,210**	**19934,64**	**24121**
			Сметная прибыль			*1476,64*	*1787*
6	18	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,016**	**132580,80**	**2068**
			Сметная прибыль			*9820,80*	*153*
7	19	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,270**	**7935,45**	**2143**
			Накладные расходы			*3135,11*	*846*
			Сметная прибыль			*587,81*	*159*
8	20	2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,270**	**2680,56**	**724**
			Сметная прибыль			*198,56*	*54*
9	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,270**	**8641,43**	**2333**
			Накладные расходы			*2900,26*	*783*
			Сметная прибыль			*640,11*	*173*
10	22	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,270**	**17180,64**	**4639**
			Сметная прибыль			*1272,64*	*344*
11	26	1127-0602-0710 РСНБ РК 2015	**Покрытия или основания шебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**	**м2 покрытия или основания**	**2,200**	**1443,76**	**3176**
			Накладные расходы			*99,41*	*219*
			Сметная прибыль			*106,95*	*235*
12	27	1127-0602-0711 РСНБ РК 2015	**Покрытия или основания шебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**	**м2 покрытия или основания**	**2,200**	**302,05**	**665**
			Накладные расходы			*4,54*	*10*
			Сметная прибыль			*22,37*	*49*
13	28	2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,170**	**2680,56**	**456**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*198,56*	*34*
14	**29**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,200**	**349,81**	**770**
			Накладные расходы			*163,61*	*360*
			Сметная прибыль			*25,91*	*57*
15	**30**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**-2,200**	**54,51**	**-120**
			Накладные расходы			*-26,21*	*-58*
			Сметная прибыль			*-4,04*	*-9*
16	**31**	**2102-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,210**	**19934,64**	**24121**
			Сметная прибыль			*1476,64*	*1787*
17	**32**	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,020**	**132580,80**	**2593**
			Сметная прибыль			*9820,80*	*192*
			ИТОГО:				**130625,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8436,00**
			Сметная прибыль				**9676,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**137143,00**
			Итого с понижающим коэффициентом	**К=**	**0,987382781**		**135412,64**
			Итого с НДС		**12 %**	**16249,51**	**151662,15**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ86VJP00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Евревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный/	м3 грунта	349,000	39,02	13619
			Накладные расходы			*7,69*	*2685*
			Сметная прибыль			*2,89*	*1009*
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/вытесненный/	м3 грунта	349,000	30,89	10779
			Накладные расходы			*6,09*	*2125*
			Сметная прибыль			*2,29*	*798*
3	3	1101-0102-0308 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	м3 грунта	143,000	240,19	34347
			Накладные расходы			*37,68*	*5388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,79*	*2544*
4	4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/избыток/	т	235,950	239,76	56571
			Сметная прибыль			*17,76*	*4190*
5	5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	199,000	1,32	262
			Накладные расходы			*0,26*	*52*
			Сметная прибыль			*0,10*	*19*
			Раздел: Покрытие				
6	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,875	1518,29	83316
			Накладные расходы			*331,41*	*18186*
			Сметная прибыль			*112,47*	*6172*
7	7	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	54,875	1517,40	83267
			Сметная прибыль			*112,40*	*6168*
8	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	548,750	955,93	524568
			Накладные расходы			*98,78*	*54204*
			Сметная прибыль			*70,81*	*38857*
9	9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	548,750	258,37	141781
			Накладные расходы			*17,97*	*9859*
			Сметная прибыль			*19,14*	*10502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,823	152370,42	125420
			Накладные расходы			*822,46*	*677*
			Сметная прибыль			*11286,70*	*9290*
11	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	548,750	211,48	116048
			Накладные расходы			*67,10*	*36820*
			Сметная прибыль			*15,67*	*8596*
12	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	548,750	0,98	536
			Накладные расходы			*0,43*	*234*
			Сметная прибыль			*0,07*	*40*
13	13	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,009	132580,80	1193
			Сметная прибыль			*9820,80*	*88*
14	14	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	76,221	17027,28	1297843
			Сметная прибыль			*1261,28*	*96136*
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	259,000	2600,46	673518
			Накладные расходы			*691,53*	*179106*
			Сметная прибыль			*192,63*	*49890*
16	16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	13,986	39693,24	555150
			Сметная прибыль			*2940,24*	*41122*
17	17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	53,460	955,93	51104
			Накладные расходы			*98,78*	*5281*
			Сметная прибыль			*70,81*	*3785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-53,460	155,02	-8288
			Накладные расходы			*-10,78*	*-576*
			Сметная прибыль			*-11,48*	*-614*
19	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,346	1518,29	8117
			Накладные расходы			*331,41*	*1772*
			Сметная прибыль			*112,47*	*601*
20	20	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	5,346	1517,40	8112
			Сметная прибыль			*112,40*	*601*
21	21	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	53,460	773,62	41357
			Накладные расходы			*360,58*	*19277*
			Сметная прибыль			*57,30*	*3064*
22	22	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	53,460	2154,60	115185
			Сметная прибыль			*159,60*	*8532*
23	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53,000	2600,46	137824
			Накладные расходы			*691,53*	*36651*
			Сметная прибыль			*192,63*	*10209*
24	24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,848	39693,24	33660
			Сметная прибыль			*2940,24*	*2493*
25	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,600	1518,29	911
			Накладные расходы			*331,41*	*199*
			Сметная прибыль			*112,47*	*67*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,600	1517,40	910
			Сметная прибыль			*112,40*	*67*
27	27	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6,000	955,93	5736
			Накладные расходы			*98,78*	*593*
			Сметная прибыль			*70,81*	*425*
28	28	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	6,000	258,37	1550
			Накладные расходы			*17,97*	*108*
			Сметная прибыль			*19,14*	*115*
29	29	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,600	24747,59	14849
			Накладные расходы			*1014,64*	*609*
			Сметная прибыль			*1833,15*	*1100*
			Раздел: Ограждение				
30	32	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	74,250	8981,49	666875
			Накладные расходы			*2827,75*	*209960*
			Сметная прибыль			*665,30*	*49398*
31	33	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,880	240106,68	211342
			Сметная прибыль			*17785,68*	*15655*
32	34	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56,700	898,56	50948
			Сметная прибыль			*66,56*	*3774*
33	35	2301-0201-0168 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,400	1485,00	6534
			Сметная прибыль			*110,00*	*484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	36	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,037	1449858,96	54080
			Сметная прибыль			*107396,96*	*4006*
35	37	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	454,68	1819
			Сметная прибыль			*33,68*	*135*
36	38	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	58500,90	117002
			Накладные расходы			*25378,74*	*50757*
			Сметная прибыль			*4333,40*	*8667*
37	39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,130	240106,68	31310
			Сметная прибыль			*17785,68*	*2319*
38	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	217419,12	826
			Сметная прибыль			*16105,12*	*61*
39	41	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	1267416,72	5293
			Сметная прибыль			*93882,72*	*392*
40	42	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,800	1297,08	14008
			Сметная прибыль			*96,08*	*1038*
			Раздел: Малые архитектурные формы				
41	43	1110-0214-0101 РСНБ РК 2015	Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков	м3 блока	2,200	466,94	1027
			Накладные расходы			*186,40*	*410*
			Сметная прибыль			*34,59*	*76*
42	44	СТПРАЙС-ТОО	Мусорные пластиковые контейнеры 1100 л	шт	2,000	72892,78	145786
			Сметная прибыль			*5399,47*	*10799*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**45**	**8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2017**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1,000**	**249063,02**	**249063**
			Накладные расходы			***13559,91***	***13560***
			Сметная прибыль			***18449,11***	***18449***
44	**46**	**8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1,000**	**46761,79**	**46762**
			Накладные расходы			***4317,95***	***4318***
			Сметная прибыль			***3463,84***	***3464***
45	**47**	**8601-0303-0102 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**14592,92**	**14593**
			Накладные расходы			***5512,96***	***5513***
			Сметная прибыль			***1080,96***	***1081***
			ИТОГО:				**5746514,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**657767,00**
			Сметная прибыль				**425668,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				
			Итого с понижающим коэффициентом	**К= 0,987382281**			**6033242,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**714854**	**5957119,27**
							6671973,58

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VJE00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340005281
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Едревский С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульная котельная на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 01.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие (Включить)				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,491**	**1518,29**	**29593**
			Накладные расходы			***331,41***	***6460***
			Сметная прибыль			***112,47***	***2192***
2	2	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19,491**	**1517,40**	**29576**
			Сметная прибыль			***112,40***	***2191***
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**194,910**	**955,93**	**186321**
			Накладные расходы			***98,78***	***19253***
			Сметная прибыль			***70,81***	***13802***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	194,910	258,37	50359
			Накладные расходы			*17,97*	*3502*
			Сметная прибыль			*19,14*	*3730*
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,292	152370,42	44548
			Накладные расходы			*822,46*	*240*
			Сметная прибыль			*11286,70*	*3300*
6	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	194,910	211,48	41219
			Накладные расходы			*67,10*	*13078*
			Сметная прибыль			*15,67*	*3053*
7	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	194,910	0,98	190
			Накладные расходы			*0,43*	*83*
			Сметная прибыль			*0,07*	*14*
8	8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003	132580,80	424
			Сметная прибыль			*9820,80*	*31*
9	9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	27,073	17027,28	460979
			Сметная прибыль			*1261,28*	*34147*
10	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	105,000	2600,46	273048
			Накладные расходы			*691,53*	*72610*
			Сметная прибыль			*192,63*	*20226*
11	11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,670	39693,24	225061
			Сметная прибыль			*2940,24*	*16671*
			Раздел: Ограждение (Включить)				
12	12	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Изготовление деталей ограждения/	т конструкций	2,373	259519,04	615911
			Накладные расходы			*92470,92*	*219459*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19223,63*	*45623*
13	13	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	205,400	138,33	28413
			Накладные расходы			*25,53*	*5245*
			Сметная прибыль			*10,25*	*2105*
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	205,400	219,25	45035
			Накладные расходы			*29,96*	*6154*
			Сметная прибыль			*16,24*	*3336*
			Раздел: Отводы (Включить)				
15	15	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10,000	1001,16	10012
			Сметная прибыль			*74,16*	*742*
			Раздел: Устройство канала (Включить)				
16	16	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	15,000	9447,22	141708
			Накладные расходы			*2196,06*	*32941*
			Сметная прибыль			*699,79*	*10497*
17	17	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,400	64567,80	154963
			Сметная прибыль			*4782,80*	*11479*
			Раздел: Освещение и обогрев дизельной электростанции (Включить)				
18	18	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	20,000	491,26	9825
			Накладные расходы			*123,42*	*2468*
			Сметная прибыль			*36,39*	*728*
19	19	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,020	490429,08	10005
			Сметная прибыль			*36328,08*	*741*
			Раздел: Озеленение(Исключить)				
			Раздел: Герметичный ввод для 2х труб д.89х3,5 (Исключить)				
20	37	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,001	189614,35	152

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68584,48*	*55*
			Сметная прибыль			*14045,51*	*11*
21	38	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут	шт.	4,000	99,36	397
			Сметная прибыль			*7,36*	*29*
22	39	2113-0201-0205 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	709800,84	170
			Сметная прибыль			*52577,84*	*13*
23	40	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	720226,08	29
			Сметная прибыль			*53350,08*	*2*
24	41	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ14918-80/козырек+фартук/	т	0,002	317216,52	542
			Сметная прибыль			*23497,52*	*40*
25	42	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,041	107096,66	4402
			Накладные расходы			*22437,31*	*922*
			Сметная прибыль			*7933,09*	*326*
26	43	2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,041	1310159,88	53848
			Сметная прибыль			*97048,88*	*3989*
27	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,100	22417,26	2242
			Накладные расходы			*1125,87*	*113*
			Сметная прибыль			*1660,54*	*166*
28	45	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,850	23119,42	42771
			Накладные расходы			*1014,64*	*1877*
			Сметная прибыль			*1712,55*	*3168*
29	46	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,000	578,97	579
			Накладные расходы			*231,51*	*232*
			Сметная прибыль			*42,89*	*43*
30	47	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	-1,000	63,00	-63
			Накладные расходы			*-28,26*	*-28*
			Сметная прибыль			*-4,67*	*-5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Накопитель стоков (Включить)				
31	**48**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**4517,64**	**4518**
			Сметная прибыль			***334,64***	***335***
			ИТОГО:				**2466776,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**384664,00**
			Сметная прибыль				**182724,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2589858,00**
			Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,987382781**			**2557181,20**
			Итого с НДС		**12 %**	**306862**	**2864042,94**
			Итого с НДС без оплаты				**1334366,46**
			Итого с НДС к оплате				**1529676,48**

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159
_____ Итемгенов Ю.В.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007784
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 850104351105 KZ36VIE00046497
_____ Баймухамбетов Е.К.

Авторский надзор ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
_____ Едревский С.А.