Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**		6,15	5575,23	1040,63	34288	6400	26982	2629	39870
			м3		147,31	248,57	906	1529		2953	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,09225	123912,86	1819,75	11431	168	11263	95	12448
			т		0	957	0	88		922	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		18,45	1242,56	44,07	22925	813	21199	1170	26023
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	913	170		1928	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**		61,5	1329,9	44,07	81789	2710	76034	3900	92544
			м2 покрытия		49,51	9,21	3045	567		6855	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		123	147,5	1,46	18142	180	17950	43	19640
			м2 покрытия		0,1	0,23	12	28		1455	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									168574,4
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		11,985	828,84	127,48	9934	1528	5100	4137	15196
			м2 покрытия		275,81	43,82	3306	525		1126	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,03196	123912,86	1819,75	3960	58	3902	33	4313
			т		0	957	0	31		319	
8	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		2,35705	12805	969,68	30182	2286	26119	2844	35668
			т смеси		754,03	363,18	1777	856		2642	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		39,95	1188,99	2,86	47500	114	39821	8217	60175
			м2 покрытия		189,36	1,09	7565	43		4457	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		39,95	743,68	0	29710	0	24835	5265	37773
			м2 покрытия		122,03	0	4875	0		2798	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									121286,2
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,1962843	2109,24	0	414	0	0	298	769
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,9883125	2109,24 261	0	414 2085	0		57 167	2252
13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,760075	1697		13169			1054	14222
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,56475	16,48 2,63	13,79 5,94	75 12	63 27	0	28 8	112
15	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,0431667	6343,24 901	1617,14 767,26	19304 2742	4921 2335	11640	4721 1922	25947
16	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	30,4316667	1821,05 1098	30,07 12,59	55418 33414	915 383	21089	36501 7353	99272
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3085617	29213		38227		38227	3058	41285
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,4588333	2109,24 2109,24	0 0	7296 7296	0 0	0	5253 1004	13552
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,8800167	261		1535			123	1657
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,8800167	1697		9978			798	10777
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,4588333	16,48 2,63	13,79 5,94	57 9	48 21	0	21 6	85
22	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,3835333	6343,24 901	1617,14 767,26	8776 1247	2237 1062	5292	2147 874	11796
23	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	34,5883333	1821,05 1098	30,07 12,59	62987 37978	1040 435	23969	41486 8358	112831
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5534133	29213		16167		16167	1293	17460
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									235486,66
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
25	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	12,3793333	2234,23 2234,23	0 0	27658 27658	0 0	0	19914 3806	51378
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	21,0448667	261		5493			439	5932
27	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,0448667	1697		35713			2857	38570
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,3793333	16,48 2,63	13,79 5,94	204 33	171 73	1	76 22	303
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,98	64,62 0	64,62 27,2	774 0	774 326	0	235 81	1089
30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,98	5575,23 147,31	1040,63 248,57	66791 1765	12467 2978	52560	5122 5753	77666
31	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	39,9333333	892,33 34,98	189,65 66,9	35634 1397	7573 2672	26663	4394 3202	43230
32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0998333	123912,86	1819,75	12371	182	12189	103	13472

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		0	957	0	96		998	
33	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	39,9333333	1188,99	2,86	47480	114	39804	8214	60149
					189,36	1,09	7562	43		4456	
34	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	159,7333333	185,92	0	29698	0	24825	5263	37758
					30,51	0	4873	0		2797	
35	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	39,9333333	1052,28	4,94	42021	197	16273	24113	71425
					639,84	2,54	25551	102		5291	
36	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	39,9333333	12822,86		512059		512059		553024
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								40965	
											815896,4
		Раздел: 5. Наружнее освещение									
37	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	6521
					138,1	47,76	1795	621		483	
38	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,012	36143,74	14082,11	434	169	15	259	748
					20801,2	6131,64	250	74		55	
39	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
40	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	162997		1829		1829	12	1975
41	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01236	394639		4878		4878	146	5268
42	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	390	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
43	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
44	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
45	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	1290	5075
46	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	376	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		18901	
47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	4302	32958
48	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
49	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
					901	767,26	36	31		62	
50	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	25	783
					826,8	422,01	124	63		174	
51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	178		1958		1958	58	2115
52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12,4	406		5034		5034	157	5437
										403	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	39		1053		1053	84	1137
54	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	361		3610		3610	289	3899
55	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3089		21623		21623	1730	23353
56	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
57	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
58	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
59	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
60	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
61	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931		5793		5793	463	6256
62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	1731	23368
63	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
64	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
65	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
66	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
67	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
68	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 5. Наружнее освещение									313715,9
		Раздел: 6. Озеленение									
69	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	166,6666667	415,57	9,78	69262	1630	22775	39859	117850
		Итого по разделу: 6. Озеленение			269,14	2,62	44857	437		8730	
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									69261,98
70	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
71	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	2563,6	0	12818	0		1764	
72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
73	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	901	767,26	41	35		28	
					20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
					1305,45	250,38	176	34		242	
					25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
					7332,36	3633,08	130	64		47	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045		4369
										324	
75	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
					125671	13688,54	21595	2352		3647	
76	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
					53869,6	499,15	9257	86		1340	
77	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04537	249771		11332		11332		12239
										907	
78	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0421	262471		11050		11050		11934
										884	
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644		2856
										212	
80	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173		187
										14	
81	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
					393,04	0	875	0		118	
82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
					46,26	0,28	412	2		85	
83	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
					27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									88306,37
		ИТОГО:					1812528	79761	1369522	290834	2271636
							295279	27349		168272	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		30667				2302301
		Итого с зимними удорожаниями									
											2417177
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		290061				2707238
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ EXPO-2017"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)