Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 1, 3, 6**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 1, 3, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью печано-гравийной или фрезерованной крошкой**		19,1061667	5572,99	1040,63	106478	19883	83781	8169	123819
			м3		147,31	248,57	2815	4749		9172	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,2865925	123912,86	1819,75	35512	522	34991	296	38673
			т		0	957	0	274		2865	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание к/з а/б**		57,3185	1242,45	44,07	71216	2526	65852	3635	80839
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2838	528		5988	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**		191,0616667	1329,79	44,07	254072	8420	236193	12117	287485
			м2 покрытия		49,51	9,21	9459	1760		21295	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		382,1233333	147,5	1,46	56362	558	55766	134	61016
			м2 покрытия		0,1	0,23	38	87		4520	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									523640,8
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		25,0615	828,84	127,48	20772	3195	10665	8651	31777
			м2 покрытия		275,81	43,82	6912	1098		2354	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0668307	123912,86	1819,75	8281	122	8160	69	9018
			т		0	957	0	64		668	
8	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		4,9287617	12805	969,68	63113	4779	54617	5947	74585
			т смеси		754,03	363,18	3716	1790		5525	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		83,5383333	1188,99	2,86	99326	239	83268	17182	125829
			м2 покрытия		189,36	1,09	15819	91		9321	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	83,5383333	743,68	0	62126	0	51932	11010	78987
					122,03	0	10194	0		5851	
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									253618,21
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие									
11	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
					2742,01	0	7129	0		981	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,42	261		1154				1246
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,42	1697		7501			92	8101
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6	16,48	13,79	43	36	0	600	
					2,63	5,94	7	15		16	64
15	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10	695,73	136,62	6957	1366	2833	5	
					275,81	46,03	2758	460		3476	11268
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12 см	м2	10	930,51	136,62	9305	1366	5181	835	
					275,81	46,03	2758	460		3476	13803
17	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10	506,86	136,62	5069	1366	944	1022	
					275,81	46,03	2758	460		3476	9228
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1318,88	128,54	13189	1285	82	684	
					1182,16	39,08	11822	391		11480	26642
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	3315		33150		33150	1973	
											35802
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие								2652	
											83496,13
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,301	2109,24	0	635	0	0	457	1179
					2109,24	0	635	0		87	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,25	261		3197			256	3453
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,9	1697		20194			1616	21810
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	16,48	13,79	115	97	0	43	171
					2,63	5,94	18	42		13	
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,6666667	6343,24	1617,14	29602	7547	17850	7240	39789
					901	767,26	4205	3581		2947	
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	46,6666667	1821,05	30,07	84982	1403	32339	55974	152232
					1098	12,59	51240	587		11276	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0066667	29213		58621		58621		63310
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	9,236	2109,24	0	19481	0	0	4690	
					2109,24	0	19481	0		14026	36188
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	15,7012	261		4098			2681	4426
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	15,7012	1697		26645			328	28777
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9,236	16,48	13,79	152	127	1	2132	
										57	226

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	24	55		17	
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,6944	6343,24	1617,14	23434	5974	14131	5732	31500
					901	767,26	3329	2835		2333	
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	92,36	1821,05	30,07	168192	2777	64004	110780	301290
					1098	12,59	101411	1163		22318	
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,47776	29213		43170		43170		46623
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика								3454	
											482518,95
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
36	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
37	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
39	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
40	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
41	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37				39
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки								3	
											27988,51
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	20,0099833	2234,23	0	44707	0	0	32189	83048
					2234,23	0	44707	0		6152	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,0169717	261		8878				9589
										710	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	34,0169717	1697		57727				62345
										4618	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,0099833	16,48	13,79	330	276	1	123	489
					2,63	5,94	53	119		36	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19,3645	64,62	64,62	1251	1251	0	379	1761
					0	27,2	0	527		130	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,3645	5572,99	1040,63	107918	20151	84914	8279	125493
					147,31	248,57	2853	4813		9296	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	64,5483333	891,37	189,65	57536	12242	43037	7102	69810
					34,98	66,9	2258	4318		5171	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1613708	123912,86	1819,75	19996	294	19702	167	21776
					0	957	0	154		1613	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	64,5483333	1188,99	2,86	76747	185	64340	13276	97226
					189,36	1,09	12223	70		7202	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	258,1933333	185,92	0	48003	0	40126	8507	61031
					30,51	0	7877	0		4521	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	64,5483333	1052,28	4,94	67923	319	26303	38977	115452
					639,84	2,54	41301	164		8552	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	64,5483333	12822,86		827694		827694		893910
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								66216	
											1318711,51
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
54	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,07	14466,1	6977,67	1013	488	0	543	1680
					7488,43	2207,39	524	155		124	
55	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	5	12483,15	5599,37	62416	27997	0	34023	104153
					6883,78	1621,89	34419	8109		7715	
56	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
					138,1	47,76	1657	573		446	
58	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06	36143,74	14082,11	2169	845	76	1293	3738
					20801,2	6131,64	1248	368		277	
59	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
60	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162997		8802		8802	12	9506
61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0618	394639		24389		24389	704	26340
62	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	1951	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		9428	
63	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	2610	146571
64	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10857	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		10171	
65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	2580	10149
66	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	752	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		37803	
										8603	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
68	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
69	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	659	670
					901	767,26	72	61		124	
70	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	50	1566
					826,8	422,01	248	127		348	
71	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204	116	3460
72	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500	256	10260
73	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950	760	2106
74	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	156	4679
75	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979	347	36697
76	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275	2718	33777
77	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772		6948		6948	2502	7504
78	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662		5958		5958	556	6435
79	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562	477	25447
80	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	1885	6570
81	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	487	8342
82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	618	23368
83	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	1731	27534
84	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	2040	48
85	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	4	30
86	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	2	10
87	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
88	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	1	2
										0	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									**634481,11**
		Раздел: 8. Озеленение									
89	Е11-470112-0103	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	313,37	415,57 269,14	9,78 2,62	130228 84340	3066 822	42822	74943 16414	221584
90	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	3	8294,64 0	0 0	24884 0	0 0	0	0 1991	26875
91	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	0,45	536		241			19	260
92	С341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,45	837		377			30	407
93	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	0,45	366		165			13	178
		Итого по разделу: 8. Озеленение									**155894,24**
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
94	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	11	2563,6 2563,6	0 0	28200 28200	0 0	0	20304 3880	52384
95	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,099	6343,24 901	1617,14 767,26	628 89	160 76	379	154 63	844
96	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,297	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	6227 388	326 74	5513	420 532	7179
97	Е11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,03905	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	990 286	471 142	232	295 103	1388
98	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11	809		8899		8899	712	9611
99	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,378048	169148,1 125671	38277,14 13688,54	63946 47510	14471 5175	1966	36352 8024	108322
100	Е11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,378048	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	22665 20365	934 189	1366	14182 2948	39795
101	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,154814	249771		38668		38668	3093	41761
102	С121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,21362	262471		56069		56069	4486	60555
103	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02926	198797		5817		5817	465	6282
104	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001694	224711		381		381	30	411
105	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	4,895	393,04 393,04	0 0	1924 1924	0 0	0	1328 260	3512
106	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19,58	87,89 46,26	2,27 0,28	1721 906	44 5	771	629 188	2537

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		39,16	92,87	1,62	3637	64	2515	738	4725
			м2		27,03	0,28	1058	11		350	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									239770,42
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
108	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
109	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
110	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		ИТОГО:					4130417	212848	2702217	730300	5227712
							786946	68860	273240	367003	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		66885				
		Итого с зимними удорожаниями									5294599
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5558779
		НДС			12 %		667053				
		Итого с НДС									6225832

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЕЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)