Наименование стройки - РП Строительство магазина по ул Б Ыскаков №37 А пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

январь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	17,0041	267,93	267,93	4556	4556	--	610	5579
		НР - 72%; СП - 8%	-		--	49,79	--	847		413	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5259	2234,23	--	1175	--	--	846	2183
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	1175	--		162	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,9168002	972,00	--	1863	--	--	1341	3461
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1863	--		256	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	м3	10,8618681	36,35	36,35	395	395	--	113	548
		НР - 72%; СП - 8%	-		--	14,41	--	157		41	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	10,8618681	174,70	79,98	1898	869	--	1048	3182
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	1029	427		236	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,42	3861,24	179,06	1622	75	1055	509	2302
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	492	22		170	
		Монтаж трубопроводов									
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	323617,96	76557,88	1618	382	4	1337	3191
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	1232	118		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	5,05	144,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0086175	1446315,74	528249,86	12464	4552	3094	6203	20160
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	4818	1447		1493	
10	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
11	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0012	900373,85	250926,13	1080	301	70	810	2042
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	709	110		151	
12	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,2048	4528,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	66272,04	--	331	--	9	319	702
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	322	--		52	
		Колодцы Ду1500 мм									
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	24386,63	9931,31	105350	42903	12651	67327	186491
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	49796	18211		13814	
15	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22962,00	--	22962	--	22962	--	24799
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
16	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18853,00	--	37706	--	37706	--	40722
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
17	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49283,00	--	49283	--	49283	--	53226
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
19	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
20	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С1	т	0,0129	680682,00	--	8781	--	8781	--	9483
		СП - 8%			--	--	--	--		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3741	96,70	2,67	36	1	16	13	53
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	19	--		4	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3741	82,26	1,90	31	1	19	8	42
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	11	--		3	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	906,99	20,25	3809	85	2412	1231	5444
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	1312	13		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				303515	54120	186617	81715	416049
							62778	21352	--	30816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303515				
	Материалы		Тенге				19329				
	Всего заработная плата		Тенге					84130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167287				
		Накладные расходы	Тенге				81715				
		Сметная прибыль	Тенге				30816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					84130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					84130			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
		Земляные работы									
		Земляные работы									
24	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,0544	267,93	267,93	4034	4034	--	540	4940
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	750		366	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4656	2234,23	--	1040	--	--	749	1932
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	1040	--		143	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,04789	972,00	--	1991	--	--	1433	3698
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1991	--		274	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м3	11,60471	36,35	36,35	422	422	--	120	586
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	167		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,60471	174,70	79,98	2027	928	--	1120	3398
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	1099	456		252	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,58	3861,24	179,06	2240	103	1457	703	3178
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	680	30		235	
		Монтаж трубопроводов									
30	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	613381,53	202249,19	3680	1213	65	2758	6953
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	2402	383		515	
31	241-204-0504 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	6,06	1822,00	--	11041	--	11041	--	11924
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
		Колодцы Ду1000 мм									
32	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,09	42289,08	11445,70	46095	12476	12833	25730	77571
		НР - 99%; СП - 8%			19069,88	4773,68	20786	5203		5746	
33	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15608,00	--	15608	--	15608	--	16857
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
34	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15711,00	--	15711	--	15711	--	16968
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
35	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15471,00	--	15471	--	15471	--	16709
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
37	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
38	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С1	т	0,0097	680682,00	--	6603	--	6603	--	7131
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2813	96,70	2,67	27	1	12	10	40
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	14	--		3	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2813	82,26	1,90	23	--	15	6	31
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	8	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,7	906,99	20,25	635	14	402	205	907
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	219	2		67	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмосток бетонная. Устройство	м3	0,16	26200,63	1130,18	4192	180	3786	245	4792
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	226	43		355	
43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,64	5726,86	1816,86	3665	1163	1877	1076	5120
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	625	532		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164594	20534	114970	34695	215231
							29090	7566	--	15942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164594				
	Материалы		Тенге				20443				
	Всего заработная плата		Тенге					36656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94523				
		Накладные расходы	Тенге				34695				
		Сметная прибыль	Тенге				15942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36656			
		РАЗДЕЛ 3. Выгреб V=6м3									
		Земляные работы									
44	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,4292	267,93	267,93	3598	3598	--	481	4406
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	669		326	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0108	2234,23	--	2258	--	--	1626	4195
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	2258	--		311	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,3762	972,00	--	366	--	--	263	680
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	366	--		50	
47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м3	2,1318	36,35	36,35	77	78	--	22	107
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	31		8	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,1318	174,70	79,98	372	171	--	206	624
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	202	84		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы Ду2000 мм									
49	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,81	48914,77	7957,75	137451	22361	79698	44412	196412
		НР - 99%; СП - 8%			12595,00	3369,68	35392	9469		14549	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3523,00	--	7046	--	7046	--	7610
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
51	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
52	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	24919,00	--	49838	--	49838	--	53825
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
53	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18839,00	--	18839	--	18839	--	20346
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
54	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	37669,00	--	37669	--	37669	--	40683
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
55	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
56	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
57	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С5	т	0,025768	680682,00	--	17540	--	17540	--	18943
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	96,70	2,67	73	2	33	26	107
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	38	--		8	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	82,26	1,90	62	1	39	15	84
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	22	--		6	
60	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма из монолитного бетона. Устройство	м3	0,3	27339,64	1340,86	8202	403	6605	1183	10136
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	1194	106		751	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-4,МС-8	т стальных элементов	0,046344	802481,95	6924,87	37190	321	33679	3848	44322
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	3190	71		3283	
62	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,334	343,09	5,96	458	8	348	71	572
		НР - 69%; СП - 8%			76,60	0,90	102	1		42	
63	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,334	453,58	2,21	605	3	577	18	673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			18,98	0,45	25	1		50	
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство отмосток**	м3 основания	0,87	5726,86	1816,86	4982	1581	2551	1463	6960
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	850	723		516	
65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство тощ. 30 мм**	м2 покрытия	5,8	1393,65	79,04	8083	458	6606	1123	9942
		НР - 94%; СП - 8%			175,75	30,22	1019	175		736	
66	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	5,8	244,83	3,92	1420	22	1255	145	1690
		НР - 94%; СП - 8%			24,70	1,94	143	11		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				377372	29007	303566	54902	466860
							44801	11341	--	34582	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				377372				
		Материалы	Тенге				131389				
		Всего заработная плата	Тенге					56142			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172175				
		Накладные расходы	Тенге				54902				
		Сметная прибыль	Тенге				34582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				466856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				466856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56142			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1098133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40259			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						605146		
		- Накладные расходы	Тенге							171312	
		- Сметная прибыль	Тенге							81340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЛИРА", БИН: 180140000424

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **Шенгельбаев М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Жәден М.М., ИИН: 800714301845

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жәден М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Шынгыс-1987", БИН: 070340013123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор **Сраилов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)