Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйство г.Алматы" Форма 2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор: №299 от 15 октября 2014 г.

Наименование объекта - Реконструкция тепломагистрали М-5. Участок трассы от ТК-5-28 до ТК-5-13

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прокладка предызолированных трубопроводов и арматуры										
1	Е0124-2-16 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов и концевых элементов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,9	960130,79	380860,25	864118	342774	677910	2535,52	2282
		км		478998,00	100412,65	431098	90371	130	417,58	376
2	С"КТЗ" стр.3 п.60	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 20295-85 сталь 17ГС, К-52	900	54056,53	--	48650881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	35	19644,71	2519,98	687565	88199	458473	84,64	2962
		т		14438,25	116,44	505339	4075	90	0,56	20
4	С130806-2879 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	314426,00	--	6288520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С"КТЗ" стр.3 п.46	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ	120	66250,72	--	7950087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт и рабочих заглушек изоляции термоусаживаемы	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
		шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26
7	С"КТЗ" стр.3 п.37,38	Муфты электросварные МЭЛС 1000-700ВК	100	29241,47	--	2924147	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			67399801	456922			5292
			Тенге			944433	101229			422
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66712236				
		Материалы -	Тенге			79580				
		Всего заработная плата -	Тенге				536248			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65813634				
		Местные материалы -	Тенге			11205				
		Накладные расходы -	Тенге			697123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4044562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71453921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3080
		Сметная заработная плата -	Тенге				640817			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			687565				
		Материалы -	Тенге			94027				
		Всего заработная плата -	Тенге				509414			
		Накладные расходы -	Тенге			458473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1214800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3211
		Сметная заработная плата -	Тенге				578185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72668720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6291
		Сметная заработная плата -	Тенге				1219002			

Итого	72 668 720
Временные здания и сооружения (1,2%)	872 025
Доп.затраты в зимнее время 2,34%	1 720 853
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	735 407
На оплату доп.отпусков (0,4%)	294 163
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	76 291 168
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге	182 311 283
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	185 957 508
Всего по акту с учетом НДС 12%	208 272 409

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

MSK Engineering

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2