Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 15, 15б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 15, 15б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№12

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой		15,1666667	5575,23	1040,63	84558	15783	66540	6485	98326
			м3		147,31	248,57	2234	3770		7283	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2275	123912,86	1819,75	28190	414	27776	235	30699
			т		0	957	0	218		2274	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		45,5	1242,56	44,07	56536	2005	52279	2886	64176
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2253	419		4754	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		151,6666667	1329,9	44,07	201701	6684	187508	9619	228225
			м2 покрытия		49,51	9,21	7509	1397		16906	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		303,3333333	147,5	1,46	44741	443	44268	107	48435
			м2 покрытия		0,1	0,23	30	69		3588	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									415725,48
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		12,95	828,84	127,48	10733	1651	5511	4470	16420
			м2 покрытия		275,81	43,82	3572	567		1216	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0345333	123912,86	1819,75	4279	63	4216	36	4660
			т		0	957	0	33		345	
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		2,5468333	12805	969,68	32612	2470	28222	3073	38540
			т смеси		754,03	363,18	1920	925		2855	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	43,1666667	1188,99	2,86	51325	124	43027	8879	65020
					189,36	1,09	8174	47		4816	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	43,1666667	743,68	0	32102	0	26835	5689	40815
					122,03	0	5268	0		3023	
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									131051,84
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
11	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,1666667	2742,01	0	5941	0	0	4278	11036
					2742,01	0	5941	0		817	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,6833333	261		961			77	1038
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,6833333	1697		6251			500	6751
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,1666667	16,48	13,79	36	30	0	13	53
					2,63	5,94	6	13		4	
15	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	8,3333333	696,37	136,62	5803	1138	2366	2897	9396
					275,81	46,03	2298	384		696	
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	8,3333333	931,15	136,62	7760	1138	4323	2897	11509
					275,81	46,03	2298	384		852	
17	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	8,3333333	507,5	136,62	4229	1138	792	2897	7696
					275,81	46,03	2298	384		570	
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	8,3333333	1318,88	128,54	10991	1071	68	9566	22202
					1182,16	39,08	9851	326		1645	
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8,3333333	3315		27625		27625	2210	29835
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									69596,11
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3185118	2109,24	0	672	0	0	484	1248
					2109,24	0	672	0		92	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,9626875	261		3383			271	3654
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,592325	1697		21369			1710	23079
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,40725	16,48	13,79	122	102	0	46	181
					2,63	5,94	19	44		13	
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,9381667	6343,24	1617,14	31324	7986	18889	7661	42104
					901	767,26	4449	3789		3119	
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	49,3816667	1821,05	30,07	89926	1485	34221	59230	161089
					1098	12,59	54221	622		11933	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,1234117	29213		62031		62031	4962	66994
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2,8488333	2109,24	0	6009	0	0	4326	11162

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2109,24	0	6009	0		827	
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,8430167	261		1264				1365
			т							101	
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,8430167	1697		8219				8876
			т							657	
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,8488333	16,48	13,79	47	39	0	18	70
			м3 грунта		2,63	5,94	7	17		5	
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,1395333	6343,24	1617,14	7228	1843	4359	1768	9716
			м3 основания		901	767,26	1027	874		720	
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		28,4883333	1821,05	30,07	51879	857	19742	34170	92932
			м поребрика		1098	12,59	31280	359		6884	
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,4558133	29213		13316		13316		14381
			м3							1065	
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									296789
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
			м3		1305,45	250,38	78	15		27	
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0612	16804		1028		1028		1111
			м3							82	
36	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
37	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
39	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
40	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
41	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									28627,26
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		6,51	2234,23	0	14545	0	0	10472	27019
			м3 грунта		2234,23	0	14545	0		2001	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,067	261		2888				3120
			тенге за 1 тонну							231	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		11,067	1697		18781				20283
			тенге за 1 тонну							1502	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,51	16,48	13,79	107	90	0	40	159
			м3 грунта		2,63	5,94	17	39		12	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		6,3	64,62	64,62	407	407	0	123	573
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	171		42	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство		6,3	5575,23	1040,63	35124	6556	27640	2694	40843
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	928	1566		3025	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	21	892,33	189,65	18739	3983	14022	2311	22734
					34,98	66,9	735	1405		1684	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0525	123912,86	1819,75	6505	96	6410	54	7084
					0	957	0	50		525	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21	1188,99	2,86	24969	60	20932	4319	31631
					189,36	1,09	3977	23		2343	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	84	185,92	0	15617	0	13055	2768	19856
					30,51	0	2563	0		1471	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	21	1052,28	4,94	22098	104	8558	12681	37561
					639,84	2,54	13437	53		2782	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	21	12822,86		269280		269280		290822
										21542	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									429060,72
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
54	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	6521
					138,1	47,76	1795	621		483	
55	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,023	36143,74	14082,11	831	324	29	496	1433
					20801,2	6131,64	478	141		106	
56	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
57	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736		12675
										939	
58	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02369	394639		9349		9349		10097
										748	
59	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
60	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
										16286	
61	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
					4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096		15224
										1128	
63	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
65	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
66	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	171	2307
69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	406		6334		6334	507	6840
70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	39		1248		1248	100	1348
71	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	361		2888		2888	231	3119
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
73	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	772		9264		9264	741	10005
75	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	662		7944		7944	636	8580
76	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
77	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	139	1877
78	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
79	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
80	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
81	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
82	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
83	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
84	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение								0	
											513880,98
		Раздел: 8. Озеленение									
86	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	256	415,57	9,78	106386	2504	34982	61223	181018
					269,14	2,62	68900	672		13409	
87	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1	8294,64	0	8295	0	0	0	8958
					0	0	0	0		664	
88	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,15	536		80			6	87
89	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	837		126			10	136
90	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,15	366		55			4	59
		Итого по разделу: 8. Озеленение									114941,9
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
91	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
					2563,6	0	7691	0		1058	
92	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
					901	767,26	24	21		17	
93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
					1305,45	250,38	106	20		145	
94	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
					7332,36	3633,08	78	39		28	
95	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427		2621
										194	
96	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
					125671	13688,54	12957	1411		2188	
97	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
					53869,6	499,15	5554	51		804	
98	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771		10546		10546		11389
										844	
99	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292		16515
										1223	
100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586		1713
										127	
101	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104		112
										8	
102	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04	0	525	0	0	362	958
					393,04	0	525	0		71	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
					46,26	0,28	247	1		51	
104	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
					27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
105	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
106	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
		Отпускная цена			58009,29		58009				58009
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009		58009		
107	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
		Отпускная цена					78611				78611
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611		78611		
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				
		ИТОГО:									205147,69
		В том числе :					2270214	117267	1545422	381507	2852927
		Стоимость оборудования, всего					399130	39859	136620	201206	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		36670				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2889594
		НДС									3033773
		Итого с НДС			12 %		364053				
											3397826

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЕЛЮВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)