Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "КА-Строй ЛТД", №4дсп от 01.07.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021года

№	Наименование строительства, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	Из них			за отчетный месяц	Из них		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области	131 551 531,00	131 551 531	82 317 731		49 233 800	131 551 531	82 317 731		49 233 800
	ИТОГО:	131 551 531,00	131 551 531	82 317 731	-	49 233 800	131 551 531	82 317 731	-	49 233 800
	в том числе НДС 12%	14 094 806,89	14 094 807				14 094 807			
	Возврат аванса	39 337 525,80	39 337 525,80				39 337 525,80			
	Итого к оплате:	92 214 005	92 214 005				92 214 005			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя _____ **Шолпанкулова Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КА-Строй ЛТД"

Директор _____ **Кисенбаев С.Е.**

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КА-Строй ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления. 2-1 подводящий газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №4дсп от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2769	313,44	313,44	867915	867915	0	105386	1051165	
						0	52,86	0	146369		77864		
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	28,86	1801,5	0	51991	0	0	37434	96579	
						1801,5	0	51991	0		7154		
3	3	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	923	4233,89	179,27	3907880	165466	2668208	1110989	5420379	
						1163,82	52,01	1074206	48005		401510		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1015,3	2628				2668208,4			Казахстан 100%
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1499,888	36,27	36,27	54401	54401	0	15464	75454	
						0	14,32	0	21478		5589		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1499,888	173,82	79,75	260711	119616	0	143716	436781	
						94,07	39,01	141094	58511		32354		
6	6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	374,972	965,2	0	361923	0	0	260585	672309	
						965,2	0	361923	0		49801		
7	7	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	3,42	504973,74	155484,02	1727010	531756	20222	1328088	3299506	
						343577	48675,36	1175033	166470		244408		
	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	164,16	121				19863,36			Казахстан 100%
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,13	386465,97	109673,25	50241	14257	297	39706	97143	
						274510	34009,3	35686	4421		7196		
	8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,34	121				283,14			Казахстан 100%
9	9	С1241-202-0213	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	131,3	2352		308818		308818		333523	Казахстан
											24705		
10	10	С1241-202-0217	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	3454,2	4963		17143195		17143195		18514651	Казахстан
											1371456		
11	11	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,215	1240529,63	440704,63	266714	94752	0	199998	504049	
						799825	139793,37	171962	30056		37337		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-202-0228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	215	60603		13029645		13029645		14072017	Казахстан
											1042372		
13	13	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		215	1559,89	9,12	335376	1960	46833	284317	669268	
						1332,94	2,82	286582	606		49575		
	13.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	66,65	621				41389,65			
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1508,93	943,41	27161	16982	0	15101	45643	
						565,52	281,92	10179	5075		3381		
15	15	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	15	14641		219615		219615		237184	
											17569		
16	16	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454		10908		10908		11781	Казахстан
											873		
17	17	С1241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	3463		3463		3463		3740	Казахстан
											277		
18	18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей		0,0611471	1441954,94	527328,76	88171	32245	21949	43743	142467	
						555667,9	166933,81	33977	10208		10553		
	18.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0611	340239				20804,63			
19	19	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000296	647579		192		192		207	Казахстан
											15		
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143	
						565,52	281,92	2262	1128		751		
21	21	С1241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	1567		2068		2068		2233	Казахстан
											165		
22	22	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	4862		972		972		1050	Казахстан
											78		
23	23	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324		4324		4324		4670	Казахстан
											346		
24	24	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635		7635		7635		8246	
											611		
25	25	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	4233,89	179,27	127	6	87	36	176	
						1163,82	52,01	35	2		13		
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72			Казахстан 100%
26	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя		0,1515	21238,68	7,68	3218	1	2584	595	4118	
						4176,06	0	633	0		305		
	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1545	14298				2209,47			Казахстан 100%
27	27	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент км трубопровода		0,001	621791,62	256,1	622	0	484	136	819	
						137176,8	74,3	137	0		61		
	27.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,42	301				126,42			
	27.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,4	774				309,6			
	27.3	261-105-0635	Клей феноло поливинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				11,77			
28	28	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент км трубопровода		0,00014	136846,77	204,88	19	0	1	18	40	
						128246,4	59,44	18	0		3		
	28.1	261-105-0635	Клей феноло поливинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				1,15			
29	29	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54		58	
											4		
30	30	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	0,5	636,9	126,67	318	63	151	160	516	
						209	62,71	104	31		38		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62			
31	31	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1712		1712		1712		1849	Казахстан
											137		
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0545721	1441954,94	527328,76	78691	28778	19589	39040	127149	
						555667,9	166933,81	30324	9110		9418		
	32.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0546	340239				18567,56			
33	33	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000296	647579		192		192		207	Казахстан
											15		
34	34	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143	
						565,52	281,92	2262	1128		751		
35	35	С1241-201-0416	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	1,35	4862		6564		6564		7089	Казахстан
											525		
36	36	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	0,3	9618		2885		2885		3116	Казахстан
											231		
37	37	С1241-208-1812	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	1	14641		14641		14641		15812	
											1171		
38	38	С1241-210-0628	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х150 мм**	шт.	1	16710		16710		16710		18047	
											1337		
39	39	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,03	4233,89	179,27	127	6	87	36	176	
						1163,82	52,01	35	2		13		
	39.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72			Казахстан 100%
40	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,1515	21238,68	7,68	3218	1	2584	595	4118	
						4176,06	0	633	0		305		
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1545	14298				2209,47			Казахстан 100%
41	41	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,001	621791,62	256,1	622	0	484	136	819	
						137176,8	74,3	137	0		61		
	41.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,42	301				126,42			
	41.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,4	774				309,6			
	41.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				11,77			
42	42	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,00014	136846,77	204,88	19	0	1	18	40	
						128246,4	59,44	18	0		3		
	42.1	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				1,15			
43	43	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	0,07	774		54		54		58	
											4		
44	44	Е11-070516-0108	**Герметизация пеной**	м	0,5	636,9	126,67	318	63	151	160	516	
						209	62,71	104	31		38		
	44.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62			
45	45	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1712		1712		1712		1849	Казахстан
											137		
46	46	С121-041201-1801	**Подушка железобетонная ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,015	83636		1255		1255		1355	
											100		
47	47	С1225-205-0104	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	1	4016		4016		4016		4337	Казахстан
											321		
48	48	СПрайс-лист	**Стоимость диска из Фторопласта**	шт	1	4535,71		4536		4536		4899	
											363		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С1242-208-0109	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП**	шт.	1	266582		266582		266582		287909	Казахстан
											21327		
50	50	СПрайс-лист	**Стоимость телескопической приводной штанги для шаровых кранов д=32мм-63 высотой 0,75 м**	шт	1	15000		15000		15000		16200	
											1200		
51	51	С1241-211-0606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	2	880		1760		1760		1901	Казахстан
											141		
52	52	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания	4	4846,05	1060,92	19384	4244	11581	5000	26335	
						889,98	454,22	3560	1817		1951		
	52.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,4	2628				11563,2			Казахстан 100%
53	53	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	20902,62	1136,42	2613	142	2295	191	3028	
						1405,35	269,41	176	34		224		
	53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1275	16302				2078,51			Казахстан 100%
54	54	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,001	20833,07	1752,44	21	1	17	2	25	
						2226,76	433,91	2	0		2		
	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	16302				16,55			Казахстан 100%
55	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка**	т фасонных частей	0,011	1441954,94	527328,76	15862	5800	3949	7869	25629	
						555667,9	166933,81	6112	1836		1898		
	55.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,011	340239				3742,63			
56	56	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,225	2914,8	0	656	0	0	472	1218	
						2914,8	0	656	0		90		
57	57	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	4451,57	159,57	4452	160	3987	340	5175	
						305,34	56,81	305	57		383		
	57.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	3266				60,09			Казахстан 100%
	57.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	3002				89,46			Казахстан 100%
	57.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	146458				1816,08			
58	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,263	26612,72	1199,27	6999	315	5081	1530	9211	
						6095,6	297,46	1603	78		682		
	58.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,2683	17236				4623,73			Казахстан 100%
59	59	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,28	2430,69	7,24	17695	53	13964	3435	22820	
						505,32	2,01	3679	15		1690		
	59.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	22,4952	571				12844,76			Казахстан 100%
60	60	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,05958	123562,45	2743,86	7362	163	157	4887	13229	
						118180	696,32	7041	41		980		
	60.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				11,1			
	60.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				47,09			
	60.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				23,29			Казахстан 100%
	60.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				50,26			
61	61	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05118	273545		14000		14000		15120	Казахстан
											1120		
62	62	С1214-103-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0084	1483677		12463		12463		13460	
											997		
63	63	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8	96,39	2,68	270	8	123	97	396	
						49,8	0,3	139	1		29		
	63.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				110,88			

№ п/п	№ позиция по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,8**	**164,14**	**3,81**	**460**	**11**	**286**	**114**	**620**	
						58,2	**0,59**	**163**	**2**		**46**		
	64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				256,25			
65	65	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0012**	**784098,33**	**226046,51**	**941**	**271**	**12**	**774**	**1852**	
						547680	**104146,32**	**657**	**125**		**137**		
	65.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	34153				7,38			
	65.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				5,07			
66	66	**С1241-102-0137**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2048**	**1031**		**1242**		**1242**		**1341**	**Казахстан**
											99		
67	67	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,288**	**991,25**	**1,19**	**285**	**0**	**40**	**196**	**520**	
						850,78	**0,57**	**245**	**0**		**39**		
	67.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0708	483				34,22			
68	68	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**15745,19**	**4038,98**	**47236**	**12117**	**426**	**38243**	**92317**	
						11564,06	**1312,52**	**34692**	**3938**		**6838**		
	68.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,96	90				86,4			
	68.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				215,44			
	68.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				94,01			
69	69	**С1242-201-0203**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**3618**		**3618**		**3618**		**3907**	
											289		
70	70	**С1242-103-0301**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**32348**		**64696**		**64696**		**69872**	
											5176		
71	71	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**624,68**	**34,92**	**2499**	**140**	**84**	**2252**	**5131**	
						568,64	**0**	**2275**	**0**		**380**		
	71.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				84,49			
72	72	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**1701**		**6804**		**6804**		**7348**	**Казахстан**
											544		
73	73	**С1241-112-0124**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**347**		**347**		**347**		**375**	**Казахстан**
											28		
74	74	**С1261-301-1907**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**1**	**3757**		**3757**		**3757**		**4058**	
											301		
75	75	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**29563,17**	**1077,67**	**29563**	**1078**	**12638**	**15881**	**49079**	
						15848	**356,65**	**15848**	**357**		**3635**		
	75.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	2628				1550,52			Казахстан 100%
	75.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	398				736,3			Казахстан 100%
	75.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	2710				3604,3			
	75.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			
76	76	**Перечень оборудования п.2**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-15-1В-У1 с регулятором давления РДГ-80Н с узлом учета расхода газа RVG G400 с эл.корректором газа**	**компл.**	**1**	**1816178,57**		**1816179**				**1816179**	
										1816179			
			Отпускная цена			1816179		1816179					
			Сметная стоимость оборудования					***1816179***					
77	77	**Е11-250114-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**		**1**	**1107894,22**	**115382,8**	**1107894**	**115383**	**914323**	**105697**	**1310678**	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				свеча		78188	37962,94	78188	37963		97087		
	77.1	261-305-0233	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,318	642090				204184,62			
	77.2	261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	1	684416				684416			
	77.3	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,02	1179				23,58			
78	78	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	529		1322		1322	106	1428	
79	79	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,225	2914,8	0	656	0	0	472	1218	
						2914,8	0	656	0	0	90		
80	80	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	4451,57	159,57	4452	160	3987	340	5175	
						305,34	56,81	305	57		383		
	80.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	3266				60,09			Казахстан 100%
	80.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	3002				89,46			Казахстан 100%
	80.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	146458				1816,08			
81	81	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,263	26612,72	1199,27	6999	315	5081	1530	9211	
						6095,6	297,46	1603	78		682		
	81.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,2683	17236				4623,73			Казахстан 100%
82	82	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,28	2430,69	7,24	17695	53	13964	3435	22820	
						505,32	2,01	3679	15		1690		
	82.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	22,4952	571				12844,76			Казахстан 100%
83	83	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,05958	123562,45	2743,86	7362	163	157	4887	13229	
						118180	696,32	7041	41		980		
	83.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				11,1			
	83.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				47,09			
	83.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				23,29			Казахстан 100%
	83.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				50,26			
84	84	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05118	273545		14000		14000	1120	15120	Казахстан
85	85	С1214-103-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0084	1483677		12463		12463	997	13460	
86	86	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8	96,39	2,68	270	8	123	97	396	
						49,8	0,3	139	1		29		
	86.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				110,88			
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,8	164,14	3,81	460	11	286	114	620	
						58,2	0,59	163	2		46		
	87.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				256,25			
88	88	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0012	784098,33	226046,51	941	271	12	774	1852	
						547680	104146,32	657	125		137		
	88.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	34153				7,38			
	88.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				5,07			
89	89	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2048	1031		1242		1242	99	1341	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	**90**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**0,288**	**991,25**	**1,19**	**285**	**0**	**40**	**196**	**520**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**850,78**	**0,57**	**245**	**0**		**39**		
	90.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0708	483				34,22			
91	**91**	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**15745,19**	**4038,98**	**47236**	**12117**	**426**	**38243**	**92317**	
						11564,06	**1312,52**	**34692**	**3938**		**6838**		
	91.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,96	90				86,4			
	91.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				215,44			
	91.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				94,01			
92	**92**	**С1242-201-0203**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**3618**		**3618**		**3618**		**3907**	
											289		
93	**93**	**С1242-103-0301**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**32348**		**64696**		**64696**		**69872**	
											5176		
94	**94**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**624,68**	**34,92**	**2499**	**140**	**84**	**2252**	**5131**	
						568,64	**0**	**2275**	**0**		**380**		
	94.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				84,49			
95	**95**	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**1701**		**6804**		**6804**		**7348**	**Казахстан**
											544		
96	**96**	**С1241-112-0124**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**347**		**347**		**347**		**375**	**Казахстан**
											28		
97	**97**	**С1261-301-1907**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**1**	**3757**		**3757**		**3757**		**4058**	
											301		
98	**98**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**29670,07**	**1077,67**	**29670**	**1078**	**12744**	**15881**	**49195**	
						15848	**356,65**	**15848**	**357**		**3644**		
	98.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	2628				1550,52			Казахстан 100%
	98.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	398				736,3			Казахстан 100%
	98.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	2710				3604,3			
	98.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			
	98.5	261-101-0207	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,005	21379				106,89			Казахстан 100%
99	**99**	**Перечень оборудования п.2**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-15-1В-У1 с регулятором давления РДГ-50Н с узлом учета расхода газа RVG G250 с эл.корректором газа**	**компл.**	**1**	**1725821,43**		**1725821**				**1725821**	
										1725821			
			Отпускная цена			1725821		1725821					
			Сметная стоимость оборудования					***1725821***					
100	**100**	**Е11-250114-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**1**	**1107894,22**	**115382,8**	**1107894**	**115383**	**914323**	**105697**	**1310678**	
						78188	**37962,94**	**78188**	**37963**		**97087**		
	100.1	261-305-0233	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,318	642090				204184,62			
	100.2	261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	1	684416				684416			
	100.3	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,02	1179				23,58			
101	**101**	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5**	**529**		**1322**		**1322**		**1428**	
											106		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	**102**	**У86-010602-0302 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**6**	**59302**	**6529**	**355812**	**39174**	**218412**	**99192**	**491406**	
						16371	**2251**	**98226**	**13506**		**36402**		
103	**103**	**У86-010605-0401 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**90008**	**167**	**180016**	**334**	**155092**	**29032**	**225772**	
						12295	**60**	**24590**	**120**		**16724**		
104	**104**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**15**	**8074,72**	**2286,41**	**121121**	**34296**	**27682**	**71509**	**208040**	
						3942,86	**872,53**	**59143**	**13088**		**15410**		
	104.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	52,5	153				8032,5			
	104.2	261-302-0233	Ковер	шт.	15	404				6060			
	104.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	15	812				12180			
105	**105**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**15**	**18935**		**284025**		**284025**		**306747**	**Казахстан**
											22722		
106	**106**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,1374495**	**4846,05**	**1060,92**	**15204**	**3328**	**9083**	**3922**	**20656**	
						889,98	**454,22**	**2792**	**1425**		**1530**		
	106.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,4512	2628				9069,74			Казахстан 100%
107	**107**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,25**	**20308,42**	**1231,39**	**106619**	**6464**	**93819**	**7210**	**122935**	
						1206,68	**302,55**	**6335**	**1588**		**9106**		
	107.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	5,355	17236				92298,78			Казахстан 100%
108	**108**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,606**	**32686**		**19808**		**19808**		**21393**	**Казахстан**
											1585		
109	**109**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,15745**	**904,07**	**20,27**	**4663**	**104**	**2957**	**1503**	**6659**	
						310,37	**2,97**	**1601**	**15**		**493**		
	109.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0008	158209				130,55			Казахстан 100%
	109.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0012	53822				66,62			
	109.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,3779	223				2760,27			
110	**110**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**17**	**8074,72**	**2286,41**	**137270**	**38869**	**31373**	**81043**	**235778**	
						3942,86	**872,53**	**67029**	**14833**		**17465**		
	110.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	59,5	153				9103,5			
	110.2	261-302-0233	Ковер	шт.	17	404				6868			
	110.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	17	812				13804			
111	**111**	**С1261-301-1563**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**17**	**154**		**2618**		**2618**		**2827**	
											209		
112	**112**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**17**	**18935**		**321895**		**321895**		**347647**	**Казахстан**
											25752		
113	**113**	**С1241-213-0101**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17**	**439**		**7463**		**7463**		**8060**	
											597		
114	**114**	**Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**20**	**2682,39**	**0**	**53648**	**0**	**14638**	**35499**	**96279**	
						1950,48	**0**	**39010**	**0**		**7132**		
	114.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,004	1627035				6508,14			
	114.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	910				5460			
115	**115**	**С1251-101-0320**	**Знаки опознавательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**20**	**17422**		**348440**		**348440**		**376315**	**Казахстан**
											27875		
116	**116**	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**	**шт.**	**20**	**4336**		**86720**		**86720**		**93658**	
											6938		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	**117**	**Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		**1**	**21049,75**	**3256,03**	**21050**	**3256**	**3641**	**14011**	**37866**	
				врезка		**14152,84**	**0**	**14153**	**0**		**2805**		
	117.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,417	295				713,01			
	117.2	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	4074				2281,44			Казахстан 100%
118	**118**	**Ц13-100904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**		**3,55**	**31403,2**	**21493,3**	**111481**	**76302**	**0**	**32008**	**154968**	
				км кабеля		**9909,9**	**4870,87**	**35180**	**17292**		**11479**		
119	**119**	**С1249-101-0202**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**		**3550**	**32**		**113600**		**113600**		**122688**	
				м							**9088**		
120	**120**	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**3550**	**378,13**	**166,81**	**1342362**	**592176**	**169903**	**556160**	**2050404**	
				м кабеля		**163,46**	**54,13**	**580283**	**192162**		**151882**		
121	**121**	**С1243-105-0802**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**3,55**	**476045**		**1689960**		**1689960**		**1825157**	**Казахстан**
				км							**135197**		
122	**122**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**3,55**	**974974,66**	**813906,7**	**3461160**	**2889369**	**30129**	**1002104**	**4820325**	
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**541663**	**559551**		**357061**		
	122.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	9,585	2622				25131,87			
123	**123**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**3,55**	**974974,66**	**813906,7**	**3461160**	**2889369**	**30129**	**1002104**	**4820325**	
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**541663**	**559551**		**357061**		
	123.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	9,585	2622				25131,87			
124	**124**	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		**322**	**748,23**	**21,4**	**240930**	**6891**	**13018**	**134823**	**405813**	
				стык		**686,4**	**0**	**221021**	**0**		**30060**		
125	**125**	**Ц13-390201-0102**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**		**322**	**177,7**	**0**	**57219**	**0**	**0**	**34904**	**99493**	
				стык		**177,7**	**0**	**57219**	**0**		**7370**		
126	**126**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		**1,092**	**3131,24**	**1300,69**	**3419**	**1420**	**0**	**2850**	**6771**	
				м3 конструкции		**1830,55**	**586,12**	**1999**	**640**		**502**		
127	**127**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**		**1,56**	**4135,36**	**1086,02**	**6451**	**1694**	**4510**	**699**	**7722**	
				м3 материала основания в плотном теле		**158,54**	**256,62**	**247**	**400**		**572**		
	127.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,716	2628				4509,65			Казахстан 100%
128	**128**	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		**15,6**	**694,31**	**233,04**	**10831**	**3635**	**6487**	**1877**	**13725**	
				м2 основания		**45,41**	**65,98**	**708**	**1029**		**1017**		
	128.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3541	2782				985,16			Казахстан 100%
	128.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	1,8876	2651				5004,03			Казахстан 100%
129	**129**	**Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**		**15,6**	**484,08**	**136,53**	**7552**	**2130**	**5311**	**803**	**9023**	
				м2 основания		**7,1**	**40,57**	**111**	**633**		**668**		
	129.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2948	2782				820,24			Казахстан 100%
	129.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	1,5756	2651				4176,92			Казахстан 100%
130	**130**	**Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**15,6**	**14104,53**	**209,57**	**220031**	**3269**	**216371**	**866**	**238569**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**391**	**411**		**17672**		
	130.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0002	15307				2,58			Казахстан 100%
	130.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4773	146458				216365,33			
	130.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	53822				2,33			
131	**131**	**Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**		**15,6**	**10294,8**	**0,12**	**160599**	**2**	**160391**	**222**	**173687**	
				м2 покрытия		**13,2**	**0**	**206**	**0**		**12866**		
	131.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0001	15307				2,01			Казахстан 100%
	131.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0951	146458				160389,08			
			Итого по разделу: 1. Газопровод высокого давления									**70 429 656**	
			ИТОГО:					**58 369 609**	**8 797 483**	**40 056 383**	**7 105 408**	**70 429 655**	
								5 973 737	**1 967 716**	**3 542 000**	**4 954 638**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3 542 000**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1 939 742**					
			Итого с временными									**72 369 395**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**805 281**					
			Итого с зимними удорожаниями									**73 174 676**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 392 654**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74 567 330**	
			НДС			**12 %**		**8 948 080**					
			Итого с НДС									**83 515 410**	

Генподрядчик
ТОО "КА-Строй ЛТД "
(наименование организации)

Кисенбаев С.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя
Шолпанкулова Б.Б

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Кикбаев Е .
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КА-Строй ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Модульная котельная. 6-1-1 Модульная котельная работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №4дсп от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**121**	**170,32**	**163,9**	**20609**	**19831**	**0**	**2967**	**25462**	
				грунта		6,42	27,64	777	3344		1886		
2	**2**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3**	**3,63**	**2219,45**	**0**	**8057**	**0**	**0**	**5801**	**14967**	
				грунта		2219,45	0	8057	0		1109		
3	**3**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3**	**91**	**19,03**	**19,03**	**1732**	**1731**	**0**	**529**	**2442**	
				грунта		0	8,07	0	734		181		
4	**4**	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**113,75**	**173,82**	**79,75**	**19772**	**9071**	**0**	**10899**	**33125**	
						94,07	39,01	10700	4437		2454		
5	**5**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**22,75**	**965,2**	**0**	**21958**	**0**	**0**	**15810**	**40789**	
				грунта		965,2	0	21958	0		3021		
6	**6**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,72**	**17737,56**	**1136,42**	**30509**	**1954**	**26137**	**2621**	**35780**	
						1405,35	269,41	2417	463		2650		
	6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7544	13199				23156,33			Казахстан 100%
7	**7**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**9,16**	**22771,89**	**1392,69**	**208591**	**12757**	**163054**	**32651**	**260541**	
						3578,58	338,47	32780	3100		19299		
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2974	16302				151566,21			Казахстан 100%
8	**8**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**22,14**	**20833,07**	**1752,44**	**461244**	**38799**	**373145**	**53606**	**556038**	
						2226,76	433,91	49300	9607		41188		
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,4721	16302				366340,17			Казахстан 100%
9	**9**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,5896**	**22327,01**	**1040,29**	**35491**	**1654**	**458**	**30897**	**71699**	
						20998,72	360,91	33380	574		5311		
	9.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,7688	96				457,8			
10	**10**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,5896**	**275482**		**437906**		**437906**		**472938**	**Казахстан**
											35032		
11	**11**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0595**	**277977**		**16540**		**16540**		**17863**	**Казахстан**
											1323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**12**	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,00636**	**421497,6**	**1470,48**	**2681**	**9**	**1646**	**936**	**3906**	
						161188	**471,67**	**1025**	**3**		**289**		
	12.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0064	233942				1487,87			
13	**13**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,05088**	**736520,99**	**1443,99**	**37474**	**73**	**33370**	**3698**	**44466**	
						79228	**630,51**	**4031**	**32**		**3294**		
	13.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0509	655849				33369,6			Казахстан 100%
14	**14**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7**	**17737,56**	**1136,42**	**12416**	**796**	**10637**	**1067**	**14562**	
						1405,35	**269,41**	**984**	**189**		**1079**		
	14.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	13199				9424,09			Казахстан 100%
15	**15**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**7,8**	**26106,37**	**1802,15**	**203630**	**14057**	**146782**	**42021**	**265303**	
						5486,04	**434,04**	**42791**	**3386**		**19652**		
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,956	16302				129698,71			Казахстан 100%
16	**16**	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,06816**	**421497,6**	**1470,48**	**28729**	**100**	**17642**	**10027**	**41857**	
						161188	**471,67**	**10987**	**32**		**3101**		
	16.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0682	233942				15945,49			
17	**17**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1188**	**736520,99**	**1443,99**	**87499**	**172**	**77915**	**8633**	**103823**	
						79228	**630,51**	**9412**	**75**		**7691**		
	17.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1188	655849				77914,86			Казахстан 100%
18	**18**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,055**	**684612,99**	**1443,99**	**37654**	**80**	**36072**	**1399**	**42177**	
						27320	**630,51**	**1503**	**35**		**3124**		
	18.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,055	655849				36071,69			Казахстан 100%
19	**19**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,05**	**17737,56**	**1136,42**	**887**	**56**	**760**	**76**	**1040**	
						1405,35	**269,41**	**70**	**13**		**77**		
	19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	13199				673,15			Казахстан 100%
20	**20**	**Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,38**	**7669,66**	**2050,83**	**2914**	**779**	**310**	**1922**	**5223**	
						4801,84	**756,21**	**1825**	**287**		**387**		
21	**21**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00473**	**296003**		**1400**		**1400**		**1512**	
											112		
22	**22**	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**3531,66**	**52,38**	**7063**	**105**	**4971**	**1985**	**9772**	
						993,84	**18,94**	**1988**	**38**		**724**		
	22.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2450				4900			
23	**23**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05201**	**65324,81**	**2737,29**	**3398**	**142**	**240**	**2100**	**5938**	
						57970,4	**537,1**	**3015**	**28**		**440**		
	23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				111,15			Казахстан 100%
	23.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,078	295				23,01			
	23.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				20,33			Казахстан 100%
	23.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				43,88			
24	**24**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0484**	**273545**		**13240**		**13240**		**14299**	**Казахстан**
											1059		
25	**25**	**С1214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,00393**	**308249**		**1211**		**1211**		**1308**	
											97		
26	**26**	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**520**		**1040**		**1040**		**1123**	
											83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5603	96,39	2,68	150	4	69	54	220	
						49,8	0,3	78	0		16		
	27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				61,79			
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5603	82,07	1,9	128	2	80	32	173	
						29,1	0,3	45	0		13		
	28.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				71,4			
29	29	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4	20398,65	1752,44	8159	701	6568	968	9857	
						2226,76	433,91	891	174		730		
	29.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	15874				6444,84			Казахстан 100%
30	30	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0073	296003		2161		2161		2334	
											173		
			ИТОГО:					1 714 243	102 873	1 373 354	230 699	2 100 537	
								238 014	26 551		155 595		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		60 916					
			Итого с временными									2 161 452	
			Зимние удорожания			1,17 %		25 289					
			Итого с зимними удорожаниями									2 186 741	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43 735					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 230 476	
			НДС			12 %		267 657					
			Итого с НДС									2 498 133	

Генподрядчик
ТОО "КА-Строй ЛТД "
(наименование организации)

Кисенбаев С.Е._____
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
И.о.руководителя
Шолпанкулова Б.Б

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Кикбаев Е._____
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КА-Строй ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Модульная котельная. 6-1-2 Технология**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №4дсп от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №3

за июль 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**4,1**	**33282,72**	**16251,37**	**136459**	**66631**	**8903**	**74708**	**228060**	
						14860	**5163,64**	**60926**	**21171**		**16893**		
	1.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0943	68867				6494,16			
	1.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0053	206112				1098,58			
2	**2**	**Прайс лист**	**Котельная инвентарная тепловой производительностью 2,6МВт**	**компл.**	**1**	**40416750**		**40416750**				**40416750**	
										40416750			
			Отпускная цена			40416750		40416750					
			Сметная стоимость оборудования					*40416750*					
			ИТОГО:					**40 553 209**	**66 631**	**8 903**	**74 708**	**40 644 810**	
								60 926	**21 171**	**40 416 750**	**16 893**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**40 416 750**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**6 614**					
			Итого с временными									**40 651 424**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**2 746**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40 654 170**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 748**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40 658 918**	
			НДС			**12 %**		**4 879 070**					
			Итого с НДС									**45 537 988**	

Генподрядчик
ТОО "КА-Строй ЛТД"
(наименование организации)

Кисенбаев С.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя
Шолпанкулова Б.Б

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Кикбаев Е
(подпись, расшифровка подписи)