Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "КА-Строй ЛТД", №4дсп от 01.07.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021года

№	Наименование строительства, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	Из них			за отчетный месяц	Из них		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области	145 477 427,00	145 477 427	93 571 947		51 905 480	13 925 896	11 254 216		2 671 680
	ИТОГО:	145 477 427,00	145 477 427	93 571 947	-	51 905 480	13 925 896	11 254 216	-	2 671 680
	в том числе НДС 12%	15 586 867,18	15 586 867				1 492 060			
	Возврат аванса	43 708 362,00	43 708 362,00				4 370 836,20			
	Итого к оплате:	101 769 065	101 769 065				9 555 060			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя _____ **Шолпанкулова Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КА-Строй ЛТД"

Директор _____ **Кисенбаев С.Е.**

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КА-Строй ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления. 2-1 подводящий газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №4дсп от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Газопровод среднего давления										
1	1	**Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**105,3**	**313,44**	**313,44**	**33005**	**33005**	**0**	**4008**	**39974**	
				м3 грунта		**0**	**52,86**	**0**	**5566**		**2961**		
2	2	**Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**5,46**	**1801,5**	**0**	**9836**	**0**	**0**	**7082**	**18271**	
				м3 грунта		**1801,5**	**0**	**9836**	**0**		**1353**		
3	3	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**35,1**	**4233,89**	**179,27**	**148610**	**6293**	**101467**	**42249**	**206128**	
				м3 основания		**1163,82**	**52,01**	**40850**	**1826**		**15269**		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,61	2628				101467,08			Казахстан 100%
4	4	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**60,528**	**36,27**	**36,27**	**2195**	**2196**	**0**	**624**	**3045**	
				м3 грунта		**0**	**14,32**	**0**	**867**		**226**		
5	5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**60,528**	**173,82**	**79,75**	**10521**	**4827**	**0**	**5800**	**17627**	
				м3 уплотненного грунта		**94,07**	**39,01**	**5694**	**2361**		**1306**		
6	6	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**15,132**	**965,2**	**0**	**14605**	**0**	**0**	**10516**	**27131**	
				м3 грунта		**965,2**	**0**	**14605**	**0**		**2010**		
7	7	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**0,135**	**386465,97**	**109673,25**	**52173**	**14806**	**308**	**41234**	**100880**	
				км трубопровода		**274510**	**34009,3**	**37059**	**4591**		**7473**		
	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,43	121				294,03			Казахстан 100%
8	8	**С1241-202-0213**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**		**136,35**	**2352**		**320695**		**320695**		**346351**	**Казахстан**
				м							**25656**		
9	9	**Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**		**0,007**	**1240529,63**	**440704,63**	**8684**	**3085**	**0**	**6512**	**16412**	
				км трубопровода		**799825**	**139793,37**	**5599**	**979**		**1216**		
10	10	**С1241-202-0228**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм**		**7**	**60603**		**424221**		**424221**		**458159**	**Казахстан**
				м							**33938**		
11	11	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		**7**	**1559,89**	**9,12**	**10919**	**64**	**1525**	**9257**	**21790**	
				м трубы, уложенной в футляре		**1332,94**	**2,82**	**9331**	**20**		**1614**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,17	621				1347,57			
12	12	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**7**	**1508,93**	**943,41**	**10563**	**6603**	**0**	**5873**	**17751**	
						565,52	**281,92**	**3959**	**1973**		**1315**		
13	13	**С1241-208-1809**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	**5454**		**32724**		**32724**		**35342**	**Казахстан**
											2618		
14	14	**С1241-210-0409**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	**шт.**	**1**	**3463**		**3463**		**3463**		**3740**	**Казахстан**
											277		
15	15	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0611471**	**1441954,94**	**527328,76**	**88171**	**32245**	**21949**	**43743**	**142467**	
						555667,9	**166933,81**	**33977**	**10208**		**10553**		
	15.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0611	340239				20804,63			
16	16	**С1217-101-0107**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000296**	**647579**		**192**		**192**		**207**	**Казахстан**
											15		
17	17	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1508,93**	**943,41**	**6036**	**3774**	**0**	**3356**	**10143**	
						565,52	**281,92**	**2262**	**1128**		**751**		
18	18	**С1241-201-0412**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм**	**м**	**1,32**	**1567**		**2068**		**2068**		**2233**	**Казахстан**
											165		
19	19	**С1241-201-0416**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**0,2**	**4862**		**972**		**972**		**1050**	**Казахстан**
											78		
20	20	**С1241-208-1808**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**1**	**4324**		**4324**		**4324**		**4670**	**Казахстан**
											346		
21	21	**С1241-210-0618**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**	**шт.**	**1**	**7635**		**7635**		**7635**		**8246**	
											611		
22	22	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,03**	**4233,89**	**179,27**	**127**	**6**	**87**	**36**	**176**	
						1163,82	**52,01**	**35**	**2**		**13**		
	22.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72			Казахстан 100%
23	23	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1515**	**21238,68**	**7,68**	**3218**	**1**	**2584**	**595**	**4118**	
						4176,06	**0**	**633**	**0**		**305**		
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1545	14298				2209,47			Казахстан 100%
24	24	**Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**621791,62**	**256,1**	**622**	**0**	**484**	**136**	**819**	
						137176,8	**74,3**	**137**	**0**		**61**		
	24.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,42	301				126,42			
	24.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,4	774				309,6			
	24.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				11,77			
25	25	**Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16**	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00014**	**136846,77**	**204,88**	**19**	**0**	**1**	**18**	**40**	
						128246,4	**59,44**	**18**	**0**		**3**		
	25.1	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				1,15			
26	26	**С1261-107-0495**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,07**	**774**		**54**		**54**		**58**	
											4		
27	27	**Е11-070516-0108**	**Герметизация пеной**	**м**	**0,5**	**636,9**	**126,67**	**318**	**63**	**151**	**160**	**516**	
						209	**62,71**	**104**	**31**		**38**		
	27.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62			
28	28	**С1261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1**	**1712**		**1712**		**1712**		**1849**	**Казахстан**
											137		
29	29	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,45**	**2914,8**	**0**	**1312**	**0**	**0**	**944**	**2436**	
						2914,8	**0**	**1312**	**0**		**180**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	**30**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2**	**4451,57**	**159,57**	**8903**	**320**	**7973**	**681**	**10351**	
						305,34	**56,81**	**611**	**114**		**767**		
	30.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3266				120,19			Казахстан 100%
	30.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	3002				178,92			Казахстан 100%
	30.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	146458				3632,16			
31	**31**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,526**	**26612,72**	**1199,27**	**13998**	**630**	**10161**	**3060**	**18423**	
						6095,6	**297,46**	**3206**	**156**		**1365**		
	31.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5365	17236				9247,46			Казахстан 100%
32	**32**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,56**	**2430,69**	**7,24**	**35391**	**105**	**27928**	**6870**	**45642**	
						505,32	**2,01**	**7357**	**29**		**3381**		
	32.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	44,9904	571				25689,52			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	**т конструкций**	**0,11916**	**123562,45**	**2743,86**	**14724**	**327**	**314**	**9774**	**26458**	
						118180	**696,32**	**14082**	**83**		**1960**		
	33.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				22,21			
	33.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				94,18			
	33.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				46,58			Казахстан 100%
	33.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	434848				100,52			
34	**34**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,10236**	**273545**		**28000**		**28000**		**30240**	**Казахстан**
											2240		
35	**35**	**С1214-103-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0168**	**1483677**		**24926**		**24926**		**26920**	
											1994		
36	**36**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,6**	**96,39**	**2,68**	**540**	**15**	**246**	**194**	**793**	
						49,8	**0,3**	**279**	**2**		**59**		
	36.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				221,76			
37	**37**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,6**	**164,14**	**3,81**	**919**	**21**	**572**	**227**	**1238**	
						58,2	**0,59**	**326**	**3**		**92**		
	37.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438				512,51			
38	**38**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0024**	**784098,33**	**226046,51**	**1882**	**543**	**25**	**1549**	**3705**	
						547680	**104146,32**	**1314**	**250**		**274**		
	38.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	34153				14,75			
	38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				10,14			
39	**39**	**С1241-102-0137**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4096**	**1031**		**2484**		**2484**		**2683**	**Казахстан**
											199		
40	**40**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,576**	**991,25**	**1,19**	**571**	**0**	**80**	**392**	**1040**	
						850,78	**0,57**	**490**	**0**		**77**		
	40.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1417	483				68,44			
41	**41**	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**15745,19**	**4038,98**	**94471**	**24234**	**853**	**76487**	**184635**	
						11564,06	**1312,52**	**69384**	**7875**		**13677**		
	41.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,92	90				172,8			
	41.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211214				430,88			
	41.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				188,02			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	**42**	**С1242-201-0203**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**3618**		**7236**		**7236**	**579**	**7815**	
43	**43**	**С1242-103-0301**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4**	**32348**		**129392**		**129392**	**10351**	**139743**	
44	**44**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**624,68**	**34,92**	**4997**	**279**	**169**	**4504**	**10261**	
	44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				168,97			
45	**45**	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**1701**		**13608**		**13608**	**1089**	**14697**	**Казахстан**
46	**46**	**С1241-112-0124**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**347**		**694**		**694**	**56**	**750**	**Казахстан**
47	**47**	**С1261-301-1907**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2**	**3757**		**7514**		**7514**	**601**	**8115**	
48	**48**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**2**	**29563,17**	**1077,67**	**59126**	**2155**	**25275**	**31761**	**98158**	
	48.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,18	2628				3101,04			Казахстан 100%
	48.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,7	398				1472,6			Казахстан 100%
	48.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2,66	2710				7208,6			
	48.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	2127				8635,62			
49	**49**	**Перечень оборудования п.3**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета расхода газа RVG G250 с эл.корректором газа**	**компл.**	**2**	**1192714,29**		**2385429**				**2385429**	
			Отпускная цена			1192714		2385429		**2385429**			
			Сметная стоимость оборудования					***2385429***					
50	**50**	**Е11-250114-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**2**	**1107894,22**	**115382,8**	**2215788**	**230766**	**1828647**	**211395**	**2621358**	
						78188	**37962,94**	**156376**	**75926**		**194175**		
	50.1	261-305-0233	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,636	642090				408369,24			
	50.2	261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	2	684416				1368832			
	50.3	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,04	1179				47,16			
51	**51**	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5**	**529**		**2645**		**2645**	**212**	**2857**	
52	**52**	**У86-010602-0302 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**6**	**59302**	**6529**	**355812**	**39174**	**218412**	**99192**	**491406**	
						16371	**2251**	**98226**	**13506**		**36402**		
53	**53**	**У86-010605-0401 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**90008**	**167**	**180016**	**334**	**155092**	**29032**	**225772**	
						12295	**60**	**24590**	**120**		**16724**		
54	**54**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**3**	**8074,72**	**2286,41**	**24224**	**6860**	**5536**	**14302**	**41608**	
						3942,86	**872,53**	**11829**	**2618**		**3082**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,5	153				1606,5			
	54.2	261-302-0233	Ковер	шт.	3	404				1212			
	54.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	3	812				2436			
55	**55**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**18935**		**56805**		**56805**		**61349**	**Казахстан**
											4544		
56	**56**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6274899**	**4846,05**	**1060,92**	**3041**	**666**	**1817**	**784**	**4131**	
						889,98	**454,22**	**558**	**285**		**306**		
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6902	2628				1813,95			Казахстан 100%
57	**57**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,05**	**20308,42**	**1231,39**	**21324**	**1293**	**18764**	**1442**	**24587**	
						1206,68	**302,55**	**1267**	**318**		**1821**		
	57.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,071	17236				18459,76			Казахстан 100%
58	**58**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1212**	**32686**		**3962**		**3962**		**4279**	**Казахстан**
											317		
59	**59**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,03149**	**904,07**	**20,27**	**933**	**21**	**591**	**301**	**1333**	
						310,37	**2,97**	**320**	**3**		**99**		
	59.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0002	158209				26,11			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	53822				13,32			
	59.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4756	223				552,05			
60	**60**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1**	**8074,72**	**2286,41**	**8075**	**2287**	**1845**	**4767**	**13869**	
						3942,86	**872,53**	**3943**	**873**		**1027**		
	60.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
	60.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	404				404			
	60.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	812				812			
61	**61**	**С1261-301-1563**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1**	**154**		**154**		**154**		**166**	
											12		
62	**62**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**18935**		**18935**		**18935**		**20450**	**Казахстан**
											1515		
63	**63**	**С1241-213-0101**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**439**		**439**		**439**		**474**	
											35		
64	**64**	**Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**2**	**2682,39**	**0**	**5365**	**0**	**1464**	**3550**	**9628**	
						1950,48	**0**	**3901**	**0**		**713**		
	64.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	1627035				650,81			
	64.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	910				546			
65	**65**	**С1251-101-0320**	**Знаки опозновательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**17422**		**34844**		**34844**		**37632**	**Казахстан**
											2788		
66	**66**	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**	**шт.**	**2**	**4336**		**8672**		**8672**		**9366**	
											694		
67	**67**	**Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**21049,75**	**3256,03**	**21050**	**3256**	**3641**	**14011**	**37866**	
						14152,84	**0**	**14153**	**0**		**2805**		
	67.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,417	295				713,01			
	67.2	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	4074				2281,44			Казахстан 100%
68	**68**	**Ц13-100904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,135**	**31403,2**	**21493,3**	**4239**	**2902**	**0**	**1217**	**5893**	
						9909,9	**4870,87**	**1338**	**658**		**437**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	**69**	**С1249-101-0202**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**		**135**	**32**		**4320**		**4320**		**4666**	
				м							**346**		
70	**70**	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**135**	**378,13**	**166,81**	**51048**	**22520**	**6461**	**21150**	**77974**	
				м кабеля		**163,46**	**54,13**	**22067**	**7308**		**5776**		
71	**71**	**С1243-105-0802**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,135**	**476045**		**64266**		**64266**		**69407**	**Казахстан**
				км							**5141**		
72	**72**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,135**	**974974,66**	**813906,7**	**131622**	**109878**	**1146**	**38108**	**183308**	
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**20598**	**21279**		**13578**		
	72.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3645	2622				955,72			
73	**73**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,135**	**974974,66**	**813906,7**	**131622**	**109878**	**1146**	**38108**	**183308**	
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**20598**	**21279**		**13578**		
	73.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3645	2622				955,72			
74	**74**	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		**12**	**748,23**	**21,4**	**8979**	**257**	**485**	**5024**	**15123**	
				стык		**686,4**	**0**	**8237**	**0**		**1120**		
75	**75**	**Ц13-390201-0102**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**		**12**	**177,7**	**0**	**2132**	**0**	**0**	**1301**	**3708**	
				стык		**177,7**	**0**	**2132**	**0**		**275**		
76	**76**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		**0,3822**	**3131,24**	**1300,69**	**1197**	**497**	**0**	**998**	**2371**	
				м3 конструкции		**1830,55**	**586,12**	**700**	**224**		**176**		
77	**77**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**		**0,546**	**4135,36**	**1086,02**	**2258**	**593**	**1578**	**245**	**2703**	
				м3 материала основания в плотном теле		**158,54**	**256,62**	**87**	**140**		**200**		
	77.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6006	2628				1578,38			Казахстан 100%
78	**78**	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		**5,46**	**694,31**	**233,04**	**3791**	**1272**	**2271**	**657**	**4804**	
				м2 основания		**45,41**	**65,98**	**248**	**360**		**356**		
	78.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1239	2782				344,81			Казахстан 100%
	78.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,6607	2651				1751,41			Казахстан 100%
79	**79**	**Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**		**5,46**	**484,08**	**136,53**	**2643**	**746**	**1859**	**281**	**3158**	
				м2 основания		**7,1**	**40,57**	**39**	**222**		**234**		
	79.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1032	2782				287,09			Казахстан 100%
	79.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,5515	2651				1461,92			Казахстан 100%
80	**80**	**Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**5,46**	**14104,53**	**209,57**	**77011**	**1144**	**75730**	**303**	**83499**	
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**137**	**144**		**6185**		
	80.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0001	15307				0,9			Казахстан 100%
	80.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5171	146458				75727,87			
	80.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	53822				0,82			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	**81**	**Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	**м2 покрытия**	**5,46**	**10294,8**	**0,12**	**56210**	**1**	**56137**	**78**	**60791**	
						13,2	**0**	**72**	**0**		**4503**		
	81.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0	15307				0,7			Казахстан 100%
	81.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3833	146458				56136,18			
			Итого по разделу: 3. Газопровод среднего давления									**8817569**	
			Раздел: 4. Газопровод низкого давления										
82	**82**	**Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам**	**км трубопровода**	**0,3**	**2315730,33**	**1257719,86**	**694719**	**377316**	**146662**	**251988**	**1022444**	
						569138	**353895,48**	**170741**	**106169**		**75737**		
	82.1	222-525-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,273	489742				133699,57			Казахстан 100%
83	**83**	**С1241-102-0160**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**301,2**	**1659**		**499691**		**499691**		**539666**	**Казахстан**
											39975		
84	**84**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**300**	**616,43**	**0**	**184929**	**0**	**4011**	**177300**	**391207**	
						603,06	**0**	**180918**	**0**		**28978**		
	84.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3	748				2244			
	84.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,7	459				1239,3			
85	**85**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**81,04**	**96,39**	**2,68**	**7811**	**217**	**3558**	**2801**	**11461**	
						49,8	**0,3**	**4036**	**24**		**849**		
	85.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0073	439993				3209,13			
86	**86**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**81,04**	**164,14**	**3,81**	**13302**	**309**	**8277**	**3287**	**17916**	
						58,2	**0,59**	**4717**	**48**		**1327**		
	86.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0146	508438				7416,69			
87	**87**	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1345,09**	**31,54**	**1345**	**32**	**155**	**1162**	**2708**	
						1158,96	**14,86**	**1159**	**15**		**201**		
	87.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446				22,3			
	87.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29			
88	**88**	**С1242-101-0101**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**9151**		**9151**		**9151**		**9883**	
											732		
89	**89**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,036**	**1441954,94**	**527328,76**	**51910**	**18984**	**12922**	**25754**	**83877**	
						555667,9	**166933,81**	**20004**	**6010**		**6213**		
	89.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,036	340239				12248,6			
90	**90**	**Е11-010205-0401**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,168**	**1884,21**	**0**	**5969**	**0**	**0**	**4298**	**11088**	
						1884,21	**0**	**5969**	**0**		**821**		
91	**91**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,82**	**878,8**	**0**	**721**	**0**	**0**	**519**	**1339**	
						878,8	**0**	**721**	**0**		**99**		
92	**92**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,536**	**27059,05**	**1802,15**	**41563**	**2768**	**30368**	**8275**	**53825**	
						5486,04	**434,04**	**8427**	**667**		**3987**		
	92.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,5667	17236				27003,99			Казахстан 100%
93	**93**	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,306176**	**27261,13**	**11911,34**	**8347**	**3647**	**718**	**3505**	**12800**	
						13005,85	**3586,3**	**3982**	**1098**		**948**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	474502				58,11			Казахстан 100%
	93.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2143	295				63,23			
	93.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				57,06			
	93.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				41,76			
	93.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				119,69			Казахстан 100%
	93.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	434848				258,29			
94	**94**	**С1222-521-0801**	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла**	**т**	**0,318423**	**556015**		**177048**		**177048**	**14164**	**191212**	**Казахстан**
95	**95**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,18528**	**96,39**	**2,68**	**885**	**25**	**403**	**318**	**1299**	
						49,8	**0,3**	**457**	**3**		**96**		
	95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				363,73			
96	**96**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,37056**	**82,07**	**1,9**	**1508**	**35**	**938**	**373**	**2031**	
						29,1	**0,3**	**535**	**6**		**150**		
	96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	508438				840,63			
97	**97**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,68**	**2430,69**	**7,24**	**18668**	**55**	**14731**	**3624**	**24075**	
						505,32	**2,01**	**3881**	**15**		**1783**		
	97.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,7312	571				13550,52			Казахстан 100%
98	**98**	**Е11-010205-0401**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,8**	**1884,21**	**0**	**12813**	**0**	**0**	**9225**	**23801**	
						1884,21	**0**	**12813**	**0**		**1763**		
99	**99**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,8**	**878,8**	**0**	**1582**	**0**	**0**	**1139**	**2939**	
						878,8	**0**	**1582**	**0**		**218**		
100	**100**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,38**	**27059,05**	**1802,15**	**91460**	**6091**	**66826**	**18209**	**118442**	
						5486,04	**434,04**	**18543**	**1467**		**8773**		
	100.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,4476	17236				59422,83			Казахстан 100%
101	**101**	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,67274**	**27261,13**	**11911,34**	**18340**	**8014**	**1577**	**7702**	**28125**	
						13005,85	**3586,3**	**8750**	**2413**		**2083**		
	101.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	474502				127,69			Казахстан 100%
	101.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4709	295				138,92			
	101.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				125,38			
	101.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				91,76			
	101.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				262,99			Казахстан 100%
	101.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013	434848				567,53			
102	**102**	**С1222-521-0801**	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла**	**т**	**0,6996496**	**556015**		**389016**		**389016**	**31121**	**420137**	**Казахстан**
103	**103**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,1822**	**96,39**	**2,68**	**1945**	**54**	**886**	**698**	**2854**	
						49,8	**0,3**	**1005**	**6**		**211**		
	103.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	439993				799,2			
104	**104**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,3644**	**82,07**	**1,9**	**3313**	**77**	**2061**	**819**	**4463**	
						29,1	**0,3**	**1175**	**12**		**331**		
	104.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0036	508438				1847,05			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	**105**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**17**	**2430,69**	**7,24**	**41322**	**123**	**32608**	**8021**	**53290**	
						505,32	**2,01**	**8590**	**34**		**3947**		
	105.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	52,53	571				29994,63			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Газопровод низкого давления									**3030882**	
			ИТОГО:					**9 814 579**	**1 087 689**	**5 193 337**	**1 332 905**	**11 848 451**	
								1 148 126	**302 027**	**2 385 429**	**700 967**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2 385 429**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**274 428**					
			Итого с временными									**12 122 875**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**113 928**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 236 803**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**197 027**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 433 830**	
			НДС			**12 %**		**1 492 060**					
			Итого с НДС									**13 925 896**	

Генподрядчик
ТОО "КА-Строй ЛТД "
(наименование организации)

Кисенбаев С.Е. _____
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя _____
Шолпанкулова Б.Б

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Кикбаев Е . _____
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)