Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		18,6493333	5575,23	1040,63	103974	19407	81820	7974	120904
			м3		147,31	248,57	2747	4636		8956	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,27974	123912,86	1819,75	34663	509	34154	289	37749
			т		0	957	0	268		2796	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		55,948	1242,56	44,07	69519	2466	64283	3548	78912
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2770	515		5845	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		186,4933333	1329,9	44,07	248017	8218	230565	11828	280632
			м2 покрытия		49,51	9,21	9233	1718		20788	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		372,9866667	147,5	1,46	55014	544	54433	131	59557
			м2 покрытия		0,1	0,23	37	85		4412	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									511187,02
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,5	828,84	127,48	4559	701	2341	1899	6974
			м2 покрытия		275,81	43,82	1517	241		517	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0146667	123912,86	1819,75	1817	27	1791	15	1979
			т		0	957	0	14		147	
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,0816667	12805	969,68	13851	1049	11986	1305	16368
			т смеси		754,03	363,18	816	393		1212	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		18,3333333	1188,99	2,86	21798	53	18274	3771	27615
			м2 покрытия		189,36	1,09	3472	20		2046	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		18,3333333	743,68	0	13634	0	11397	2416	17334
			м2 покрытия		122,03	0	2237	0		1284	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									55659,09
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
11	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,69	2742,01 / 2742,01	0 / 0	4634 / 4634	0 / 0	0	3336 / 638	8608
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,873	261		750				810
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,873	1697		4875			60	5266
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,69	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	28 / 4	23 / 10	0	390 / 10	41
15	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6,5	696,37 / 275,81	136,62 / 46,03	4526 / 1793	888 / 299	1846	3 / 2259	7329
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6,5	931,15 / 275,81	136,62 / 46,03	6052 / 1793	888 / 299	3372	543 / 2259	8977
17	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6,5	507,5 / 275,81	136,62 / 46,03	3299 / 1793	888 / 299	618	665 / 2259	6003
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6,5	1318,88 / 1182,16	128,54 / 39,08	8573 / 7684	836 / 254	53	445 / 7462 / 1283	17317
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6,5	3315		21548		21548	1724	23271
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									54284,96
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3784	2109,24 / 2109,24	0 / 0	798 / 798	0 / 0	0	575 / 110	1483
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,4	261		4019				4341
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,96	1697		25387			322	27418
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,8	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	145 / 23	121 / 52	1	2031 / 54	215
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,8666667	6343,24 / 901	1617,14 / 767,26	37214 / 5286	9487 / 4501	22441	16 / 9102	50021
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	58,6666667	1821,05 / 1098	30,07 / 12,59	106835 / 64416	1764 / 738	40655	3705 / 70367	191378
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,5226667	29213		73695		73695	14176	79590
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,6166667	2109,24 / 2109,24	0 / 0	5519 / 5519	0 / 0	0	5896 / 3974	10252
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	4,4483333	261		1161			759	1254
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	4,4483333	1697		7549			93	8153
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6166667	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	43 / 7	36 / 16	0	604 / 16	64
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,0466667	6343,24 / 901	1617,14 / 767,26	6639 / 943	1693 / 803	4004	5 / 1624	8924
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	26,1666667	1821,05 / 1098	30,07 / 12,59	47651 / 28731	787 / 329	18133	661 / 31385	85359
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4186667	29213		12231		12231	6323	13209
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика								978	328885,5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4151,64	1097,63	498	132	210	170	722
					1305,45	250,38	157	30		53	
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	16804		2057		2057		2221
										165	
36	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	3	1142,92	154,45	3429	463	0	3165	7122
					988,47	77,34	2965	232		528	
37	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	3	1850,6	193,06	5552	579	339	4874	11260
					1544,49	96,67	4633	290		834	
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24256		72768		72768		78589
										5821	
39	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96				103
										8	
40	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96				103
										8	
41	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,21	522		110				118
										9	
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									84604,29
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	9,3	2234,23	0	20778	0	0	14960	38598
					2234,23	0	20778	0		2859	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,81	261		4126				4457
										330	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,81	1697		26830				28976
										2146	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,3	16,48	13,79	153	128	1	57	227
					2,63	5,94	24	55		17	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	64,62	64,62	582	582	0	176	818
					0	27,2	0	245		61	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	5575,23	1040,63	50177	9366	39486	3848	58347
					147,31	248,57	1326	2237		4322	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	30	892,33	189,65	26770	5690	20031	3301	32477
					34,98	66,9	1049	2007		2406	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,075	123912,86	1819,75	9293	136	9157	78	10121
					0	957	0	72		750	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30	1188,99	2,86	35670	86	29903	6170	45187
					189,36	1,09	5681	33		3347	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	120	185,92	0	22310	0	18649	3954	28365
					30,51	0	3661	0		2101	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	30	1052,28	4,94	31568	148	12225	18115	53658
					639,84	2,54	19195	76		3975	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	30	12822,86		384686		384686		415461
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								30775	612943,88

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
54	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, , блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
55	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	
56	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
57	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	162997		4890		4890	6	5281
58	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130	391	8780
59	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	650	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
60	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 ,	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
61	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	1290	5075
63	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	376	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		18901	
64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	4302	32958
65	С121-020101-0501	Бетон под опору ,	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
66	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
					901	767,26	36	31		62	
67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	25	783
					826,8	422,01	124	63		174	
68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	58	192
69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	14	877
70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	65	168
71	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	12	780
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	58	6672
73	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950	494	7506
74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	556	834
75	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662	62	715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	53	1414
77	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,000033	668572		22		22	105	24
78	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	2	15
79	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
80	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
81	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение								0	199418,24
		Раздел: 8. Озеленение									
82	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	230,6666667	415,57 269,14	9,78 2,62	95859 62081	2257 605	31521	55164 12082	163105
		Итого по разделу: 8. Озеленение									95858,58
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
83	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
84	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611
86	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	360 104	171 52	84	107 37	505
87	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236	259	3495
88	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1 125671	38277,14 13688,54	23253 17276	5262 1882	715	13219 2918	39390
89	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	8242 7406	340 69	497	5157 1072	14471
90	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061	1125	15186
91	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389	1631	22020
92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	169	2284
93	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138	11	149
94	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04 393,04	0 0	700 700	0 0	0	483 95	1277
95	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89 46,26	2,27 0,28	626 329	16 2	280	229 68	923

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	385	4		127	
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									87189,24
97	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
98	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
		Отпускная цена			58009,29		58009				58009
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009		58009		
99	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
		Отпускная цена			78611		78611				78611
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611		78611		
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				
		ИТОГО:									205147,69
		В том числе :					2235180	102594	1522739	378514	2811864
		Стоимость оборудования, всего					398231	33335	136620	198170	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		36116				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2847979
		НДС									2990082
		Итого с НДС			12 %		358810				
											3348892

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ EXPO 2017"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)