Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 03 марта 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№9	07.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	30 067 873	26 846 315							3 221 558	**30 067 873**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Караласов С.М.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ Акназарова Р.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор:№9 от 07.02.2020 г.

Экз. подряд.

РЕЕСТР №1

выполненных работ за март 2020 года

по объекту: **Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы**

Сметная стоимость: 52 758 811 тенге
Договорная стоимость: 51 148 800 тенге
Скидка: 0,03%

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	1	2-1-2	10	Общестроительные работы, АР	1 355 562	
2	2	2-1-4	20	Отопление,теплоснабжение и вентиляцию	28 712 311	18 726 295
				Итого:	**30 067 873**	**18 726 295**

ТОО "Риголит"
Инж.ПТО _____ Баймаганбетова Д.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда №9 от 07.02.2020

Стройка **Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Пристройка дополнительного корпуса к зданию ГККП Родильный дом №4**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2020 года
НА Общестроительные работы, АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделочные работы (АР-1.6, АР1.7)#								
1	264	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм/**	235,125	153,7	3,94	36139	926	25577	0,55	130
				м2	102,11	1,49	24009	350	105	0,01	2
2	266	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	313,095	257,14	2,33	80509	730	14639	0,26	81
				м2	43,65	0,88	13667	276	105	0	1
			Итого по разделу: Отделочные работы (АР-1.6, АР1.7)#				116648				
			Раздел: Установка подъемников для инвалидов								
3	477	Е0106-1-1	**Устройство бетонную подушку**	0,78	3543,97	66,01	2764	51	181	1,35	1
				м3	195,75	24,93	153	19	105	0,12	0
4	478	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0016	172357,31	536,06	276	1	80	289	0
				1т	47475	202,5	76	0	105	0,99	0
5	479	Ц0103-604-5ПРИМ	**Установка вертикальная подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг**	1	43623	11940	43623	11940	11280	52	52
				шт	9833	2699,99	9833	2700	90	15,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**480**	**Прайс-листТОО LifT-COnsTruCTiOn**	**Вертикальная подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг**	**1**	**195746,62**		**195747**				
				шт							
			Отпускная цена		195747		195747				
			Сметная стоимость оборудования				***195747***				
			Итого по разделу: Установка подъемников для инвалидов				**242410**				
			ИТОГО:				**359 058**	**13 648**			**265**
							47 738	**3 345**			**19**
			- оборудования				**195 747**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**11 280**				
			На общестроительные работы				**40 477**				
			Всего накладных расходов:				**51 757**				
			Итого с накладными				**410 815**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**12 904**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**423 719**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				**427 207**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**430 332**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**431 258**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**433 573**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1 186 591**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23 732**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 210 323**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**145 239**				
			Итого с НДС				**1 355 562**				
			Всего:				**1 355 562**				

Заказчик:

Руководитель
отдела капитального строительства
социальных объектов КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"
_____Елеманов Д.Б.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Отдел сметной работы _____
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"
(рассценки соответствуют)

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"
_____

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
_____Давлетов М.В.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Риголит"
_____Сарсеков С.К.

Начальник участка
ТОО "Риголит"
_____Ундигенов А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) 1

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда **№9 от 07.02. 2020**

Стройка **Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Пристройка дополнительного корпуса к зданию ГККП Родильный дом №4**

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2020 года
НА отопление,теплоснабжение и вентиляцию

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция#==========								
			Система В1								
1	**1**	**Е0120-31-1**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т**	**1**	**1258**	**38,84**	**1258**	**39**	**1400**	**6,3**	**6**
				шт	**1079,66**	**14,18**	**1080**	**14**	**128**	**0,07**	**0**
2	**2**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"**	**Вентилятор канальный, LinEO 200Q, пласт., 2ск, MAX 700/950м3/ч, 45/75w**	**1**	**11676,17**		**11676**				
				шт							
3	**3**	**Е0120-12-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм**	**5**	**599,85**	**16,96**	**2999**	**85**	**1240**	**1,12**	**6**
				шт	**186,64**	**7,09**	**933**	**35**	**128**	**0,03**	**0**
4	**4**	**Е0120-12-7**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 250х100 мм**	**3**	**693,85**	**16,96**	**2082**	**51**	**744**	**1,12**	**3**
				шт	**186,64**	**7,09**	**560**	**21**	**128**	**0,03**	**0**
			Система В2								
5	**14**	**Е0120-31-1**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т**	**1**	**1258**	**38,84**	**1258**	**39**	**1400**	**6,3**	**6**
				шт	**1079,66**	**14,18**	**1080**	**14**	**128**	**0,07**	**0**
6	**15**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"**	**Вентилятор канальный, LinEO 125T VO, пласт., 2ск, MAX 250/365м3/ч, 25/33w**	**1**	**7800,73**		**7801**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	6	599,85	16,96	3599	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
			Система В3								
8	26	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
9	27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 125T VO, пласт., 2ск, MAX 250/365м3/ч, 25/33w	1	7800,73		7801				
				шт							
10	28	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
11	29	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 250x150/250x200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			Система В4								
12	39	E0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
13	40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, 125T VO, MAX 250м3/ч, 85w, кронштейны	1	7800,73		7801				
				шт							
14	41	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	5	599,85	16,96	2999	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
			Система В5								
15	51	E0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
16	52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, ANGOL K, пласт., 2ск, MAX 86/140м3/ч, 15/45w	1	6841,22		6841				
				шт							
17	53	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Система В6								
18	63	E0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
19	64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, ANGOL K, пласт., 2ск, MAX 86/140м3/ч, 15/45w	1	6841,22		6841				
				шт							
20	65	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			Система В7								
21	75	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
22	76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Вентилятор прямоугольный канальный L 3900м3/ч, VL 70-40	1	52828,14		52828				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	77	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
24	78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Шумоглушитель GHP 70-40	1	15998,97		15999				
				шт							
			Система В8								
25	90	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
26	91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Вентилятор прямоугольный канальный L 1920м3/ч, VL 60-30	1	44353,25		44353				
				шт							
27	92	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
28	93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Шумоглушитель GHP 60-30	1	10533,48		10533				
				шт							
29	94	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 400x400 мм	3	1191,05	16,96	3573	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Система В9								
30	103	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
31	104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 200VO, пласт., 2ск, MAX 790/1060м3/ч, 98/145w	1	11676,17		11676				
				шт							
32	105	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 600x300 мм	1	1191,05	16,96	1191	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
			Система В10								
33	114	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
34	115	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 125T VO, пласт., 2ск, MAX 250/365м3/ч, 25/33w	1	7800,73		7801				
				шт							
35	116	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
36	117	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 250x150/250x200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			Система В11								
37	127	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
38	128	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 160VO, пласт., 2ск, MAX 385/550м3/ч, 40/58w, 220V, IPX4 кронштейн, AXC 160B /110Вт/	1	10965,88		10966				
				шт							
			Система В12								
39	138	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
40	139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
			Система В13								
41	148	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
42	149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
			Система В14, В15, В16, В17, В18								
43	158	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	3	981,9	55,8	2946	167	3638	5,21	16
				шт	926,1	21,26	2778	64	128	0,1	0
44	159	Е0120-31-1	Установка вентиляторов ц/б массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
				шт	1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
45	160	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
46	161	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор ц/б, VORT PRESS 220 LL	2	9183,93		18368				
				шт							
47	162	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF120-5	1	4461,12		4461				
				шт							
48	163	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO GHOST MG150/6	1	2953,31		2953				
				шт							
			Система В19								
49	169	Е0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
50	170	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Вентилятор прямоугольный канальный L 3005м3/ч, УНИВЕНТ-В-5-4-2-1-01	1	111151,45		111151				
				шт							
51	171	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов	4	107,1	0,57	428	2	364	0,39	2
				шт	70,88	0,24	284	1	128	0	0
52	172	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Виброизолятор ВР-202	4	1321,29		5285				
				шт							
53	173	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	1	1309,04	7,3	1309	7	1246	6,04	6
				м2	970,99	2,36	971	2	128	0,01	0
54	174	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Вставки гибкие ВГ-5	2	3735,5		7471				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	175	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
56	176	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Шумоглушитель ГШП-5	1	26442,11		26442				
				шт							
57	177	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
58	178	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 150х350 мм	14	1225,85	16,96	17162	237	3472	1,12	16
				шт	186,64	7,09	2613	99	128	0,03	0
59	180	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45	1210,51	11,11	54473	500	13984	1,48	67
				м2	238,61	4,16	10738	187	128	0,02	1
			Система В20								
60	188	E0120-31-1	Установка вентиляторов ц/б массой до 0,05 т	6	1258	38,84	7548	233	8401	6,3	38
				шт	1079,66	14,18	6478	85	128	0,07	0
61	189	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор ц/б, VORT PRESS 140 LL	6	9183,93		55104				
				шт							
			Система В21								
62	198	E0120-32-2	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
63	199	С131301-118 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VK-200	1	24186		24186				
				комплект							
64	200	E0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром обечайки 200 мм	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
65	201	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	8	599,85	16,96	4799	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
66	202	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1151,91	13,82	3456	41	1018	1,62	5
				м2	259,88	5,18	780	16	128	0,03	0
67	203	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1169,91	13,82	17549	207	5089	1,62	24
				м2	259,88	5,18	3898	78	128	0,03	0
			Система В22								
68	211	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
69	212	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Вентилятор прямоугольный канальный L 1710м3/ч, УНИВЕНТ-В-4-4-2-1,1	1	67532,58		67533				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	213	E0120-41-1	Установка виброизоляторов	4	107,1	0,57	428	2	364	0,39	2
				шт	70,88	0,24	284	1	128	0	0
71	214	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Виброизолятор ВР-201	4	1272,35		5089				
				шт							
72	215	E0120-29-1	Установка вставок гибких	1	1309,04	7,3	1309	7	1246	6,04	6
				м2	970,99	2,36	971	2	128	0,01	0
73	216	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Вставки гибкие ВГ-4	2	3213,51		6427				
				шт							
74	217	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
75	218	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Шумоглушитель ГШП-4	1	20243,46		20243				
				шт							
76	219	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	798,85	16,96	4793	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
77	220	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				м2	259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
			Система В26								
78	267	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
79	268	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 100 VO, пласт., 2ск, MAX 180/255м3/ч, 20/23w	1	7563,97		7564				
				шт							
80	269	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Система В27								
81	279	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
82	280	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
			Система В29								
83	302	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
84	303	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF120-5	1	4461,12		4461				
				шт							
			Система В30								
85	312	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	313	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Вентилятор прямоугольный канальный L 1185м3/ч, VL 50-30	1	37303,94		37304				
				шт							
87	314	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
88	315	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Шумоглушитель GHP 50-30	1	9742,19		9742				
				шт							
89	316	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	798,85	16,96	5592	119	1736	1,12	8
				шт	186,64	7,09	1306	50	128	0,03	0
			Система В31								
90	328	Е0120-32-2	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
91	329	С131301-119 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VK-250	1	24633		24633				
				комплект							
92	330	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром обечайки 250 мм	1	4479,93	9,66	4480	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
93	331	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	798,85	16,96	3994	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
			Система В34, В35								
94	368	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10
				шт	926,1	21,26	1852	43	128	0,1	0
95	369	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	2	3165,15		6330				
				шт							
			Система В36								
96	378	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
97	379	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, ANGOL K, пласт., 2ск, MAX 86/140м3/ч, 15/45w	1	6841,22		6841				
				шт							
98	380	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Система В37, В38, В40								
99	390	Е0120-31-1	Установка вентиляторов ц/б массой до 0,05 т	3	1258	38,84	3774	117	4200	6,3	19
				шт	1079,66	14,18	3239	43	128	0,07	0
100	391	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор ц/б, VORT PRESS 220 LL	3	9183,93		27552				
				шт							
			Система В39, В41								
101	400	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10
				шт	926,1	21,26	1852	43	128	0,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	401	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	2	3165,15		6330				
				шт							
			Система В42								
103	410	E0120-32-2	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
104	411	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EES KAzAKHsTAn LTD"	Вентилятор канальный L 815м3/ч УНИВЕНТ-В-2-2-1-1,1	1	40274,87		40275				
				шт							
105	418	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	798,85	16,96	3994	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
106	419	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,8	1169,91	13,82	9125	108	2646	1,62	13
				м2	259,88	5,18	2027	40	128	0,03	0
			Система В43								
107	429	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
108	430	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Вентилятор прямоугольный канальный L 4320м3/ч, VL 80-50	1	75401,65		75402				
				шт							
109	431	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
				шт	132,3	7,09	132	7	128	0,03	0
110	432	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VERTRO"	Шумоглушитель GHP 80-50	1	17344,79		17345				
				шт							
111	433	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	28	798,85	16,96	22368	475	6943	1,12	31
				шт	186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
112	434	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60	1169,91	13,82	70195	829	20356	1,62	97
				м2	259,88	5,18	15593	311	128	0,03	2
113	437	C131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,0362	61500		2228				
				т							
			Система В44								
114	445	E0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	15	1258	38,84	18870	583	21002	6,3	95
				шт	1079,66	14,18	16195	213	128	0,07	1
115	446	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор ц/б, VOrT PrEss 140 LL T, пласт., 2ск, MAX 67/140м3/ч, 6/22w, 220	15	9183,93		137759				
				шт							
			Система В45								
116	455	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
117	456	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 100 VO, пласт., 2ск, MAX 180/255м3/ч, 20/23w	1	7563,97		7564				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	457	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Система В46								
119	467	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
120	468	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
			Система В47								
121	477	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
122	478	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор канальный, LinEO 100 VO, пласт., 2ск, MAX 180/255м3/ч, 20/23w	1	7563,97		7564				
				шт							
123	479	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	599,85	16,96	2399	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
			Система В48								
124	489	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
125	490	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик PUNTO FILO MF90-3,5	1	3165,15		3165				
				шт							
			Система В49								
126	499	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
127	500	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик VARIO 150/6 AR	1	7975,19		7975				
				шт							
			Система В50								
128	501	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
129	502	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiA IMPOrT"	Вентилятор осевой, пластик VARIO 230/9 ARI	1	12498,61		12499				
				шт							
			КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
130	627	E0120-57-1	Установка блоков наружных производительностью до 10 тыс. м3-час	6	2908,14	206,22	17449	1237	17418	12,29	74
				шт	2190,04	77,96	13140	468	128	0,38	2
131	628	E0120-55-1	Установка внутренних настенных блоков производительностью до 10 тыс. м3-час	46	2982,65	224,82	137202	10342	130758	11,34	522
				шт	2135,7	85,05	98242	3912	128	0,41	19
132	630	Прайс-лист ТОО "MERCURY"	Наружные блоки ARUN120LTS4	4	946108,64		3784435				
				шт							
			Отпускная цена		946109		3784435				
			Сметная стоимость оборудования				*3784435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	640	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	914	138,1	5,4	126223	4936	107185	0,8	731
				м	128	2,3	116992	2102	90	0,01	12
134	641	Ц0112-70-2	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм	138	172,6	7	23819	966	19537	1	138
				м	155	2,3	21390	317	90	0,01	2
135	642	С130804-29ПРИМ.	Фреонопроводы - трубы медные диаметром до 50 мм	1,052	86200		90682				
				1000м							
136	643	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX EC	1052	72,96	16,85	76758	17726	45152	0,21	222
				м	38,59	4,33	40597	4555	100	0,03	26
137	644	С11031-194 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX EC, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	312,4	39		12184				
				м							
138	645	С11031-272 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX EC, толщиной стенки 25 мм, диаметром до 18 мм ГОСТ 16381-77	693	288		199584				
				м							
139	646	С11031-273 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX EC, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	50,6	314		15888				
				м							
140	647	С11031-274 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX EC, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	30,8	361		11119				
				м							
141	648	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX EC, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	70,4	441		31046				
				м							
142	649	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	421	200		84200				
				кг							
143	650	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1052	10,99	0	11561	0	14395	0,05	53
				м	10,69	0	11246	0	128	0	0
			Теплоснабжение установок П1-П8								
144	770	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	3	456,2	24,2	1369	73	688	1	3
				шт	239	2,3	717	7	95	0,01	0
			Пароувлажнение У1,У2,У3								
145	842	Е0120-10-14	Установка увлажнителей	3	5427,74	2605,22	16283	7816	10088	10,23	31
				шт	1651,39	975,71	4954	2927	128	4,77	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	843	Прайс-лист ТОО "SAKAdA EnginEEring"	Увлажнитель CArEl HuMiSTEAM X-Plus XL0E1, модулирующее управление, неразборный цилиндр, малошумный контактор, 3Х400 В + парораспределитель+трубка для подачи пара со стальной пружиной d 30 мм + трубка для отвода конденсата для канальных парораспределителей d	1	450375		450375				
				шт							
			Отпускная цена		450375		450375				
			Сметная стоимость оборудования				*450375*				
147	844	Прайс-лист ТОО "SAKAdA EnginEEring"	Увлажнитель CArEl HuMiSTEAM X-Plus XL001, модулирующее управление, неразборный цилиндр, обычный контактор, 3Х400 В + парораспределитель+трубка дляподачи пара со стальной пружиной d 30 мм + трубкадля отвода конденсата для канальных парораспределителей d	1	937268,89		937269				
				шт							
			Отпускная цена		937269		937269				
			Сметная стоимость оборудования				*937269*				
148	845	Прайс-лист ТОО "SAKAdA EnginEEring"	Увлажнитель CArEl HuMiSTEAM X-Plus XL001, модулирующее управление, неразборный цилиндр, малошумный контактор, 3Х400 В + парораспределитель+трубка для подачи пара со стальной пружиной d 30 мм + трубка для отвода конденсата для канальных парораспределителей d	1	937268,89		937269				
				шт							
			Отпускная цена		937269		937269				
			Сметная стоимость оборудования				*937269*				
			Система ПДУ1								
149	848	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
150	849	С131301-115 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов VCZPl-100	1	11647		11647				
				комплект							
151	850	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальныхплощадью в свету до 1 м2	2	913,38	29,9	1827	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
152	851	E0120-1-18	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из листовой стали толщиной 1 мм	2,01	1860,55	9,22	3739	19	331	0,78	2
				м2	125,21	3,45	252	7	128	0,02	0
153	852	E0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1	2466,8	234,95	2467	235	1794	7,76	8
				1шт	1314	87,75	1314	88	128	0,43	0
154	853	С130903-20	Клапаны обратные Dy 160 мм	1	11800		11800				
				шт							
155	854	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	2	511,85	99,18	1024	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
156	855	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,005	61500		308				
				т							
			ИТОГО:				8 370 147	50 800			2 567
							440 363	17 243			90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				6 109 343				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				127 409				
			На общестроительные работы				45 429				
			На сантехнические работы				346 406				
			Всего накладных расходов:				519 244				
			Итого с накладными				8 889 391				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				166 802				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 056 193				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				9 101 280				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9 141 671				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 153 639				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9 183 558				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				25 133 325				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				502 667				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25 635 992				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 076 319				
			Итого с НДС				28 712 311				
			Всего:				28 712 311				

Заказчик:

Руководитель
отдела капитального строительства
социальных объектов КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"
_____Елеманов Д.Б.

Отдел сметной работы _____
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"
(рассценки соответствуют)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ДҰРЫС ЕСКЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"
_____

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
_____ Павлетов М.Г.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Риголит"
_____Сарсеков С.К.

Начальник участка
ТОО "Риголит"
_____Ундигенов А.