Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2в, 2г, 2д**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2в, 2г, 2д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№10

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**		35,7	343,42	310,87	12260	11098	4	4116	17686
			м3 грунта		32,43	127,71	1158	4559		1310	
2	С341-020101-1050	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**		42,483	1697		72094				77861
			тенге за 1 тонну							5767	
3	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		24,99	16,48	13,79	412	345	1	154	611
			м3 грунта		2,63	5,94	66	148		45	
4	С341-020101-1001	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**		18,207	96		1748				1888
			тенге за 1 тонну							140	
5	Е11-010205-0501	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**		10,71	816,86	0	8749	0	0	6299	16251
			м3 грунта		816,86	0	8749	0		1204	
6	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		25,5	64,62	64,62	1648	1648	0	499	2319
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	694		172	
7	Е11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		178,5	6,27	6,27	1119	1119	0	265	1495
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	368		111	
8	Е11-270401-0102	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20**		17	5575,23	1040,63	94779	17691	74584	7268	110211
			м3		147,31	248,57	2504	4226		8164	
9	Е11-270403-0201	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**		85	902,05	189,65	76674	16120	57581	9353	92909
			м2 основания		34,98	66,9	2973	5687		6882	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2125	123912,86	1819,75	26331	387	25945	220	28675
			т		0	957	0	203		2124	
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		85	1242,56	44,07	105617	3746	97663	5391	119889
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4208	783		8881	
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		170	133,23	1,46	22649	248	22384	60	24526
			м2 покрытия		0,1	0,23	17	39		1817	
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		85	1329,9	44,07	113041	3746	105087	5391	127906
			м2 покрытия		49,51	9,21	4208	783		9475	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		170	147,5	1,46	25074	248	24809	60	27145
			м2 покрытия		0,1	0,23	17	39		2011	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									562195,04
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		29,6	5575,23	1040,63	165027	30803	129863	12656	191897
			м3		147,31	248,57	4360	7358		14215	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,444	123912,86	1819,75	55017	808	54209	459	59914
			т		0	957	0	425		4438	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		88,8	1242,56	44,07	110339	3913	102029	5632	125248
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4396	818		9278	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		296	1329,9	44,07	393649	13044	365950	18773	445415
			м2 покрытия		49,51	9,21	14655	2727		32994	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		592	147,5	1,46	87318	864	86395	208	94528
			м2 покрытия		0,1	0,23	59	134		7002	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									811349,96
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,25	828,84	127,48	8496	1307	4362	3538	12997
			м2 покрытия		275,81	43,82	2827	449		963	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0273333	123912,86	1819,75	3387	50	3337	28	3688
			т		0	957	0	26		273	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		2,0158333	12805	969,68	25813	1955	22338	2432	30505
			т смеси		754,03	363,18	1520	732		2260	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		34,1666667	1188,99	2,86	40624	98	34056	7027	51463
			м2 покрытия		189,36	1,09	6470	37		3812	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	34,1666667	743,68	0	25409	0	21240	4503	32305
					122,03	0	4169	0		2393	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									103728,29
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
25	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,80625	2109,24	0	1701	0	0	1224	3159
					2109,24	0	1701	0		234	
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	32,8125	261		8564				9249
										685	
27	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	31,875	1697		54092				58419
										4327	
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,75	16,48	13,79	309	259	1	116	459
					2,63	5,94	49	111		34	
29	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	12,5	6343,24	1617,14	79291	20214	47814	19394	106579
					901	767,26	11263	9591		7895	
30	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	125	1821,05	30,07	227631	3758	86623	149929	407765
					1098	12,59	137250	1573		30205	
31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,375	29213		157020		157020		169581
										12562	
32	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,6333333	2109,24	0	7664	0	0	5518	14236
					2109,24	0	7664	0		1055	
33	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,1766667	261		1612				1741
										129	
34	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,1766667	1697		10482				11320
										839	
35	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6333333	16,48	13,79	60	50	0	22	89
					2,63	5,94	10	22		7	
36	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,4533333	6343,24	1617,14	9219	2350	5559	2255	12392
					901	767,26	1309	1115		918	
37	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	36,3333333	1821,05	30,07	66165	1092	25178	43579	118524
					1098	12,59	39894	457		8780	
38	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5813333	29213		16982		16982		18341
										1359	
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									640790,34
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	157	127	541
					1305,45	250,38	117	23		40	
40	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0918	16804		1543		1543		1666
										123	
41	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
42	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
43	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
44	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							3	
45	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
46	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									29266,01
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
47	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,95	2742,01	0	5347	0	0	3850	9932
			м3 грунта		2742,01	0	5347	0		736	
48	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,315	261		865				934
			тенге за 1 тонну							69	
49	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,315	1697		5626				6076
			тенге за 1 тонну							450	
50	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,95	16,48	13,79	32	27	0	12	48
			м3 грунта		2,63	5,94	5	12		4	
51	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		7,5	696,37	136,62	5223	1025	2130	2607	8456
			м2 покрытия		275,81	46,03	2069	345		626	
52	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		7,5	931,15	136,62	6984	1025	3890	2607	10358
			м2		275,81	46,03	2069	345		767	
53	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		7,5	507,5	136,62	3806	1025	713	2607	6926
			м2 покрытия		275,81	46,03	2069	345		513	
54	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		7,5	1318,88	128,54	9892	964	61	8610	19981
			м2 покрытия		1182,16	39,08	8866	293		1480	
55	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7,5	3315		24863		24863		26852
			м2							1989	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									62636,5
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
56	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		20,9689167	2234,23	0	46849	0	0	33732	87027
			м3 грунта		2234,23	0	46849	0		6446	
57	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		35,6471583	261		9304				10048
			тенге за 1 тонну							744	
58	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		35,6471583	1697		60493				65333
			тенге за 1 тонну							4839	
59	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20,9689167	16,48	13,79	346	289	1	129	513
			м3 грунта		2,63	5,94	55	124		38	
60	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		20,2925	64,62	64,62	1311	1311	0	397	1845
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	552		137	
61	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		20,2925	5575,23	1040,63	113135	21117	89029	8676	131556
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2989	5044		9745	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	67,6416667	892,33	189,65	60359	12828	45164	7443	73226
					34,98	66,9	2366	4525		5424	
63	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1691042	123912,86	1819,75	20954	308	20646	175	22819
					0	957	0	162		1690	
64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	67,6416667	1188,99	2,86	80425	194	67423	13913	101885
					189,36	1,09	12809	73		7547	
65	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	270,5666667	185,92	0	50304	0	42049	8915	63956
					30,51	0	8254	0		4737	
66	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	67,6416667	1052,28	4,94	71178	334	27564	40845	120984
					639,84	2,54	43280	172		8962	
67	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	67,6416667	12822,86		867359		867359		936748
										69389	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1382018,19
		Раздел: 8. Наружнее освещение									
68	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,18	14466,1	6977,67	2604	1256	0	1396	4320
					7488,43	2207,39	1348	397		320	
69	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	12483,15	5599,37	99865	44795	0	54436	166646
					6883,78	1621,89	55070	12975		12344	
70	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	4708,79	3211,69	37670	25694	0	13576	55346
					1497,1	859,83	11977	6879		4100	
71	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	330,6	146,83	11241	4992	1553	4550	17054
					138,1	47,76	4695	1624		1263	
72	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	36143,74	14082,11	3614	1408	126	2155	6231
					20801,2	6131,64	2080	613		462	
73	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	75193		307		307		331
										25	
74	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,132	162997		21516		21516		23237
										1721	
75	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,103	394639		40648		40648		43900
										3252	
76	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	11596,5	6308,19	46386	25233	4519	18855	70461
					4158,6	2388,42	16634	9554		5219	
77	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	4	67857,14		271429		271429		293143
										21714	
78	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	11037,97	5953,19	44152	23813	1134	20341	69652
					4801,28	2261,58	19205	9046		5159	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032072	586028		18795		18795	1504	20299
80	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	139481 76486	44538 18021	18457	75606 17207	232294
81	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067	9765	131833
82	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	1319	17803
83	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34 901	1617,14 767,26	992 144	259 123	589	248 99	1339
84	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69 826,8	952,39 422,01	2204 496	571 253	1136	697 232	3132
85	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	178		5696		5696	456	6152
86	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6	406		16890		16890	1351	18241
87	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	39		3510		3510	281	3791
88	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	361		7220		7220	578	7798
89	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3089		64869		64869	5190	70059
90	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3475		55600		55600	4448	60048
91	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	772		16984		16984	1359	18343
92	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	662		14564		14564	1165	15729
93	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1309		41888		41888	3351	45239
94	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	869		13035		13035	1043	14078
95	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931		11586		11586	927	12513
96	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1967		41307		41307	3305	44612
97	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
98	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	7	95

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	702358		56		56	4	61
100	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	1	19
101	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,04	709		28		28	2	31
102	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	731		3		3	0	3
		Итого по разделу: 8. Наружнее освещение									1198289,89
		Раздел: 9. Озеленение									
103	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	552,1166667	415,57 269,14	9,78 2,62	229444 148596	5401 1449	75447	132039 28919	390402
104	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,5	8294,64 0	0 0	20737 0	0 0	0	0 1659	22396
105	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,375	536		201			16	217
106	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,375	837		314			25	339
107	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,375	366		137			11	148
		Итого по разделу: 9. Озеленение									250832,9
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
108	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	10	2563,6 2563,6	0 0	25636 25636	0 0	0	18458 3528	47621
109	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,09	6343,24 901	1617,14 767,26	571 81	146 69	344	140 57	767
110	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	5661 352	296 68	5012	382 483	6526
111	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0355	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	900 260	429 129	211	269 93	1262
112	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	809		8090		8090	647	8737
113	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34368	169148,1 125671	38277,14 13688,54	58133 43191	13155 4704	1787	33048 7294	98475
114	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,34368	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	20604 18514	849 172	1242	12893 2680	36177
115	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14074	249771		35153		35153	2812	37965
116	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1942	262471		50972		50972	4078	55050
117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0266	198797		5288		5288		5711

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00154	224711		346		346	423	374
119	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,45	393,04	0	1749	0	0	28	3192
120	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,8	87,89	2,27	1564	40	701	1207	2307
121	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/			393,04	0	1749	0	0	1207	3192
					46,26	0,28	823	5		171	
					27,03	0,28	962	10		318	
											217973,1
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
122	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
123	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
124	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		ИТОГО:					5669379	374268	3817671	923764	7098727
		В том числе :					957822	121771	273240	505596	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		92144				
		Итого с зимними удорожаниями									7190873
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7549669
		НДС			12 %		905960				
		Итого с НДС									8455629

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЧЕЛОВОЕ ДЕЛО ДАЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

БИН (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)