Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2022г.
Доп. соглашение № 2 22.02.2022г. к договору № 77 от 01.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-106 "Алматы-Оскемен"-"с.Каракоз-с. Кенкарын", км 0-11,3 Аксуского района Алматинской области		**Бюджетная программа 268 025 032 159**						
			291 610 292,40	95 266 581,17	109 983 087,72	94 444 350,26	822 230,91	246 669,27	575 561,64
	в.т.ч. на 2021г.		38 733 000,00	38 733 000,00	34 119 900,00	94 444 350,26			
	в.т.ч. на 2022г.		252 877 292,40	56 533 581,17	75 863 187,72	55 711 350,26	**822 230,91**	**246 669,27**	**575 561,64**
	Всего по акту:		**291 610 292,40**	**95 266 581,17**	**109 983 087,72**	**150 155 700,52**	**822 230,91**	**246 669,27**	**575 561,64**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Оскемен" с.Каракоз-с.Кенкарын- км 0-11,0 (фактическая-11,3) Аксуского района

Объект Основной объект строительства

Договор подряда (контракт): № 77 от 01.07.2021г.;доп.согл.№2 от 22.02.2022г.

Акт выполненных работ №2 за май 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Расчистка русла (ПК 0+15,ПК2+24-2шт; Д=0,5)										
24	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие грунта)**	м3 грунта	4		64,12	64,12	256	256	–	60	342
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,92	–	84		25	
25	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	4		45,78	45,78	183	183	–	43	244
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,94	–	60		18	
26	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20		1,15	1,15	23	23	–	7	32
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,48	–	10		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					463	463	–	110	618
								–	153	--	45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					463				
	Всего заработная плата		Тенге						153			
		Накладные расходы	Тенге					110				
		Сметная прибыль	Тенге					46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					619				
		Сметная заработная плата	Тенге						153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					619				
		Сметная заработная плата	Тенге						153			
		РАЗДЕЛ 2. Труба отв.0,5 ПК 3+84										
27	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1,34		210,25	198,45	282	266	–	62	371
		НР - 72%; СП - 8%				11,80	52,30	16	70		27	
28	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1,34		34,19	34,19	46	46	–	14	64
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,25	–	19		5	
29	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1,34		27,06	27,06	36	36	–	11	51
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,28	–	15		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,67	5850,43	210,74	15621	563	9236	5122	22402
		НР - 84%; СП - 8%			2180,56	103,36	5822	276		1659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,95	44679,59	20642,91	87125	40254	15900	35447	132378
		НР - 84%; СП - 8%			15882,80	5757,50	30971	11227		9806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	13	28104,67	–	365361	–	365361	–	394590
		СП - 8%			–	–	–	–		29229	
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,38	4052,95	142,44	86652	3045	65886	15778	110624
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	17721	1062		8194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	6,68	4864,32	212,15	32494	1417	22457	7655	43360
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	8620	493		3212	
		РАЗДЕЛ 3.ОГОЛОВКИ									
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2	911,41	32,69	1823	65	79	1843	3959
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	1679	27		293	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,104	67823,88	–	7054	–	7054	–	7618
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
37	2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	24783,48	–	1770	–	1770	–	1911
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	951,59	–	571	–	–	411	1061
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	–	571	–		79	
		Укрепление русел и откосов монолитным бетоном									
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1823,36	–	16410	–	–	11815	30484
		НР - 72%; СП - 8%			1823,36	–	16410	–		2258	
40	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300W6 ,при толщине до 10(8) см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	4,5	4732,47	176,41	21296	794	15141	4006	27326
		НР - 72%; СП - 8%			1191,33	44,94	5361	202		2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9К=2	Вычитается позиция:Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Исключить на каждый 1 см до 8 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	4,5	-730,78	-3,48	-3289	-16	-2603	-484	-4074
		НР - 72%; СП - 8%			-148,82	-0,59	-670	-3		-302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0099	64320,80	–	637	–	4	532	1262
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	–	633	–		94	
43	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0099	264810,00	–	2622	–	2622	–	2831
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				48893	844	24067	18123	72378
							23985	226	--	5362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48893				
	Материалы		Тенге				12619				
	Всего заработная плата		Тенге					24212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2622				
	Местные материалы		Тенге				8823				
		Накладные расходы	Тенге				18123				
		Сметная прибыль	Тенге				5361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								776836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						502907		
		- Накладные расходы	Тенге							82322	
		- Сметная прибыль	Тенге							57543	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,050036									815 705,77
		НДС	12%				97 884,14				
		Итого с НДС									913 589,90
		скидка									91 358,99
		с учетом скидки 10%									**822 230,91**

Принял (Заказчик)

Зам руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ Сарталдаков Н.А