Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№16

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		10,5077	343,42	310,87	3609	3267	1	1212	5206
			м3 грунта		32,43	127,71	341	1342		386	
2	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		12,504163	1697		21220				22917
			тенге за 1 тонну							1698	
3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,35539	16,48	13,79	121	101	0	45	180
			м3 грунта		2,63	5,94	19	44		13	
4	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		5,358927	96		514				556
			тенге за 1 тонну							41	
5	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		3,15231	816,86	0	2575	0	0	1854	4783
			м3 грунта		816,86	0	2575	0		354	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7,5055	64,62	64,62	485	485	0	147	683
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	204		51	
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		52,5385	6,27	6,27	329	329	0	78	440
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	108		33	
8	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20		5,0036667	5575,23	1040,63	27897	5207	21952	2139	32439
			м3		147,31	248,57	737	1244		2403	
9	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		25,0183333	902,05	189,65	22568	4745	16948	2753	27346
			м2 основания		34,98	66,9	875	1674		2026	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0625458	123912,86	1819,75	7750	114	7636	65	8440
			т		0	957	0	60		625	
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		25,0183333	1242,56	44,07	31087	1103	28746	1587	35287
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1239	231		2614	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50,0366667	133,23	1,46	6666	73	6588	18	7219
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		535	
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		25,0183333	1329,9	44,07	33272	1103	30931	1587	37647
			м2 покрытия		49,51	9,21	1239	231		2789	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50,0366667	147,5	1,46	7380	73	7302	18	7990
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		592	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									165472,74
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		24,1556667	5575,23	1040,63	134673	25137	105978	10328	156601
			м3		147,31	248,57	3558	6004		11600	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,362335	123912,86	1819,75	44898	659	44239	374	48894
			т		0	957	0	347		3622	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		72,467	1242,56	44,07	90044	3194	83263	4596	102211
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	3588	668		7571	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		241,5566667	1329,9	44,07	321245	10645	298641	15320	363490
			м2 покрытия		49,51	9,21	11959	2226		26925	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		483,1133333	147,5	1,46	71258	705	70505	170	77142
			м2 покрытия		0,1	0,23	48	110		5714	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									662118,21
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,35	828,84	127,48	3605	555	1851	1502	5516
			м2 покрытия		275,81	43,82	1200	191		409	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0116	123912,86	1819,75	1437	21	1416	12	1565
			т		0	957	0	11		116	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,8555	12805	969,68	10955	830	9480	1032	12946
			т смеси		754,03	363,18	645	311		959	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		14,5	1188,99	2,86	17240	42	14453	2982	21841
			м2 покрытия		189,36	1,09	2746	16		1618	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		14,5	743,68	0	10783	0	9014	1911	13710
			м2 покрытия		122,03	0	1769	0		1016	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									44021,28
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,0333333	2742,01	0	8317	0	0	5989	15450
			м3 грунта		2742,01	0	8317	0		1144	
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,1566667	261		1346				1454
			тенге за 1 тонну							108	
27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,1566667	1697		8751				9451

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							700	
28	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,0333333	16,48	13,79	50	42	0	19	74
			м3 грунта		2,63	5,94	8	18		5	
29	E11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		11,6666667	696,37	136,62	8124	1594	3313	4055	13154
			м2 покрытия		275,81	46,03	3218	537		974	
30	E11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		11,6666667	931,15	136,62	10863	1594	6052	4055	16112
			м2		275,81	46,03	3218	537		1193	
31	E11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		11,6666667	507,5	136,62	5921	1594	1109	4055	10774
			м2 покрытия		275,81	46,03	3218	537		798	
32	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		11,6666667	1318,88	128,54	15387	1500	95	13393	31082
			м2 покрытия		1182,16	39,08	13792	456		2302	
33	C121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		11,6666667	3315		38675		38675		41769
			м2							3094	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие									97434,55
		Раздел: 5. Устройство бортового камня и поребрика									
34	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,5817685	2109,24	0	1227	0	0	884	2279
			м3 грунта		2109,24	0	1227	0		169	
35	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		23,676625	261		6180				6674
			тенге за 1 тонну							494	
36	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		23,00015	1697		39031				42154
			тенге за 1 тонну							3123	
37	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		13,5295	16,48	13,79	223	187	1	83	331
			м3 грунта		2,63	5,94	36	80		25	
38	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		9,0196667	6343,24	1617,14	57214	14586	34501	13994	76904
			м3 основания		901	767,26	8127	6920		5697	
39	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		90,1966667	1821,05	30,07	164252	2712	62505	108185	294232
			м бортового камня		1098	12,59	99036	1135		21795	
40	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,8784567	29213		113301		113301		122365
			м3							9064	
41	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		5,3133333	2109,24	0	11207	0	0	8069	20818
			м3 грунта		2109,24	0	11207	0		1542	
42	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,0326667	261		2358				2546
			т							189	
43	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		9,0326667	1697		15328				16555
			т							1226	
44	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,3133333	16,48	13,79	88	73	0	33	130
			м3 грунта		2,63	5,94	14	32		10	
45	E11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,1253333	6343,24	1617,14	13481	3437	8130	3297	18121
			м3 основания		901	767,26	1915	1631		1342	
46	E11-270201-1003	Поребрик. Установка		53,1333333	1821,05	30,07	96758	1598	36820	63730	173327
			м поребрика		1098	12,59	58340	669		12839	
47	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,8501333	29213		24835		24835		26822
			м3							1987	
		Итого по разделу: 5. Устройство бортового камня и поребрика									545484,06
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		14,1106833	2234,23	0	31527	0	0	22699	58564
			м3 грунта		2234,23	0	31527	0		4338	
49	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		23,9881617	261		6261				6762
			тенге за 1 тонну							501	
50	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		23,9881617	1697		40708				43965
			тенге за 1 тонну							3257	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,1106833	16,48	13,79	233	195	1	87	345
			м3 грунта		2,63	5,94	37	84		26	
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13,6555	64,62	64,62	882	882	0	267	1242
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	371		92	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		13,6555	5575,23	1040,63	76132	14210	59911	5838	88529
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2012	3394		6558	
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		45,5183333	892,33	189,65	40617	8633	30393	5009	49276
			м2 основания		34,98	66,9	1592	3045		3650	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1137958	123912,86	1819,75	14101	207	13894	118	15356
			т		0	957	0	109		1137	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		45,5183333	1188,99	2,86	54121	130	45371	9362	68562
			м2 покрытия		189,36	1,09	8619	49		5079	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		182,0733333	185,92	0	33851	0	28296	5999	43038
			м2 покрытия		30,51	0	5555	0		3188	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		45,5183333	1052,28	4,94	47898	225	18549	27486	81414
			м2 покрытия		639,84	2,54	29124	116		6031	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		45,5183333	12822,86		583675		583675		630369
			м2							46694	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									930006,12
		Раздел: 7. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		120,528	2742,01	0	330489	0	0	237952	613917
			м3 грунта		2742,01	0	330489	0		45475	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		204,8976	261		53478				57757
			тенге за 1 тонну							4278	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		204,8976	1697		347711				375528
			т							27817	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		120,528	16,48	13,79	1986	1662	7	743	2948
			м3 грунта		2,63	5,94	317	716		218	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		116,64	64,62	64,62	7537	7537	0	2284	10607
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	3172		786	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		116,64	5575,23	1040,63	650294	121379	511732	49870	756178
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	17182	28994		56013	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	42781	420897
			м2 основания		34,98	66,9	13600	26012		31178	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	1005	131164
			т		0	957	0	930		9716	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	79969	585629
			м2 покрытия		189,36	1,09	73623	422		43380	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1555,2	185,92	0	289143	0	241697	51242	367616
			м2 покрытия		30,51	0	47446	0		27231	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		388,8	1052,28	4,94	409126	1920	158436	234773	695411
			м2 покрытия		639,84	2,54	248770	988		51512	
71	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
			м2							446148	
		Итого по разделу: 7. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									8596277,52
		Раздел: 8. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
72	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж		0,0011818	59887,11	2469,65	71	3	4	44	124
			т конструкций		53869,6	499,15	64	1		9	
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0011818	198797		235		235		254
			т							19	
74	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной		381,024	547,19	9,49	208493	3617	2056	163431	401678
			м2		532,3	3,85	202821	1468		29754	
75	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм		381,024	2276,79		867510		867510		936911
			м2.							69401	
76	Е11-140203-0201	Подвеска троса		269	32,04	0,28	8620	74	166	8333	18309
			м		31,15	0,14	8380	37		1356	
77	С Счет	Трос d3		295,9	273,21		80844		80844		87312
			м.							6468	
78	С Счет	Талреп		9	1821,43		16393		16393		17704
			шт.							1311	
79	С Счет	Коуш		9	273,21		2459		2459		2656
			шт.							197	
80	С Счет	Зажим для троса		36	255		9180		9180		9914
			шт.							734	
81	С Счет	Хомут		2421	18,21		44097		44097		47625
			шт.							3528	
		Итого по разделу: 8. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1237901,44
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
82	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,11	14466,1	6977,67	1591	768	0	853	2640
			1км		7488,43	2207,39	824	243		196	
83	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
			опора		6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
84	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
			шт.		1497,1	859,83	5988	3439		2050	
85	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	
86	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
			1км		20801,2	6131,64	936	276		208	
87	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,042	162997		6846		6846		7394
			км							548	
89	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,04635	394639		18292		18292		19755

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							1463	
90	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 / 4158,6	6308,19 / 2388,42	11597 / 4159	6308 / 2388	1130	4714 / 1305	17615
91	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
92	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 / 4801,28	5953,19 / 2261,58	11038 / 4801	5953 / 2262	284	5085 / 1290	17413
93	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
94	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 / 19121,6	11134,38 / 4505,24	34870 / 19122	11134 / 4505	4614	18901 / 4302	58073
95	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
96	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
97	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 / 901	1617,14 / 767,26	248 / 36	65 / 31	147	62 / 25	335
98	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 / 826,8	952,39 / 422,01	551 / 124	143 / 63	284	174 / 58	783
99	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492	199	2691
100	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	406		7389		7389	591	7980
101	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	39		1560		1560	125	1685
102	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	347	4679
103	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801	2224	30025
104	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3475		24325		24325	1946	26271
105	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772		5404		5404	432	5836
106	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662		4634		4634	371	5005
107	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326	1466	19792
108	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
109	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
110	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
111	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									416146,01

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Озеленение									
112	E11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		228,0733333	415,57	9,78	94781	2231	31166	54544	161271
			м2		269,14	2,62	61383	598		11946	
113	СС3Н 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		2,5	8294,64	0	20737	0	0	0	22396
			1 дерево		0	0	0	0		1659	
114	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,375	536		201				217
			т							16	
115	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,375	837		314				339
			т							25	
116	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,375	366		137				148
			т							11	
		Итого по разделу: 10. Озеленение									116169,6
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
117	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
			яма		2563,6	0	10254	0		1411	
118	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
119	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
120	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
121	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
122	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
123	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
124	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
125	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
127	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
128	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
129	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
130	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	E11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800
			яма		189,53	351,45	7581	14058		4281	
132	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
			м3 основания		901	767,26	1153	982		808	
133	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		6,4	20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
			м3		1305,45	250,38	8355	1602		11459	
134	E11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж		2,69988	25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993
			т конструкций		7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
135	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		2,68704	248843		668651		668651		722143
			т							53492	
136	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01268	220235		2793		2793		3016
			т							223	
137	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	607796	1811103
			т конструкций		125671	13688,54	794341	86523		134156	
138	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	237121	665351
			т конструкций		53869,6	499,15	340499	3155		49285	
139	C121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		1,304	247906		323269		323269		349131
			т							25862	
140	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		1,516	248843		377246		377246		407426
			т							30180	
141	C121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		1,0796	196524		212167		212167		229141
			т							16973	
142	C121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		1,6676	199061		331954		331954		358510
			т							26556	
143	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,1472	220235		32419		32419		35012
			т							2593	
144	C121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная		200	930		186000		186000		200880
			м2							14880	
145	C121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/		0,2324	199061		46262		46262		49963
			т							3701	
146	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		224	393,04	0	88041	0	0	60748	160692
			м2		393,04	0	88041	0		11903	
147	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		224	87,89	2,27	19687	508	8818	7192	29029
			м2		46,26	0,28	10361	62		2150	
148	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		448	92,87	1,62	41606	727	28770	8441	54051
			м2		27,03	0,28	12109	124		4004	
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
149	E12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			яма		5738,52	0	5739	0		790	
150	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,032	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273
			м3 основания		901	767,26	29	25		20	
151	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,16	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
			м3		1305,45	250,38	209	40		286	
152	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,011905	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
			т конструкций		125671	13688,54	1496	163		253	
153	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,007065	220235		1556		1556		1680
			т							124	
154	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00484	199061		963		963		1041
			т							77	
155	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,059527	25354,71	12073,5	1509	719	354	450	2116
			т конструкций		7332,36	3633,08	436	216		157	
156	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,05784	248843		14393		14393		15545
			т							1151	
157	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,000317	220235		70		70		75
			т							6	
158	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,174897	169148,1	38277,14	29583	6695	909	16818	50113
			т конструкций		125671	13688,54	21979	2394		3712	
159	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,174897	59952,04	2469,65	10485	432	632	6561	18410
			т конструкций		53869,6	499,15	9422	87		1364	
160	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02301	247906		5704		5704		6161
			т							456	
161	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,07286	248843		18131		18131		19581
			т							1450	
162	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02699	196524		5304		5304		5729
			т							424	
163	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,04169	199061		8299		8299		8963
			т							664	
164	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00368	220235		810		810		875
			т							65	
165	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		5	930		4650		4650		5022
			м2							372	
166	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/		0,00581	199061		1157		1157		1249
			т							93	
167	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5,6	393,04	0	2201	0	0	1519	4017
			м2		393,04	0	2201	0		298	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	87,89 46,26	2,27 0,28	492 259	13 2	220	180 54	726
169	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2	92,87 27,03	1,62 0,28	1040 303	18 3	719	211 100	1351
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/									117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
170	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85 32088	870,56 96,67	137055 128352	3482 387	5221	78531 17247	232833
171	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
172	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		*116019* 157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
		ИТОГО:									410295,39
		В том числе :					17453048	737711	12996603	2455010	21478854
		Стоимость оборудования, всего					2881232	240066	273240	1570790	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							273240		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		286276				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									21765126
		НДС									22851120
		Итого с НДС			12 %		2742134				
											25593254

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)