Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Корпорация "ТАС"
Наимнование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наимнование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №1
Договор №12/2/04 от 03.08.2012г.

Форма 2в

АКТ №4

выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2012 г,

Составлена основании сметы 2-1-1

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0157-2-2	**Разборка покрытия полов из щитового паркета** 1м2	510,3	61,15	3,8	31205	1939	32764	0,41	288
				57,35	0,65	29266	332	110,7	0,01	5
2	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток** 1м2	213	116,63	10,56	24842	2249	25404	0,7	289
				106,07	1,67	22593	356	110,7	0,01	6
3	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм** 1м2	442,8	213,62	16,79	94591	7435	32769	0,42	228
				60,55	6,3	26812	2790	110,7	0,03	17
4	Е0110-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/ откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. При наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2** м2	1,8	379,3	23,6	683	42	398	1,18	2
				196,66	8,22	354	15	108	0,04	--
5	С12061-183 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН-РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные** м2	1,8	21500	--	38700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-27-5 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияз из многоцветных плиток** м2	213	2111,01	19	449645	4047	95328	1,23	508
				199,3	9,21	42451	1962	110,7	0,05	19
7	Е0115-171-2	**Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** м2	95	95,34	--	9057	--	2137	0,13	12
				23,81	--	2262	--	94,5	--	--
8	Е0115-35-1	**Облицовка потолков декоратвными плитами типа "ARMSTRONG"** м2	131,2	374,77	2,76	49170	362	80503	2,02	468
				367,43	1,04	48207	136	94,5	0,01	1
9	С11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими** м2	131,2	1070	--	140384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Входная группа (Тамбур)								
10	Е0109-36-1 СНиП РК 8.02-06-2002 п.6.1 к=0,3	**Демонтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов** м2	41,4	181,46	16,76	7512	694	5585	0,89	37
				164,7	1,84	6819	76	81	0,01	--

11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и соо[illegible]ний с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0003	473709						
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		269						
12	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,005	219597						
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		405133						
13	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	101,355	1816,91	17,38	184153	1762	57487	2,21	312
		м2		370,01	6,55	37502	664	108	0,03	5
14	Е0110-92-2прим.	Установка перегородок и дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площодью проема более 3 м2	21,4	352,5	25,51	7544	546	6787	0,86	35
		м2		142,88	8,91	3058	191	108	0,04	2
15	С12061-191 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН-РК 8.02-04С-2004	Перегородки и двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	21,4	13000	--	278200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Кровля здания									
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1569,56	29,02	2,02	45549	3171	52538	0,17	313
		м2		27	0,32	42378	502	107,1	--	5
17	Е0158-2-2	Разборка накрывочной покрытий из листовой стали	100,2	17,19	2,02	1722	202	3468	0,1	22
		м2		15,17	0,16	1520	16	107,1	--	1
18	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	1569,56	647,13	5,68	1015709	8915	61344	0,17	301
		м2		29,76	2,14	46710	3359	107,1	0,01	19
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм	1569,56	161,05	19,93	252778	31281	79484	0,28	438
		м2		39,85	7,45	62547	11693	107,1	0,04	57
20	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1569,1	23,95	0,7	37580	1098	1494	--	7
		м2		0,55	0,25	863	392	119	--	2
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/ брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	122,335	739,16	1,55	90425	190	39992	1,12	236
		м2		176,21	0,59	21557	72	107,1	--	1
22	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	95,507282	27,1	--	2588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010332-А30-1	Перевозка строительных грузов/ кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосваами/, расстояние перевозки 30км , класс груза 1	95,507282	164,43	--	15704	--	3141	0,69	66
		т		32,89	--	3141	--	100	--	--

		Благоустройство территории								
24	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	224	8,57		1920		2553		
		м2		8,57		1920		133		
25	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	240	122,85		29484		39214		
		м		122,85		29484		133		
26	Е0127-34-2	Установка бордюров	130	1614,16	6,63	209841	862	19095		
		м		108,68	1,76	14128	228	133		
27	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка поребриков	110	819,39	6,63	90133	729	16157		
		м		108,68	1,76	11955	193	133		
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	16,8	864,08	73,75	14517	1239	738		
		м3		21,38	11,67	359	196	133		
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия	1120	404,15		452646		36868		
		м2		24,75		27720		133		
30	Е0127-55-2	Добавить на толщину	1120	254,05		284534		23714		
		м2		15,92		17830		133		
		Наружное освещение								
31	Е0101-164-2	Разработка грунта под стойки опор	2,4	218,93		525		594		
		м3		218,93		525		113		
32	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта	0,25	134,1		34		38		
		м3		134,1		34		113		
33	Е0101-164-2	Выравнивание лишнего грунта	2,15	218,93		471		532		
		м3		218,93		471		113		
34	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	2,15	7128,14	98,32	15326	211	1653		
		м3		695,25	37,15	1495	80	105		
35	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций опоры	0,4132	11487,34	4590,56	4747	1897	2070		
		т		4725	840,11	1952	347	90		
36	С12021-246	Стоимость металлоконструкций опоры	0,4132	162200		67021				
		т								
37	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп,устанавливаемый вобхват колонн	4	516,92	237,63	2068	951	792		
		шт		166,84	41,54	667	166	95		
38	С151803-194	К65 4М-У3	4	3040		12160				
		шт								
39	Ц0108-358-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники,устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	1	964,71	440,84	965	441	356		
		шт		283,24	91,46	283	91	95		
40	С151703-9	Стоимость светильников ЖКУ1 б-150-001	4	8370		33480				
		шт								
41	С151706-88	Стоимость ламп Днат-150	4	1020		4080				
		шт								
42	Ц0108-148-1	Прокладка провода в стойке опоры	105	27,7	2,1	2909	221	2015		
		м		19,7	0,5	2068	53	95		
43	С151607-117	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 45 0В с медной жилой,марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,105	9230		969				
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4005571**				
Наклоадные расходы-	Тенге			580623				
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			275166				
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4861360**				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			48614				
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			19445				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**4 929 419**				
С коэфф.перехода к текуим ценам К=2,0877	Тенге			10 291 149				
Налоги, сборы и обязат. Платежи 2%	Тенге			205 823				
Всего	**Тенге**			**10 496 972**				
НДС 12%	Тенге			1 259 637				
Всего к оплате:	**Тенге**			**11 756 609**				
ЗАКАЗЧИК:						**ПОДРЯДЧИК:**		

Бекхожин К.Б.

Дильмурзатулы Р.

Форма 2в

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Корпорация "ТАС"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №1 (Сантехнические работы)
Договор №12/2/04 от 03.08.2012 г.

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составленна основании сметы 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-10-2 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	25	58,62	0,19	1466	5	1401	0,28	7
		м		54,00	0,04	1350	1	103,68	0,40	10
2	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	80	51,07	0,69	4086	55	4653	0,33	27
		м		50,38	0,11	4030	9	115,2	--	--
3	Е0165-3-2	Разборка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм	120	81,18	0,18	9742	22	11200	0,46	55
		шт		81,00	0,02	9720	2	115,2	--	--
4	Е0116-14-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	200	127,24	4,88	25447	975	30420	0,66	131
		м		117,00	1,83	23400	366	128	0,40	80
5	Е0166-5-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	80	42,80	0,01	3424	1	3444	0,21	17
		м		40,88	--	3270	--	105,3	0,40	32
6	Е0116-14-5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	250	95,97	3,85	23992	963	25273	0,49	122
		м		86,31	1,44	21578	360	115,2	0,40	100
7	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	95	764,59	1,79	72636	170	12959	0,64	61
		м		117,74	0,67	11185	64	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	120	521,42	49,05	62570	5886	43141	1,69	203
		1шт		292,39	19,69	35087	2362	115,2	0,09	11
9	С130901-13	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	120	325,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	200	546,39	15,24	109279	3048	78817	1,89	377
		м		336,38	5,71	67275	1142	115,2	0,03	6
		Разные работы								
11	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	0,2776	27,10	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010332-А30-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	0,2776	164,43	--	46	--	9	0,69	--
		т		32,89	--	9	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**351695**				
		Накладные расходы -	Тенге			211316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33781				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**596792**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5 968				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			2 387				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**605 147**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=2,0877	Тенге			1 263 391				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			25 268				
		Всего	**Тенге**			**1 288 659**				
		НДС 12%	Тенге			154 639				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**1 443 298**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«Корпорация «ТАС»

Бекхожин К.

Форма 2в

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Корпорация "ТАС"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №1 (Электромонтажные работы)
Договор №12/2/04 от 03.08.2012 г.

АКТ №6
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составленна основании сметы 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-481-2 т.ч.СНРК8.02-06-2002 п.6.1.1 к=0,3	Демонтаж вентиляторов осевых В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А с электродвигателем АИМ100D6	17	324,69	49,50	5520	841	4317	5,00	85		
		шт		251,10	16,20	4269	275	95	0,09	2		
2	Ц0108-530-5 т.ч.СНРК8.02-06-2002 п.6.1.1 к=0,3	Демонтаж пускателя магнитного общего назначения	17	378,24	12,84	6430	218	2736	3,00	51		
		шт		167,40	2,04	2846	35	95	0,01	--		
3	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля в электродвигателя АИМ100D6 вентиляции	1100	13,94	0,06	15334	66	14840	0,10	106		
		м		13,88	--	15268	--	97,2	--	--		
4	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	149	29,35	2,80	4373	417	3910	0,18	27		
		шт		26,55	0,45	3956	67	97,2	--	1		
5	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	148	9,32	0,23	1379	34	1315	0,06	9		
		шт		9,09	0,05	1345	7	97,2	--	--		
6	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	415	8,42	--	3494	--	3396	0,06	24		
		шт		8,42	--	3494	--	97,2	--	--		
7	Ц0108-526-2 т.ч.СНРК8.02-06-2002 п.6.1.1 к=0,3	Демонтаж:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	155	258,60	8,40	40083	1302	15218	2,00	310		
		шт		102,00	1,35	15810	209	95	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-599-10 т.ч.СНРК8.02-06-2002 п.6.1.1 к=0,3	Демонтаж:Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	370,08	16,38	370	16	175	3,00	3
		шт		183,00	1,35	183	1	95	0,01	--
9	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69	--	1845	--	1793	0,03	13
		м		3,69	--	1845	--	97,2	--	--
10	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1880	13,94	0,06	26207	113	25364	0,10	181
		м		13,88	--	26094	--	97,2	--	--
11	Е0167-7-4	Демонтаж сиганальных фонарей с лампами накаливания	15	14,95	0,19	224	3	215	0,11	2
		шт		14,76	0,02	221	--	97,2	--	--
12	Ц0108-532-4 т.ч.СНРК8.02-06-2002 п.6.1.1 к=0,3	Демонтаж:Пускатели в пожарных гидрантах	29	140,22	2,82	4066	82	2174	2,00	58
		шт		78,90	--	2288	--	95	--	--
13	Ц01Ю8-481-2	Установка вентиляторов осевых В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А с электродвигателем АИМ100D6	17	1082,30	165,00	18399	2805	14390	5,00	85
		шт		837,00	54,00	14229	918	95	0,31	5
14	С131301-4	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А с электродвигателем АИМ100D6	17	71100,00	--	1208700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1100	50,50	23,10	55550	25410	28842	0,13	143
		м		22,10	5,50	24310	6050	95	0,03	35
16	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,55	39700,00	--	21835	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,55	60500,00	--	33275	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	500	30,63	--	15316	--	13833	0,17	87
		м		28,46	--	14231	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151607-176	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
		1000м	0,515	39800,00	--	20497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**								
		м	1880	175,20	75,70	329376	142316	166634	0,44	827
				72,70	20,60	136676	38728	95	0,12	225
21	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
		1000м	0,8976	60500,00	--	54305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-118	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2**								
		1000м	1,02	36200,00	--	36924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
23	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	0,02	27,10	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С010332-А30-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	0,02	164,43	--	3	--	1	0,69	--
				32,89	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1903508**				
		Накладные расходы -	Тенге			299155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132159				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2334822**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			23 348				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			9 339				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**2 367 510**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=2,0877	Тенге			4 942 749				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			98 855				
		Всего	**Тенге**			**5 041 604**				
		НДС 12%	Тенге			604 992				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**5 646 596**				

ЗАКАЗЧИК:

подрядчик: «ТАС»

Бенхожин К.

Заказчик: РГП на ПХВ " Казахский национальный педагогический университет имени Абая" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Корпорация "ТАС"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

выполненных работ

Капитальный ремонт учебного корпуса №1 по ул. Казыбек би 30, г. Алматы

за сентябрь 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер, дата	Источник финансирования		Правовая форма наименования.	
			наименов.	код	наименов.	код
		Договор №12/2/04 от 03.08.2012 г.	бюджет			

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
	с начала строительства	Из графы №1									
		с начала года по отчетный месяц включит	за отчетный месяц	СМР	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	5	6	7				
Ремонтные работы	18 846 503	18 846 503	18 846 503							2 019 268	18 846 503

"Заказчик"
Проректор по административно-хозяйственной работе
РГП на ПХВ "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" МОН РК

_____ Т. Т. Едилбаев

"Подрядчик"
Директор ТОО "Корпорация "ТАС"

_____ К.Б. Бекхожин

Инжиниринговые услуги по техническому надзору
ИП "RIO"

_____