«МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
13000,0 Ақтау қаласы, 11 шағын аудан, 21 үй, 36/37 кеңсе
тел: 8/(7292/ 428441 есеп бөлімі, 313931 тех.бөлімі,
e-mail: mki2006@inbox.ru

Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, город Актау , 11 микрорайон, 21 дом, офис 36/37
тел: 8/7292/ 428441 бухгалтерия, 313931 технический отдел
e-mail: mki2006@inbox.ru

№ 03-1/75
15.02.2019

ГИО

Президенту
АО «МКДСМ»
Уватаеву К.С.

Касательно реализации проекта «Строительство 15 км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»

В связи с завершением работ по контракту UI163449 от 25.06.2018 г., направляем Вам следующие документации (оригиналы) по объекту «Строительство 15 км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»:

- Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.01.2019 г. – 1 экз;
- Декларация о соответствии АО «МКДСМ» от 31.12.2018 г. –1 экз;
- Заключение о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Мангистаукурылысинвест» от 31.12.2018 г. – 1 экз;
- Заключение о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Deluxe Design» от 31.12.2018 г. – 1 экз.

Зам. директора
по техническим вопросам **К. Алибеков**

Бисенбай Ж.
8 (7292) 330858

Входящий № 22
15 02 2019

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» «января» 2019 г.

Заказчик **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б. 130000, г.Актау, мкр 11, дом 21, офис 36/37**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии дата от **«31» декабря 2018 года, АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» в лице и.о. президента Жолжаксинова З.Б. Республика Казахстан Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пункт Бирлик, БазаАО«МКДСМ»**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ дата от

«31» декабря 2018 года ТОО «Мангистаукурылысинвест» Алибеков К.С. Аттестат: KZ70VJE00025806 от 05.05.2017 г., KZ27VJE00025804 от 05.05.2017г., KZ 81VJE00025802 от 05.05.2017г.

(дата заключения, наименование организации, Ф.И.О. экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«31» декабря 2018 года ТОО «Deluxe Design» в лице эксперта Иманбаева К.№88н/к от 31.05.2018г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство 15 км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, ж/м Мангистау-5**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю **решение акима села Мангистау №603 от «07» декабря 2018 года, Договора на право временного безвозмездного землепользования: №1568 от 12.12.2018 г., №1569 от 12.12.2018 г., №1570 от 12.12.2018 г., №1571 от 12.12.2018г. и №1572 от 12.12.2018 г.; Ак на право временного безвозмездного землепользования №0254614, №0255618, №0255617, №0255615 и №0255616**

(наименование органа вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениисуществления деятельности или определенных действий ***ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" выдача талонаKZ72REA00102296от 19.07.2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) ***проекта (проектно-сметной документации)***

ТОО «Deluxe Design» 21-16.06.15-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №98-б/нс от 25.12.2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ***месяцев;***
фактически, месяц: 5 ***месяцев;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	15		15,586	
Полосы движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части дороги(для улицы №1)	м	6		6	
Ширина проезжей части дороги(для улицы №2-16)	м	5,5		5,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:
Общая протяженность построенной автомобильной дороги 15 км.

Улица №1 - В соответствии с СНиП РК 3.01-01-2008 и технического задания на проектирования, относится к основной дороге в жилой застройке.Общая протяженность 3851,6м. Минимальный радиус кривой – 60 м. На участке Улицы №1 устройство земляного полотна и укладка дорожной одежды ранее не производились.

Улицы №2-16 - В соответствии с СНиП РК 3.01-01-2008 и технического задания на проектирования, относятся к второстепенным дорогам в жилой застройке. Общая протяженность улиц 11148,4м. На участках Улиц №2-16 устройство земляного полотна и укладка дорожной одежды ранее не производились.

Земляное полотно и дорожная одежда

Земляное полотно

Поперечный профиль принят, в основном, I типа – насыпь с заложением откосов 1:1,5 .

ТИП-II. Устройство корыта в выемке на глубину до 0,36 м под устройство конструкции дороги.
ТИП-III. Насыпь высотой до 1-го метра, возводимый из грунтов выемки и привозного грунта.
- Ширина земляного полотна для улицы №1- 10м; для улиц №2-16 – 7,50м.
- Ширина проезжей части дороги для улицы №1 принята 3,0м х2; для улиц №2-16 принята 2,75м х2 .
- Обочины по улице №1 приняты 2,0м х2; для улиц №2-16 приняты 1,0м х2.

Дорожная одежда.

Согласно принятой категории - улицы в жилой застройке (основные и второстепенные) и их назначения (СНиП РК 3.01-01-2008*), дорожная одежда в проекте принята – усовершенствованного облегченного типа, с толщинами конструктивных слоев согласно методики расчета СТ РК 3.03-19-2006:

По улице №1 тип поперечного профиля принят с засыпкой до 1м:

- Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б , II марки на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013, толщиной слоя 6см.
- Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня фр.20-40мм, уложенный по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004 , толщиной слоя 18см
- Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15см.
- укрепление обочин из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 10см.

По улице №2-16 тип поперечного профиля принят с засыпкой до 0,5м и с выемкой до 0,36м:

- Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б , II марки на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013, толщиной слоя 6см.
- Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня фр.20-40мм, уложенный по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004 , толщиной слоя 18см
- Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15см.
- укрепление обочин из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 10см.

Пересечения и примыкания.

Строительство примыкании улицы №1 к основной дороге в начале трассы и в конце трассы было сделано в соответствии ТУ ГУ«**«Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Обстановка и обустройство дороги.

Организация и безопасность движения улиц обеспечивается принятыми решениями в отношении плана и профилей (продольного и поперечного), конструкции и ширины дорожной одежды, твердых обочин, устройства примыканий и пересечений. Дорожные знаки были установлены в соответствии СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», и действующими «Правилами дорожного движения Республики Казахстан».

На основании тех решения было принято:

1) Изменить схему улиц №13,16;
2) Заменить марку битума на БНД70/100 при изготовления асфальтобетона;
3) Изменить конструкцию водопропускной трубы.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **835 302 000** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **695 946 000** тенге, прочие затраты **139 356 000** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **732 990 698,25** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **610 703 222,10** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге, прочие расходы **122 287 476,15** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство 15км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик **Токтаров А.Б.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Алибеков К.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Иманбаев К.С.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жолжаксинов З.Б.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
4 (четыре) листов
Начальник ОТР Ж. Бисенбай

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» «12» 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов»**, ***Республика Казахстан Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пункт Бирлик, База АО «МКДСМ***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **и.о.президента Жолжаксинова З.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:**«Строительство 15км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «DeluxeDesign» 21-16.06.15-АД**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ «Мунайлинский районный Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №98-б/нс от 25.12.2015 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	15		15,586	
Полосы движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части дороги(для улицы №1)	м	6	.	6	
Ширина проезжей части дороги(для улицы №2-16)	м	5,5		5,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность построенной автомобильной дороги 15 км.

Улица №1 - В соответствии с СНиП РК 3.01-01-2008 и технического задания на проектирования, относится к основной дороге в жилой застройке.Общая протяженность 3851,6м. Минимальный радиус кривой – 60 м. На участке Улицы №1 устройство земляного полотна и укладка дорожной одежды ранее не производились.

Улицы №2-16 - В соответствии с СНиП РК 3.01-01-2008 и технического задания на проектирования, относятся к второстепенным дорогам в жилой застройке.Общая протяженность улиц 11148,4м. На участках Улиц №2-16 устройство земляного полотна и укладка дорожной одежды ранее не производились.

Земляное полотно и дорожная одежда

Земляное полотно

Поперечный профиль принят, в основном, I типа – насыпь с заложением откосов 1:1,5 .

ТИП-I. Насыпь высотой до 0,5 м, возводимый из грунтов выемки и привозного грунта.

ТИП-II. Устройство корыта в выемке на глубину до 0,36 м под устройство конструкции дороги.

ТИП-III. Насыпь высотой до 1-го метра, возводимый из грунтов выемки и привозного грунта.

- Ширина земляного полотна для улицы №1- 10м; для улиц №2-16 - 7,50м.
- Ширина проезжей части дороги для улицы №1 принята 3,0м х2; для улиц №2-16 принята 2,75м х2 .
- Обочины по улице №1 приняты 2,0м х2; для улиц №2-16 приняты 1,0м х2.

Дорожная одежда.

Согласно принятой категории - улицы в жилой застройке (основные и второстепенные) и их назначения (СНиП РК 3.01-01-2008*), дорожная одежда в проекте принята – усовершенствованного облегченного типа, с толщинами конструктивных слоев согласно методики расчета СТ РК 3.03-19-2006:

По улице №1 тип поперечного профиля принят с засыпкой до 1м:

- Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б , II марки на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013, толщиной слоя 6см.
- Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня фр.20-40мм, уложенный по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004 , толщиной слоя 18см
- Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15см.
- укрепление обочин из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 10см.

По улице №2-16 тип поперечного профиля принят с засыпкой до 0,5м и с выемкой до 0,36м:

- Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б , II марки на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013, толщиной слоя 6см.

- Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня фр.20-40мм, уложенный по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004 , толщиной слоя 18см
- Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6,
по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15см.
- укрепление обочин из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 10см.

Пересечения и примыкания.

Строительство примыкании улицы №1 к основной дороге в начале трассы и в конце трассы было сделано в соответствии ТУ ГУ**«Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №15 от15.10.2015г.**

Обстановка и обустройство дороги.

Организация и безопасность движения улиц обеспечивается принятыми решениями в отношении плана и профилей (продольного и поперечного), конструкции и ширины дорожной одежды, твердых обочин, устройства примыканий и пересечений. Дорожные знаки были установлены в соответствии СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», и действующими «Правилами дорожного движения Республики Казахстан».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «июнь» 2018г.;
(месяц, год)
окончание работ «ноябрь » 2018г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:11;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТУ ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №15 от 15.10.2015г. на примыкание к автомобильной дороге «Актау-Куйылыс»**
в лице руководителя Әбдіхалық Б.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство 15км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

И.о. президента АО «МКДСМ» **Жолжаксинов З.Б.**

М.П.

«___» «_____» 20 г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
3 (три) листов
Начальник ОТР Ж. Бисенбай

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"31" 12 2018 года

Технический надзор
ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б РК Мангистауская область, г.Актау 11-21-36/37
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технического надзора Алибеков К. , №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор №6-18 от 25 июня 2018г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство 15 км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО "Мангистаукурылысинвест"** в лице **директора Токтарова А.Б** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» номер лицензии МКЛ №0001301 от 06.02.2001г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **и.о. президента Жолжаксинова З.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***27.07.2017г;***
месяц, год

окончание работ ***.11.2018г;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; ***11***

фактически **5** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **835 302 000 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **695 946 000 тенге,**

прочие затраты **139 356 000 тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***732 990 698,25 тенге***,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **610 703 222,10** тенге;
прочие затраты **122 287 476,15** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Deluxe Design" 21-16.06.15-АД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ***ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №98-б/нс от 25.12.2015г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация
ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Алибеков К., №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов , подпись, дата

Место печати (при наличии)

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
2 (два) листов
Начальник ОТР Ж. Бисенбай

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«31» « 12 » 2018 г.

Авторский надзор **ТОО «Deluxe Design», в лице директора Куншигаровой А,Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Иманбаев К.С. № 88н/к от 31.05.2018г.
имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основаниидоговора14/ОУ №50 от 25.06.2018 года
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство 15км автомобильной дороги в жилом массиве Мангистау-5»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» МКЛ №0001301, 06.02.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице и.о. президента Жолжаксинова З.Б..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
не привлекались
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяцев;
фактически 5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования иизделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессе строительства выполнены в соответствии с требованияминормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Deluxe Design»21-16.06.15-АД***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»№98-б/нс от 25.12.2015 года***
наименованиеорганизации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Deluxe Design»**в лице директора Куншигаровой А,Ш..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
эксперт(ы) по авторскому надзору Иманбаев К.С. №88н/к от 31.05.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата