СЧЕТ-ФАКТУРА № 379 от 19 октября 2018 года

Поставщик	Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"
ИИН (БИН) поставщика	940340000590
РНН и адрес места нахождения поставщика	430600000936, Республика Казахстан, 130006, Мангистауская область, Мунайлинский р., с.о.Кызылтобе, н.п.Бирлик, База АО "МКДСМ"
Расчетный счет поставщика №	KZ119650000072229307 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, Кбе 17
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 43001 № 0007587 от 01.08.2012г.
Договор (контракт) на поставку	НКОК UI163449 от 25.06.2018г. PO 4512554705
Условия оплаты по контракту (договору)	
Пункт назначения	
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.
БИН и адрес места нахождения покупателя	951241000676, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ18998BTB0000324518 в АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	970441000307, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 этаж
Расчетный счет покупателя №	KZ5583201T0300245005 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	981141000608, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ8683201T0300346006 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "КННК Казахстан Б.В."
БИН и адрес места нахождения покупателя	130941014271, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ139490001005214020 в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), БИК ATYNKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" - "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	971241001846, Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Азаттык 2Д, литер Б.
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	930841000433, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	060441007176, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д.6, 3 этаж, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
БИН и адрес места нахождения плательщика	600900133045 (000241000874), Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала"
Расчетный счет плательщика №	KZ4783201T0300072004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27

№	Наименование товара (работ, услуг)	Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UI163449 Строительство внутрисельской автомобильной дороги с протяженностью 15 км в ж.м. Мангыстау-5 села Мангистау Мунайлинского района Акт №4 за октябрь 2018г.	объект	1		282 037 539,01	12%	33 844 504,68	315 882 043,69		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				282 037 539,01		33 844 504,68	315 882 043,69		
Доля участия	включая:									
240/1428	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.				47 401 267,06	12%	5 688 152,05	53 089 419,11		
240/1428	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				47 401 267,06	12%	5 688 152,05	53 089 419,11		
108/1428	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				21 330 570,18	12%	2 559 668,42	23 890 238,60		
119/1428	Филиал "КННК Казахстан Б.В."				23 503 128,25	12%	2 820 375,39	26 323 503,64		
240/1428	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				47 401 267,06	12%	5 688 152,05	53 089 419,11		
240/1428	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				47 401 267,06	12%	5 688 152,05	53 089 419,11		
241/1428	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан				47 598 772,34	12%	5 711 852,67	53 310 625,01		

Руководитель организации Уватаев К.С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Избасаров А.Д.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

Зам. гл.бухгалтера
(должность)
Шинбаева Г.Н.
(Ф.И.О., подпись)

BIN/БИН

CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies[1], 000241000874
Chagala Business Centre, 1 Smagulov str., Atyrau city, 060002, the Republic of Kazakhstan, Tel: +7 7122 923300/
ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП[1],
Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала", Тел: +7 7122 923300
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

EXECUTOR: Joint Stock Company "Mangistau Industrial Complex of Road-Building Materials", Republic of Kazakhstan, 130006, 940340000590
Mangistau oblast, Munaily region, village Kyzyl-Tobe, rural district Birlik, base of MKDSM JSC, Tel: +7 7292 203537
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", Республика Казахстан, 130006,
Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пунк Бирлик, база АО "МКДСМ", Тел: +7 7292 203537
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Номер документа / Document No.	Дата составления / Date prepared
379	19.10.2018 г.

Contract / Контракт No. UI163449 dated/от "25" June/июня 2018 года/year

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ / ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS *

Номер по порядку/ Sequential number	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)***	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)***	Единица измерения / Unit of measure	Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided)		
					количество / quantity	цена за единицу / unit price	стоимость/ value
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство внутрисельской автомобильной дороги с протяженностью 15 км в ж.м. Мангыстау-5 села Мангистау Мунайлинского района» по контракту № UI163449 от 25.06.2018г. Акт № 4 за октябрь месяц 2018 года	с 24 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г.		объект	1	315 882 043,69	315 882 043,69
2							
3							
				Итого / Total		x	315 882 043,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from client_____
наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR):

Президент / _____ / Уватаев К.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

МЕСТО ПЕЧАТИ /STAMP HERE

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT):

R. Aubekerov, SIP Manager
(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

Contract Administrator:
Contract Holder: **Serik Sakenov**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services) _____

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

[1] PSA Operator: The Branch of North Caspian Operating Company N.V./ Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, Total E & P Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V./ Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД", "КННК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент БВ", «Тоталь Э энд П Казахстан», "КМГ Кашаган Б.В."

Commercial Invoice

North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.) **FEE NOTE**
Smagulov Street 1
060002 Atyrau, Republic of Kazakhstan

DATE ДАТА	19.10.2018 г.
FEE NOTE # СЧЕТ №	379

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 4 for October`18 for performed work and operating costs on project "Construction of in-village motor road 15 km long in Mangistau-5 residential community of Mangistau village, Munaily district" in accordance with Contract **UI163449** PO No. **4512554705**

Акт №4 за октябрь 2018г. за выполненные работы и производственные затраты по проекту «Строительство внутрисельской автомобильной дороги с протяженностью 15 км в ж.м. Мангыстау-5 села Мангистау Мунайлинского района» согласно Контракта **UI163449** PO № **4512554705**

Sub Total – Итого	**282 037 539,01** тенге
VAT – НДС 12%	33 844 504,68 тенге
Total – Всего стоимость на сумму	**315 882 043,69** тенге
5% удержания согласно пункта 11.1/ 5% withholding according to paragraph 11.1	14 101 876,95 тенге
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении	**301 780 166,74 тенге**

Engagement Ref.:
On service # 4 to VAT-invoice # 379 dd. 19.10.2018

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: ForteBank JSC
Bank address/location: Mangistau Region, Aktau, 12 mrd,
ForteBank JSC Branch building in Aktau between 21 and 21A Buildings
Bank Identification Number: 050141000877
Bank Account Number: KZ119650000072229307
Account type (Currency): KZT (Kazakhstan Tenge)
SWIFT Code BIC: - IRTYKZKA
KBE Code: 17
KNP Code: 820

Contractor
MKDSM JSC

Director
K.S. Uvatayev

АКТ №4 выполненных работ и производственных затрат за период с 24 сентября по 19 октября 2018г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест" БИН: 951040000415
Инвестор: "Норт КаспианОперейтинг Компани Н.В." БИН: 000241000874
Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов" ("МКДСМ") БИН: 940340000590

Дата составления: 19.10.2018

Контракт UI163449 Строительство внутрисельской автомобильной дороги с протяженностью 15 км в ж.м. Мангыстау-5 села Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовка территории строительства**														
1,1	Мобилизация	объект	1	419140,37	419140,37	839254,51	839254,51	1258394,88	1258394,88	1	100%	1 258 394,88			
А	**Улица №1**														
2	**На автодорогу улицы №1 ПК30+50-ПК38+51,6 с примыканием ПК38+54,1**														
2,1	***Примыкание ПК22+1.9 ,ПК25+34,6 ,ПК29+79,4***														
	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещением в насыпь на 20м/	м3	45			46,36	2086,20	46,36	2086,20	45	100%	2 086,20			
2.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	45			54,36	2446,20	54,36	2446,20	45	100%	2 446,20			
2.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	129			80,00	10320,00	80,00	10320,00	129	100%	10 320,00			
2.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	40,5			60,19	2437,70	60,19	2437,70	40,5	100%	2 437,70			
2.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,5	32,25	1306,13	57,59	2332,40	89,84	3638,52	40,5	100%	3 638,52			
2.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	178,5			45,34	8093,19	45,34	8093,19	178,5	100%	8 093,19			
2.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	49,2			109,42	5383,46	109,42	5383,46	49,2	100%	5 383,46			
2.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	86,1			208,96	17991,46	208,96	17991,46	86,1	100%	17 991,46			
2.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	49,2			67,61	3326,41	67,61	3326,41	49,2	100%	3 326,41			
2.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	44,7			80,21	3585,39	80,21	3585,39	44,7	100%	3 585,39			
2.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	44,7	32,25	1441,56	57,59	2574,27	89,84	4015,85	44,7	100%	4 015,85			
	Дорожная одежда														
2.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	130,5	1295,16	169018,38	136,84	17857,62	1432,00	186876,00	130,5	100%	186 876,00			
2.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	106,50	1077,69	114773,99	422,54	45000,51	1500,23	159774,50	106,5	100%	159 774,50	106,5	100%	159 774,50
2.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в присыпные обочины на примыкания/	м3	31,8			109,42	3479,56	109,42	3479,56						
2.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	55,65			208,96	11628,62	208,96	11628,62						
2.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	31,8			67,61	2150,00	67,61	2150,00						
2.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	28,8			89,24	2570,11	89,24	2570,11						
2.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	28,8	32,25	928,80	57,59	1658,59	89,84	2587,39						
2.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	96			45,34	4352,64	45,34	4352,64						
2.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	0,066	99429,19	6562,33	1290,85	85,20	100720,04	6647,52	0,066	100%	6 647,52	0,066	100%	6 647,52
2.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,066			23592,13	1557,08	23592,13	1557,08	0,066	100%	1 557,08	0,066	100%	1 557,08
2.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	82,5	1546,03	127547,48	935,31	77163,08	2481,34	204710,55	82,5	100%	204 710,55	82,5	100%	204 710,55
2.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	48	1034,75	49668,00	429,75	20628,00	1464,50	70296,00						
2,2	***Улица № 1, с примыканием ПК38+54,1***														
	Земляные работы														
2.2.1	Кирковка существующего асфальтобетонного покрытия толщ.0,05м с использованием в нижний слой основания	м3	4			2356,35	9425,40	2356,35	9425,40	4	100%	9 425,40			
2.2.2	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещением в насыпь на 20м/	м3	2510,4			46,36	116382,14	46,36	116382,14	2510,4	100%	116 382,14	38,39	2%	1 779,85

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2510,4			54,36	136465,34	54,36	136465,34	2510,4	100%	136 465,34	38,39	2%	2 086,99
2.2.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	38109,5			80,00	3048760,00	80,00	3048760,00	38109,5	100%	3 048 760,00	800,11	2%	64 008,80
2.2.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2259,4			60,19	135993,29	60,19	135993,29	2259,4	100%	135 993,29	34,57	2%	2 080,77
2.2.6	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2259,4	32,25	72865,65	57,59	130118,85	89,84	202984,50	2259,4	100%	202 984,50	34,57	2%	3 105,77
2.2.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	15020,1			109,42	1643499,34	109,42	1643499,34	15020,1	100%	1 643 499,34	308,64	2%	33 771,83
2.2.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	26285,175			208,96	5492550,17	208,96	5492550,17	26285,175	100%	5 492 550,17	540,12	2%	112 864,42
2.2.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	15020,1			67,61	1015508,96	67,61	1015508,96	15020,1	100%	1 015 508,96	308,64	2%	20 867,42
2.2.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	13518,3			80,21	1084302,84	80,21	1084302,84	13518,3	100%	1 084 302,84	277,87	2%	22 288,11
2.2.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13518,3	32,25	435965,18	57,59	778518,90	89,84	1214484,07	13518,3	100%	1 214 484,07	277,87	2%	24 964,02
	Дорожная одежда														
2.2.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	31069,7	1295,16	40240232,65	136,84	4251577,75	1432,00	44491810,40	31069,7	100%	44 491 810,40	9431,98	30%	13 506 591,06
2.2.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	27220,7	1077,69	29335476,18	422,54	11501834,58	1500,23	40837310,76	27220,7	100%	40 837 310,76	9576,35	35%	14 366 727,56
2.2.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в присыпные обочины на примыкания/	м3	8467,8			109,42	926546,68	109,42	926546,68						
2.2.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14818,65			208,96	3096505,10	208,96	3096505,10						
2.2.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	8467,8			67,61	572507,96	67,61	572507,96						
2.2.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7697,9			89,24	686960,60	89,24	686960,60						
2.2.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7697,9	32,25	248257,28	57,59	443322,06	89,84	691579,34						
2.2.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	15395,7			45,34	698041,04	45,34	698041,04						
2.2.20	Розлив вяжущих материалов	т	18,38928	99429,19	1828431,22	1290,85	23737,80	100720,04	1852169,02	18,39	100%	1 852 169,02	18,39	100%	1 852 169,02
2.2.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	18,38928			23592,13	433842,28	23592,13	433842,28	18,39	100%	433 842,28	18,39	100%	433 842,28
2.2.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	22986,6	1546,03	35537973,20	935,31	21499596,85	2481,34	57037570,04	22986,60	100%	57 037 570,04	22986,60	100%	57 037 570,04
2.2.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	3801,7	1034,75	3933809,08	429,75	1633780,58	1464,50	5567589,65						
2.2.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	9249,8			45,34	419385,93	45,34	419385,93						
	Устройство ж/б труб диаметром 1,0 м														
2.2.25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	59,461			254,14	15111,42	254,14	15111,42	59,46	100%	15 111,42	59,46	100%	15 111,42
2.2.26	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,839			1948,86	3583,95	1948,86	3583,95	1,84	100%	3 583,95	1,84	100%	3 583,95
2.2.27	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	107,275	500,00	53637,50	96,74	10377,78	596,74	64015,28	107,28	100%	64 015,28	107,28	100%	64 015,28
2.2.28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	107,275			208,96	22416,18	208,96	22416,18	107,28	100%	22 416,18	107,28	100%	22 416,18
2.2.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	61,3			67,61	4144,49	67,61	4144,49	61,30	100%	4 144,49	61,30	100%	4 144,49
2.2.30	Устройство щебеночных подушек	м3	3,82	8153,29	31145,57	1927,27	7362,17	10080,56	38507,74	3,82	100%	38 507,74	3,82	100%	38 507,74
2.2.31	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	м3	9,4	7179,40	67486,36	1638,15	15398,61	8817,55	82884,97	9,40	100%	82 884,97	9,40	100%	82 884,97
2.2.32	Укладка фундаментных плит (Ф1 - 2 шт, Ф4- 8 шт, Ф5 - 1 шт)	шт	11			1752,26	19274,86	1752,26	19274,86	11,00	100%	19 274,86	11,00	100%	19 274,86
2.2.33	Плита фундамента из тяжелого бетона класса В20, W6, F300	м3	4,96	84441,14	418828,05			84441,14	418828,05	4,96	100%	418 828,05	4,96	100%	418 828,05
2.2.34	Укладка звеньев одноочковых круглых ж/б труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м, из тяжелого бетона класса В20, W6, F300 (ЗКП11.700 - 2 шт, ЗКП19.300 - 4 шт, ЗКП19.200 - 1 шт)	м3	7,78	5223,57	40639,37	17948,79	139641,59	23172,36	180280,96	7,78	100%	180 280,96	7,78	100%	180 280,96
2.2.35	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	17,4	30631,11	532981,31			30631,11	532981,31	17,40	100%	532 981,31	17,40	100%	532 981,31
2.2.36	Установка блоков стенок СТ2	м3	4,64	943,22	4376,54	5536,92	25691,31	6480,14	30067,85	4,64	100%	30 067,85	4,64	100%	30 067,85
2.2.37	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб (СТ2пл)	шт	4	158205,40	632821,60			158205,40	632821,60	4,00	100%	632 821,60	4,00	100%	632 821,60
2.2.38	Установка блоков экрана БФ1	м3	2,02	943,22	1905,30	5536,92	11184,58	6480,14	13089,88	2,02	100%	13 089,88	2,02	100%	13 089,88
2.2.39	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 ГОСТ 13015-2012	шт	2	63525,94	127051,88			63525,94	127051,88	2,00	100%	127 051,88	2,00	100%	127 051,88

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.40	Устройство гидроизоляции омазочной битумной мастикой двухслойной	м2	94,1	846,37	79643,42	754,92	71037,97	1601,29	150681,39	94,10	100%	150 681,39	94,10	100%	150 681,39
2.2.41	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,05	2945,73	23713,13	1154,88	9296,78	4100,61	33009,91	8,05	100%	33 009,91	8,05	100%	33 009,91
2.2.42	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,2			1197,39	43345,52	1197,39	43345,52	36,20	100%	43 345,52	36,20	100%	43 345,52
2.2.43	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,7	1236,64	3338,93	2748,09	7419,84	3984,73	10758,77	2,70	100%	10 758,77	2,70	100%	10 758,77
2.2.44	Расчистка русла, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	250			25,89	6472,50	25,89	6472,50	250,00	100%	6 472,50	250,00	100%	6 472,50
2.2.45	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	230			17,42	4006,60	17,42	4006,60	230,00	100%	4 006,60	230,00	100%	4 006,60
2.2.46	Укрепление щебнем	м2	42	746,83	31366,86	2050,39	86116,38	2797,22	117483,24	42,00	100%	117 483,24	42,00	100%	117 483,24
3	**На автодорогу улицы №1 ПК10+50, ПК20+50**														
3,1	***Примыкание ПК11+30,1, ПК12+38,9, ПК13+80,2, ПК16+96,7, ПК17+57,1, ПК19+52***														
	Земляные работы														
3.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	132,5			46,36	6142,70	46,36	6142,70	132,5	100%	6 142,70	16,60	13%	769,58
3.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	132,5			54,36	7202,70	54,36	7202,70	132,5	100%	7 202,70	16,60	13%	902,38
3.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	344,2			80,00	27536,00	80,00	27536,00	344,2	100%	27 536,00	43,00	12%	3 440,00
3.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	120,5			60,19	7252,90	60,19	7252,90	120,5	100%	7 252,90	15,10	13%	908,87
3.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	120,5	32,25	3886,13	57,59	6939,60	89,84	10825,72	120,5	100%	10 825,72	15,10	13%	1 356,58
3.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1134,4			45,34	51433,70	45,34	51433,70	1134,4	100%	51 433,70	59,60	5%	2 702,26
3.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	396			109,42	43330,32	109,42	43330,32	396	100%	43 330,32	6,60	2%	722,17
3.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	693			208,96	144809,28	208,96	144809,28	693	100%	144 809,28	11,55	2%	2 413,49
3.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	359,9			67,61	24332,84	67,61	24332,84	359,9	100%	24 332,84	6	2%	405,66
3.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	359,9			80,21	28867,58	80,21	28867,58	359,9	100%	28 867,58	6	2%	481,26
3.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	359,9	32,25	11606,78	57,59	20726,64	89,84	32333,42	359,9	100%	32 333,42	6	2%	539,04
	Дорожная одежда														
3.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	969,4	1295,16	1255528,10	136,84	132652,70	1432,00	1388180,80	969,4	100%	1 388 180,80	100,50	10%	143 916,00
3.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	907,5	1077,69	978003,68	422,54	383455,05	1500,23	1361458,73	907,5	100%	1 361 458,73	91,50	10%	137 271,05
3.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в присыпные обочины на примыкания/	м3	114,9			109,42	12572,36	109,42	12572,36						
3.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	201,075			208,96	42016,63	208,96	42016,63						
3.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	114,9			67,61	7768,39	67,61	7768,39						
3.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	104,3			89,24	9307,73	89,24	9307,73						
3.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	104,3	32,25	3363,68	57,59	6006,64	89,84	9370,31						
3.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	347,7			45,34	15764,72	45,34	15764,72						
3.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	0,67648	99429,19	67261,86	1290,85	873,23	100720,04	68135,09	0,67648	100%	68 135,09	0,68	100%	68 135,09
3.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,67648			23592,13	15959,60	23592,13	15959,60	0,67648	100%	15 959,60	0,68	100%	15 959,60
3.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	845,6	1546,03	1307322,97	935,31	790898,14	2481,34	2098221,10	845,6	100%	2 098 221,10	845,60	100%	2 098 221,10
3.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	174	1034,75	180046,50	429,75	74776,50	1464,50	254823,00						
3,2	***Примыкание ПК0+00,0,ПК1+47,5,ПК10+8,6***														
3.2.1	Кирковка существующего асфальтобетонного покрытия толщ.0,05м с использованием в нижний слой основания	м3	21,8			2356,35	51368,43	2356,35	51368,43	21,8	100%	51 368,43			
3.2.2	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	63,5			46,36	2943,86	46,36	2943,86	63,5	100%	2 943,86			
3.2.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	63,5			54,36	3451,86	54,36	3451,86	63,5	100%	3 451,86			
3.2.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	139,8			80,00	11184,00	80,00	11184,00	139,8	100%	11 184,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	57,2			60,19	3442,87	60,19	3442,87	57,2	100%	3 442,87			
3.2.6	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	57,2	32,25	1844,70	57,59	3294,15	89,84	5138,85	57,2	100%	5 138,85			
3.2.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	92,3			109,42	10099,47	109,42	10099,47	92,3	100%	10 099,47			
3.2.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	161,525			208,96	33752,26	208,96	33752,26	161,525	100%	33 752,26			
3.2.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	92,3			67,61	6240,40	67,61	6240,40	92,3	100%	6 240,40			
3.2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1676,9			45,34	76030,65	45,34	76030,65	1676,9	100%	76 030,65			
3.2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	83,9			80,21	6729,62	80,21	6729,62	83,9	100%	6 729,62			
3.2.12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,9	32,25	2705,78	57,59	4831,80	89,84	7537,58	83,9	100%	7 537,58			
	Дорожная одежда														
3.2.13	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	951,5	1295,16	1232344,74	136,84	130203,26	1432,00	1362548,00	951,5	100%	1 362 548,00			
3.2.14	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	881,1	1077,69	949552,66	422,54	372299,99	1500,23	1321852,65	881,10	100%	1 321 852,65			
3.2.15	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в присыпные обочины на примыкания/	м3	291,7			109,42	31917,81	109,42	31917,81						
3.2.16	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	510,475			208,96	106668,86	208,96	106668,86						
3.2.17	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	291,7			67,61	19721,84	67,61	19721,84						
3.2.18	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	265,2			89,24	23666,45	89,24	23666,45						
3.2.19	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	265,2	32,25	8552,70	57,59	15272,87	89,84	23825,57						
3.2.20	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	530,3			45,34	24043,80	45,34	24043,80						
3.2.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,91728	99429,19	91204,41	1290,85	1184,07	100720,04	92388,48	0,91728	100%	92 388,48	0,91728	100%	92 388,48
3.2.22	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,91728			23592,13	21640,59	23592,13	21640,59	0,91728	100%	21 640,59	0,91728	100%	21 640,59
3.2.23	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1146,6	1546,03	1772678,00	935,31	1072426,45	2481,34	2845104,44	1146,6	100%	2 845 104,44	1146,6	100%	2 845 104,44
3.2.24	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	132,6	1034,75	137207,85	429,75	56984,85	1464,50	194192,70						
	Устройство ж/б труб диаметром 1,0 м лист 50														
3.2.25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	86,621			254,14	22013,86	254,14	22013,86	86,621	100%	22 013,86	86,621	100%	22 013,86
3.2.26	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,679			1948,86	5221,00	1948,86	5221,00	2,679	100%	5 221,00	2,679	100%	5 221,00
3.2.27	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	156,275	500,00	78137,50	96,74	15118,04	596,74	93255,54	156,275	100%	93 255,54	156,275	100%	93 255,54
3.2.28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	156,275			208,96	32655,22	208,96	32655,22	156,275	100%	32 655,22	156,275	100%	32 655,22
3.2.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	89,3			67,61	6037,57	67,61	6037,57	89,3	100%	6 037,57	89,3	100%	6 037,57
3.2.30	Устройство щебеночных подушек	м3	5,62	8153,29	45821,49	1927,27	10831,26	10080,56	56652,75	5,62	100%	56 652,75	5,62	100%	56 652,75
3.2.31	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	м3	13,7	7179,40	98357,78	1638,15	22442,66	8817,55	120800,44	13,7	100%	120 800,44	13,7	100%	120 800,44
3.2.32	Укладка фундаментных плит (Ф1 - 2 шт, Ф4- 10 шт, Ф5 - 1 шт)	шт	13			1752,26	22779,38	1752,26	22779,38	13	100%	22 779,38	13	100%	22 779,38
3.2.33	Плита фундамента из тяжелого бетона класса В20, W6, F300	м3	6,96	84441,14	587710,33			84441,14	587710,33	6,96	100%	587 710,33	6,96	100%	587 710,33
3.2.34	Укладка звеньев одноочковых круглых ж/б труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м, из тяжелого бетона класса В20, W6, F300 (ЗКП11.700 - 2 шт, ЗКП19.300 - 5 шт, ЗКП19.200 - 1 шт)	м3	10,48	5223,57	54743,01	17948,79	188103,32	23172,36	242846,33	10,48	100%	242 846,33	10,48	100%	242 846,33
3.2.35	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	20,4	30631,11	624874,64			30631,11	624874,64	20,4	100%	624 874,64	20,4	100%	624 874,64
3.2.36	Установка блоков стенок СТ2	м3	4,64	943,22	4376,54	5536,92	25691,31	6480,14	30067,85	4,64	100%	30 067,85	4,64	100%	30 067,85
3.2.37	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб (СТ2пл)	шт	4	158205,40	632821,60			158205,40	632821,60	4	100%	632 821,60	4	100%	632 821,60
3.2.38	Установка блоков экрана БФ1	м3	2,02	943,22	1905,30	5536,92	11184,58	6480,14	13089,88	2,02	100%	13 089,88	2,02	100%	13 089,88
3.2.39	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 ГОСТ 13015-2012	шт	2	63525,94	127051,88			63525,94	127051,88	2	100%	127 051,88	2	100%	127 051,88
3.2.40	Устройство гидроизоляции смазочной битумной мастикой двухслойной	м2	137,1	846,37	116037,33	754,92	103499,53	1601,29	219536,86	137,1	100%	219 536,86	137,1	100%	219 536,86
3.2.41	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	11,7	2945,73	34465,04	1154,88	13512,10	4100,61	47977,14	11,7	100%	47 977,14	11,7	100%	47 977,14

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.42	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	51,7			1197,39	61905,06	1197,39	61905,06	51,7	100%	61 905,06	51,7	100%	61 905,06
3.2.43	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,7	1236,64	3338,93	2748,09	7419,84	3984,73	10758,77	2,7	100%	10 758,77	2,7	100%	10 758,77
3.2.44	Расчистка русла, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	250			25,89	6472,50	25,89	6472,50	250	100%	6 472,50	250	100%	6 472,50
3.2.45	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	230			17,42	4006,60	17,42	4006,60	230	100%	4 006,60	230	100%	4 006,60
3.2.46	Укрепление щебнем	м2	42	746,83	31366,86	2050,39	86116,38	2797,22	117483,24	42	100%	117 483,24	42	100%	117 483,24
Б	**Улица №2**														
4	**На автодорогу улицы №2 с примыканием ПК3+27,3**														
4,1	***Улица № 2, с примыканием ПК3+27,3***														
	Земляные работы														
4.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	374,7			46,36	17371,09	46,36	17371,09	374,7	100%	17 371,09			
4.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	374,7			54,36	20368,69	54,36	20368,69	374,7	100%	20 368,69			
4.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2476,3			80,00	198104,00	80,00	198104,00	2476,3	100%	198 104,00			
4.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	337,3			60,19	20302,09	60,19	20302,09	337,3	100%	20 302,09			
4.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	337,3	32,25	10877,93	57,59	19425,11	89,84	30303,03	337,3	100%	30 303,03			
4.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2505,9			45,34	113617,51	45,34	113617,51	2505,9	100%	113 617,51			
4.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	542,7			109,42	59382,23	109,42	59382,23	542,7	100%	59 382,23			
4.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	949,725			208,96	198454,54	208,96	198454,54	949,725	100%	198 454,54			
4.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	542,7			67,61	36691,95	67,61	36691,95	542,7	100%	36 691,95			
4.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	493,3			80,21	39567,59	80,21	39567,59	493,3	100%	39 567,59			
4.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	493,3	32,25	15908,93	57,59	28409,15	89,84	44318,07	493,3	100%	44 318,07			
	Дорожная одежда														
4.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2199,5	1295,16	2848704,42	136,84	300979,58	1432,00	3149684,00	2199,5	100%	3 149 684,00			
4.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	2030	1077,69	2187710,70	422,54	857756,20	1500,23	3045466,90	2030	100%	3 045 466,90			
4.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	259,8			109,42	28427,32	109,42	28427,32	259,8	100%	28 427,32	259,8	100%	28 427,32
4.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	454,65			208,96	95003,66	208,96	95003,66	454,65	100%	95 003,66	454,65	100%	95 003,66
4.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	259,8			67,61	17565,08	67,61	17565,08	259,8	100%	17 565,08	259,8	100%	17 565,08
4.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	236,2			89,24	21078,49	89,24	21078,49	236,2	100%	21 078,49	236,2	100%	21 078,49
4.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	236,2	32,25	7617,45	57,59	13602,76	89,84	21220,21	236,2	100%	21 220,21	236,2	100%	21 220,21
4.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	678,2			45,34	30749,59	45,34	30749,59	678,2	100%	30 749,59	678,2	100%	30 749,59
4.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,46216	99429,19	145381,38	1290,85	1887,43	100720,04	147268,81	1,46216	100%	147 268,81	1,46216	100%	147 268,81
4.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,46216			23592,13	34495,47	23592,13	34495,47	1,46216	100%	34 495,47	1,46216	100%	34 495,47
4.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1827,7	1546,03	2825679,03	935,31	1709466,09	2481,34	4535145,12	1827,7	100%	4 535 145,12	1827,7	100%	4 535 145,12
4.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	339,1	1034,75	350883,73	429,75	145728,23	1464,50	496611,95	339,1	100%	496 611,95	339,1	100%	496 611,95
4.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	339,1			45,34	15374,79	45,34	15374,79	339,1	100%	15 374,79	339,1	100%	15 374,79
В	**Улица №3**														
5	**На автодорогу улицы №3 с примыканием ПК3+74,5**														
5,1	***Улица № 3, с примыканием ПК3+74,5***														
	Земляные работы														
5.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	424,1			46,36	19661,28	46,36	19661,28	424,1	100%	19 661,28			
5.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	424,1			54,36	23054,08	54,36	23054,08	424,1	100%	23 054,08			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2798,2			80,00	223856,00	80,00	223856,00	2798,2	100%	223 856,00			
5.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	381,7			60,19	22974,52	60,19	22974,52	381,7	100%	22 974,52			
5.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	381,7	32,25	12309,83	57,59	21982,10	89,84	34291,93	381,7	100%	34 291,93			
5.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2827,7			45,34	128207,92	45,34	128207,92	2827,7	100%	128 207,92			
5.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	308,4			109,42	33745,13	109,42	33745,13	308,4	100%	33 745,13			
5.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	539,7			208,96	112775,71	208,96	112775,71	539,7	100%	112 775,71			
5.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	308,4			67,61	20850,92	67,61	20850,92	308,4	100%	20 850,92			
5.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	280,3			80,21	22482,86	80,21	22482,86	280,3	100%	22 482,86			
5.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	280,3	32,25	9039,68	57,59	16142,48	89,84	25182,15	280,3	100%	25 182,15			
	Дорожная одежда														
5.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2494,9	1295,16	3231294,68	136,84	341402,12	1432,00	3572696,80	2494,9	100%	3 572 696,80			
5.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	2309,7	1077,69	2489140,59	422,54	975940,64	1500,23	3465081,23	2309,7	100%	3 465 081,23	2309,7	100%	3 465 081,23
5.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	283,9			109,42	31064,34	109,42	31064,34						
5.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	496,825			208,96	103816,55	208,96	103816,55						
5.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	283,9			67,61	19194,48	67,61	19194,48						
5.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	258,1			89,24	23032,84	89,24	23032,84						
5.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	258,1	32,25	8323,73	57,59	14863,98	89,84	23187,70						
5.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	740,7			45,34	33583,34	45,34	33583,34						
5.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,6696	99429,19	166006,98	1290,85	2155,20	100720,04	168162,18	1,6696	100%	168 162,18	1,6696	100%	168 162,18
5.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,6696			23592,13	39389,42	23592,13	39389,42	1,6696	100%	39 389,42	1,6696	100%	39 389,42
5.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2087	1546,03	3226564,61	935,31	1951991,97	2481,34	5178556,58	2087	100%	5 178 556,58	2087	100%	5 178 556,58
5.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	370,4	1034,75	383271,40	429,75	159179,40	1464,50	542450,80						
5.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	887			45,34	40216,58	45,34	40216,58						
Г	**Улица №4**														
6	**На автодорогу улицы №4 с примыканием ПК3+74,1**														
6.1	***Улица № 4, с примыканием ПК3+74,1***														
	Земляные работы														
6.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	423,7			46,36	19642,73	46,36	19642,73	423,7	100%	19 642,73			
6.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	423,7			54,36	23032,33	54,36	23032,33	423,7	100%	23 032,33			
6.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2795,9			80,00	223672,00	80,00	223672,00	2795,9	100%	223 672,00			
6.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	381,3			60,19	22950,45	60,19	22950,45	381,3	100%	22 950,45			
6.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	381,3	32,25	12296,93	57,59	21959,07	89,84	34255,99	381,3	100%	34 255,99			
6.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2825,4			45,34	128103,64	45,34	128103,64	2825,4	100%	128 103,64			
6.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	313,6			109,42	34314,11	109,42	34314,11	313,6	100%	34 314,11			
6.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	548,8			208,96	114677,25	208,96	114677,25	548,8	100%	114 677,25			
6.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	313,6			67,61	21202,50	67,61	21202,50	313,6	100%	21 202,50			
6.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	285,1			80,21	22867,87	80,21	22867,87	285,1	100%	22 867,87			
6.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	285,1	32,25	9194,48	57,59	16418,91	89,84	25613,38	285,1	100%	25 613,38			
	Дорожная одежда														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2493	1295,16	3228833,88	136,84	341142,12	1432,00	3569976,00	2493	100%	3 569 976,00			
6.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	2308	1077,69	2487308,52	422,54	975222,32	1500,23	3462530,84	2308	100%	3 462 530,84	2308	100%	3 462 530,84
6.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	283,5			109,42	31020,57	109,42	31020,57						
6.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	496,125			208,96	103670,28	208,96	103670,28						
6.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	283,5			67,61	19167,44	67,61	19167,44						
6.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	257,7			89,24	22997,15	89,24	22997,15						
6.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	257,7	32,25	8310,83	57,59	14840,94	89,84	23151,77						
6.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	739,7			45,34	33538,00	45,34	33538,00						
6.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,66856	99429,19	165903,57	1290,85	2153,86	100720,04	168057,43	1,66856	100%	168 057,43	1,66856	100%	168 057,43
6.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,66856			23592,13	39364,88	23592,13	39364,88	1,66856	100%	39 364,88	1,66856	100%	39 364,88
6.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2085,7	1546,03	3224554,77	935,31	1950776,07	2481,34	5175330,84	2085,7	100%	5 175 330,84	2085,7	100%	5 175 330,84
6.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	369,9	1034,75	382754,03	429,75	158964,53	1464,50	541718,55						
6.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	885,8			45,34	40162,17	45,34	40162,17						
Д	**Улица №5**														
7	**На автодорогу улицы №5 с примыканием ПК3+72,4**														
7,1	***Улица № 5,с примыканием ПК3+72,4***														
	Земляные работы														
7.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	421,7			46,36	19550,01	46,36	19550,01	421,7	100%	19 550,01			
7.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	421,7			54,36	22923,61	54,36	22923,61	421,7	100%	22 923,61			
7.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2782,3			80,00	222584,00	80,00	222584,00	2782,3	100%	222 584,00			
7.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	379,5			60,19	22842,11	60,19	22842,11	379,5	100%	22 842,11			
7.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	379,5	32,25	12238,88	57,59	21855,41	89,84	34094,28	379,5	100%	34 094,28			
7.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2811,8			45,34	127487,01	45,34	127487,01	2811,8	100%	127 487,01			
7.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	312,2			109,42	34160,92	109,42	34160,92	312,2	100%	34 160,92			
7.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	546,35			208,96	114165,30	208,96	114165,30	546,35	100%	114 165,30			
7.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	312,2			67,61	21107,84	67,61	21107,84	312,2	100%	21 107,84			
7.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	283,8			80,21	22763,60	80,21	22763,60	283,8	100%	22 763,60			
7.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	283,8	32,25	9152,55	57,59	16344,04	89,84	25496,59	283,8	100%	25 496,59			
	Дорожная одежда														
7.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2480,8	1295,16	3213032,93	136,84	339472,67	1432,00	3552505,60	2480,8	100%	3 552 505,60	2480,8	100%	3 552 505,60
7.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	2296,6	1077,69	2475022,85	422,54	970405,36	1500,23	3445428,22	2296,6	100%	3 445 428,22	2296,6	100%	3 445 428,22
7.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	282,3			109,42	30889,27	109,42	30889,27						
7.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	494,025			208,96	103231,46	208,96	103231,46						
7.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	282,3			67,61	19086,30	67,61	19086,30						
7.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	256,6			89,24	22898,98	89,24	22898,98						
7.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	256,6	32,25	8275,35	57,59	14777,59	89,84	23052,94						
7.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	736,5			45,34	33392,91	45,34	33392,91						
7.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,66024	99429,19	165076,32	1290,85	2143,12	100720,04	167219,44	1,66024	100%	167 219,44	1,66024	100%	167 219,44
7.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,66024			23592,13	39168,60	23592,13	39168,60	1,66024	100%	39 168,60	1,66024	100%	39 168,60

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2075,3	1546,03	3208476,06	935,31	1941048,84	2481,34	5149524,90	2075,3	100%	5 149 524,90	2075,3	100%	5 149 524,90
7.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	368,3	1034,75	381098,43	429,75	158276,93	1464,50	539375,35						
7.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	882			45,34	39989,88	45,34	39989,88						
Е	**Улица №6**														
8	**На автодорогу улицы №6 с примыканием ПК2+28,9, ПК5+61,9**														
8,1	***Улица № 6, с примыканием ПК2+28,9,ПК5+61,9***														
	Земляные работы														
8.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	1199,3			46,36	55599,55	46,36	55599,55	1199,3	100%	55 599,55			
8.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1199,3			54,36	65193,95	54,36	65193,95	1199,3	100%	65 193,95			
8.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7937,2			80,00	634976,00	80,00	634976,00	7937,2	100%	634 976,00			
8.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1079,3			60,19	64963,07	60,19	64963,07	1079,3	100%	64 963,07			
8.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1079,3	32,25	34807,43	57,59	62156,89	89,84	96964,31	1079,3	100%	96 964,31			
8.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8113,6			45,34	367870,62	45,34	367870,62	8113,6	100%	367 870,62			
8.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	892,5			109,42	97657,35	109,42	97657,35	892,5	100%	97 657,35			
8.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1531,875			208,96	320100,60	208,96	320100,60	1531,875	100%	320 100,60			
8.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	892,5			67,61	60341,93	67,61	60341,93	892,5	100%	60 341,93			
8.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	811,4			80,21	65082,39	80,21	65082,39	811,4	100%	65 082,39			
8.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	811,4	32,25	26167,65	57,59	46728,53	89,84	72896,18	811,4	100%	72 896,18			
	Дорожная одежда														
8.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	7140,3	1295,16	9247830,95	136,84	977078,65	1432,00	10224909,60	7140,3	100%	10 224 909,60	7140,3	100%	10 224 909,60
8.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	6600,5	1077,69	7113292,85	422,54	2788975,27	1500,23	9902268,12	6600,5	100%	9 902 268,12	6600,5	100%	9 902 268,12
8.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	831,7			109,42	91004,61	109,42	91004,61						
8.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1455,475			208,96	304136,06	208,96	304136,06						
8.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	831,7			67,61	56231,24	67,61	56231,24						
8.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	756			89,24	67465,44	89,24	67465,44						
8.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	756	32,25	24381,00	57,59	43538,04	89,84	67919,04						
8.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2159,8			45,34	97925,33	45,34	97925,33						
8.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	4,76304	99429,19	473585,21	1290,85	6148,37	100720,04	479733,58	4,76304	100%	479 733,58	4,76304	100%	479 733,58
8.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,76304			23592,13	112370,26	23592,13	112370,26	4,76304	100%	112 370,26	4,76304	100%	112 370,26
8.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5953,8	1546,03	9204753,41	935,31	5568648,68	2481,34	14773402,09	5953,8	100%	14 773 402,09	5953,8	100%	14 773 402,09
8.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	1079,9	1034,75	1117426,53	429,75	464087,03	1464,50	1581513,55						
8.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2588,4			45,34	117358,06	45,34	117358,06						
Ж	**Улица №7**														
9	**На автодорогу улицы №7 с примыканием ПК11+50, ПК18+00,0**														
9,1	***Улица № 7, с примыканием ПК14+62,0***														
	Земляные работы														
9.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	2040,2			46,36	94583,67	46,36	94583,67	2040,2	100%	94 583,67			
9.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2040,2			54,36	110905,27	54,36	110905,27	2040,2	100%	110 905,27			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13543,4			80,00	1083472,00	80,00	1083472,00	13543,4	100%	1 083 472,00			
9.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1836,2			60,19	110520,88	60,19	110520,88	1836,2	100%	110 520,88			
9.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1836,2	32,25	59217,45	57,59	105746,76	89,84	164964,21	1836,2	100%	164 964,21			
9.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13836,6			45,34	627351,44	45,34	627351,44	13836,6	100%	627 351,44			
9.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	1522,1			109,42	166548,18	109,42	166548,18	1522,1	100%	166 548,18			
9.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2663,675			208,96	556601,53	208,96	556601,53	2663,675	100%	556 601,53			
9.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	1522,1			67,61	102909,18	67,61	102909,18	1522,1	100%	102 909,18			
9.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1383,7			80,21	110986,58	80,21	110986,58	1383,7	100%	110 986,58			
9.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1383,7	32,25	44624,33	57,59	79687,28	89,84	124311,61	1383,7	100%	124 311,61			
	Дорожная одежда														
9.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	12168,8	1295,16	15760543,01	136,84	1665178,59	1432,00	17425721,60	12168,80	100%	17 425 721,60			
9.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	11244,5	1077,69	12118085,21	422,54	4751251,03	1500,23	16869336,24	11244,50	100%	16 869 336,24			
9.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	1423,4			109,42	155748,43	109,42	155748,43	1423,4	100%	155 748,43	1423,4	100%	155 748,43
9.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2490,95			208,96	520508,91	208,96	520508,91	2490,95	100%	520 508,91	2490,95	100%	520 508,91
9.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	1423,4			67,61	96236,07	67,61	96236,07	1423,4	100%	96 236,07	1423,4	100%	96 236,07
9.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1294			89,24	115476,56	89,24	115476,56	1294	100%	115 476,56	1294	100%	115 476,56
9.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1294	32,25	41731,50	57,59	74521,46	89,84	116252,96	1294	100%	116 252,96	1294	100%	116 252,96
9.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3697,1			45,34	167626,51	45,34	167626,51	3697,1	100%	167 626,51	3697,1	100%	167 626,51
9.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	8,1116	99429,19	806529,82	1290,85	10470,86	100720,04	817000,68	8,11	100%	817 000,68			
9.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	8,1116			23592,13	191369,92	23592,13	191369,92	8,11	100%	191 369,92			
9.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10139,5	1546,03	15675971,19	935,31	9483575,75	2481,34	25159546,93	10139,50	100%	25 159 546,93			
9.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	1848,6	1034,75	1912838,85	429,75	794435,85	1464,50	2707274,70	1848,6	100%	2 707 274,70	1848,6	100%	2 707 274,70
9.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4436,5			45,34	201150,91	45,34	201150,91	4436,5	100%	201 150,91	4436,5	100%	201 150,91
9.2	***Примыкание ПК2+54,6, ПК8+17,0***														
	Земляные работы														
9.2.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	15,2			46,36	704,67	46,36	704,67	15,2	100%	704,67			
9.2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	15,2			54,36	826,27	54,36	826,27	15,2	100%	826,27			
9.2.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	43,4			80,00	3472,00	80,00	3472,00	43,4	100%	3 472,00			
9.2.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	13,6			60,19	818,58	60,19	818,58	13,6	100%	818,58			
9.2.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13,6	32,25	438,60	57,59	783,22	89,84	1221,82	13,6	100%	1 221,82			
9.2.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	146,4			45,34	6637,78	45,34	6637,78	146,4	100%	6 637,78			
9.2.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	14			109,42	1531,88	109,42	1531,88	14	100%	1 531,88			
9.2.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	24,5			208,96	5119,52	208,96	5119,52	24,5	100%	5 119,52			
9.2.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	14			67,61	946,54	67,61	946,54	14	100%	946,54			
9.2.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12,7			80,21	1018,67	80,21	1018,67	12,7	100%	1 018,67			
9.2.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,7	32,25	409,58	57,59	731,39	89,84	1140,97	12,7	100%	1 140,97			
	Дорожная одежда														
9.2.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	122,8	1295,16	159045,65	136,84	16803,95	1432,00	175849,60	122,8	100%	175 849,60			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	110,8	1077,69	119408,05	422,54	46817,43	1500,23	166225,48	110,8	100%	166 225,48			
9.2.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	18,2			109,42	1991,44	109,42	1991,44	18,2	100%	1 991,44	18,2	100%	1 991,44
9.2.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	31,85			208,96	6655,38	208,96	6655,38	31,85	100%	6 655,38	31,85	100%	6 655,38
9.2.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	18,2			67,61	1230,50	67,61	1230,50	18,2	100%	1 230,50	18,2	100%	1 230,50
9.2.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	16,6			89,24	1481,38	89,24	1481,38	16,6	100%	1 481,38	16,6	100%	1 481,38
9.2.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16,6	32,25	535,35	57,59	955,99	89,84	1491,34	16,6	100%	1 491,34	16,6	100%	1 491,34
9.2.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	47,4			45,34	2149,12	45,34	2149,12	47,4	100%	2 149,12	47,4	100%	2 149,12
9.2.20	Розлив вяжущих материалов	т	0,0792	99429,19	7874,79	1290,85	102,24	100720,04	7977,03	0,0792	100%	7 977,03			
9.2.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,0792			23592,13	1868,50	23592,13	1868,50	0,0792	100%	1 868,50			
9.2.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	99	1546,03	153056,97	935,31	92595,69	2481,34	245652,66	99,0	100%	245 652,66			
9.2.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	23,8	1034,75	24627,05	429,75	10228,05	1464,50	34855,10	23,8	100%	34 855,10	23,8	100%	34 855,10
9.2.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	56,8			45,34	2575,31	45,34	2575,31	56,8	100%	2 575,31	56,8	100%	2 575,31
3	**Улица №8**														
10	**На автодорогу улицы №8 с примыканием ПК11+50, ПК17+84,7**														
10,1	***Улица № 8,с примыканием ПК14+61,3, ПК17+84,7***														
	Земляные работы														
10.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	2030,6			46,36	94138,62	46,36	94138,62	2030,6	100%	94 138,62			
10.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2030,6			54,36	110383,42	54,36	110383,42	2030,6	100%	110 383,42			
10.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13450,4			80,00	1076032,00	80,00	1076032,00	13450,4	100%	1 076 032,00			
10.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1827,5			60,19	109997,23	60,19	109997,23	1827,5	100%	109 997,23			
10.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1827,5	32,25	58936,88	57,59	105245,73	89,84	164182,60	1827,5	100%	164 182,60			
10.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13538,9			45,34	613853,73	45,34	613853,73	13538,9	100%	613 853,73			
10.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	1489,2			109,42	162948,26	109,42	162948,26	1489,2	100%	162 948,26			
10.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2606,1			208,96	544570,66	208,96	544570,66	2606,1	100%	544 570,66			
10.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	1489,2			67,61	100684,81	67,61	100684,81	1489,2	100%	100 684,81			
10.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1353,8			80,21	108588,30	80,21	108588,30	1353,8	100%	108 588,30			
10.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1353,8	32,25	43660,05	57,59	77965,34	89,84	121625,39	1353,8	100%	121 625,39			
	Дорожная одежда														
10.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	11897,2	1295,16	15408777,55	136,84	1628012,85	1432,00	17036790,40	11897,20	100%	17 036 790,40			
10.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	10987,1	1077,69	11840687,80	422,54	4642489,23	1500,23	16483177,03	10987,10	100%	16 483 177,03			
10.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	1401,6			109,42	153363,07	109,42	153363,07	1401,6	100%	153 363,07	1401,6	100%	153 363,07
10.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2452,8			208,96	512537,09	208,96	512537,09	2452,8	100%	512 537,09	2452,8	100%	512 537,09
10.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	1401,6			67,61	94762,18	67,61	94762,18	1401,6	100%	94 762,18	1401,6	100%	94 762,18
10.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1274,2			89,24	113709,61	89,24	113709,61	1274,2	100%	113 709,61	1274,2	100%	113 709,61
10.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1274,2	32,25	41092,95	57,59	73381,18	89,84	114474,13	1274,2	100%	114 474,13	1274,2	100%	114 474,13
10.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3640,5			45,34	165060,27	45,34	165060,27	3640,5	100%	165 060,27	3640,5	100%	165 060,27
10.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	7,91872	99429,19	787351,92	1290,85	10221,88	100720,04	797573,80	7,91872	100%	797 573,80			
10.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	7,91872			23592,13	186819,47	23592,13	186819,47	7,91872	100%	186 819,47			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9898,4	1546,03	15303223,35	935,31	9258072,50	2481,34	24561295,86	9898,40	100%	24 561 295,86			
10.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	1820,3	1034,75	1883555,43	429,75	782273,93	1464,50	2665829,35	1820,3	100%	2 665 829,35	1820,3	100%	2 665 829,35
10.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4368,6			45,34	198072,32	45,34	198072,32	4368,6	100%	198 072,32	4368,6	100%	198 072,32
10,2	***Примыкание ПК2+54,0, ПК8+16,3, ПК8+19, ПК9+43,6***														
	Земляные работы														
10.2.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	42,6			46,36	1974,94	46,36	1974,94	42,6	100%	1 974,94			
10.2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	42,6			54,36	2315,74	54,36	2315,74	42,6	100%	2 315,74			
10.2.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	121,7			80,00	9736,00	80,00	9736,00	121,7	100%	9 736,00			
10.2.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	38,3			60,19	2305,28	60,19	2305,28	38,3	100%	2 305,28			
10.2.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,3	32,25	1235,18	57,59	2205,70	89,84	3440,87	38,3	100%	3 440,87			
10.2.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	406,1			45,34	18412,57	45,34	18412,57	406,1	100%	18 412,57			
10.2.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	44,6			109,42	4880,13	109,42	4880,13	44,6	100%	4 880,13			
10.2.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	78,05			208,96	16309,33	208,96	16309,33	78,05	100%	16 309,33			
10.2.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	44,6			67,61	3015,41	67,61	3015,41	44,6	100%	3 015,41			
10.2.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	40,5			80,21	3248,51	80,21	3248,51	40,5	100%	3 248,51			
10.2.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,5	32,25	1306,13	57,59	2332,40	89,84	3638,52	40,5	100%	3 638,52			
	Дорожная одежда														
10.2.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	333,3	1295,16	431676,83	136,84	45608,77	1432,00	477285,60	333,30	100%	477 285,60			
10.2.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	296,8	1077,69	319858,39	422,54	125409,87	1500,23	445268,26	296,80	100%	445 268,26			
10.2.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	56,2			109,42	6149,40	109,42	6149,40	56,2	100%	6 149,40	56,2	100%	6 149,40
10.2.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	98,385			208,96	20558,53	208,96	20558,53	98,385	100%	20 558,53	98,385	100%	20 558,53
10.2.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	56,2			67,61	3799,68	67,61	3799,68	56,2	100%	3 799,68	56,2	100%	3 799,68
10.2.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	51,1			89,24	4560,16	89,24	4560,16	51,1	100%	4 560,16	51,1	100%	4 560,16
10.2.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	51,1	32,25	1647,98	57,59	2942,85	89,84	4590,82	51,1	100%	4 590,82	51,1	100%	4 590,82
10.2.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	145,8			45,34	6610,57	45,34	6610,57	145,8	100%	6 610,57	145,8	100%	6 610,57
10.2.20	Розлив вяжущих материалов	т	0,20824	99429,19	20705,13	1290,85	268,81	100720,04	20973,94	0,20824	100%	20 973,94			
10.2.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,20824			23592,13	4912,83	23592,13	4912,83	0,20824	100%	4 912,83			
10.2.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	260,3	1546,03	402431,61	935,31	243461,19	2481,34	645892,80	260,30	100%	645 892,80			
10.2.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	73	1034,75	75536,75	429,75	31371,75	1464,50	106908,50	73	100%	106 908,50	73	100%	106 908,50
10.2.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	174,9			45,34	7929,97	45,34	7929,97	174,9	100%	7 929,97	174,9	100%	7 929,97
И	**Улица №9.1, 9.2**														
11	**На автодорогу улицы № 9 с примыканием ПК0+00.0,ПК9+21,1**														
11,1	***Улица № 9.1, 9.2, с примыканием ПК2+43, ПК3+65,3, ПК6+78,7, ПК8+2,8***														
	Земляные работы														
11.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	1089,4			46,36	50504,58	46,36	50504,58	1089,4	100%	50 504,58			
11.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1089,4			54,36	59219,78	54,36	59219,78	1089,4	100%	59 219,78			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7060,2			80,00	564816,00	80,00	564816,00	7060,2	100%	564 816,00			
11.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	980,5			60,19	59016,30	60,19	59016,30	980,5	100%	59 016,30			
11.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	980,5	32,25	31621,13	57,59	56467,00	89,84	88088,12	980,5	100%	88 088,12			
11.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7604,1			45,34	344769,89	45,34	344769,89	7604,1	100%	344 769,89			
11.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	836,4			109,42	91518,89	109,42	91518,89	836,4	100%	91 518,89			
11.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1463,7			208,96	305854,75	208,96	305854,75	1463,7	100%	305 854,75			
11.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	836,4			67,61	56549,00	67,61	56549,00	836,4	100%	56 549,00			
11.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	760,3			80,21	60983,66	80,21	60983,66	760,3	100%	60 983,66			
11.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	760,3	32,25	24519,68	57,59	43785,68	89,84	68305,35	760,3	100%	68 305,35			
	Дорожная одежда														
11.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	6688,7	1295,16	8662936,69	136,84	915281,71	1432,00	9578218,40	6688,7	100%	9 578 218,40			
11.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	6185,1	1077,69	6665620,42	422,54	2613452,15	1500,23	9279072,57	6185,1	100%	9 279 072,57			
11.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	775,8			109,42	84888,04	109,42	84888,04	775,8	100%	84 888,04	775,8	100%	84 888,04
11.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1357,65			208,96	283694,54	208,96	283694,54	1357,65	100%	283 694,54	1357,65	100%	283 694,54
11.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	775,8			67,61	52451,84	67,61	52451,84	775,8	100%	52 451,84	775,8	100%	52 451,84
11.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	705,3			89,24	62940,97	89,24	62940,97	705,3	100%	62 940,97	705,3	100%	62 940,97
11.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	705,3	32,25	22745,93	57,59	40618,23	89,84	63364,15	705,3	100%	63 364,15	705,3	100%	63 364,15
11.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2015,1			45,34	91364,63	45,34	91364,63	2015,1	100%	91 364,63	2015,1	100%	91 364,63
11.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	4,4712	99429,19	444567,79	1290,85	5771,65	100720,04	450339,44	4,4712	100%	450 339,44	4,4712	100%	450 339,44
11.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,4712			23592,13	105485,13	23592,13	105485,13	4,4712	100%	105 485,13	4,4712	100%	105 485,13
11.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5589	1546,03	8640761,67	935,31	5227447,59	2481,34	13868209,26	5589	100%	13 868 209,26	5589	100%	13 868 209,26
11.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	1007,6	1034,75	1042614,10	429,75	433016,10	1464,50	1475630,20	1007,6	100%	1 475 630,20	1007,6	100%	1 475 630,20
11.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		2418,1			45,34	109636,65	45,34	109636,65	2418,1	100%	109 636,65	2418,1	100%	109 636,65
К	**Улица №10**														
12	**На автодорогу улицы № 10 с примыканием ПК0+00.0,ПК9+59,2**														
12,1	***Улица №10 с примыканием ПК6+90,4***														
	Земляные работы														
12.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	1084,5			46,36	50277,42	46,36	50277,42	1084,50	100%	50 277,42			
12.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1084,5			54,36	58953,42	54,36	58953,42	1084,50	100%	58 953,42			
12.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7209,5			80,00	576760,00	80,00	576760,00	7209,50	100%	576 760,00			
12.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	976,1			60,19	58751,46	60,19	58751,46	976,10	100%	58 751,46			
12.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	976,1	32,25	31479,23	57,59	56213,60	89,84	87692,82	976,10	100%	87 692,82			
12.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7281,6			45,34	330147,74	45,34	330147,74	7281,60	100%	330 147,74			
12.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	801			109,42	87645,42	109,42	87645,42	801,00	100%	87 645,42			
12.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1401,75			208,96	292909,68	208,96	292909,68	1401,75	100%	292 909,68			
12.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	801			67,61	54155,61	67,61	54155,61	801,00	100%	54 155,61			
12.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	728,2			80,21	58408,92	80,21	58408,92	728,20	100%	58 408,92			
12.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	728,2	32,25	23484,45	57,59	41937,04	89,84	65421,49	728,20	100%	65 421,49			
	Дорожная одежда														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	6403,1	1295,16	8293039,00	136,84	876200,20	1432,00	9169239,20	6403,10	100%	9 169 239,20			
12.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	5916,1	1077,69	6375721,81	422,54	2499788,89	1500,23	8875510,70	5916,1	100%	8 875 510,70			
12.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	749,9			109,42	82054,06	109,42	82054,06	749,9	100%	82 054,06	749,9	100%	82 054,06
12.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1312,325			208,96	274223,43	208,96	274223,43	1312,325	100%	274 223,43	1312,325	100%	274 223,43
12.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	749,9			67,61	50700,74	67,61	50700,74	749,9	100%	50 700,74	749,9	100%	50 700,74
12.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	681,8			89,24	60843,83	89,24	60843,83	681,8	100%	60 843,83	681,8	100%	60 843,83
12.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	681,8	32,25	21988,05	57,59	39264,86	89,84	61252,91	681,8	100%	61 252,91	681,8	100%	61 252,91
12.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1948			45,34	88322,32	45,34	88322,32	1948	100%	88 322,32	1948	100%	88 322,32
12.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	4,26688	99429,19	424252,42	1290,85	5507,90	100720,04	429760,32	4,26688	100%	429 760,32	4,26688	100%	429 760,32
12.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,26688			23592,13	100664,79	23592,13	100664,79	4,26688	100%	100 664,79	4,26688	100%	100 664,79
12.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5333,6	1546,03	8245905,61	935,31	4988569,42	2481,34	13234475,02	5333,6	100%	13 234 475,02	5333,6	100%	13 234 475,02
12.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	974	1034,75	1007846,50	429,75	418576,50	1464,50	1426423,00	974	100%	1 426 423,00	974	100%	1 426 423,00
12.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2337,6			45,34	105986,78	45,34	105986,78	2337,6	100%	105 986,78	2337,6	100%	105 986,78
Л	**Улица №11**														
13	**На автодорогу улицы № 11 с примыканием ПК0+00,0**														
13,1	***Улица № 11,с примыканием ПК0+00,0***														
	Земляные работы														
13.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	335			46,36	15530,60	46,36	15530,60	335	100%	15 530,60			
13.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	335			54,36	18210,60	54,36	18210,60	335	100%	18 210,60			
13.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2196,7			80,00	175736,00	80,00	175736,00	2196,7	100%	175 736,00			
13.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	301,5			60,19	18147,29	60,19	18147,29	301,5	100%	18 147,29			
13.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	301,5	32,25	9723,38	57,59	17363,39	89,84	27086,76	301,5	100%	27 086,76			
13.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2225,9			45,34	100922,31	45,34	100922,31	2225,9	100%	100 922,31			
13.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	242,1			109,42	26490,58	109,42	26490,58	242,1	100%	26 490,58			
13.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	423,675			208,96	88531,13	208,96	88531,13	423,675	100%	88 531,13			
13.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	242,1			67,61	16368,38	67,61	16368,38	242,1	100%	16 368,38			
13.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	220			80,21	17646,20	80,21	17646,20	220	100%	17 646,20			
13.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	220	32,25	7095,00	57,59	12669,80	89,84	19764,80	220	100%	19 764,80			
	Дорожная одежда														
13.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	1953,2	1295,16	2529706,51	136,84	267275,89	1432,00	2796982,40	1953,2	100%	2 796 982,40	1953,2	100%	2 796 982,40
13.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	1802,4	1077,69	1942428,46	422,54	761586,10	1500,23	2704014,55	1802,4	100%	2 704 014,55	1802,4	100%	2 704 014,55
13.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	232,3			109,42	25418,27	109,42	25418,27						
13.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	406,525			208,96	84947,46	208,96	84947,46						
13.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	232,3			67,61	15705,80	67,61	15705,80						
13.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	211,2			89,24	18847,49	89,24	18847,49						
13.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	211,2	32,25	6811,20	57,59	12163,01	89,84	18974,21						
13.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	603,4			45,34	27358,16	45,34	27358,16						
13.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,298	99429,19	129059,09	1290,85	1675,52	100720,04	130734,61	1,298	100%	130 734,61	1,298	100%	130 734,61
13.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,298			23592,13	30622,58	23592,13	30622,58	1,298	100%	30 622,58	1,298	100%	30 622,58

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1622,5	1546,03	2508433,68	935,31	1517540,48	2481,34	4025974,15	1622,5	100%	4 025 974,15	1622,5	100%	4 025 974,15
13.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	301,7	1034,75	312184,08	429,75	129655,58	1464,50	441839,65						
13.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	724,1			45,34	32830,69	45,34	32830,69						
М	Улица №12														
14	**На автодорогу улицы №12 с примыканием ПК0+00.0, ПК9+72,2 ,ПК1+97,5, ПК3+21,2, ПК7+1,1, ПК10+45,9**														
14.1	***Улица № 12,с примыканием ПК0+00.0, ПК9+72,2, ПК1+97,5, ПК3+21,2, ПК7+1,1, ПК10+45,9***														
	Земляные работы														
14.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	1222,2			46,36	56661,19	46,36	56661,19	1222,2	100%	56 661,19			
14.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1222,2			54,36	66438,79	54,36	66438,79	1222,2	100%	66 438,79			
14.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7974,5			80,00	637960,00	80,00	637960,00	7974,5	100%	637 960,00			
14.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1099,7			60,19	66190,94	60,19	66190,94	1099,7	100%	66 190,94			
14.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1099,7	32,25	35465,33	57,59	63331,72	89,84	98797,05	1099,7	100%	98 797,05			
14.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8282,6			45,34	375533,08	45,34	375533,08	8282,6	100%	375 533,08			
14.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	895,3			109,42	97963,73	109,42	97963,73	895,3	100%	97 963,73			
14.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1566,775			208,96	327393,30	208,96	327393,30	1566,775	100%	327 393,30			
14.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	895,3			67,61	60531,23	67,61	60531,23	895,3	100%	60 531,23			
14.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	813,8			80,21	65274,90	80,21	65274,90	813,8	100%	65 274,90			
14.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	813,8	32,25	26245,05	57,59	46866,74	89,84	73111,79	813,8	100%	73 111,79			
	Дорожная одежда														
14.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	7270,5	1295,16	9416460,78	136,84	994895,22	1432,00	10411356,00	7270,5	100%	10 411 356,00	7270,5	100%	10 411 356,00
14.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	6712,2	1077,69	7233670,82	422,54	2836172,99	1500,23	10069843,81	6712,2	100%	10 069 843,81	6712,2	100%	10 069 843,81
14.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	859,9			109,42	94090,26	109,42	94090,26						
14.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1504,825			208,96	314448,23	208,96	314448,23						
14.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	859,9			67,61	58137,84	67,61	58137,84						
14.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	781,9			89,24	69776,76	89,24	69776,76						
14.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	781,9	32,25	25216,28	57,59	45029,62	89,84	70245,90						
14.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2233,4			45,34	101262,36	45,34	101262,36						
14.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	4,83936	99429,19	481173,64	1290,85	6246,89	100720,04	487420,53	4,83936	100%	487 420,53	4,83936	100%	487 420,53
14.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,298			23592,13	30622,58	23592,13	30622,58	1,298	100%	30 622,58	1,298	100%	30 622,58
14.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6049,2	1546,03	9352244,68	935,31	5657877,25	2481,34	15010121,93	6049,2	100%	15 010 121,93	6049,2	100%	15 010 121,93
14.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	1116,7	1034,75	1155505,33	429,75	479901,83	1464,50	1635407,15						
14.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2680			45,34	121511,20	45,34	121511,20						
Н	Улица №13														
15	**На автодорогу улицы № 13 с примыканием ПК0+00.0,ПК3+72,6**														
15,1	***Улица № 13, с примыканием ПК3+72,6***														
	Земляные работы														
15.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	426,8			46,36	19786,45	46,36	19786,45	426,80	100%	19 786,45			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	426,8			54,36	23200,85	54,36	23200,85	426,80	100%	23 200,85			
15.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2816,2			80,00	225296,00	80,00	225296,00	2816,20	100%	225 296,00			
15.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	384,1			60,19	23118,98	60,19	23118,98	384,10	100%	23 118,98			
15.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	384,1	32,25	12387,23	57,59	22120,32	89,84	34507,54	384,10	100%	34 507,54			
15.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2854,5			45,34	129423,03	45,34	129423,03	2854,50	100%	129 423,03			
15.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	157			109,42	17178,94	109,42	17178,94	157,00	100%	17 178,94			
15.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	274,75			208,96	57411,76	208,96	57411,76	274,75	100%	57 411,76			
15.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	157			67,61	10614,77	67,61	10614,77	157,00	100%	10 614,77			
15.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	142,7			80,21	11445,97	80,21	11445,97	142,70	100%	11 445,97			
15.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	142,7	32,25	4602,08	57,59	8218,09	89,84	12820,17	142,70	100%	12 820,17			
	Дорожная одежда														
15.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2507,6	1295,16	3247743,22	136,84	343139,98	1432,00	3590883,20	2507,60	100%	3 590 883,20			
15.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	2315,5	1077,69	2495391,20	422,54	978391,37	1500,23	3473782,57	2315,5	100%	3 473 782,57			
15.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	295,8			109,42	32366,44	109,42	32366,44	295,8	100%	32 366,44	295,8	100%	32 366,44
15.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	517,65			208,96	108168,14	208,96	108168,14	517,65	100%	108 168,14	517,65	100%	108 168,14
15.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	295,8			67,61	19999,04	67,61	19999,04	295,8	100%	19 999,04	295,8	100%	19 999,04
15.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	268,9			89,24	23996,64	89,24	23996,64	268,9	100%	23 996,64	268,9	100%	23 996,64
15.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	268,9	32,25	8672,03	57,59	15485,95	89,84	24157,98	268,9	100%	24 157,98	268,9	100%	24 157,98
15.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	768,4			45,34	34839,26	45,34	34839,26	768,4	100%	34 839,26	768,4	100%	34 839,26
15.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,66888	99429,19	165935,39	1290,85	2154,27	100720,04	168089,66	1,66888	100%	168 089,66			
15.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,66888			23592,13	39372,43	23592,13	39372,43	1,66888	100%	39 372,43			
15.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2086,1	1546,03	3225173,18	935,31	1951150,19	2481,34	5176323,37	2086,1	100%	5 176 323,37			
15.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	384,2	1034,75	397550,95	429,75	165109,95	1464,50	562660,90	384,2	100%	562 660,90	384,2	100%	562 660,90
15.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	922			45,34	41803,48	45,34	41803,48	922	100%	41 803,48	922	100%	41 803,48
О	**Улица №14**														
16	**На автодорогу улицы № 14 с примыканием ПК1+21,8,ПК2+42,4**														
16,1	***Улица №14 с примыканием ПК1+21,8, ПК2+42,4***														
	Земляные работы														
16.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	296,6			46,36	13750,38	46,36	13750,38	296,6	100%	13 750,38			
16.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	296,6			54,36	16123,18	54,36	16123,18	296,6	100%	16 123,18			
16.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1883,1			80,00	150648,00	80,00	150648,00	1883,1	100%	150 648,00			
16.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	266,9			60,19	16064,71	60,19	16064,71	266,9	100%	16 064,71			
16.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	266,9	32,25	8607,53	57,59	15370,77	89,84	23978,30	266,9	100%	23 978,30			
16.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2059,6			45,34	93382,26	45,34	93382,26	2059,6	100%	93 382,26			
16.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	113,4			109,42	12408,23	109,42	12408,23	113,4	100%	12 408,23			
16.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	198,45			208,96	41468,11	208,96	41468,11	198,45	100%	41 468,11			
16.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	113,4			67,61	7666,97	67,61	7666,97	113,4	100%	7 666,97			
16.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	103			80,21	8261,63	80,21	8261,63	103	100%	8 261,63			
16.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	103	32,25	3321,75	57,59	5931,77	89,84	9253,52	103	100%	9 253,52			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Дорожная одежда														
16.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	1806,2	1295,16	2339317,99	136,84	247160,41	1432,00	2586478,40	1806,2	100%	2 586 478,40	1806,2	100%	2 586 478,40
16.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	1667,4	1077,69	1796940,31	422,54	704543,20	1500,23	2501483,50	1667,4	100%	2 501 483,50	1667,4	100%	2 501 483,50
16.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	213,9			109,42	23404,94	109,42	23404,94						
16.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	374,325			208,96	78218,85	208,96	78218,95						
16.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	213,9			67,61	14461,78	67,61	14461,78						
16.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	194,4			89,24	17348,26	89,24	17348,26						
16.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	194,4	32,25	6269,40	57,59	11195,50	89,84	17464,90						
16.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	555,3			45,34	25177,30	45,34	25177,30						
16.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	1,20344	99429,19	119657,06	1290,85	1553,46	100720,04	121210,52	1,20344	100%	121 210,52	1,20344	100%	121 210,52
16.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,20344			23592,13	28391,71	23592,13	28391,71	1,20344	100%	28 391,71	1,20344	100%	28 391,71
16.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1504,3	1546,03	2325692,93	935,31	1406986,83	2481,34	3732679,76	1504,3	100%	3 732 679,76	1504,3	100%	3 732 679,76
16.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	277,7	1034,75	287350,08	429,75	119341,58	1464,50	406691,65						
16.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	666,4			45,34	30214,58	45,34	30214,58						
П	**Улица №15**														
17	**На автодорогу улицы № 15 с примыканием ПК0+00,0,ПК4+86,5**														
17,1	***Улица №15.1, 15.2 с примыканием ПК4+86,5***														
	Земляные работы														
17.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	554,9			46,36	25725,16	46,36	25725,16	554,90	100%	25 725,16			
17.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	554,9			54,36	30164,36	54,36	30164,36	554,90	100%	30 164,36			
17.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3670			80,00	293600,00	80,00	293600,00	3670,00	100%	293 600,00			
17.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	499,4			60,19	30058,89	60,19	30058,89	499,40	100%	30 058,89			
17.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	499,4	32,25	16105,65	57,59	28760,45	89,84	44866,10	499,40	100%	44 866,10			
17.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3744,1			45,34	169757,49	45,34	169757,49	3744,10	100%	169 757,49			
17.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	352,2			109,42	38537,72	109,42	38537,72	352,20	100%	38 537,72			
17.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	616,35			208,96	128792,50	208,96	128792,50	616,35	100%	128 792,50			
17.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	352,2			67,61	23812,24	67,61	23812,24	352,20	100%	23 812,24			
17.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	328,8			80,21	26373,05	80,21	26373,05	328,80	100%	26 373,05			
17.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	328,8	32,25	10603,80	57,59	18935,59	89,84	29539,39	328,80	100%	29 539,39			
	Дорожная одежда														
17.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	3294,5	1295,16	4266904,62	136,84	450819,38	1432,00	4717724,00	3294,50	100%	4 717 724,00			
17.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	3045,4	1077,69	3281997,13	422,54	1286803,32	1500,23	4568800,44	3045,40	100%	4 568 800,44			
17.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	383,7			109,42	41984,45	109,42	41984,45	383,7	100%	41 984,45	383,7	100%	41 984,45
17.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	671,475			208,96	140311,42	208,96	140311,42	671,475	100%	140 311,42	671,475	100%	140 311,42
17.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	383,7			67,61	25941,96	67,61	25941,96	383,7	100%	25 941,96	383,7	100%	25 941,96
17.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	348,8			89,24	31126,91	89,24	31126,91	348,8	100%	31 126,91	348,8	100%	31 126,91
17.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	348,8	32,25	11248,80	57,59	20087,39	89,84	31336,19	348,8	100%	31 336,19	348,8	100%	31 336,19
17.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	996,5			45,34	45181,31	45,34	45181,31	996,5	100%	45 181,31	996,5	100%	45 181,31
17.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	2,19808	99429,19	218553,31	1290,85	2837,39	100720,04	221390,71	2,19808	100%	221 390,71	2,19808	100%	221 390,71
17.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,19808			23592,13	51857,39	23592,13	51857,39	2,19808	100%	51 857,39	2,19808	100%	51 857,39

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2747,6	1546,03	4247872,03	935,31	2569857,76	2481,34	6817729,78	2747,6	100%	6 817 729,78	2747,6	100%	6 817 729,78
17.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	498,3	1034,75	515615,93	429,75	214144,43	1464,50	729760,35	498,3	100%	729 760,35	498,3	100%	729 760,35
17.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1195,8			45,34	54217,57	45,34	54217,57	1195,8	100%	54 217,57	1195,8	100%	54 217,57
Р	**Улица № 16**														
18	**На автодорогу улицы № 16 с примыканием ПК0+00,0, ПК7+42,7**														
18,1	***Улица №16 с примыканием ПК2+32,7, ПК4+83,9, ПК4+86,1***														
	Земляные работы														
18.1.1	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 20 м /с устройством корыта с перемещеним в насыпь на 20м/	м3	860			46,36	39869,60	46,36	39869,60	860,00	100%	39 869,60			
18.1.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1068,8			54,36	58099,97	54,36	58099,97	1068,80	100%	58 099,97			
18.1.3	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5635,4			80,00	450832,00	80,00	450832,00	5635,40	100%	450 832,00			
18.1.4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	774,4			60,19	46611,14	60,19	46611,14	774,40	100%	46 611,14			
18.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	774,4	32,25	24974,40	57,59	44597,70	89,84	69572,10	774,40	100%	69 572,10			
18.1.6	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5885,6			45,34	266853,10	45,34	266853,10	5885,60	100%	266 853,10			
18.1.7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере, в насыпь на примыкания/	м3	323,9			109,42	35441,14	109,42	35441,14	323,90	100%	35 441,14			
18.1.8	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами,работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	566,825			208,96	118443,75	208,96	118443,75	566,83	100%	118 443,75			
18.1.9	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	323,9			67,61	21898,88	67,61	21898,88	323,90	100%	21 898,88			
18.1.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	294,3			80,21	23605,80	80,21	23605,80	294,30	100%	23 605,80			
18.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	294,3	32,25	9491,18	57,59	16948,74	89,84	26439,91	294,30	100%	26 439,91			
	Дорожная одежда														
18.1.12	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	5176,4	1295,16	6704266,22	136,84	708338,58	1432,00	7412604,80	5176,40	100%	7 412 604,80			
18.1.13	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 18 см	м2	4785,3	1077,69	5157069,96	422,54	2021980,66	1500,23	7179050,62	4785,30	100%	7 179 050,62			
18.1.14	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /в карьере,в присыпные обочины на примыкания/	м3	4712,4			109,42	515630,81	109,42	515630,81	4712,4	100%	515 630,81	4712,4	100%	515 630,81
18.1.15	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	602,4			208,96	125877,50	208,96	125877,50	602,4	100%	125 877,50	602,4	100%	125 877,50
18.1.16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог /5 км/	м3	1054,2			67,61	71274,46	67,61	71274,46	1054,2	100%	71 274,46	1054,2	100%	71 274,46
18.1.17	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	602,4			89,24	53758,18	89,24	53758,18	602,4	100%	53 758,18	602,4	100%	53 758,18
18.1.18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	547,6	32,25	17660,10	57,59	31536,28	89,84	49196,38	547,6	100%	49 196,38	547,6	100%	49 196,38
18.1.19	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1564,3			45,34	70925,36	45,34	70925,36	1564,3	100%	70 925,36	1564,3	100%	70 925,36
18.1.20	Розлив вяжущих материалов	т	3,45704	99429,19	343730,69	1290,85	4462,52	100720,04	348193,21	3,45704	100%	348 193,21			
18.1.21	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,45704			23592,13	81558,94	23592,13	81558,94	3,45704	100%	81 558,94			
18.1.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4321,3	1546,03	6680859,44	935,31	4041755,10	2481,34	10722614,54	4321,3	100%	10 722 614,54			
18.1.23	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10 см	м2	782,2	1034,75	809381,45	429,75	336150,45	1464,50	1145531,90	782,2	100%	1 145 531,90	782,2	100%	1 145 531,90
18.1.24	Планировка верха откосов, земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1877,1			45,34	85107,71	45,34	85107,71	1877,1	100%	85 107,71	1877,1	100%	85 107,71
С	**Дорожные знаки**														
19	**Установка дорожных знаков**														
19,1	***Установка дорожных знаков***														
	Земляные работы														
19.1.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	52,902			134,59	7120,08	134,59	7120,08						
19.1.2	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	92,579			208,96	19345,31	208,96	19345,31						
19.1.3	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	53,902			17,26	930,35	17,26	930,35						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.1.4	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,902			122,76	6617,01	122,76	6617,01						
	Установка дорожных знаков														
19.1.5	Устройство бетонной подготовки	м3	10,8	25987,17	280661,44	1591,29	17185,93	27578,46	297847,37						
19.1.6	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	108	307,70	33231,60	4396,14	474783,12	4703,84	508014,72						
19.1.7	Трубы стальные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	345,6	986,75	341020,80			986,75	341020,80						
19.1.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,82	57,57	4364,96	35,81	2715,11	93,38	7080,07						
19.1.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	75,82	104,35	7911,82	51,10	3874,40	155,45	11786,22						
19.1.10	Знаки дорожные треугольные 1.11.1, 1.11.2, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	4	13473,32	53893,28			13473,32	53893,28						
19.1.11	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	18	14957,94	269242,92			14957,94	269242,92						
19.1.12	Знаки дорожные треугольные 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	84	14849,59	1247365,56			14849,59	1247365,56						
19.1.13	Знаки дорожные квадратные 7.13, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	2	24217,93	48435,86			24217,93	48435,86						
19.1.14	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	141	225,90	31851,90	1267,83	178764,03	1493,73	210615,93						
19.1.15	Сигнальные столбики НС /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5/ М400/	м3	3,243	74738,11	242375,69			74738,11	242375,69						
20	**Демобилизация**	объект	1			839254,51	839254,51	839254,51	839254,51						
	Итого:								**620 901 754,19**		95,78%	**594 687 740,99**		44,55%	**276 615 868,00**
	Затраты заказчика:								10 927 870,87			10 466 504,24			4 868 439,28
	Авторский надзор:								1 241 803,51			1 189 375,48			553 231,74
	Всего, без НДС:								**633 071 428,57**			**606 343 620,71**			**282 037 539,01**
	НДС по ставке 12%:								**75 968 571,43**			**72 761 234,49**			**33 844 504,68**
	Всего, с НДС:								**709 040 000,00**			**679 104 855,19**			**315 882 043,69**

Подрядчик:

Президент АО "МКДСМ" _____ **Уватаев К.С.**
(наименование организации, Печать, Ф.И.О. подпись)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Мангистаукурылысинвест" _____ **Алибеков К.С.**
(наименование организации, Печать, Ф.И.О. подпись)

Инвестор НКОК Н.В.

Представитель отдела СИП
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____ **Кадырбаев С.**
(Ф.И.О. подпись Печать)

Инженер СИП:
_____ **Сакенов С.**
(Ф.И.О. подпись Печать)