"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района. Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Адастра"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Шортанды Шортандинского района.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Шортанды Шортандинского района.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №106 от 09.11.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2021 года.

на Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Шортанды.

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	19,8	227,42	227,42	4503	4503	–	405	5301
					–	39,49	–	782	–	393	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,45	2306,3	–	7957	–	–	4125	13049
					2306,3	–	7957	–	–	967	
3	3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	3	3980,91	181,79	11943	545	7768	2702	15817
					1209,72	54,04	3629	162	–	1172	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20,25	19,41	19,41	393	393	–	88	519

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта		–	8,38	–	170	–	38	
				3,8	179,3	81,56	681	310	–	272	1029
6	6 1216-0101-2402	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж НР=72 %			97,74	40,53	371	154	–	76	
			задвижка	4	1824,72	322,2	7299	1289	–	3436	11594
7	7 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 %			1502,52	154,4	6010	618	–	859	
			задвижка	18	1824,72	322,2	32845	5800	–	15461	52170
8	8 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72 %			1502,52	154,4	27045	2779	–	3864	
			задвижка	23	2773,68	322,2	63795	7411	–	31070	102454
9	9 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72 %			2451,48	154,4	56384	3551	–	7589	
			задвижка	7	5514,52	2285,42	38602	15998	–	15240	58149
10	10 1215-0101-0312	Пожарный гидрант. Снятие НР=72 %			3229,1	970,62	22604	6794	–	4307	
			шт. арматуры	10	3838,33	27,86	38383	279	–	19826	62866
					3810,47	13,85	38105	139	–	4657	

11	11 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж НР=98 % кмат1=0,5;	м трубопровода	10	2876,31	74,05	28763	741	16595	8292	40019
					1142,72	32,47	11427	325	–	2964	
12	12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	2305,9	96,66	9224	387	1171	5596	16006
					1916,6	46,32	7666	185	–	1186	
13	13 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	18	2305,9	96,66	41506	1740	5268	25185	72026
					1916,6	46,32	34499	834	–	5335	
14	14 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	23	3374,53	225,54	77614	5187	9393	46703	134262
					2740,6	108,08	63034	2486	–	9945	

15	15	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка HP=99 %	задвижка или клапан	7	7052,4	2157	49367	15099	3518	25518	80876
						4392,8	721,34	30750	5049	–	5991	
16	16	291-001-0001 (пл)	Задвижка фланцевая AVK с обрезиненным клином DN080 PN10/16 FLANCE VL.SHORT GGG	шт.	4	111607,14		446429		446429	–	482143
						–		–		–	35714	
17	17	291-001-0002 (пл)	Задвижка фланцевая AVK с обрезиненным клином DN100 PN10/16 FLANCE VL.SHORT GGG	шт.	18	84821,43		1526786		1526786	–	1648929
						–		–		–	122143	
18	18	291-001-0003 (пл)	Задвижка фланцевая AVK с обрезиненным клином DN150 PN10/16 FLANCE VL.SHORT GGG	шт.	23	241071,43		5544643		5544643	–	5988214
						–		–		–	443571	
19	19	291-001-0004 (пл)	Задвижка фланцевая AVK с обрезиненным клином DN200 PN10 FLANCE VL.SHORT GGG	шт.	7	169642,86		1187500		1187500	–	1282500
						–		–		–	95000	

20	20 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	10284,29	570,06	20569	1140	2246	12338	35539
					8591	152,2	17182	304	–	2632	
21	21 242-306-0109	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150									
			шт.	2	40248		80496		80496	–	86936
					–		–		–	6440	
22	22 1125-0202-0101	Отводы гнутые на трубопровод диаметром 100 мм. Изготовление и установка НР=91 %									
			шт.	3	46252,84	26091,92	138759	78276	1659	55027	209289
					19608	8387	58824	25161	–	15503	
23	23 1125-0202-0101	Отводы гнутые на трубопровод диаметром 150 мм. Изготовление и установка НР=91 %									
			шт.	5	46252,84	26091,92	231264	130460	2765	91712	348814
					19608	8387	98040	41935	–	25838	

24	24 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %	фланец	8	950,98	55,35	7608	443	372	4842	13446
					849,16	–	6793	–	–	996	
25	25 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	18	1242,65	73,8	22368	1328	1103	14211	39505
					1107,6	–	19937	–	–	2926	
26	26 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	48	1891,1	136,77	90773	6565	4461	57372	159997
					1661,4	15,44	79747	741	–	11852	
27	27 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	14	2987,2	224,92	41821	3149	1715	26497	73783
					2639,78	15,44	36957	216	–	5465	
28	28 261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	8	5055		40440		40440	–	43675

29	29 261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	18	6061	–	109098	109098	–	3235	117826
30	30 261-301-1747	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	комплект	48	8429	–	404592	404592	–	8728	436959
31	31 261-301-1748	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	комплект	14	13428	–	187992	187992	–	32367	203031
32	32 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	1,25	309548	–	386935	386935	–	15039	417890

33	33 1101-0108-0801	Трубопроводы из стальных труб при электросварном соединении диаметром 150 мм. Укладка НР=72 %	м трубопровода		–		–		–	30955	
				6	15700,14	396,06	94201	2376	86828	2950	104923
					832,69	115,91	4996	695	–	7772	
34	34 1125-0202-0101	Тройники на трубопровод диаметром 100 мм. Изготовление и установка НР=91 %	шт.	7	46252,84	26091,92	323770	182643	3870	128396	488339
					19608	8387	137256	58709	–	36173	
35	35 1125-0202-0101	Тройники на трубопровод диаметром 150 мм. Изготовление и установка НР=91 %	шт.	16	46252,84	26091,92	740045	417471	8847	293477	1116204
					19608	8387	313728	134192	–	82682	
36	36 1125-0202-0102	Тройники на трубопровод диаметром 200 мм. Изготовление и установка НР=91 %	шт.	5	60301,87	34708,31	301509	173542	5418	116399	451341
					24510	11020,79	122550	55104	–	33433	
37	37 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	10	3045,81	202,78	30458	2028	4898	17419	51707

					2353,26	90,44	23533	904	–	3830	
38	38 244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм									
			шт.	10	46786		467860		467860	–	505289
					–		–		–	37429	
39	39 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	10	37657,84	74,05	376578	741	364411	8292	415660
					1142,72	32,47	11427	325	–	30790	
40	40 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %									
			насос	1	23543,52	468,56	23544	469	3965	13595	40110
					19110	156,62	19110	157	–	2971	
41	41 291-001-0005 (пл)	Насос консольный центробежный 1К 80-50-200 15кВт на 3000 об/мин									
			насос	1	850000		850000		850000	–	918000
					–		–		–	68000	
42	42 1104-0701-0201	Колодцы. Откачка воды НР=85 %	час откачки	600	7248,2	4820	4348920	2892000	–	1288945	6088894
					2428,2	1082	1456920	649200	–	451029	

43	43 1216-0101-1004	Колодцы. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб НР=72 %	м3 ила, грязи	44,612	7065,92	38,48	315225	1717	–	162523	515968
					7027,44	–	313508	–	–	38220	
44	44 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	70	117		8190		–	–	8845
					–		–		–	655	
45	45 412-102-0110	Вывоз мусора (ил, грязь) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	700	46		32200		–	–	34776
					–		–		–	2576	

Всего	**22 994 669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 029 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 954 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	991 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 769 042
- перевозка грузов, тенге	40 390
- накладные расходы, тенге	2 497 914
в т.ч. зарплата, тенге	224 812
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 703 307
ИТОГО по Акту	**22 994 666**
ИТОГО в текущих ценах с 14.07.21 г.	**22 994 666**

Скидка Подрядчика - 5%	1 149 733,30
ИТОГО с учётом скидки	21 844 932,70
НДС (12 %)	2 621 391,92
ВСЕГО по Акту с НДС	24 466 324,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Адастра"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Габбасов Б.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Керимбаев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ИП Котвицкий

Директор _____ **Котвицкий Б.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Директор _____ **Кулжанов Д.М.**