Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2020 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», Акмолинская область, г.Кокшетауул.Ауельбекова 139а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от 25 декабря 2020г.ТОО «DALORAZ CONSTRUCTION GROUP» в лицеДиректора ИскаковаНурланаМаралбековича юр. Адрес: РК, город Нур-Султан, улица Бейбетшилик 14, офис 1101**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 декабря 2020г.ТОО «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИК» эксперт технического надзора Елубаев К.М. аттестат эксперта,№KZ96VJE00039985 от 30.07.2018 г., №KZ26VJE00039984 от 30.07.2018 г., №KZ53VJE00039983 от 30.07.2018 г., свидетельство об аккредитации ТОО «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИК» №KZ95VWC00001698 от 06.03.2020 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 декабря 2020г.ТОО «ИнженерДорПроект», эксперт по авторскому надзору ХаликоваНадияРафкатовна аттестат №00901 от 19.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:**Акмолинская область, город Кокшетау, между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

3) проекта (проектно-сметной документации)**Филиал «Енбек-АршалыРГП на ПХВ «Енбек»**

утвержденного(й)**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» №01-81 от 19.11.2019 года**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**10 ;**

фактически, месяц:**10 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Протяженность участка от проспекта NursultanNazarbaev до ул. Сулейменова составляет 1227м, с шириной проезжей части 14м с 4 полосным движением. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок.

Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=5см площадью 20861,3м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М1, Н=8см площадью 20687,2м2.

Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=12см площадью 20687,2м2.

Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 в количестве 52% и

фрезованным асфальтобетоном в количестве 48% Н=15см площадью 21727,7м2.
Дополнительный слой основания из щебня фракции 0-80, Н=15см-3259,1м3.
Установлено 3048,5 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

Дополнительная полоса на автомобильной дороге «Астана-Петропавловск.

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, типа А марки 1 Н=5см площадью 817,5м2.
Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, тип Б марки 1, Н=10см площадью 817,5м2.
Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1, Н=12см площадью 817,5м2.
Нижний слой основания из щебеночная смесь, С4 Н=18 см площадью 817,5м2.
Дополнительный слой основания из песчано-гравийной смеси, Н=25см-204,375м3.

Дорожная одежда съездов, парковок.

Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=4см площадью 1952,3м2.
Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М1, Н=6см площадью 1952,3м2.
Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=8см площадью 1952,3м2.
Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой мелким щебнем Н=12см площадью 1952,3м2.
Дополнительный слой основания из материала от разборки существующего щебеночного основания-основная ветка, Н=15см-292,845м3.

Тротуар.

Внешняя кромка пешеходных тротуаров обрамлена поребриком марки БР100.20.8=4067,3п.м.
Покрытие из тротуарных плит (цветная брусчатка)=5969,7м2.
Основания из песка Н=5см-5969,7м2.
Основания из щебня фр.40-80,Н=15см-895,455м3.

Посадочная площадка.

Покрытие из пористого а/б м/з тип Б М1 Н=5см-488м2.
Основание из щебня фр.20-40мм М400, Н=10см-74,4м3.
Основание из щебня фр.40-80мм, М200, Н=15см-109,6м3.

Велосипедная дорожка.

Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В Н=5см-3314,58м2.
Основание из щебня фр.20-40мм М400, Н=10см-3314,58м2.
Основание из щебня фр.40-80мм, М200, Н=15см-3314,58м2.

Разделительная полоса.

Внешняя кромка разделительной полосы обрамлена бортовым камнем марки БР100.30.15.=4634,3п.м.
Покрытие из тротуарных плит (брусчатка)=442м2.

Основания из песка Н=5см-442м2.

Водоотвод.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сток поверхностных вод обеспечивается поперечным уклоном проезжей части в сторону водоотводных лотков.

В местах где водопропускные лотки пересекают съезд, парковки и улицы, они перекрываются дорожными плитами с установкой дождеприемных решеток.

Всего по обе стороны улицы установлено 2550 метров водоотводных лотков марки Л-2, 136 дождеприемных решеток ДБ-2, плит марки ИП1*1,2*0,16-15шт, плит марки ИП 3*1,2*0,16-337шт.

В водопропускных лотках установлены мусорозадерживающие устройство-30шт.

Произведено укрепление откосной части монолитным бетоном В20, Н=5см-100,38м3 с покраской перхлорвиниловыми красками.

Обустройство дороги.

Дорожные знаки.

На участке установлено 161 дорожных знаков:

-предупреждающих 12шт

-приоритета 23шт

-запрещающих 6шт

-предписывающих 72шт

-информационно-указательных 40шт

-знаков доп. Информации 8шт

Дорожные разметки.

-Разметка проезжей части-2728п.м.; 197,95м2

Ограждение.

Установлено 884,5 металлического ограждения

Установка автопавильонов.

Установлено 6 новых остановочных павильонов

Тактильная плитка.

Устройство покрытии из тактильной плитки бетонной-306м2

Инженерные коммуникации.

Установлено разгрузочные плиты над теплотрассой ИП 3*1,2*0,16-181шт.

Установлено разгрузочные плиты над канализационными трубами ИП 3*1,2*0,16-79шт.

Произведено поднятие колодцев водопроводных сетей-2шт

Произведено поднятие канализационных колодцев-2шт

Произведено поднятие колодцев тепловых сетей-2шт

Произведено поднятие колодцев телефонных сетей-11шт

Озеленение.

Произведено предварительная засыпка грунта с планировкой в основание под газоны на площадью-4651,1м2

Произведено подготовка почвы с внесением растительной земли толщиной 15см и посевом газонных многолетних трав на площади 4651,1м2

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***799 477,648*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***749 985,793*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***7 095,727*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***799 477,648*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***749 985,793*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***7 095,727*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка в г. Кокшетау** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Шидловский Ю.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИК»

ЕлубаевК.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «ИнженерДорПроект»

Голубовский В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Халикова Н.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «DALORAZ CONSTRUCTION GROUP»

***Искаков* Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «НордСтройKZ»

Садвакасов К. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)