Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		21	30.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	51 098 818,00									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.:										
СМР		**45 623 944**							**5 474 873**	**51 098 818**

ЗАКАЗЧИК
Директор _____ **Жұмабаев Б.М.**
КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмида снаб"

ПОДРЯДЧИК _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Форма 2

№1. Акт выполненных работ за МАЙ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ									
1	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	30,9	427,71	148,50	13216	4589	–	7898	22803
					279,21	75,79	8628	2342		1689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13216	4589	0	7898	22803
							8628	2342	–	1689	
		РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2205,5	211,54	--	466551	–	–	335917	866666
					211,54	--	466551	–		64197	
12	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	25,8	757,68	55,54	19548	1433	–	13518	35712
					702,14	25,59	18115	660		2645	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	493,8	34,95	--	17258	–	–	12426	32059
					34,95	--	17258	–		2375	
14	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	45,3	132,38	--	5997	–	–	4318	11140
					132,38	--	5997	--		825	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	692,5	330,14	18,67	228622	12929	--	160051	419766
					311,47	9,53	215693	6600		31094	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	692,5	71,10	--	49237	--	--	35450	91462
					71,10	--	49237	--		6775	

Сканировано с CamScanner

17	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги									
			м2	692,5	132,19	--	91542	--	--	65910	170048
					132,19	--	91542	--		12596	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия									
			м2	39,5	805,42	31,26	31814	1234	--	22471	58628
					774,16	15,96	30579	630		4343	
19	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение творных и воротных проемов деревянное. Разборка									
			м2	65,73	1078,63	168,04	70898	11045	--	47153	127495
					910,59	85,76	59853	5637		9444	
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ № табл.3 п.3.5 Ксер=0,6, Кзн=0,7, Кзар=0,5	Блоки творные стальные одностворчатые площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
			м2	1,911	1691,11	33,53	3232	64	511	1932	5578
					1390,55	13,94	2657	27		413	
21	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,5	Проемы творные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
			м2	3,171	826,88	141,67	2622	450	--	1721	4691
					685,21	68,66	2173	218		347	
22	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,5	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж									
			м2	1,449	1407,45	133,62	2039	194	--	1396	3710
					1273,83	64,58	1846	94		275	
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,5	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж									
			м2	155,4	1081,28	138,11	168031	21462	--	112944	303453
					943,17	66,27	146568	10298		22478	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,5	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж									
			м	78,59	191,79	3,96	15073	311	--	10738	27876
					187,83	1,94	14762	152		2065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1172464	49122	511	825945	2158284
							1122831	24316	--	159872	

РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

Сканировано с CamScanner

27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,46	1387,73 948,68	77,79 61,38	208798 142738	11704 9235	54355	109421 25458	343676
47	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,5	19660,00 --	-- --	29490 --	-- --	29490	-- 2359	31849
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	79,8	2508,90 1178,96	172,64 82,83	200210 94081	13777 6610	92353	72497 21817	294524
49	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	159,6	17769,00 --	-- --	2835932 --	-- --	2835932	-- 226875	3062807
51	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,449	13923,00 --	-- --	20174 --	-- --	20174	-- 1614	21788
53	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	81,79	2569,00 --	-- --	210119 --	-- --	210119	-- 16809	226928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3504723		3242423 --	247657	3981573
		РАЗДЕЛ 4. 2-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
63	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2086,4	211,54 211,54	-- --	441357 441357	-- --	--	317777 60731	819865
64	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	464,6	34,95	--	16238	--	--	11691	30164

Сканировано с CamScanner

					34,95	--	16238	--		2234	
5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	34,3	132,38	--	4541	--	--	3269	8435
					132,38	--	4541	--		625	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	707	330,14	18,67	233409	13200	--	163402	428556
					311,47	9,53	220209	6738		31745	
7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	707	71,10	--	50268	--	--	36193	93378
					71,10	--	50268	--		6917	
8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	707	132,19	--	93458	--	--	67290	173608
					132,19	--	93458	--		12860	
69	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 К=8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. РАЗБОРКА	м2 изолируемой поверхности	707	73,69	19,33	52099	13666	--	32492	91358
					54,36	9,47	38433	6695		6767	
70	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	32	805,42	31,26	25773	1001	--	18204	47496
					774,16	15,96	24773	511		3518	
71	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	43,68	1078,63	168,04	47115	7340	--	31335	84726
					910,59	85,76	39775	3746		6276	
72	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	189	1081,28	138,11	204362	26103	--	137364	369064
					943,17	66,27	178259	12525		27338	
73	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	94,5	191,79	3,96	18124	374	--	12912	33519
					187,83	1,94	17750	183		2483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1186744	61684	--	831929	2180169
							1125061	30398	--	161494	

РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

Сканировано с CamScanner

103	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	189	17769,00 --	-- --	3358341 --	-- --	3358341	-- 268667	3627008
105	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	94,5	2569,00 --	-- --	242770 --	-- --	242770	-- 19422	262192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3601111		3601111 --	288089	3889200
		РАЗДЕЛ 6. 3-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
110	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1975,2	211,54 211,54	-- --	417834 417834	-- --	--	300840 57494	776168
111	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	91,7	757,68 702,14	55,54 25,59	69479 64386	5093 2347	--	48048 9402	126929
112	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	347,7	34,95 34,95	-- --	12152 12152	-- --	--	8750 1672	22574
113	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	89,9	132,38 132,38	-- --	11901 11901	-- --	--	8569 1638	22107
114	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	609,5	330,14 311,47	18,67 9,53	201220 189841	11380 5809	--	140868 27367	369455
115	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	609,5	71,10 71,10	-- --	43335 43335	-- --	--	31202 5963	80499
116	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	609,5	132,19 132,19	-- --	80570 80570	-- --	--	58010 11086	149667
117	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. РАЗБОРКА	м2 изолируемой поверхности	609,5	271,12 246,65	24,47 11,98	165246 150332	14915 7302	--	113496 22299	303042

Сканировано с CamScanner

118	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия									
			м2	126,4	805,42	31,26	101805	3951	--	71907	187609
					774,16	15,96	97854	2017		13897	
119	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка									
			м2	51,87	1078,63	168,04	55949	8716	--	37210	100612
					910,59	85,76	47232	4448		7453	
120	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж									
			м2	189	1081,28	138,11	204362	26103	--	137364	369064
					943,17	66,27	178259	12525		27338	
121	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж									
			м	94,5	191,79	3,96	18124	374	--	12912	33519
					187,83	1,94	17750	183		2483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1381977	70532	--	969176	2539245
							1311446	34631	--	188092	
		РАЗДЕЛ 7. 3-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
151	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99									
			м2	189	17769,00	--	3358341	--	3358341	--	3627008
					--	--	--	--		268667	
153	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99									
			м	94,5	2569,00	--	242770	--	242770	--	262192
					--	--	--	--		19422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3601111		3601111		3889200
									--	288089	
		РАЗДЕЛ 10.ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
192	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка									
			м3	0,57	61850,89	33409,89	35255	19044	--	17883	57389
					28441,00	15133,32	16211	8626		4251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				35255	19044	0	17883	57389
							16211	8626	--	4251	
		РАЗДЕЛ 12.МУСОР									

Сканировано с CamScanner

216	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
			т	162,33236	107,00	--	17370	--		--	18759
					--	--		--		1390	
217	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км									
			т·км	486,99708	73,00	--	35551	--		--	38395
					--	--		--		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				52920				57154
									--	4234	
		Блок Б.Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ И ОТВЕРСТИЯ									
		ЛИСТ АС-28									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки									
			м3 кладки	6,9	23910,60	4793,70	164983	33076	--	105520	292143
					19116,90	2123,06	131907	14649		21640	
		ЛИСТ АС-30									
7	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи									
			м2 перегородок	12,75	1760,93	196,43	22452	2504	--	15179	40641
					1564,50	88,97	19947	1134		3010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187435	35580	0	120699	332784
							151854	15783	--	24650	
		РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей									
			м2	856,1	211,54	--	181099	--	--	130392	336410
					211,54	--	181099	--		24919	
21	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка									
			м2 облицовки	29,6	757,68	55,54	22427	1644	--	15509	40971
					702,14	25,59	20783	757		3035	
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка									
			м	144,3	34,95	--	5043	--	--	3631	9368
					34,95	--	5043	--		694	
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка									
			м	86,9	132,38	--	11504	--	--	8283	21370
					132,38	--	11504	--		1583	
24	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия									
			м2	130,6	330,14	18,67	43116	2439	--	30184	79164
					311,47	9,53	40678	1245		5864	

Сканировано с CamScanner

25	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков									
			м2	130,6	71,10	--	9286	--	--	6686	17249
					71,10	--	9286	--		1278	
26	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги									
			м2	130,6	132,19	--	17264	--	--	12430	32070
					132,19	--	17264	--		2376	
27	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия									
			м2	61,1	805,42	31,26	49211	1910	--	34759	90688
					774,16	15,96	47301	975		6708	
28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия									
			м2	75	108,41	2,82	8131	212	--	5780	15023
					105,59	1,44	7919	108		1183	
29	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка									
			м2	23,94	1078,63	168,04	25822	4023	--	17174	46436
					910,59	85,76	21800	2053		3440	
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
			м2	7,644	1691,11	33,53	12927	257	2041	7730	22309
					1390,55	13,94	10629	107		1653	
31	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж									
			м2	49	1081,28	138,11	52983	6767	--	35613	95684
					943,17	66,27	46215	3247		7088	
32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж									
			м	29,4	191,79	3,96	5639	116	--	4017	10429
					187,83	1,94	5522	57		772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				444452	17368	2041	312188	817171
							425043	8549	--	60533	

РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

Сканировано с CamScanner

54	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,4	2508,90 1178,96	172,64 82,83	73762 34661	5076 2435	34025	26710 8038	108509
55	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	58,8	17769,00 --	-- --	1044817 --	-- --	1044817	-- 83585	1128402
57	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	33,6	2569,00 --	-- --	86318 --	-- --	86318	-- 6905	93223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1204897		1165160 --	26710 98528	1330134

РАЗДЕЛ 4. 2-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ

65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	667,8	211,54 211,54	-- --	141266 141266	-- --	--	101712 19438	262416
66	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	29,4	757,68 702,14	55,54 25,59	22276 20643	1633 752	--	15405 3014	40695
67	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	143,8	34,95 34,95	-- --	5026 5026	-- --	--	3619 692	9336
68	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	35,9	132,38 132,38	-- --	4752 4752	-- --	--	3422 654	8828
69	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	94,5	330,14 311,47	18,67 9,53	31198 29434	1765 901	--	21841 4243	57282
70	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	94,5	71,10 71,10	-- --	6719 6719	-- --	--	4838 925	12481
71	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	94,5	132,19 132,19	-- --	12492 12492	-- --	--	8994 1719	23205

Сканировано с CamScanner

72	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	26,5	805,42	31,26	21344	828	--	15075	39333
					774,16	15,96	20515	423		2914	
73	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 К=8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. РАЗБОРКА	м2 изолируемой поверхности	84,2	73,69	19,33	6205	1627	--	3870	10881
					54,36	9,47	4577	797		806	
74	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	84,2	108,41	2,82	9128	237	--	6489	16866
					105,59	1,44	8891	121		1249	
75	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	20,16	1078,63	168,04	21745	3388	--	14462	39104
					910,59	85,76	18357	1729		2897	
76	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	60,2	1081,28	138,11	65093	8314	--	43753	117554
					943,17	66,27	56779	3989		8708	
77	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	36,2	191,79	3,96	6943	143	--	4946	12840
					187,83	1,94	6800	70		951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				354187	17935	--	248426	650821
							336251	8782	--	48210	
		РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
105	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	60,2	17769,00	--	1069694	--	1069694	--	1155270
					--	--	--	--		85576	
107	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	36,2	2569,00	--	92998	--	92998	--	100438
					--	--	--	--		7440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1162692		1162692		1255708
									--	93016	
		РАЗДЕЛ 8.МУСОР									

Сканировано с CamScanner

216	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
7	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т	52,88433	107,00	--	5659	--		--	6111
					--	--		--		453	
			т·км	158,65299	73,00	--	11582	--		--	12508
					--	--		--		927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17240				18620
		Блок В. Общестроительные работы							--	1379	
		РАЗДЕЛ 1. 1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
1	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	132	139,05	1,95	18355	257	--	13125	33998
					137,10	1,00	18097	132		2518	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	268,5	211,54	--	56798	--	--	40895	105508
					211,54	--	56798	--		7815	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	107,7	34,95	--	3764	--	--	2710	6992
					34,95	--	3764	--		518	
4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	89,7	330,14	18,67	29614	1675	--	20731	54373
					311,47	9,53	27939	855		4028	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	89,7	71,10	--	6378	--	--	4592	11847
					71,10	--	6378	--		878	
6	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	89,7	132,19	--	11857	--	--	8537	22026
					132,19	--	11857	--		1632	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,67	1078,63	168,04	6116	953	--	4067	10998
					910,59	85,76	5163	486		815	
8	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,911	1691,11	33,53	3232	64	511	1932	5578

Сканировано с CamScanner

9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж			1390,55	13,94	2657	27		413	
			м2	13,5	1081,28	138,11	14597	1865	--	9812	26361
					943,17	66,27	12733	895		1953	
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж									
			м	9,6	191,79	3,96	1841	38	--	1312	3405
					187,83	1,94	1803	19		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152552	4852	511	107713	281086
							147189	2414	--	20822	
		РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,8	1420,08	77,79	305033	16709	84547	156212	498145
					948,68	61,38	203776	13184		36900	
30	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,5	17769,00	--	239882	--	239882	--	259073
					--	--	--	--		19191	
32	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	9,6	2569,00	--	24662	--	24662	--	26635
					--	--	--	--		1973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569577		349091	156212	783853
									--	177376	
		РАЗДЕЛ 5.МУСОР									
216	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	11,85951	107,00	--	1269	--		--	1371
					--	--		--		102	
217	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	35,57853	73,00	--	2597	--		--	2805
					--	--		--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3866		--	309	4176

Сканировано с CamScanner

Блок Г. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. 1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ

2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2337,85	211,54	--	494549	--	--	356075	918674
					211,54	--	494549	--		68050	
3	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	46,3	268,25	17,37	12420	804	--	8659	22765
					250,88	8,86	11616	410		1686	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	98	757,68	55,54	74253	5443	--	51349	135650
					702,14	25,59	68810	2508		10048	
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	247,4	34,95	--	8647	--	--	6226	16062
					34,95	--	8647	--		1190	
6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	76,3	132,38	--	10101	--	--	7272	18763
					132,38	--	10101	--		1390	
7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	380,7	330,14	18,67	125684	7108	--	87987	230765
					311,47	9,53	118577	3628		17094	
8	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	380,7	71,10	--	27068	--	--	19489	50281
					71,10	--	27068	--		3725	
9	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	380,7	132,19	--	50325	--	--	36234	93483
					132,19	--	50325	--		6925	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	107	805,42	31,26	86180	3345	--	60871	158815
					774,16	15,96	82835	1708		11764	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	51,2	108,41	2,82	5551	145	--	3946	10256
					105,59	1,44	5406	74		760	
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	19,53	1078,63	168,04	21066	3282	--	14010	37882
					910,59	85,76	17784	1675		2806	

Сканировано с CamScanner

13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6, Кзм=0.7, Кмр=0.5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов - 0.5	м2	6,573	1691,11	33,53	11116	221	1755	6647	19184
					1390,55	13,94	9140	92		1421	
14	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6, Кзм=0.7, Кмр=0.5	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов - 0.5	м2	8,4	678,09	3,45	5696	29	–	4080	10558
					674,64	–	5667	–		782	
15	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж	м2	2,1	1407,45	133,62	2956	281	–	2024	5378
					1273,83	64,58	2675	136		398	
16	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	104,75	1081,28	138,11	113264	14467	–	76132	204547
					943,17	66,27	98797	6942		15152	
17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	49,9	191,79	3,96	9570	198	–	6818	17699
					187,83	1,94	9373	97		1311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1058446	35323	1755	747819	1950762
							1021370	17270	–	144502	
		РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
53	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	104,75	17769,00	–	1861303	–	1861303	–	2010207
					–	–	–	–		148904	

Сканировано с CamScanner

6	2309-0210-1010 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однокамерный конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,1	13923,00	–	29238	–	29238	–	31577
					–	–	–	–		2339	
7	2309-1215-1008 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	49,9	2569,00	–	128193	–	128193	–	138448
					–	–	–	–		10255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2018734		2018734		2180232
									–	161498	
		РАЗДЕЛ 5.МУСОР									
206	4204-1104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	58,57385	107,00	–	6267	–		–	6768
					–	–		–		501	
207	4202-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	175,72155	73,00	–	12828	–		–	13854
					–	–		–		1026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19095				20622
									–	1528	
		Отопление и вентиляция									
		ДЕМОНТАЖ									
101	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. ДЕМОНТАЖ	насос	1	6920,58	172,02	6921	172	–	4899	12765
					6748,56	55,32	6749	55		946	
102	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ	котел	1	13580,16	596,14	13580	596	--	9519	24947
					12984,02	236,87	12984	237		1848	
103	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1192	497,05	1,47	592484	1752	14889	414607	1087658
					483,09	--	575843	--		80567	
104	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	756,93	3,67	15139	73	596	10419	27602

Сканировано с CamScanner

105	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях			723,52	--	14470	--		2045	
			м трубопровода	11	1348,45	4,94	14833	54	422	10337	27184
					1305,22	--	14357	--		2014	
106	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж									
			шт.	177	1088,13	48,63	192599	8607	--	135637	354495
					1039,50	24,82	183992	4393		26259	
107	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж									
			шт.	1	10702,45	--	10702	--	--	7706	19880
					10702,45	--	10702	--		1473	
		МУСОР									
108	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка									
			т	14,61684	738,00	--	10787	--		--	11650
					--	--	--	--		863	
109	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км									
			т·км	43,85052	73,00	--	3201	--		--	3457
					--	--	--	--		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ	Тенге				845107	11181	15311	582705	1569638
							804627	4685	--	114226	

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ

106	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж									
			м трубопровода	12	309,34	1,34	3712	16	--	2665	6887
					308,00	0,42	3696	5		510	
107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж									
			м трубопровода	16	321,75	0,55	5148	9	--	3702	9558
					321,20	0,18	5139	3		708	
108	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка									
			м трубопроводов	90	402,10	3,06	36189	275	3098	23699	64679
					364,62	1,11	32816	100		4791	
109	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие									
			шт. арматуры	1	316,35	8,33	316	9	--	225	584
					308,02	3,80	308	4		43	

Сканировано с CamScanner

110	1215-0101-0401 РСНЬ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	574,04 568,40	5,64 2,88	6888 6821	68 35	--	4936 946	12770
111	1215-0101-0402 РСНЬ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	713,65 707,35	6,30 3,21	2855 2829	25 13	--	2046 392	5293
112	1215-0101-0403 РСНЬ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1153,96 1136,81	17,15 8,75	2308 2274	35 18	--	1650 317	4274
113	1117-0801-0261 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,4	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. ДЕМОНТАЖ	комплект	2	1660,77 1641,78	18,99 7,04	3322 3284	38 14	--	2374 456	6152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60738 57167	475 192	3098 --	41297 8163	110197
		Электроосвещение и электрооборудование									
39	1121-0202-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5639	223,27 173,06	2,07 0,06	1259020 975885	11673 338	271461	702881 156952	2118853
40	2306-0144-0904 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х6 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1030507,00 --	-- --	118508 --	-- --	118508	-- 9481	127989
41	2306-0144-0905 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	1712059,00 --	-- --	267081 --	-- --	267081	-- 21366	288447
42	2306-0144-0906 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х16 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	2760567,00 --	-- --	234648 --	-- --	234648	-- 18772	253420
43	2306-0144-0504 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,56	276381,00 --	-- --	2642202 --	-- --	2642202	-- 211376	2853578
44	2306-0144-0503 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,62	177803,00	--	2421677	--	2421677	--	2615411

Сканировано с CamScanner

					--	--	--	--		193734	
57	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0.328	276381,00	--	90653	--	90653	--	97905
					--	--	--	--		7252	
58	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0.052	378229,00	--	19668	--	19668	--	21241
					--	--	--	--		1573	
		Демонтаж									
59	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
			шт.	10	850,42	25,42	8504	254	--	6009	15674
					825,00	9,64	8250	96		1161	
60	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
			шт.	2	461,79	49,29	924	99	--	622	1669
					412,50	19,29	825	39		124	
61	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж									
			шт.	34	177,24	1,74	6026	59	--	4318	11172
					175,50	0,89	5967	30		828	
62	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж									
			шт.	212	59,24	0,65	12559	138	--	8994	23277
					58,59	0,33	12421	70		1724	
63	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж									
			шт.	211	54,14	--	11424	--	--	8225	21221
					54,14	--	11424	--		1572	
64	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж									
			м	12836	23,55	--	302288	--	--	217647	561530
					23,55	--	302288	--		41595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО	Тенге				7395182	12223	6065898	948696	9011387
							1317060	573	--	667510	

		в т.ч. Ст-сть оборудования
1. БЛОК А	18 775 017	0
2. БЛОК Б	4 405 237	
3. БЛОК В	1 069 115	
4. БЛОК Г	4 151 616	
5. ОВ демонтаж	1 569 638	

Сканировано с CamScanner

6 ВК демонтаж		110 197
7 ЭО демонтаж+материал		9 011 387
ИТОГО	**Тенге**	**39 092 206**
Временные здания и сооружения -1,2%		469 106
ИТОГО	Тенге	**39 561 313**
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		534 078
Оплата труда в зонах экологического бедствия		3 097 089
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**43 192 480**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		801 908
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**43 994 388**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,1522678		50 693 316
С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086		45 623 944
НДС 12%		5 474 873
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**51 098 818**

ЗАКАЗЧИК:
Директор _____ **Жұмабаев Б.М.**
КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмидас снаб"

Автор проекта
Авторский надзор _____ **И.Досжанов**
ТОО "Проектсервис"

ПОДРЯДЧИК: _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner