20640

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Физ.лицо МЕРЕКОВ АЛМАТ ИБРАГИМОВИЧ, ИИН 720813301365
Казахстан , г.Кызылорда, ул.АСКАР ТОКМАГАМБЕТОВ , дом 28 , кв. 9
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, г.Кызылорда, ул.Бокейхана 62/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительства пристройки к существующему зданию в г.Кызылорда, по улица Динмухамед Конаев, ст-е №5
(наименование, адрес)
Объект: Строительства пристройки к существующему зданию в г.Кызылорда, по улица Динмухамед Конаев, ст-е №5
(наименование,)
Договор подряда (контракт) 25.02.2022 года № 25-02/22.

Акт выполненных работ

за март месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля										
180	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	434		802,99	49,15	348497,00	21330,06	139846,90	176312,23	566793,96
						431,61	9,96	187320,04	4323,68		41984,74	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	174,9	1071,00		187320,04				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	3,6							
180.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,519		5764,00		8755,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,519		1088,00		1652,67			
180.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,868		4329,00		3757,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,868		1554,00		1348,87			
180.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	7,9856		729,00		5821,50			
180.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,2152		2465,00		2995,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,2152		1088,00		1322,14			
180.7	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	872,34	132,00				115148,88		
180.8	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1085	101855,00				11051,27		
180.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,25172	54214,00				13646,75		
180.10	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	447,02	--				--		

181	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200** *СП - 8%*	м3	75,9934		39937,00	--	3034948,42	--	3034948,42	--	3277744,29
						--	--	--	--		242795,87	
182	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	434		603,81	96,46	262051,46	41864,25	139825,17	82360,76	371965,20
						185,17	21,11	80362,04	9160,52		27552,98	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	105,46	762,00		80362,04				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	8,42							
182.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	5,4684		4249,00		23235,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,4684		1088,00		5949,62			
182.4	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	10,2424		158,00		1618,30			
182.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	2,9512		5764,00		17010,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,9512		1088,00		3210,91			
182.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	13,2804	2537,00				33692,37		
182.7	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,6402	15442,00				102537,97		
182.8	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	19,096	162,00				3093,55		
182.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	16,709	30,00				501,27		
183	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	434		89,31	7,13	38762,36	3094,85	34179,32	2020,76	44045,77
						3,43	1,63	1488,19	708,29		3262,65	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0045	1,95	762,00		1488,19				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,651							
183.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,434		4249,00		1844,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,434		1088,00		472,19			
183.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,217		5764,00		1250,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,217		1088,00		236,10			
183.5	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,2134	15442,00				34179,32		
184	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,415		93735,73	1255,45	882521,86	11820,06	690719,95	165987,05	1132389,63
						19116,50	472,46	179981,85	4448,21		83880,71	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	208,07	865,00		179981,85				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,48							
184.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,41225		4329,00		6113,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,41225		1554,00		2194,64			
184.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,1426		145,00		600,68			
184.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,0713		2465,00		5105,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,0713		1088,00		2253,57			
184.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,35777	218211,00				78069,35		
184.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	41,2377	70,00				2886,64		
184.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,5064	51097,00				76972,52		
184.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,5649	57894,00				32704,32		
184.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	7,81445	58936,00				460552,43		
184.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	31,8227	228,00				7255,58		
184.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	67,788	310,00				21014,28		
184.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,018453	610448,00				11264,84		
185	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	10,143		9970,93	51,23	101135,19	519,58	93273,71	6797,83	116567,67
						723,84	20,83	7341,91	211,24		8634,64	
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	7,91	928,00		7341,91				

185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1724							
185.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,050715		4329,00		219,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,050715		1554,00		78,81			
185.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,121716		2465,00		300,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,121716		1088,00		132,43			
185.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,010143	71020,00				720,36		
185.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,017243	75217,00				1296,97		
185.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,067958	1342730,00				91249,38		
185.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,233289	30,00				7,00		
186	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,14**		**683,16**	**25,03**	**14441,95**	**529,15**	**10462,44**	**3239,93**	**19096,43**
		НР - 92%; СП - 8%				**163,22**	**3,37**	**3450,37**	**71,30**		**1414,55**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	3,28	1053,00		3450,37				
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0592							
186.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,023254		5764,00		134,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,023254		1088,00		25,30			
186.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014798		4329,00		64,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014798		1554,00		23,00			
186.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,382634		729,00		278,94			
186.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02114		2465,00		52,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02114		1088,00		23,00			
186.7	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	23,254	162,00				3767,15		
186.8	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	41,4344	132,00				5469,34		
186.9	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,005285	101855,00				538,30		
186.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,012684	54214,00				687,65		
187	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**497**		**346,02**	**2,38**	**171969,70**	**1180,91**	**157154,09**	**12703,63**	**199447,20**
		НР - 90%; СП - 8%				**27,43**	**0,97**	**13634,70**	**480,45**		**14773,87**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	14,41	946,00		13634,70				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3926							
187.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,11431		4329,00		494,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,11431		1554,00		177,64			
187.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,27832		2465,00		686,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,27832		1088,00		302,81			
187.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01988	71020,00				1411,88		
187.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,02982	75217,00				2242,97		
187.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,11431	1342730,00				153487,47		
187.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00079	0,39263	30,00				11,78		
188	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**497**		**2602,12**	**93,39**	**1293252,20**	**46415,33**	**458157,51**	**735903,73**	**2191488,40**
		НР - 92%; СП - 8%				**1586,88**	**22,57**	**788679,36**	**11216,00**		**162332,47**	
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	849,87	928,00		788679,36				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	9,69							
188.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	6,0137		5764,00		34662,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	6,0137		1088,00		6542,91			
188.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,4413		4329,00		6239,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,4413		1554,00		2239,78			
188.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,2365		2465,00		5512,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,2365		1088,00		2433,31			
188.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,02485	218211,00				5422,54		
188.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0497	312813,00				15546,81		
188.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,6838	51097,00				137134,13		
188.9	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	2,485	68537,00				170314,45		

188.10	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,052682	1288391,00				67875,01		
188.11	248491 С	Металлочерепица	м2	1,106	549,682	--				--		
188.12	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,1988	311190,00				61864,57		
189	**С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**549,682**		**2708,00**	**--**	**1488538,86**	**--**	**1488538,86**	**--**	**1607622,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**119083,11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**9527160,51**				
		Оконные проемы										
208	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,8**		**3317,44**	**149,31**	**5971,39**	**268,76**	**3349,03**	**2225,69**	**8852,85**
		НР - 90%; СП - 8%				**1307,56**	**66,32**	**2353,61**	**119,38**		**655,77**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	2,49	946,00		2353,61				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1186							
208.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,05436		1888,00		102,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,05436		910,00		49,47			
208.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,17658		16,00		2,83			
208.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,06426		2465,00		158,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,06426		1088,00		69,91			
208.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,27216		18,00		4,90			
208.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	1,8	--				--		
208.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,656	1364,00				2258,78		
208.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	5,508	26,00				143,21		
208.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,278	115,00				146,97		
208.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,852	86,00				331,27		
208.12	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,4	10,00				144,00		
208.13	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	6,246	52,00				324,79		
209	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,8**		**12627,00**	**--**	**22728,60**	**--**	**22728,60**	**--**	**24546,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1818,29**	
210	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**70,2**		**2614,23**	**154,38**	**183518,83**	**10837,61**	**104718,04**	**65466,42**	**268904,07**
		НР - 90%; СП - 8%				**968,14**	**68,05**	**67963,18**	**4777,29**		**19918,82**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	71,84	946,00		67963,18				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,76							
210.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,25342		1888,00		4254,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	2,25342		910,00		2050,61			
210.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	9,27342		16,00		148,37			
210.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,50614		2465,00		6177,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,50614		1088,00		2726,68			
210.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	14,2857		18,00		257,14			
210.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	70,2	--				--		
210.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	49,842	1364,00				67984,49		
210.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	289,224	26,00				7519,82		
210.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	41,418	115,00				4763,07		
210.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	111,618	86,00				9599,15		
210.12	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	561,6	10,00				5616,00		
210.13	249186 С	Лента бутиловая	м	2,53	177,606	52,00				9235,51		

211	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	70,2		15308,00	--	1074621,60	--	1074621,60	--	1160591,33
		СП - 8%				--	--	--	--		85969,73	
212	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	1,44		3147,66	155,49	4532,64	223,90	2793,79	1450,59	6461,88
		НР - 90%; СП - 8%				1052,05	67,23	1514,95	96,82		478,66	
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	1,6	946,00		1514,95				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,0963							
212.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,044928		1888,00		84,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,044928		910,00		40,88			
212.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,282528		16,00		4,52			
212.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,051408		2465,00		126,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,051408		1088,00		55,93			
212.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,435312		18,00		7,84			
212.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	1,44	--				--		
212.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,3248	1364,00				1807,03		
212.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	8,8128	26,00				229,13		
212.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,0224	115,00				117,58		
212.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,0816	86,00				265,02		
212.12	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	11,52	10,00				115,20		
212.13	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	4,9968	52,00				259,83		
213	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,44		19690,00	--	28353,60	--	28353,60	--	30621,89
		СП - 8%				--	--	--	--		2268,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1499979				
		Внутренняя отделка										
240	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1178,4374		1265,92	66,43	1491802,34	78285,01	495255,33	782137,39	2455854,90
		НР - 80%; СП - 8%				779,22	50,41	918261,99	59409,74		181915,18	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	872,04	1053,00		918261,99				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	65,29							
240.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	55,386558		1076,00		59595,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	55,386558		910,00		50401,77			
240.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	9,898874		1888,00		18689,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	9,898874		910,00		9007,98			
240.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	22,036779	19751,00				435248,43		
240.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	65,285432	885,00				57777,61		
240.7	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,070706	22269,00				1574,56		
240.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,414125	463,00				654,74		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2455855				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									13 482 994,31

Всего прямые затраты	13 482 994,31
в том числе стоимость:	
материалов, изделий и конструкций	
оборудования	
прочих затрат	
Накладные расходы	
заработная плата	
трудоемкость	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

МЕРЕКОВ АЛМАТ ИБРАГИМОВИЧ, ИИН 720813301365 (наименование организации, бизнес-
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
Шынгас Е. Е., аттестат № KZ13VJE00058454, 19.10.2020, KZ67VJE00058452, 19.10.2020, KZ94VJE00058451, 19.10.2020
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "QAZAQ ArH", 19015890, 26.07.2019

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)