Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **15 "ноября" 2017г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	10 976 053	9 800 047							1 176 006	**10 976 053**
Итого к оплате	**10 976 053**	**9 800 047**							**1 176 006**	**10 976 053**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" Айтмаганбетов К.О

МП

15 "ноября" 2017г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.

МП

15 "ноября" 2017г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за **ноябрь** месяц 2017 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
1	1	2-25-1	10	земля	2 760 884		
2	2	2-25-2	20	КЖ	8 215 169		
					10 976 053		

Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№1
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.
Земляные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группыспогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	1880,77 м3	39,72 1,87	37,82 11	74707 3517	71124 20685	23476 97	0,01 0,04	24 71
2	2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	117 м3	123,98 72,23	51,24 13,74	14506 8451	5996 1607	9757 97	0,48 0,05	56 6
3	3	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	12 м3	537,3 537,3	0 0	6448 6448	0 0	7286 113	3,55 0	43 0
4	4	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	12 м3	99,84 99,84	0 0	1198 1198	0 0	1354 113	0,62 0	7 0
5	5	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1	3066,287 т	51,84		158956				
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1892,77 м3	3,76 0,48	3,24 1,12	7116 909	6140 2120	2938 97	0 0	6 7
7	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	154 м3	39,72 1,87	37,82 11	6117 288	5824 1694	1922 97	0,01 0,04	2 6
8	8	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,(для обратной засыпки)	249,48 т	51,84		12933				
9	9	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	154 м3	6,48 0	6,48 2,1	998 0	998 324	314 97	0 0,01	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154	21,55	4,52	3318	695	2544	0,11	17
				м3	17,03	0	2623	0	97	0	0
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	154	14,12	12	2174	1848	652	0,01	2
				м3	1,62	2,75	249	423	97	0,01	
			Искусственное основание под фундаменты								
12	12	Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	587	6,48	6,48	3803	3803	1198	0	
				м3	0	2,1	0	1235	97	0,01	5
13	13	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	587	605		355135				
				м3							
14	14	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	586,7	67,77	52,6	39760	30863	14245	0,05	30
				м2	7,11	17,92	4171	10514	97	0,07	38
			Итого по разделу: Земляные работы				687170				
			ИТОГО:				687 169	127 291			188
							62 232	38 602			135
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				65 684				
			Всего накладных расходов:				65 684				
			Итого с накладными				752 853				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				45 171				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				798 024				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				805 486				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				814 185				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				817 407				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				825 462				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2 416 740				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48 335				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 465 075				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				295 809				
			Итого с НДС				2 760 884				
			Всего:				2 760 884				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Рассмотрен соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ **Кожакова Г.К.**
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№2
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.
общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: Плита фундамента, (КЖ12,15)									
1	1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	41,656	3706,15	66,01	154385	2750	9652	1,35	56	
				м3	195,75	24,93	8154	1038	105	0,12	5	
2	2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	42,489	90		3824					
				м3								
3	3	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	42,489	256		10877					
				м3								
4	4	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	42,489	298		12662					
				м3								
5	5	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20**	208,282	4928,39	196,62	1026493	40952	75782	1,79	373	
				м3	272,25	74,27	56705	15469	105	0,36	76	
6	6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	211,406	90		19027					
				м3								
7	7	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	211,406	128		27060					
				м3								
8	8	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	211,406	298		62999					
				м3								
9	9	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,784	52241		40958					
				т								
10	10	C12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	1,424	51575		73430					
				т								
11	11	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	7,647	52154		398822					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
12	12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,78	52235		197471				
				т							
13	13	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,591	52154		82956				
				т							
14	14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4113	53299		21923				
				т							
15	15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм	0,2604	52079		13559				
				т							
16	16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0642	93997,62	304,24	6039	20	2239	198	13
				1т	33075	114,75	2125	7	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ12,15)				2152484				
			ИТОГО:				2 152 485	43 720			442
							66 984	16 514			81
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				87 674				
			Всего накладных расходов:				87 674				
			Итого с накладными				2 240 159				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				134 409				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 374 568				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				2 396 770				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 422 655				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 432 242				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 456 210				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7 191 149				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143 823				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 334 972				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				880 197				
			Итого с НДС				8 215 169				
			Всего:				8 215 169				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ **Кожакова Г.К.**
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД