Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **13 декабря 2017г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	79 429 930	50 309 383							6 037 126	**56 346 509**
Итого к оплате	**79 429 930**	**50 309 383**							**6 037 126**	**56 346 509**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.

МП

13 декабря 2017г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

13 декабря 2017г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за **декабрь** месяц 2017 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
1	4	2-25-2	40	КЖ	53 165 059		
2	5	2-25-3	50	АР	3 181 450		
					56 346 509		

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т №4
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017г.
общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	на един.	всего
									10	11	12
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
			Колонны К1-К3								
1	17	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	40,67	10505,98	4110,06	427278	167156	126340	11,06	450
				м3	1846,31	1112,24	75089	45235	105	4,26	173
2	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,437	52241		179578				
				т							
3	19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,136	52235		111591				
				т							
4	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,535	52154		184357				
				т							
5	21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	2,325	52400		121844				
				т							
6	22	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	1,543	53299		82215				
				т							
7	23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0386	93997,62	304,24	3632	12	1347	198	8
				1т	33075	114,75	1278	4	105	0,56	0
			Ригели Р1-Р11								
8	24	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	56,595	9787,26	3467,42	553910	196239	163687	11,15	631
				м3	1816,27	938,26	102792	53101	105	3,59	203
9	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	6,047	52235		315854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
10	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	13,796	52154		719501				
				т							
11	27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9684	53577		51885				
				т							
12	28	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	3,773	53299		201120				
				т							
13	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9242	93997,62	304,24	86875	281	32209	198	183
				1т	33075	114,75	30569	106	105	0,56	1
14	30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,668	70437,87	304,24	47050	203	6866	58	39
				1т	9675	114,75	6463	77	105	0,56	0
			Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7								
15	31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	14,14	9987,57	442,42	141225	6256	37558	14	198
				м3	2362,5	167,13	33406	2363	105	0,82	12
16	32	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,137	51575		7065				
				т							
17	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,067	52154		107778				
				т							
18	34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9613	52235		50215				
				т							
19	35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,382	53577		20466				
				т							
20	36	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	117,912	10179,35	447,08	1200270	52716	318977	14,3	1686
				м3	2407,5	168,89	283874	19914	105	0,82	97
21	37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,638	52241		190061				
				т							
22	38	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	7,25	51575		373924				
				т							
23	39	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	16,683	52154		870074				
				т							
24	40	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	7,12	52235		371910				
				т							
25	41	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	5,484	53577		293838				
				т							
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				6713515				
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ59,60,64,66,72,78)								
			Плита перекрытия на отм.-1,040								
26	42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	3,06	8959,15	241,1	27415	738	4413	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3924	279	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	43	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0462	53999		2495				
				т							
28	44	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3416	52241		17846				
				т							
29	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6042	52154		31511				
				т							
30	46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	53577		429				
				т							
31	47	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0082	53299		437				
				т							
			Плита перекрытия на отм.-0,100								
32	48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	64,33	8959,15	241,1	576342	15510	92781	8,06	518
				м3	1282,5	91,08	82503	5859	105	0,44	29
33	49	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,381	52241		594565				
				т							
34	50	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,3	52154		67790				
				т							
35	51	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9781	52235		51091				
				т							
36	52	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7116	53577		38125				
				т							
			Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300								
37	53	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	205,83	8959,15	241,1	1844062	49626	296860	8,06	1659
				м3	1282,5	91,08	263977	18747	105	0,44	92
38	54	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,431	52241		649413				
				т							
39	55	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,899	52154		203369				
				т							
40	56	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,934	52235		153273				
				т							
41	57	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	2,122	53577		113685				
				т							
42	58	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	79,92	8959,15	241,1	716015	19269	115265	8,06	644
				м3	1282,5	91,08	102497	7279	105	0,44	36
43	59	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	4,448	52241		232378				
				т							
44	60	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,249	52154		65125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
45	61	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,185	52235		61909				
				т							
46	62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	0,7073	53577		37895				
				т							
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ59,60,64,66,72,78)				5485171				
			Раздел: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ39)								
47	63	Е0109-25-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж балок /прогонов/ в зданиях высотой до 25 м	5	8391,32	5078,47	41954	25391	18410	17,92	90
				т	3252,3	839,11	16261	4195	90	2,46	12
48	64	Е0109-48-4	Электродуговая сварка узлов балок покрытий при монтаже	5	2452,13	545,76	12260	2729	5538	5,25	26
				т	1230,75	0	6153	0	90	0	0
49	65	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	5	91610		458026				
				т							
50	66	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза	174,134	33,16	0,04	5774	7	1304	0,04	7
				м2	8,32	0	1449	0	90	0	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ39)				518014				
			Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ80,88)								
51	67	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей и межэтажных площадок на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	28,58	10902,61	379,21	311596	10838	67836	13	372
				м3	2117,25	143,26	60511	4094	105	0,7	20
52	68	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3636	52241		18995				
				т							
53	69	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,6172	51575		31832				
				т							
54	70	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,046	52154		106686				
				т							
55	71	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2568	53577		13759				
				т							
56	72	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1566	53577		8390				
				т							
			Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ80,88)				491258				
			ИТОГО:				13 207 958	546 970			6 536
			Накладные расходы :				1 070 746	161 253			676
			На общестроительные работы				1 265 442				
			На металломонтажные работы				23 948				
			Всего накладных расходов:				1 289 391				
			Итого с накладными				14 497 348				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				869 841				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 367 189				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				15 510 872				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				15 678 389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 740 432				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 895 541				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				46 538 042				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				930 761				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				47 468 803				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 696 256				
			Итого с НДС				53 165 059				
			Всего:				53 165 059				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик: пение строительства города Алматы
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №96 от 02.11.2017г.

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы
наименование, адрес

Объект: Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.

А К Т№5
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)										
1	1	Е0113-13-1	Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки	488,11	29,39	0,07	14344	34	3550	0,04	20		
				м2	8,06	0,02	3934	10	90	0	0		
2	2	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная фундаментов, в 2слоя	488,11	100,62	7,14	49114	3485	14273	0,14	70		
				м2	22,1	2,68	10787	1308	118	0,01	6		
3	3	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"	1122,653	259		290767						
				м2									
4	4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	488,11	143,15	9,95	69873	4857	33585	0,36	174		
				м2	52,2	3,74	25479	1826	123	0,02	9		
5	5	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	488,11	85,27	2,68	41621	1308	2113	0,02	9		
				м2	2,52	1	1230	488	123	0	1		
			Гидро,- теплоизоляция стен подвала										
6	6	Е0113-13-1	Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки	246,8	29,39	0,07	7253	17	1795	0,04	10		
				м2	8,06	0,02	1989	5	90	0	0		
7	7	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя	246,8	107,08	8,23	26427	2031	24684	0,47	116		
				м2	81,68	3,08	20159	760	118	0,02	4		
8	8	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"	567,64	259		147019						
				м2									
9	9	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных	12,34	3679,88	185,63	45410	2291	41148	18,17	224		
				м3	3264,75	69,75	40287	861	100	0,34	4		
10	10	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	12,093	2994		36207						
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2)	25	464,85		11621				
				шт							
			Итого по разделу: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)				739656				
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
12	12	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	8,949	511,3	27,64	4576	247	2157	1,25	11
				м2	193,95	10,35	1736	93	118	0,05	0
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				4576				
			ИТОГО:				744 232	14 271			633
							105 601	5 351			24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				123 304				
			Всего накладных расходов:				123 304				
			Итого с накладными				867 536				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				52 052				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				919 588				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				928 186				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				938 210				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				941 923				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				951 205				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2 784 883				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55 698				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 840 581				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				340 870				
			Итого с НДС				3 181 450				
			Всего:				3 181 450				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД