Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"17" апреля 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	21 695 255	19 370 763							2 324 492	**21 695 255**
Итого к оплате	**21 695 255**	**19 370 763**							**2 324 492**	**21 695 255**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.

МП
"17" апреля 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"17" апреля 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за апрель месяц 2018 года

Договор стоимость 285 578 905.60

Смета стоимость 285 578 905.60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
1	6	2-25-5	60	ОВ	7 574 955	22 827	79 338
2	7	2-25-4	70	ВК	3 990 575		
2	8	2-25-3	80	АР	10 129 725		
					21 695 255	22 827	79 338

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№6
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018г.
внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Вентиляция										
			Воздуховоды ВЕ1, ВЕ3										
1	1	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	26,4	1169,91	13,82	30886	365	8957	1,62	43		
				м2	259,88	5,18	6861	137	128	0,03	1		
2	2	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150х150**	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2		
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0		
3	3	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	7	200		1400						
				кг									
			Воздуховоды ВЕ9										
4	4	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29		
				м2	259,88	5,18	4678	93	128	0,03	0		
5	5	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150х150**	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1		
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0		
6	6	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	3,6	200		720						
				кг									
			Воздуховоды ВЕ5, ВЕ10, ВЕ15, ВЕ20										
7	7	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62		
				м2	238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1		
8	8	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53		
				м2	206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
				м2	155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
10	10	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,12	27
				шт	186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
			Воздуховоды BE4, BE11, BE7, BE12								
11	11	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,7	1144,51	11,11	29414	286	7986	1,48	38
				м2	238,61	4,16	6132	107	128	0,02	1
12	12	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,041	200		3408				
				кг							
			Воздуховоды BE6, BE7, BE12, BE13								
13	13	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
				м2	238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	14	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
15	15	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	18	798,85	16,96	14379	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
16	16	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
			Воздуховоды BE8, BE9, BE14, BE21								
17	17	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
				м2	238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	18	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,2	1174,73	9,61	43700	357	10014	1,28	48
				м2	206,72	3,59	7690	134	128	0,02	1
19	19	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
20	20	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
			Воздуховоды BE16, BE19								
21	21	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
				м2	238,61	4,16	3341	58	128	0,02	0
22	22	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0
23	23	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
24	24	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С130810-45	Креп9ения для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
				6,6	200		1320				
			Воздуховоды ВЕ17, ВЕ18	кг							
26	26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				м2	259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
27	27	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1210,51	11,11	11621	107	2983	1,48	14
				м2	238,61	4,16	2291	40	128	0,02	0
28	28	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
				м2	206,72	3,59	2481	43	128	0,02	0
29	29	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
30	30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
			Вентиляторы В1-В19								
31	31	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	19	712,67	29,9	13541	568	16892	3,83	73
				шт	682,76	11,81	12972	224	128	0,05	1
32	32	Прайс-лист АО"КЕЛЕТ"-стр.22-23	Вентилятор канальный N-20Вт EURO-3, "DOsPEI"	19	1201,43		22827				
				шт							
			Отпускная цена		1201		22827				
			Сметная стоимость оборудования				*22827*				
			Теплоизоляция воздуховодов								
33	33	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FlEX	72	308,89	28,99	22240	2087	8441	0,6	43
				м2	109,79	7,45	7905	536	100	0,04	3
			Итого по разделу: Вентиляция				645972				
			Раздел: Отопление								
34	38	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	178,48	3,96	8924	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
35	39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	157,48	3,96	1260	32	550	0,3	2
				м	52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
36	40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	38	135,48	3,96	5148	150	2611	0,3	11
				м	52,2	1,49	1984	57	128	0,01	0
37	41	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	58	113,48	3,96	6582	230	3986	0,3	17
				м	52,2	1,49	3028	86	128	0,01	0
38	42	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	2071	328,54	3,68	680402	7621	479332	1,01	2092
				м	179,78	1,04	372324	2154	128	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2339	10,99	0	25706	0	32005	0,05	117
				м	10,69	0	25004	0	128	0	0
			Итого по разделу: Отопление				728022				
			ИТОГО:				1 373 993	16 995			3 063
			- оборудования				538 225	5 493			18
			Накладные расходы :				22 827				
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				8 441				
			Всего накладных расходов:				685 155				
			Итого с накладными				693 596				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2 067 589				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				122 686				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				2 190 275				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 210 541				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 234 168				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 242 919				
							2 264 796				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 630 738				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				132 615				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 763 353				
			Итого с НДС				811 602				
							7 574 955				
			Всего:				7 574 955				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Сыдыгатулов С.А.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.** наименование, адрес

А К Т№7
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018г.
внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	4	177,67	4,19	711	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	60	195,67	4,19	11740	251	4718	0,34	20
				м	59,85	1,58	3591	95	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	18	359,67	4,19	6474	75	1415	0,34	6
				м	59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	58	423,67	4,19	24573	243	4561	0,34	20
				м	59,85	1,58	3471	92	128	0,01	0
5	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	345	427,81	12,19	147594	4206	131186	1,64	566
				м	292,5	4,57	100913	1577	128	0,02	8
6	8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	310,155	51		15818				
				м							
7	9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	310	328,91	7,9	101961	2449	93129	1,29	400
				м	231,75	2,95	71843	915	128	0,01	4
8	10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	287,99	74		21311				
				м							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				330182				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
9	45	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	305	427,81	12,19	130481	3718	115976	1,64	500
				м	292,5	4,57	89213	1394	128	0,02	7
10	46	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	274,195	38		10419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 302	328,91	7,9	99330	2386	90726	1,29	390
12	48	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 280,558	231,75 60	2,95	69989 16833	891	128	0,01	4
13	50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 104	195,67	4,19	20350	436	8178	0,34	35
14	51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 12	59,85 359,67	1,58 4,19	6224 4316	164 50	128 944	0,01 0,34	1 4
15	52	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м 50	59,85 423,67	1,58 4,19	718 21184	19 210	128 3932	0,01 0,34	0 17
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4	м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
			ИТОГО:				302914				
			Накладные расходы :				633 095	14 040			1 959
			На сантехнические работы				350 266	5 260			26
			Всего накладных расходов:				455 078				
			Итого с накладными				455 078				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 088 173				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				65 290				
			Итого с временными, 1,1x0,85=0,935 %				1 153 463				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 164 248				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 176 822				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 181 479				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 193 121				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 493 150				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69 863				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 563 013				
			Итого с НДС				427 562				
			Всего:				3 990 575				
							3 990 575				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ Расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Ергожиулов С.А.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.

Расценки соответствует ПСД

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№8
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018г.
общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)										
1	12	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	131,851	511,3	27,64	67415	3644	31786	1,25	165		
				м2	193,95	10,35	25572	1365	118	0,05	7		
2	13	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	130,158	815,83	319,7	106187	41612	89157	3,07	400		
				м3	461,25	119,25	60035	15521	118	0,58	75		
3	14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	130,158	5019		653264						
				м3									
4	15	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2863,478	15		42952						
				кг									
5	16	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка профилей	2,803	11934,93	4590,56	33455	12868	15232	27,83	78		
				т	5197,5	840,11	14569	2355	90	3,01	8		
			Перегородки из гипсокартона										
6	23	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	661,168	1713,76	20,38	1133084	13475	493456	3,74	2473		
				м2	614,25	7,7	406122	5091	120	0,04	25		
7	24	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	208,301	358,13	4,32	74599	901	21644	0,51	107		
				м2 стен	85,76	0,83	17864	173	120	0	1		
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				2110956						
			ИТОГО:				2 110 956	72 500			3 222		
							524 162	24 505			116		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				636 043						
			На металломонтажные работы				15 232						
			Всего накладных расходов:				651 275						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				2 762 231				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				165 734				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 927 965				
			Итого с временными,1,1х0,85= 0,935 %				2 955 341				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 987 259				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 999 080				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 028 633				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				8 867 056				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				177 341				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 044 397				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 085 328				
			Итого с НДС				10 129 725				
			Всего:				10 129 725				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Кожакова Г.К.
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД